



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

# **Informe de Avance Físico y Financiero**

## **Secretaría de Educación (SEDUC)**

**Al II trimestre, 2021**

**Tegucigalpa M. D. C.**

**Honduras, C.A.**

**Julio, 2021**

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre  
del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	311,664,930
Presupuesto Vigente	203,805,686
Devengado II Trimestre-2021	4,197,172
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>2%</b>
Devengado Anual	4,623,442
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>2%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	10,740,580
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>5%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

(5%) a nivel de compromisos; orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con SEDECOAS/FHIS para obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así mismo, la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Prebásica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico.

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el II Trimestre del año 2021 cuenta con 2 proyectos de inversión adscritos en el Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 28% del Presupuesto Vigente en el Sector Educación. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera al término del trimestre en evaluación.


En el segundo trimestre, la SEDUC reporta una ejecución presupuestaria de L.4.6 millones (2%) a nivel de devengado y L.10.7 millones

## FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la SEDUC, es financiado con recursos de Crédito Externo (95%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (3%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante 2% con Recursos Nacionales como contraparte a la contribución del KFW.

Al segundo trimestre del 2021, se cuenta con un Presupuesto Vigente de L203.8 millones ejecutando en el período un acumulado de L4.6 millones (2%) a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho

Gráfico No. 01  
Secretaría de Educación:  
Financiamiento de la Inversión por Fuente  
(Cifras en Lempiras)



Ejecución al II Trimestre 2021; Secretaría de Educación

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al Segundo Trimestre del año 2020, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L452.9 millones de los cuales registró ejecución en 5% (L24.3 millones); para el año 2021, la asignación disminuye en 55% (L249.1 millones) y registró ejecución financiera baja del 2% (L.4.6 millones) la que refleja principalmente el pago de honorarios por consultorías contratadas por la Unidad Ejecutora (BM), así como gastos administrativos y viáticos en el PROMINE.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):**

Proyecto	Convenio de Cooperación No Reembolsable	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2022
II Trimestre 2021	9,487,049	5,816,049	809,509	13.9%
Acumulado 2021	9,487,049	5,816,049	890,622	15.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	31,491,408	53%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

Avance físico: El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en

Ejecución al II Trimestre 2021; Secretaría de Educación

la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Supervisión de 24 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.
- Diseño y formulación de 12 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP).

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al II Trimestre del 2021.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos:

- ✓ Desarrollo de 7 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV):
  - Formador y Diseñador (Arquitecto) para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz e Intibucá.
  - Formador y Diseñador (Estructural) para la supervisión y seguimiento de proyectos en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
  - Supervisor de Proyectos Eléctricos (supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Gracias a Dios).
  - Desarrollador de Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) (Consultoría en Francisco Morazán).
  - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
  - Asistente Administrativo (supervisión y seguimiento de proyectos en Francisco Morazán).
  - Asesor legal (seguimiento de procesos legales y titulación de tierra de centros educativos) para La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Choluteca, valle, Comayagua y Gracias a Dios.
- ✓ Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para la supervisión y seguimiento de proyectos en ejecución:
  - Revisión de expedientes de proyectos.
  - Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, verificación de protocolos de bioseguridad, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones.

## SECRETARIA DE FINANZAS

- Recepcionar y dar seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE.
- Visitas de difusión de Proceso de licitación de sistemas solares para el departamento de Gracias a Dios e investigación de empresas de distribución de sistemas de Energía Solar correspondientes al departamento de Cortés y Atlántida.

En relación con la ejecución del proyecto en la Fase V; la unidad ejecutora ha indicado que se reprogramará su inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se dará inicio hasta que haya finalizado la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020), y bajo esta premisa, mediante Nota Técnica No. 15-2021 se cede el espacio presupuestario por un monto de L.3,671,000.

**Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

Proyecto	Convenios de Crédito Externo /Donación Externa	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN TF0B2218-HN	US\$
Lempiras	949,271,900			31/07/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	302,177,881	197,989,637	3,387,663	1.7%
Acumulado 2021	302,177,881	197,989,637	3,732,819	1.9%
Acumulado Vida del Proyecto *	949,271,900	949,271,900	3,732,819	0.4%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

Avance Físico: En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones. El proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SEDUC) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer la gestión institucional de la SEDUC mediante la actualización del Diseño Curricular para todas las modalidades de Atención del Nivel de Educación Prebásica (Elaboración de 3 documentos).
- Mejora del Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en Centros de Educación pre básica

Ejecución al II Trimestre 2021; Secretaría de Educación

(CEPB) y Centros Comunitarios de Educación pre básica (CCEPREB) (Elaboración de 2 documentos).

- Un Estudio de factibilidad para entornos físicos de aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso
- 4 Informes de gestión y evaluación del Proyecto.
- Fortalecida y funcionando la gestión institucional de la SEDUC con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando (Elaboración de 1 documento).

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se encuentran en ejecución 11 contratos de consultorías: coordinación general, coordinación de adquisiciones, coordinación administrativa y financiera, (especialistas ambientales y sociales en proceso de contratación), técnico en formación permanente, especialista en monitoreo y evaluación, especialista en adquisiciones y contrataciones de infraestructura, oficial técnico en construcciones escolares, oficial técnico en educación prebásica, asesor legal para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), oficial de adquisiciones para la UCP y la Consultoría individual para el Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).

Asimismo, se encuentran en proceso varias adquisiciones como ser: vehículos, equipo informático y licencias, el especialista en diseño gráfico para diseño y diagramación de herramientas curriculares en el marco de la estrategia "Te Queremos Estudiando en Casa" ,Adquisición de 2000 tablet, para (100 formadores , 1000 docentes y 900 educadoras del nivel de educación pre básica) que participaran en procesos de formación permanente. Entre otras adquisiciones urgentes.

Actualmente, el Proyecto presenta problemas con el trámite de exoneración de impuestos debido a no contar con la resolución de solvencia en el SAR, situación que les retrasa los procesos de adjudicación de las adquisiciones, la SEDUC debe identificar una alternativa viable legal y técnicamente, a fin de evitar los retrasos en las actividades y procesos.

Así mismo, producto de la reducción presupuestaria en los grupos de gasto 200 y 300 (mediante Nota Técnica No. 20-2021); la UCP actualizó el Plan de ejecución del Proyecto, considerando que las actividades son secuenciales por lo que se realizará traslados presupuestarios para atender dichos requerimientos. Adicionalmente, el proyecto cedió mediante Nota Técnica No. 15-2021 espacio presupuestario de Donaciones Externas (Convenio TF0B2218-HN) por un monto de L.20,430,164 tomando en consideración que, de realizarse el primer desembolso al mismo, podrá incorporarse en cumplimiento al artículo 29 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

## SECRETARIA DE FINANZAS

---

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2021
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2022 – 2025 para los proyectos de las SEDUC.
- Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2022 – 2025.
- Se preparó la versión para la publicación del Presupuesto Aprobado Congreso Nacional, por Departamentos correspondiente al Programa de Inversión Pública 2021.
- Mediante Nota Técnica No. 15-2021 se cede espacio presupuestario de donaciones externas por un monto de L. 24,101,164, de los cuales L.3,671,000 corresponden al Programa PROMINE y L.20,430,164 al Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (TF0B2218-HN).
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).
- Mediante Nota Técnica No. 20-2021 se cede espacio presupuestario de crédito externo por un monto de L.61,508,080 correspondiente al Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN).
- Se brindó asistencia técnica para efectuar ajustes en los registros del Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Honduras (SNIPH), como parte de la preparación a las actividades de formulación presupuestaria para el 2022, correspondiente al “Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras”.

### Conclusiones

- En el mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, principalmente aquellos cuyas intervenciones se realizan en campo, como es el caso de los adscritos a la SEDUC; debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al segundo trimestre del año 2021, la SEDUC registró ejecución financiera baja del 2% (L.4.6 millones) en relación al Presupuesto Vigente asignado, principalmente reflejado por la contratación de consultorías y gastos operativos.
- El Programa PROMINE continúa la ejecución de las actividades correspondientes a la Fase IV; con respecto a la ejecución de la Fase V se reprograma el inicio considerando

la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se debe realizar la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020).

- El Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Prebásica, se encuentra en proceso de contratación del personal clave de la Unidad Ejecutora, así mismo el avance de las acciones relacionadas con la contratación de las consultorías especializadas para la actualización de currículos y metodologías que permitan el fortalecimiento institucional de la Secretaría.

### Recomendaciones

- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.
- La SEDUC debe identificar alternativas viables para la gestión de la solvencia del SAR, que permita cumplir eficientemente los procesos, así como las exoneraciones relacionadas a las adquisiciones en el marco de los contratos de financiamiento externo.



**ANEXO No. 04**  
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021**  
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
2	EDUCACION			3,867,578.00	307,797,352.00	311,664,930.00	3,867,578.00	199,938,108.00	203,805,686.00	219,109.10	3,978,063.02	4,197,172.12	2%	300,222.10	4,323,219.44	4,623,441.54	2%	427,412.10	10,313,167.67	10,740,579.77	5%
2	0050 - Secretaría de Educación			3,867,578.00	307,797,352.00	311,664,930.00	3,867,578.00	199,938,108.00	203,805,686.00	219,109.10	3,978,063.02	4,197,172.12	2%	300,222.10	4,323,219.44	4,623,441.54	2%	427,412.10	10,313,167.67	10,740,579.77	5%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012	-	-	-	979,445.00	1,948,471.00	2,927,916.00	219,109.10	590,400.38	809,509.47	28%	300,222.10	590,400.00	890,622.10	30%	427,412.10	1,688,000.00	2,115,412.10	72%
		BMZ 2016 68 763	31/07/2023	3,867,578.00	5,619,471.00	9,487,049.00	2,888,133.00	-	2,888,133.00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	31/07/2020		277,250,876.00	277,250,876.00		193,492,796.00	193,492,796.00		3,387,662.64	3,387,662.64	2%		3,732,819.44	3,732,819.44	2%		8,625,167.67	8,625,167.67	4%
		TF0B2218-HN	31/07/2025		24,927,005.00	24,927,005.00		4,496,841.00	4,496,841.00		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%

Fuente: SIAFI al 30/06/2021

**ANEXO No. 05**  
**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS**  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2021**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2021		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Educación</b>								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira , Intibucá, la Paz, Santa Barbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0		0	0	
	04 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	15	0		0	0	
	05 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	1	0		0	0	
	14 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	12	0		0	0	
	15 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0		0	0	
010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Gestion institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	4	0		1	0	
	09 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0		0	0	
	10 - Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0		0	0	
	11 - Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0		1	0	
	12 - Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0		0	0	
	13 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0		0	0	

Fuente: SIAFI, al 30/06/2021