

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,700,082	9,398,096	97.7	-	224,422	224,422	2.3	4,766,530	2,143,349	6,909,879	72%
Lempiras	-	186,676,075	46,669,019	233,345,093	186,676,075	41,226,813	227,902,888	97.7	-	5,442,205	5,442,205	2.3	115,587,872	51,976,000	167,563,871	72%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021		30/09/2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28								9,039,343.28			94		
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47								-			583,174.47		
Total FHIS			9,622,517.75								-			9,622,517.75		
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	71,204,617	19,305,249	90,509,866	13,447,780	10,749,187	24,196,967	27						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	464,396	493,404	957,800	464,396	438,971	903,367	94						
2019	3,701,061	681,707	4,382,767	1,824,764	681,707	2,506,471	1,824,764	681,707	2,506,471	100						
2020	4,811,186	1,181,510	5,992,697	4,811,186	927,482	5,738,668	1,922,820	579,404	2,502,224	44						
2021	7,067,355	1,125,546	8,192,901	2,936,285	796,096	3,732,381	554,550	443,267	997,817	27						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
La DIM/FHIS, gestionó una visita a los proyectos con COPECO a las zonas afectadas por ETA & IOTA, para determinar su viabilidad en su ejecución teniendo en cuenta su ubicación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La DIM/FHIS, gestionó una visita a los proyectos con COPECO a las zonas afectadas por ETA & IOTA, para determinar su viabilidad en su ejecución teniendo en cuenta su ubicación.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021
 Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución																			
USAID																																	
522-0502 Cd E No.9																																	
BIP-SNIPH																																	
23539																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total		%				Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		-		3,000,000		750,000		3,750,000		3,000,000		584,735		3,584,735		95.6		-		165,265		165,265		4.4		1,545,373		417,570		1,962,943		52%	
Lempiras		-		72,749,700		18,187,425		90,937,125		72,749,700		14,179,775		86,929,475		95.6		-		4,007,650		4,007,650		4.4		37,475,140		10,126,041		47,601,181		52%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
								31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021		30/10/2021																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00				72.91																	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				50,000.00				302,600.00				352,600.00				9.40																	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				561,600.00				83,400.00				645,000.00				17.20																	
CAPACITACION				10,400.00				8,000.00				18,400.00				0.49																	
Total FHIS				3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00				100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																																	
Beneficiarios																																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																	
		-		-	-	-		6,190,650	6,190,650	-		5,981,570		5,981,570		96.6																	
		65,583,096			65,583,096	65,583,096			65,583,096	13,336,794				13,336,794	20.3																		
		51,310,735			51,310,735	51,310,735		7,989,125	59,299,860	24,138,346		4,144,471		28,282,817	47.7																		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	255,286	255,286	-	246,664	246,664	96.6						
2020	2,704,469	-	2,704,469	2,704,469	-	2,704,469	549,973	-	549,973	20.3						
2021	2,115,915	-	2,115,915	2,115,915	329,450	2,445,365	995,400	170,907	1,166,307	47.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
Los proyectos han presentado suspensiones por trámites internos referentes a desembolsos, ampliaciones de tiempo.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se están coordinando acciones de forma cercana con SEFIN & SEDECOAS, para la firma de la carta, es por ello que se envió el informe de justificación de ampliación solicitado por SEFIN.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021
Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	10,991,849	1,124,621	12,116,471	60%
Lempiras	446,198,160	-	44,619,816	490,817,976	306,761,235	30,676,124	337,437,359	68.8	139,436,925	13,943,693	153,380,618	31.3	266,551,244	27,271,958	293,823,202	60%
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto No. 228-2012	30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		30/09/2021	
Decreto No. 155-2019	05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45	
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14	
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91	
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32	
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09	
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09	
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86						
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88						
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94						
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94						
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66						
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91						
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86						
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	13,969,000	4,578,004	18,547,004	4,877,903	75,117	4,953,021	27						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	247,424	24,742	272,166	855,641	22,268	877,909	733,198	22,122	755,320	86
2015 FHIS	2,498,878	2,498,878	4,997,756	1,435,610	165,440	1,601,050	1,237,625	165,440	1,403,066	88
2016	3,797,448	379,745	4,177,193	3,281,982	379,745	3,661,727	3,104,118	337,582	3,441,699	94
2017	1,744,485	308,657	2,053,142	1,806,341	308,657	2,114,998	1,673,697	308,657	1,982,354	94
2018	5,157,502	111,072	5,268,574	2,416,471	291,080	2,707,552	1,507,573	287,723	1,795,296	66
2019	2,589,560	-	2,589,560	1,388,115	-	1,388,115	1,269,558	-	1,269,558	91
2020	833,282	93,533	926,814	1,476,808	-	1,476,808	1,264,929	-	1,264,929	86
2021	934,107	188,784	1,122,891	576,044	188,784	764,828	201,151	3,098	204,249	27

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2				21	2				21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	

Problemática

Se realizaron una serie de actividades enfocadas del modelo de funcionamiento de los municipios, en especial a la etapa de asesoramiento para cada uno de los municipios del Programa.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Se dio Orden de Inicio a la Empresa FICHTNER WATER & TRANSPORTATION (GMBH), por los servicios como Asistencia Técnica para la fase II del CONVIVIR. Se ejecuta el pago por Anticipo del contrato (Euros 143,932.62).	Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn	30/09/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com	Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)														ESTADO: En Ejecución																			
No. 2008-66-178 No. 2014 67 414 GD00943 G01127 GE01159 BIP 002500009100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social																
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total										%									
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		39,206,944		1,533,251		40,740,196		58.6		27,518,823		1,286,868		28,805,691		41.4		43,356,090		2,513,177		45,869,267		66%	
Lempiras		535,820,457		1,082,272,718		68,387,622		1,686,480,797		950,764,478		37,181,192		987,945,670		58.6		667,328,697		31,206,430		698,535,127		41.4		1,051,380,835		60,944,291		1,112,325,126		66%	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
Decreto 14-2013		15/03/2013								05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017																	
												Fase II 01/07/2013				30/06/2016																	
												Fase III 01/01/2015				31/03/2017				31/12/2019													
												Fase IV 02/04/2018				30/11/2020				30/11/2022													
												Fase V 17/03/2021				31/07/2023																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total				%									
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98								-								59,901,619.98				86									
GASTO OPERATIVO				-								2,820,119.77								2,820,119.77				4									
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03								-								1,819,234.03				3									
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				1,506,004.55								-								1,506,004.55				2									
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36								-								3,498,908.36				5									
Total FHIS				66,725,766.91								2,820,119.77								69,545,886.68				100									
Objetivos del Proyecto																																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																																	
Beneficiarios																																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																																	
Metas Globales																																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2012		-		-		-		22,229,994		-		22,229,994		18,335,600		-		18,335,600		82													
2013		-		-		-		195,183,150		1,938,532		197,121,682		90,219,352		1,938,532		92,157,885		47													
2014		202,039,248		15,220,550		217,259,798		296,339,248		14,678,621		311,017,869		274,840,709		14,366,344		289,207,053		93													
2015		218,407,079		12,215,228		230,622,307		146,131,833		12,104,691		158,236,524		142,235,127		12,104,691		154,339,818		98													
2016		48,905,565		6,890,557		55,796,122		138,796,918		10,420,321		149,217,239		136,269,850		10,143,039		146,412,889		98													
2017		111,697,885		7,289,750		118,987,635		99,989,625		12,663,972		112,653,597		89,465,071		12,663,967		102,129,037		91													
2018		40,704,400		5,493,250		46,197,650		47,542,252		5,493,250		53,035,502		46,381,624		4,569,978		50,951,602		96													
2019		117,751,669		5,405,750		123,157,419		75,663,883		5,405,750		81,069,633		75,528,308		4,234,568		79,762,876		98													
2020		131,785,345		4,122,432		135,907,777		131,785,345		488,924		132,274,269		122,740,956		488,924		123,229,880		93													
2021		119,193,783		6,962,055		126,155,838		151,125,572		6,962,055		158,087,627		55,364,239		434,248		55,798,486		35													

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	916,705	-	916,705	756,110	-	756,110	82						
2013	-	-	-	8,048,823	79,940	8,128,763	3,720,401	79,940	3,800,341	47						
2014	8,331,550	627,654	8,959,204	12,220,226	605,306	12,825,532	11,333,684	592,429	11,926,113	93						
2015	9,006,515	503,723	9,510,237	6,026,080	499,165	6,525,244	5,865,390	499,165	6,364,555	98						
2016	2,016,733	284,148	2,300,880	5,723,608	429,706	6,153,314	5,619,398	418,271	6,037,670	98						
2017	4,606,117	300,609	4,906,727	4,123,301	522,228	4,645,528	3,689,296	522,228	4,211,524	91						
2018	1,678,539	226,527	1,905,066	1,960,513	226,527	2,187,040	1,912,652	188,453	2,101,106	96						
2019	4,855,759	222,918	5,078,677	3,120,173	222,918	3,343,091	3,114,582	174,622	3,289,204	98						
2020	5,434,470	169,998	5,604,468	5,434,470	20,162	5,454,632	5,061,504	20,162	5,081,665	93						
2021	4,915,228	287,096	5,202,324	6,232,008	287,096	6,519,104	2,283,071	17,907	2,300,978	35						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	
Problemática																
Baja ejecución física y financiera de los proyectos de occidente y el departamento de Gracias a Dios en ejecución.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución				
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución Acumulada								
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	15,000,000	300,000	-	15,300,000	11,085,000	-	11,085,000	72.5	3,915,000	-	3,915,000	25.6	10,168,555	-	10,168,555	66%	
Lempiras	363,748,500	7,457,790	-	371,206,290	268,810,142	-	268,810,142	72.4	94,938,359	-	94,938,359	25.6	246,586,448	-	246,586,448	66%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES				13,219,000.00				-				13,219,000.00				86.40	
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)				1,781,000.00				-				1,781,000.00				11.64	
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION				24,000.00				-				24,000.00				0.16	
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN				245,000.00				-				245,000.00				1.60	
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD				31,000.00				-				31,000.00				0.20	
Total FHIS				15,300,000.00				-				15,300,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																	
Beneficiarios																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84							
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89							
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68							
2021	105,265,786		105,265,786	120,272,463		120,272,463	84,747,199		84,747,199	70							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2018	-	-	-	731,927	-	731,927	616,901	-	616,901	84					
2019	4,854,305	-	4,854,305	3,487,141	-	3,487,141	3,120,758	-	3,120,758	89					
2020	5,561,724	-	5,561,724	4,342,387	-	4,342,387	2,936,152	-	2,936,152	68					
2021	4,340,875	-	4,340,875	4,959,710	-	4,959,710	3,494,744	-	3,494,744	70					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100
Problemática															
Incrementos en los tiempos de ejecución de las Obras.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Los tiempos de ejecución de obra serán mayores a los esperados. Se espera que los rendimientos de la mano de obra serán menores por las medidas de distanciamiento en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, todos los trabajadores de las obras deben realizarse pruebas de Covid 2019, y sólo los que obtengan resultados negativos podrán reincorporarse a los frentes de trabajo.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249				30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero										
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408					Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	4,552,915	-	4,552,915	5.7	75,447,085	-	75,447,085	94.3	4,518,131	-	4,518,131	6%	
Lempiras	1,939,992,000	-	-	1,939,992,000	110,407,737	-	110,407,737	5.7	1,829,584,263	-	1,829,584,263	94.3	109,564,224	-	109,564,224	6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020			01/10/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
PREINVERSIÓN			854,400.00				-				854,400.00		1.07				
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-				47,302,314.21		59.13				
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-				18,735,986.24		23.42				
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-				3,939,459.88		4.92				
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-				2,384,349.78		2.98				
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-				2,901,089.89		3.63				
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-				3,882,400.00		4.85				
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
2021	973,686,940	-	973,686,940	505,920,073	-	505,920,073	109,564,224	-	109,564,224	22							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
2021	40,152,204	-	40,152,204	20,862,769	-	20,862,769	4,518,131	-	4,518,131	22							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0					0					0	
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0					0					0	
Problemática																
Procesos caídos en la contratación de la Unidad Ejecutora, procesos pendientes de inicio de los formuladores de proyectos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Entre los principales retos que enfrenta: 1. Conformación de la Unidad Ejecutora 2. Contratación de los 7 formuladores para la realización de 21 pre factibilidades. 3. Evaluación del proceso de formuladores según el nuevo proceso lanzado.										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
N/D								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	14,678,599	-	14,678,599	9.8	135,321,401	-	135,321,401	90.2	-	-	-	0%
Lempiras	3,637,485,000	-	-	3,637,485,000	355,954,564	-	355,954,564	9.8	3,281,530,436	-	3,281,530,436	90.2	-	-	-	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								18/12/2020		25/05/2021			31/12/2026			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.				10,000,000.00				-				10,000,000.00		6.67		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.				129,000,000.00				-				129,000,000.00		86.00		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.				3,175,600.00				-				3,175,600.00		2.12		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP				7,824,400.00				-				7,824,400.00		5.22		
Total FHIS				150,000,000.00				-				150,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Ejecutado	% Ejec.					
2021	-	-	-	188,804,388	-	188,804,388	-	-	-	-	0					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Ejecutado	% Ejec.					
2021	-	-	-	7,785,780	-	7,785,780	-	-	-	-	0					

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Agua Potable y Saneamiento	Obra		0	0	0				0					0		0
Infraestructura Vial	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros Educativos	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros de Salud	Obra		0	0	0				0					0		0
Problemática																
En espera de la contratación de los formuladores para los diseños de obras sociales y en coordinación para la contratación de 8 subproyectos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Conclusión de los expedientes del paquete #1 de obras (8 subproyectos) listo para su publicación. Subsanación a los expedientes de cada una de las formulaciones de los 52 subproyectos elaboradas por la Dirección de proyectos de la SEDECOAS elegibles para ser intervenidos por este convenio de crédito										Lic. Martha Gomez marthaidania@hotmail.com Cel. 9878-8150					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533 Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688							N/D									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar