

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FIDA 2000001838	<b>PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)</b>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución			
SIGADE:																	
BIP 23325																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Fondos Externos			Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X )	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	250,000.00			250,000.00	89,273.47		89,273.47	35.7	160,726.53		160,726.53	64.3	89,273.47		89,273.47	35.7	
Lempiras	6,020,325.00			6,020,325.00	2,149,821.20		2,149,821.20	35.7	3,870,503.80		3,870,503.80	64.3	2,149,821.20		2,149,821.20	35.7	
Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto U\$590,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institución Ejecutora																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/01/2018							30/01/2018		30/01/2018			31/03/2020		31/12/2021		
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%			
Evaluación de Capacidades		40,000.00										40,000.00		11.8			
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional		210,000.00					90,000.00					300,000.00		88.2			
<b>TOTAL</b>		<b>250,000.00</b>					<b>90,000.00</b>					<b>340,000.00</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Honduras																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																	
<b>Metas Globales</b>																	
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-								
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00	3,051,939.00		3,051,939.00	1,674,390.80		1,674,390.80	54.86							
Año 2020						-			-								
Año 2021				4,450,000.00		4,450,000.00	475,430.40		475,430.40	10.68							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-								
Año 2019	119,999.98		119,999.98	119,999.98		119,999.98	65,835.88		65,835.88	54.86							
Año 2020									-								
Año 2021				184,790.69		184,790.69	19,742.72			10.68							

FIDA 2000001838		PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1			-				
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1			-				
Problemática																
no presenta ejecucion fisica, dado que se reprogramaron las actividades debido a la pandemia Covid-19.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades, dado que finaliza en diciembre 2021.								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Fausto Rodríguez <fausto.rodriguez@sag.gob.hn								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/09/2021  
Tipo de Cambio L.24.0813  
Elaborada. Jacobo Flores

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA														PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución									
SIGADE																																	
BIP 001600012200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)										Sector:			Productivo				Sub Sector:		RIEGO										
Costo y Financiamiento						Desembolsos										Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total																			
Dólares		26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8		8,692,747		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras		658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		218,763,600.0		0.0		218,763,600.0		33.2		440,013,150.0		0.0		440,013,150.0		66.8		216,097,355.1		0.0		216,097,355.1		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
				15-ene-14								13/08/2014		07/07/2015				22/08/2022															
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total															
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						14,500,000.0						0.0						14,500,000.0						54.7									
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN						8,558,823.5						0.0						8,558,823.5						32.3									
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN						1,764,705.9						0.0						1,764,705.9						6.7									
GESTIÓN AMBIENTAL						882,352.9						0.0						882,352.9						3.3									
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO						794,117.7						0.0						794,117.7						3.0									
TOTAL						26,500,000.0						0.0						26,500,000.0						100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																																	
Beneficiarios																																	
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																	
Metas Globales																																	
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/				Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.													
Programación Año 2015		43,658,105.0				43,658,105.0		43,658,105.0				43,658,105.0				-				-		-											
Programación Año 2016		89,000,000.0				89,000,000.0		105,020,000.0				105,020,000.0		105,020,000.00				105,020,000		100		-											
Programación Año 2017		7,000,000.0				70,000,000		316,000,000.0				316,000,000.0		100,286,440.00		0.0		100,286,440		32													
Programación Año 2018		283,611,200.0				283,611,200		10,968,845.0				10,968,845.0		-				-															
Programación Año 2019		93,337,527.0				93,337,527		93,337,527.0				93,337,527.0		-				-															
Programación Año 2020		97,363,072.0				97,363,072		79,959,190.0				79,959,190.0		-				-				-											
Programación Año 2021		187,393,585.0				187,393,585.0		187,393,585.0				187,393,585.0		-				-				-											

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL9813450029569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 001600012200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-	
Programación Año 2019	3,875,933.9		3,875,933.9	3,875,933.9		3,875,933.9	-	-	-	
Programación Año 2020	4,043,098.7		4,043,098.7	4,014,227.1		4,014,227.1	-	-	-	-
Programación Año 2021	7,781,705.5		7,781,705.5	7,726,136.8		7,726,136.8	-	-	-	-

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000	0	0			650		650							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1	0	0				1	1							

**Problemática**

El proyecto no presenta ejecución financiera y física al tercer trimestre 2021 debido a que el EXIM Bank de la India solicito a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras), a la espera de desembolsos por parte de Exim Bank. Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, se ha presentado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando fondos alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

**Estado Actual**

Para el tercer trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
la UE ha rehalizado reuniones con el organismo para que les otorgue desembolsos para el mes de noviembre.	SAG	30/09/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Roberto Alvarado Hernández <rja.sag@gmx.com		

Ficha Actualizada al 30/09/2021

Tipo de Cambio US\$. 24.0813

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																		
BIP 001600011700																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO				Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Préstamo (X )	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	27,300,000.00	1,702,300.00	29,002,300.00	52.8	24,732,800.00	1,200,000.00	25,932,800.00	47.2	28,207,286.17	763,758.72	28,971,044.89	52.8		
Lempiras	2,160,713.91		69,891,156.99	1,322,908,623.63	657,419,490.00	18,392,302.85	675,811,792.85	51.1	595,597,976.64	28,897,560.00	624,495,536.64	47.2	679,268,120.56	18,392,302.85	697,660,423.41	52.8		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019					
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5			
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2			
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4			
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0			
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8			
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																		
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																		
Descripción del Proyecto																		
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																		
Beneficiarios																		
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																		
Metas Globales																		
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa. • Construcción del Sistema de Riego San Sebastián • Construcción del Sistema de Riego Sulaco • Construcción del Sistema de Riego San sebastian Construcción del Sistema de Riego Oloman • Construcción del Sistema de Riego Selguapa • Proyectos Pequeño Riego (PPR)																		

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE										
BIP 001600011700										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	20,035,359.00	426,701,011.00	80,261,170.33	5,306,344.52	85,567,514.85	20
total	1,845,484,655.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,346,371,486.00	98,664,437.00	1,445,035,923.00	679,268,120.56	18,392,302.85	697,660,423.41	48
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87
Año 2020	16,574,232.25	1,558,980.83	18,133,213.07	8,443,506.37	1,368,196.90	9,811,703.27	4,723,302.73	68,235.10	4,791,537.83	49
Año 2021	17,595,772.28	831,988.26	18,427,760.54	16,887,196.79	831,988.26	17,719,185.05	3,332,925.15	220,351.25	3,553,276.39	20
total	77,622,302.90	5,555,481.83	83,131,503.01	57,529,984.17	3,758,673.00	60,981,223.04	27,683,380.13	838,313.77	28,521,693.91	47

BCIE 2101			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																			
BIP 001600011700																			
METAS																			
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2022			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	3,000	2,000	67		500	500	1,000	2,000		-			-					
Capacitaciones a Productores	Capacitación	4,000	2,000	50										-					
Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	4,000	2,000	50							-			-					
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	6	5	83		200		1			-			-					
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KM	150	105	70			20	25	45		-			-					
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe	50				20	10	20	50		-			-					
Estado Actual																			
• El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2014 con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido 8 años tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021. el proyecto no presenta ejecución física al segundo trimestre 2021, debido a que los contratos de construcción se encuentran vencidos y están en proceso de adenda para su reactivación.																			
Acciones Propuestas									RESPONSABLE							FECHA			
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.									UAP-SAG-SEFIN-BCIE							30/09/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
German Rodríguez/Administrador									Licda. Margie Godoy										
Tipo de cambio		24.0813																	

Fecha Actualización: 30/09/2021  
Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X )	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,484,800.00	3,000,000.00		23,484,800.00	14,228,329.44		14,228,329.44	60.6	9,256,470.56		9,256,470.56	39.4	14,981,246.17		14,981,246.17	63.8
Lempiras	493,300,614.24	72,243,900.00		565,544,514.24	340,804,060.91		340,804,060.91	60.6	221,715,611.09		221,715,611.09	39.4	362,831,390.00		362,831,390.00	63.8
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2022				
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales			3,672,431.00								3,672,431.00		21.2			
Desarrollo Productivo y de Negocios			4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00		40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social			1,424,006.00								1,424,006.00		8.2			
Organización y Gestión			5,156,394.00								5,156,394.00		29.8			
TOTAL			14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																
Beneficiarios																
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																
Metas Globales																
Ejecutar 100 planes de negocios																
100 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión																
100 Contratación de la Asistencia Técnica para apoyo a los grupos																
150 km Implementación de convenios de caminos rurales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2016	19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00		30.2					
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00		32.0					
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00		73.3					
Año 2019	115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00	86,990,500.00		86,990,500.00		75.1					
Año 2020	193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00	117,189,230.00		117,189,230.00		67.7					
Año 2021	245,028,443.00		245,028,443.00	232,826,488.00		232,826,488.00	68,058,037.00		68,058,037.00		29.2					
Total	798,456,367.00		798,456,367.00	686,551,427.00		686,551,427.00	362,831,390.00		362,831,390.00		52.8					



FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94		30.2					
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50		32.0					
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93		73.3					
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,807,375.43	3,612,367.27		3,612,367.27		75.1					
Año 2020	8,027,732.31		8,027,732.31	7,185,824.69		7,185,824.69	4,866,399.65		4,866,399.65		67.7					
Año 2021	10,175,050.47		10,175,050.47	9,668,352.12		9,668,352.12	2,826,177.86		2,826,177.86		29.2					
Total	33,263,235.24		33,263,235.24	28,362,616.99		28,396,946.18	14,981,246.17		14,981,246.17		52.8					
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	180						90	90		20	45		65	36%	
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	180						90	90		20	45		65	36%	
Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	115					20	25	45			30		30	26%	
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59														
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	80					30	20	50							
Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	80					10	20	30			30		30	38%	
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	130				8	15	10	15	48	4			4	3%	
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50														
Estado Actual																
el proyecto presenta baja ejecución debido a la pandemia del covid 19, lo que ha dificultado la movilización del personal																
Acción									RESPONSABLE						FECHA	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecucion del proyecto.									UAP-SAG-SEFIN-FIDA						30/109/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Carlos Mejia Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com									Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño							
Tipo de cambio: 24.0813																