

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,703,482	9,401,496	97.7	-	221,022	221,022	2.3	5,334,701	2,350,505	7,685,206	80%
Lempiras	-	186,303,491	46,575,873	232,879,363	186,303,491	41,226,813	227,530,304	97.7	-	5,349,059	5,349,059	2.3	129,107,767	56,885,758	185,993,525	80%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021		30/09/2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28								9,039,343.28			94		
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47				-				583,174.47			6		
Total FHIS			9,622,517.75				-				9,622,517.75			100		
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	465,325	494,391	959,716	465,325	439,849	905,173	94						
2019	3,708,462	683,070	4,391,532	1,828,413	683,070	2,511,484	1,828,413	683,070	2,511,484	100						
2020	4,820,808	1,183,873	6,004,681	4,820,808	929,337	5,750,145	1,926,665	580,563	2,507,228	44						
2021	7,081,489	1,127,797	8,209,285	1,248,738	648,550	1,897,288	1,114,298	647,024	1,761,321	93						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
Se determinó una ampliación en el periodo de cierre pasando del 30 de septiembre de 2022 al 25 de junio de 2024 extendiéndose la misma en 21 meses, y ampliando el Plan de Trabajo del 31 de marzo de 2022 al 25 de junio de 2024, de acuerdo a la Carta de Ejecución No. 25 que suscribirá el Gobierno de Honduras (GOH) con la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La DIM/FHIS, gestionará ante la SEFIN la suscripción de dicha Carta de Ejecución para el mes de enero de 2022.										Ing. José Ernesto Mejía  Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn  Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021  
Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución		
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	585,905	3,585,905	95.6	-	164,095	164,095	4.4	2,272,280	475,427	2,747,707	73%	
Lempiras		-	72,604,500	18,151,125	90,755,625	72,604,500	14,179,775	86,784,275	95.6	-	3,971,350	3,971,350	4.4	54,992,594	11,506,041	66,498,635	73%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021		30/10/2021		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total			%	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				2,378,000.00				356,000.00						2,734,000.00			72.91	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				50,000.00				302,600.00						352,600.00			9.40	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				561,600.00				83,400.00						645,000.00			17.20	
CAPACITACION				10,400.00				8,000.00						18,400.00			0.49	
Total FHIS				3,000,000.00				750,000.00						3,750,000.00			100.00	
Objetivos del Proyecto																		
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																		
Metas Globales																		
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
2019		-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-		5,981,570		5,981,570		96.6				
2020		65,583,096		65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794				13,336,794		20.3				
2021		51,310,735		51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800		5,524,471		47,180,271		80.7				

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	255,796	255,796	-	247,157	247,157	96.6						
2020	2,709,877	-	2,709,877	2,709,877	-	2,709,877	551,073	-	551,073	20.3						
2021	2,120,147	-	2,120,147	2,086,612	330,109	2,416,720	1,721,207	228,270	1,949,477	80.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
De acuerdo a la Carta de Ejecución No. 34 entre el Gobierno de Honduras (GOH) con la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) se requerirá para la gestión 2022 incorporación del Presupuesto tanto de Donaciones Externas como de Fondos Nacionales, la misma es equivalente a US\$3.831 adicionales para la ejecución de proyectos en el periodo 2022-2024.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La SEDECOAS/FHIS gestionó ante la SEFIN incorporación presupuestaria de presupuesto para la gestión 2022.										Ing. José Ernesto Mejía  Angel Eduardo Sanchez <a href="mailto:esanchez@fhis.hn">esanchez@fhis.hn</a>					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM <a href="mailto:dleyva@fhis.hn">dleyva@fhis.hn</a>  Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo <a href="mailto:gflores@fhis.hn">gflores@fhis.hn</a>							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021  
 Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$  
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II													ESTADO: En Ejecución									
SIGADE GE01123	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS															Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social	
BIP 002500009700																							
Unidad Ejecutora/ Institución																							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada										
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%											
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	11,126,333	1,155,670	12,282,002	61%							
Lempiras	445,307,600	-	44,530,760	489,838,360	306,148,975	30,614,898	336,763,873	68.8	139,158,625	13,915,863	153,074,488	31.3	269,273,939	27,968,943	297,242,882	61%							
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
Decreto No. 228-2012	30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/12/2021								
Decreto No. 155-2019	05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023										
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%								
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45								
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14								
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91								
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32								
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09								
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09								
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00								
Objetivos del Proyecto																							
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																							
Descripción del Proyecto																							
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																							
Beneficiarios																							
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																							
Metas Globales																							
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.													
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86													
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88													
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94													
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94													
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66													
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91													
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86													
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52													

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	247,919	24,792	272,710	857,352	22,313	879,664	734,664	22,166	756,830	86
2015 FHIS	2,503,876	2,503,876	5,007,751	1,438,481	165,771	1,604,252	1,240,100	165,771	1,405,872	88
2016	3,805,042	380,504	4,185,546	3,288,545	380,504	3,669,050	3,110,325	338,257	3,448,582	94
2017	1,747,974	309,274	2,057,248	1,809,954	309,274	2,119,228	1,677,044	309,274	1,986,318	94
2018	5,167,816	111,294	5,279,111	2,421,304	291,663	2,712,967	1,510,588	288,298	1,798,886	66
2019	2,594,739	-	2,594,739	1,390,891	-	1,390,891	1,272,097	-	1,272,097	91
2020	834,948	93,720	928,668	1,479,762	-	1,479,762	1,267,459	-	1,267,459	86
2021	935,975	189,162	1,125,137	632,977	32,739	665,717	314,055	31,903	345,958	52

#### METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2				21	2				21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	

#### Problemática

De acuerdo a la Asistencia Técnica se está diseñando la cartera de proyectos para reprogramar la ejecución física hasta conocer los resultados de los Estudios y Diagnósticos municipales y de Juventud.

#### Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Contratación de la empresa FICHTNER WATER & TRANSPORTATION (GMBH), para la prestación de servicios como Asistencia Técnica para la elaboración de diseños de la fase II del CONVIVIR.	Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 <a href="mailto:rtoro@fhis.hn">rtoro@fhis.hn</a>	31/12/2021

#### Contactos de la Unidad Ejecutora

Karen Maribel Caballero Aguilar  
Tel. 2234-5169 Ext.223  
[kcaballero@fhis.hn](mailto:kcaballero@fhis.hn)  
[kcaballeroa89@gmail.com](mailto:kcaballeroa89@gmail.com)

Karen Gamez / 9894-6767  
[gamezkaren17@gmail.com](mailto:gamezkaren17@gmail.com)

#### Contactos Organismo Financiero

Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )													ESTADO: En Ejecución																		
GD00943 G01127 GE01159																																	
BIP 002500009100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%																
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte						Total		%													
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		49,524,361		1,533,251		51,057,612		73.4		17,201,406		1,286,868		18,488,274		26.6		46,044,441		2,556,775		48,601,216		70%	
Lempiras		534,751,021		1,080,112,626		68,251,129		1,683,114,776		1,198,563,820		37,106,983		1,235,670,803		73.4		416,299,828		31,144,146		447,443,973		26.6		1,114,344,532		61,877,787		1,176,222,320		70%	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017																			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016																			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019																	
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022																	
										Fase V 17/03/2021				31/07/2023																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98				-				-				59,901,619.98				86													
GASTO OPERATIVO				-				2,820,119.77				-				2,820,119.77				4													
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03				-				-				1,819,234.03				3													
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				1,506,004.55				-				-				1,506,004.55				2													
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36				-				-				3,498,908.36				5													
Total FHIS				66,725,766.91				2,820,119.77				69,545,886.68				100																	
Objetivos del Proyecto																																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																																	
Beneficiarios																																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																																	
Metas Globales																																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82																						
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47																						
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93																						
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98																						
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98																						
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91																						
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96																						
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98																						
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93																						
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	90																						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	918,538	-	918,538	757,622	-	757,622	82						
2013	-	-	-	8,064,920	80,100	8,145,019	3,727,841	80,100	3,807,941	47						
2014	8,348,212	628,909	8,977,121	12,244,665	606,517	12,851,181	11,356,350	593,614	11,949,964	93						
2015	9,024,527	504,730	9,529,257	6,038,131	500,163	6,538,294	5,877,120	500,163	6,377,283	98						
2016	2,020,766	284,716	2,305,482	5,735,054	430,565	6,165,619	5,630,637	419,108	6,049,744	98						
2017	4,615,329	301,211	4,916,540	4,131,547	523,272	4,654,819	3,696,675	523,272	4,219,947	91						
2018	1,681,896	226,980	1,908,875	1,964,434	226,980	2,191,414	1,916,477	188,830	2,105,308	96						
2019	4,865,470	223,364	5,088,834	3,126,413	223,364	3,349,777	3,120,811	174,971	3,295,782	98						
2020	5,445,338	170,338	5,615,676	5,445,338	20,202	5,465,540	5,071,626	20,202	5,091,828	93						
2021	4,925,058	287,670	5,212,728	5,448,989	56,515	5,505,504	4,889,281	56,515	4,945,796	90						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	
Problemática																
Actualmente se tiene dificultades en la ejecución física y financiera entre otras a los siguientes factores:																
1) Incremento de precios: En estos últimos meses se ha tenido un alza a nivel nacional principalmente en insumos																
2) Escasez de insumos: Además del alza en los costos de los insumos, hay una limitada oferta de insumos, más en proveedores que están en zonas relativamente cerca a los proyectos.																
3) Escasez e incremento de monto de Mano de Obra Contratada: Sobre todo en lo que se refiere a los albañiles que se contratan, identificándose que algunos están migrando del País o solicitan se les incremente su pago a mucho más a lo establecido en los presupuestos.																
4) Disminución de aporte comunitario: Se viene registrando, una disminución en el aporte comunitario, debido los altos costos en el acarreo de materiales en la zona de la Moskitia así como los altos costos de los viáticos del personal de supervisión.																
5) Es importante mencionar que los desfases del Programa se deben a la dificultad en la conformación de los Comités Ejecutores del Proyecto principalmente en la zona de la Moskitia.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn										Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW						

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316													Seguridad y Defensa			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:			
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	300,000	-	15,300,000	13,085,000	-	13,085,000	85.5	1,915,000	-	1,915,000	12.5	11,208,611	-	11,208,611	73%
Lempiras	363,022,500	7,457,790	-	370,480,290	316,676,628	-	316,676,628	85.5	46,345,873	-	46,345,873	12.5	271,265,193	-	271,265,193	73%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00				-				13,219,000.00		86.40			
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00				-				1,781,000.00		11.64			
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00				-				24,000.00		0.16			
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00				-				245,000.00		1.60			
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00				-				31,000.00		0.20			
Total FHIS			15,300,000.00				-				15,300,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68						
2021	105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2018	-	-	-	733,391		-	733,391	618,135		-	618,135	84			
2019	4,864,013	-	4,864,013	3,494,115		-	3,494,115	3,126,999		-	3,126,999	89			
2020	5,572,847	-	5,572,847	4,351,071		-	4,351,071	2,942,024		-	2,942,024	68			
2021	4,349,556	-	4,349,556	4,843,712		-	4,843,712	4,521,453		-	4,521,453	93			
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100
Problemática															
<ul style="list-style-type: none"><li>• Se están finalizando la construcción de 4 Proyectos de Integración Urbana y se espera iniciar la construcción 5 Proyectos de Integración Urbana en 5 colonias más a inicios de 2022, consisten en la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado, sistema vial, mitigación de riesgos y drenaje pluvial.</li><li>• Se recomienda visita al proyecto en conjunto con la Unidad Ejecutora para el monitoreo de las obras realizadas.</li></ul>															
Acciones Propuestas															
Acción									Responsable				Fecha		
5 Barrios urbanizados: construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado, sistema vial, mitigación de riesgos, drenaje pluvial y equipamiento social.									Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249				31/12/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163  Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408						Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	4,552,915	-	4,552,915	5.7	75,447,085	-	75,447,085	94.3	4,726,708	-	4,726,708	6%	
Lempiras	1,936,120,000	-	-	1,936,120,000	110,187,376	-	110,187,376	5.7	1,825,932,624	-	1,825,932,624	94.3	114,393,414	-	114,393,414	6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020			01/10/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
PREINVERSIÓN			854,400.00				-				854,400.00		1.07				
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-				47,302,314.21		59.13				
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-				18,735,986.24		23.42				
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-				3,939,459.88		4.92				
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-				2,384,349.78		2.98				
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-				2,901,089.89		3.63				
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-				3,882,400.00		4.85				
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2021	973,686,940	-	973,686,940		507,311,663	-	507,311,663		114,393,414	-	114,393,414	23					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2021	40,232,504	-	40,232,504		20,961,993	-	20,961,993		4,726,708	-	4,726,708	23					

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0				0					0		0
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0				0					0		1
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"><li>El Programa mantiene un desfase en su ejecución física y financiera, lo cual hace necesario una reprogramación de las actividades y entregables según las primeras experiencias con las formulaciones de campo.</li><li>Procesos fracasados para la contratación del personal de UCP se estarán realizando ajustes a los términos de referencia y en caso de ser necesario revisión a los montos asignados a cada una de las consultorías se está a la espera de la no objeción del Banco.</li><li>Se estará dando impulso a la contratación del personal de la UCP con énfasis en las coordinaciones y sub-coordinación, el resto del personal se considera que la contratación deberá realizarse una vez se cuente con un avance en la conformación de las coordinaciones.</li></ul>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1. Conformación de la Unidad Ejecutora. 2. Contratación de los 7 formuladores para la realización de 21 pre factibilidades. 3. Evaluación del proceso de formuladores según el nuevo proceso lanzado.										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
N/D								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	15,641,137	-	15,641,137	10.4	134,358,863	-	134,358,863	89.6	46,154	-	46,154	0%
Lempiras	3,630,225,000	-	-	3,630,225,000	378,538,968	-	378,538,968	10.4	3,251,686,032	-	3,251,686,032	89.6	1,116,988	-	1,116,988	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/05/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00				-				10,000,000.00			6.67		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00				-				129,000,000.00			86.00		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00				-				3,175,600.00			2.12		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00				-				7,824,400.00			5.22		
Total FHIS			150,000,000.00				-				150,000,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	1						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	7,253,156	-	7,253,156	46,154	-	46,154	1						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Agua Potable y Saneamiento	Obra		0	0	0				0					0		0
Infraestructura Vial	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros Educativos	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros de Salud	Obra		0	0	0				0					0		0
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"><li>Subsanación a los expedientes de cada una de las formulaciones de los 53 subproyectos del sector educación elaborado por la Dirección de proyectos de la SEDECOAS/FHIS elegibles para ser intervenidos por este convenio de crédito en el presente año 2022.</li><li>Se está en proceso del resto del personal de la UCP una vez se cuente con el visto bueno del Banco Mundial de los TDR's.</li></ul>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none"><li>40 reparaciones y/o rehabilitación de caminos, centros de salud, puentes entre otras obras afectados por los ciclones Eta e Iota.</li><li>53 reparaciones y/o rehabilitación de centros educativos afectados por los ciclones Eta e Iota.</li></ul>										Lic. Martha Gomez marthaidania@hotmail.com Cel. 9878-8150					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533  Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688						N/D										

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar