Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

					TICHAL	EJECUTIVA DE	PROYECTO									
Número del Convenio HND-5																ESTADO DEL
SIGADE BIP 0001600012100 / 20961				PROYECTOD	E ENERGIA REN	OVABLE PARA	EL DESARROLLO	RURAL SUS	STENIBLE (PROE	NERGIA RURAI	-)					PROYECTO: EJECUCION
Unidad Ejecutora/		PROGRAMA NAC	IONAL DE DESARRO	LLO RURAL Y URB.	ANO SOSTENIBLE (PRONADERS)			Sec	tor:	COMUNI	CACIONES	Y ENERGIA	Sub	Sector:	ENERGIA
Institución	Costo y Financiamiento				,	,		Desembols						Eie	cución US\$	ENEROIM
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacion	al ()		Desemb	olsado			Por Desembo	sar	,				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	44,746,000		3,382,000	48,128,000	43,498,263	3,368,836	46,867,099	97.4	1,247,737	13,164	1,260,901	8.7		3,368,836	44,145,483	91.7
Lempiras	1,082,920,319 Fecha		81,849,473	1,164,769,792 No. de Decreto d		81,530,879	1,134,254,101 Fecha	97.4	30,197,097	- Fecha	30,197,097	8.7	986,856,016 Fecha	81,530,879	1,068,386,895	91.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacion	ial Firma			Congreso I	Nacional		de Efectivis		d	e Inicio de ejecución			Cierre		Fe Cierre A	mpliada
	18 de noviembre	e, 2013		17-20 Financiamien			18 de Noviembre	e del 2013	Contrapart	Febrero, 2015			18 de Noviembre	2018 Total	01 de Enero 2022	31 Diciembre 2022
Energía Solar Organización y Empoderamiento					()	38,252,000.00						00 000 00			38,252,000.00 100,000.00	79.5
Organizacion y Empoderamiento Monitoreo y Evaluación						179,000.00						149,264.38			328,264.38	0.2
Gestión y Adminstración del Proyecto Otros Cargos Administrativos						6 315 000 00					3,1	132,735.62			3,132,735.62	6.5 13.1
TOTAL						44,746,000.00					3,3	82,000.00			48,128,000.00	100.0
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la Descripción del Proyecto	instalación de sistemas completos y mod	delos compactos de captar	ción y distribución de e	nergía renovable, re	duciendo los riesgos a	ambientales a tráve	s del acceso energía li	mpia, preveyeno	do iluminación y otro	s servicios a las vivi	endas beneficiada	IS.				
uescripcion del Proyecto 23,833 Sistemas fotovoltaicos aislados:Ingeniería, ado	ruicición a instalación da micro Sistemas	Entruoltainne aieladoe u c	omnactoe euminetro d	to requestes herram	iantae nara la onorac	ión v mantanimiente	o ecetonible / 23 283 S	EV Visiondae A	116 SEV Econolae v	34 SEV on Control	do Calud)					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	quisicion e mistalación de micro Sistemas	i i otovoitaicos aisiados y c	ompacios, summaro u	se repuestos, merram	neritas para la operac	ion y manteriiment	0 303(8111016. (23,203 C	or v vivieriuss, 4	TIO OI V LOCUEIDO, Y	34 31 V 611 O611003	de Jaioù j					
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intíbucá, Santa Bárbara	a y la Paz															
Beneficiarios																
23,383 Viviendas, 416 escuelas y 34 Centros de Salu Metas Globales	d del occidente del País (TOTAL DE PERSONA	IS BENEFICIARIAS: 116,915 PERSONA	15)													
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la	instalación de sistemas completos y com	npactos de captación y dist	ribución de energía re	novable, reduciendo	los riesgos ambiental	les a tráves del acci	eso energía limpia, pre	veyendo ilumina	ación y otros servicio	s agregados por la i	nstalacion de los :	sistemas a	los beneficiados, qu	e es un total de 21	036 hogares, 416 esci	uelas y 34 Centros de
Salud.															-	<u> </u>
Año/ Programación/		mación Lempiras 2/				Vigente L							Ejecución I			%
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos I		Cont	traparte		Total	Fondos I		(Contraparte	Total	Ejecutado	Ejec.
Programación Año 2015	11,796,480	15,335,370	27,131,850		11,796,480		13,629,320		25,425,800		11,796,479		13,629,320		25,425,799	100%
Programación Año 2016	292,332,407 624,229,825	10,159,522 21,428,502	302,491,929 645,658,327		292,332,407 624,229,825		10,159,522 13,482,081		302,491,929 637,711,906		212,561,904 507,245,350		9,977,208 13,482,073		222,539,112 520,727,423	74% 82%
Programación Año 2017 Programación Año 2018	174,422,310	18,892,800	193,315,110		174,422,310		18,892,800		193,315,110		174,422,310		16,683,391		191,105,701	99%
Programación Año 2019	52,004,792	14,833,000	66,837,792		259,546		14,833,000		15,092,546		259,545		13,957,207		14,216,752	94%
Programación Año 2020	135,234,760	14,026,400	149,261,160		135,234,760		14,026,000		149,260,760		50,305,040		13,801,680		64,106,720	43%
Programación Año 2021 TOTALES	51,532,013 1,341,552,587	94,675,594	51,532,013 1,436,228,181		51,532,013 1,289,807,341		85,022,723		51,532,013 1,374,830,064		30,265,388 986,856,016		81,530,879		30,265,388 1,068,386,895	59% 78%
UTALES	1,011,000,000	ramación Dólares	1,430,220,101		1,203,007,341	Vigente I			1,314,030,004		300,030,010		Ejecución	Dólares	1,000,000,033	1076
Año/ Programación/	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos I	Externos	Cont	traparte		Total	Fondos I	Externos	(Contraparte	Total	Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2015	487,428	633,654	1,121,081		487,428		563,160		1,050,588		487,428		563,160		1,050,588	100%
Programación Año 2016	12,079,103	419,789	12,498,892		12,079,103		419,789		12,498,892		8,783,005		412,256		9,195,261	74%
Programación Año 2017 Programación Año 2018	25,793,022 7.207.087	885,420 780,646	26,678,443 7.987.733		25,793,022 7,207,087		557,076 780,646		26,350,098 7,987,733		20,959,253 7,207,087		557,076 689,354		21,516,328 7,896,440	82% 99%
Programación Año 2019	2,148,825	612,896	2.761.721		10,724		612,896		623,620		10,724		576,708		587,433	94%
Programación Año 2020	5,587,867	579,567	6,167,434		5,587,867		579,551		6,167,418				2,648,874	43%		
Programación Año 2021	2,129,290	-	2,129,290		2,129,290				2,129,290		1,250,558				1,250,558	43%
TOTALES	55,432,621	3,911,972	59,344,594		53,294,521	2021	3,513,118		56,807,639		40,776,647		3,368,836		44,145,483	78%
	Global		Meta acumu	ulada 2020			Programación 2021					Ejecutado 2	021		%	
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2021	Cantidad	%			Trimestre	IV	Total			Trimestre	IV	Total	Ejecución Anual 2021	PROGRAMACION AL 2021
Componentes						" "		ıv			- "					
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR	23,833 Sistemas Instalados	2,347	21,486	100%	1,047	1,000	300	0	2,347	0	0	0	0	0	0.0	23,383 SIST. FV.
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO	672 Juntas de Energia Supervisadas	59	613	100%	20	20	19	0	59	0	0	0	0	0	0.0	613+59 = 672 JE
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION	4 Informe de Trimestral de Avance	4	4	100%	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%	16
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Preparación de Bidding Documents	0	1	100%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
DTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS	· ·	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
1 Florest de Fourie Donnello	I. D. and October his Day Francis Desertion		D 5 11-11	to all to the first or dist	Mineral annual atom	Situación Act					telesite de les 0.5	17.01-1	- F-1		de la companya de la	de la como de la
 El proyecto de Energia Renovable para el Desarrol Fondos Externos a las 2 empresas Coreanas respons 	lo Rural Sostenible Pro-Energia Rural co ables de la instalación y supervisión del j	proyecto.	ID-5, solicito una ampli	iación a la fecha del i	ultimo desembolso y o	cierre del proyecto i	la cual esta prevista pai	ra el 31 de diciei	mbre del ano 2022,	para ejecucion e ins	talación de los 2,3	34 / Sistema	is Fotovoltaicos adii	cionales para vivier	idas y la regularizacion	i de los pagos de los
2. El Korea Eximbank aprobó la extensión de la fecha	límite del último desembolso, otorgando	una ampliación de 12 me	ses adicionales, con lo	cual la fecha del últi	mo desembolso se ar			l 31 de diicembr	re de 2022, el organi	smo emitióla NO OE	UECION Nº de ofi	icio HND-5/	21-4369 recibido el	29 de diciembre de	2021 y pendiente act	ualización en SIAFI.
Continuous con la amara de la 18-1-18-18	a nandamia Cavid 4C I	see lee mediter	an estable 14 ^	NACED al-	Des Esser's D	Problemátic		ud aug fa	de del Des	de e shall a daylar	ather some	al da ····	nanara lac accide	majanala!	al aggrigation to the	neth deleder
Continuamos con la emergencia en el País debido a la reprogramadas de acuerdo al nuevo Cronograma de :	a panuemia Covid-19, lo que se continua Trabajo 2021 para los 2,347 Sistemas Fo	con las medidas preventi otovoltaicos. Esta emerger	ncia sanitaria causo ret	inviGER, el proyecto traso en la firma de lo	o rro-Energia Rural e os contratos con las e	sta reatizando Telet mpresas coreanas,	trapajo con cada Unida lo que ha causado una	io que torma par a demora en la e	rte del Programa, tar ejecución del proyect	nto a nivet administra to, la unidad ejecuto	ativo como regiona ra de PROENERO	SIA debe co	intinuar con la gesti	regionates realizar ón y seguimiento, e	i ei seguimiento de sus valuación de manera d	portuna para lograr
			Acciones Propuestas										Responsable			Fecha
N	cos es anora con la ampliación : 23,83.	<u>3 SFV</u> conformado así: 23, stemas Fotovoltaicos pai	ra <i>Viviendas</i> y 59 Juri	ntas de Energia adio	cionales año 2021,en	los 4 departament	juntas de Energia son tos de Lempira, Intibu	cá, Santa Barba	era y La Paz, lo							
Nota 1: La Meta Global de los Sistemas Fotovoltaio JE de la ampliacion Total 672 JE./ Nota 2: Se esta tr	abajando en <u>la Ampliación de 2,347 Sis</u>	If de la ampliación Total 67.2 El Nota 2. Se esta trabajando en la Ampliación de 2,347 Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas y 93 Juntas de Energia adicionales año 2021 en los 4 departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Barbara y La Paz, lo cual reflejara una nueva Meta Global de 22,833 Sistemas Fotovoltaicos. Se confinia con la Socialización con Alburidades Municipales de los 4 departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Barbara y La Paz, lo cual reflejar una nueva Meta Global de 22,833 Sistemas Fotovoltaicos. UCP PRO-ENERGIA RURAL 31/12/2021												31/12/2021		
JE de la ampliacion Total 672 JE./ Nota 2: Se esta tr cual reflejara una nueva Meta Global de 23,833 Siste	emas Fotovoltaicos.	mira Intihucá Santa Dárk-	ara v I a Paz sobre la i	Ampliación de Electri	ificación Solar de 2.3/	17 SEV nara Vision	das Planificación 🖴 🗚		de Fichas							
JE de la ampliacion Total 672 JE. / Nota 2: Se esta tr. cual reflejara una nueva Meta Global de 23,833 Siste Se continúa con la Socialización con Autoridades Mur Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán benefi	emas Fotovoltaicos. nicipales de los 4 departamentos de Lem ciadas en la Ampliación de los 2,347 Sist	temas Fotovoltaicos de Ele	ectrificación Solar. Se o	continúa trabajando e	en la Revisión del Dis	eño Final de los nue	evos Sistemas Fotovolt	Levantamiento taicos a instalar	de Fichas (2,347 SFV) en							
IE de la amplíacion Total 672 JE I Nota 2: Se esta tr cual reflejara una nueva Meta Global de 23,833 Siste Se continúa con la Socialización con Autoridades Mur Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán benefi viviendas adicionales, se espera en el IV Trimestre 20	emas Fotovoltaicos. nicipales de los 4 departamentos de Lem ciadas en la Ampliación de los 2,347 Sist 121 la firma de los contratos con las 2 Em Contactos	temas Fotovoltaicos de Ele presas Coreanas (Empre s de la Unidad Elecutora	actrificación Solar. Se o sa Constructora "Joi	continúa trabajando e int Venture of Top a	en la Revisión del Dis	eño Final de los nue	evos Sistemas Fotovolt	Levantamiento taicos a instalar	de Fichas (2,347 SFV) en		Contactos Organ	ismo Financ	ciero			
IE de la amplíacion Total 672 JE I Nota 2: Se esta tr cual reflejara una nueva Meta Global de 23,833 Siste Se continúa con la Socialización con Autoridades Mur Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán benefi viviendas adicionales, se espera en el IV Trimestre 20	emas Fotovoltaicos. nicipales de los 4 departamentos de Lem ciadas en la Ampliación de los 2,347 Sist 121 la firma de los contratos con las 2 Em Contactos	temas Fotovoltaicos de Ele presas Coreanas (Empre s de la Unidad Elecutora	actrificación Solar. Se o sa Constructora "Joi	continúa trabajando e int Venture of Top a	en la Revisión del Dis	eño Final de los nue	evos Sistemas Fotovolt	Levantamiento taicos a instalar	de Fichas (2,347 SFV) en		Contactos Organ	ismo Financ	ciero			
IE de la amplíacion Total 672 JE I Nota 2: Se esta tr cual reflejara una nueva Meta Global de 23,833 Siste Se continúa con la Socialización con Autoridades Mur Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán benefi viviendas adicionales, se espera en el IV Trimestre 20	emas Fotovoltaicos. nicipales de los 4 departamentos de Lem ciadas en la Ampliación de los 2,347 Sist [21 la firma de los contratos con las 2 Em Contactor COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DEL PROYEC- STA EN MONITOREO, SEGUIMENTO Y EVALUACO	temas Fotovoltaicos de Ele presas Coreanas (Empre s de la Unidad Elecutora	actrificación Solar. Se o sa Constructora "Joi	continúa trabajando e int Venture of Top a	en la Revisión del Dis	eño Final de los nue	evos Sistemas Fotovolt	Levantamiento taicos a instalar	de Fichas (2,347 SFV) en		Contactos Organ	ismo Finano	ciero			