

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	250,000.00			250,000.00	120,181.42		120,181.42	48.1	129,818.58		129,818.58	51.9	120,181.42		120,181.42	48.1
Lempiras	6,020,325.00			6,020,325.00	2,894,124.81		2,894,124.81	48.1	3,126,200.19		3,126,200.19	51.9	2,894,124.81		2,894,124.81	48.1
Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto U\$590,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institucion Ejecutora																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/01/2018						30/01/2018		30/01/2018			31/03/2020		31/12/2021		
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)			%		
Evaluación de Capacidades			40,000.00								40,000.00			11.8		
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional			210,000.00				90,000.00				300,000.00			88.2		
TOTAL			250,000.00				90,000.00				340,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																
Descripción del Proyecto																
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Honduras																
Beneficiarios																
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																
Metas Globales																
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-							
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00	3,051,939.00		3,051,939.00	1,674,390.80		1,674,390.80		54.86					
Año 2020						-			-							
Año 2021				3,145,000.00		3,145,000.00	1,219,734.01		1,219,734.01		38.78					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Lempiras			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-							
Año 2019	119,999.98		119,999.98	119,999.98		119,999.98	65,835.88		65,835.88		54.86					
Año 2020									-							
Año 2021				130,599.26		130,599.26	50,650.67		50,650.67		38.78					

FIDA 2000001838		PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog.
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Plan de Desarrollo Institucional implementado por personal técnico de la UAP.	Porcentaje	1						25	25			-	10	10	38%	
Talleres de socialización y seguimiento de los resultados del Diagnostico de la implementación del PDI	Taller	1						1	1							
Problemática																
Para el mes de diciembre, la ejecución fue por debajo a lo planificado, en vista que el FIDA objeto el proceso de capacitación al personal de UAP, Despacho y Secretaría General argumentando que era de alto riesgo por el tema de las elecciones,En el trimestre la Objeción al proceso de capacitación de la UAP, Despacho Ministerial y Servicios Legales, afectó fuertemente la ejecución financiera.																
Acciones Propuestas										RESPONSABLE					FECHA	
Monitoreo y Cumplimiento de las actividades para tener avances en lo físico y Financiero .										UAP-SAG-SEFIN-FIDA					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Fausto Rodríguez <fausto.rodriguez@sag.gob.hn										Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño						

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31/12/2021
Tipo de Cambio L.24.0813
Elaborada. Jacobo Flores
tasa de cambio 24.0813

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE																																	
BIP 001600012200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8		8,692,747		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras		641,339,750.0				0.0		641,339,750.0		212,973,200.0		0.0		212,973,200.0		33.2		428,366,550.0		0.0		428,366,550.0		66.8		210,377,527.2		0.0		210,377,527.2		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada													
			15-ene-14							13/08/2014			07/07/2015				22/08/2022																
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%												
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO									14,500,000.0						0.0						14,500,000.0						54.7						
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN									8,558,823.5						0.0						8,558,823.5						32.3						
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN									1,764,705.9						0.0						1,764,705.9						6.7						
GESTIÓN AMBIENTAL									882,352.9						0.0						882,352.9						3.3						
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO									794,117.7						0.0						794,117.7						3.0						
TOTAL									26,500,000.0						0.0						26,500,000.0						100.0						
Objetivos del Proyecto																																	
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																																	
Beneficiarios																																	
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																	
Metas Globales																																	
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.															
Programación Año 2015		43,658,105.0			43,658,105.0	43,658,105.0				43,658,105.0		-				-		-															
Programación Año 2016		89,000,000.0			89,000,000	105,020,000.0				105,020,000.0		105,020,000.00				105,020,000		100															
Programación Año 2017		7,000,000.0			70,000,000	316,000,000.0				316,000,000.0		100,286,440.00		0.0		100,286,440		32															
Programación Año 2018		283,611,200.0			283,611,200	10,968,845.0				10,968,845.0		-				-		-															
Programación Año 2019		93,337,527.0			93,337,527	93,337,527.0				93,337,527.0		-				-		-															
Programación Año 2020		97,363,072.0			97,363,072	79,959,190.0				79,959,190.0		-				-		-															
Programación Año 2021		187,393,585.0			187,393,585.0	187,393,585.0				187,393,585.0		-				-		-															

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 001600012200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-	-
Programación Año 2019	3,856,683.6		3,856,683.6	3,856,683.6		3,856,683.6	-		-	-
Programación Año 2020	4,023,018.1		4,023,018.1	4,014,227.1		4,014,227.1	-		-	-
Programación Año 2021	7,743,056.6		7,743,056.6	7,726,136.8		7,726,136.8	-		-	-

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000	0	0			650		650							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1	0	0				1	1							

Problemática

El proyecto no presenta ejecución financiera y física al cuarto trimestre 2021 debido a que el EXIM Bank de la India solicitó a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras), a la espera de desembolsos por parte de Exim Bank. Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, se ha presentado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando fondos alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Estado Actual

Para el cuarto trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
la UE ha rehalizado reuniones con el organismo para que les otorgue desembolsos para el mes de noviembre.	SAG	31/12/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Roberto Alvarado Hernández <rja.sag@gmx.com

Ficha Actualizada al 31/12/2022

Tipo de Cambio US\$. 24.2015

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	34,634,377.68	759,965.41	35,394,343.09	64%	17,398,422.32	2,142,334.59	19,540,756.91	35.6	28,067,190.90	759,965.41	28,827,156.31	52%	
Lempiras	2,149,982.44		70,240,013.45	1,329,511,822.65	838,203,891.42	18,392,302.85	856,596,194.27	64%	421,067,917.78	51,847,710.60	472,915,628.38	35.6	679,268,120.56	18,392,302.85	697,660,423.41	52%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019		31/12/2023		
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)						Total (\$)			%	
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00						43,147,100.00			78.5	
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00						1,217,450.00			2.2	
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00						1,291,700.00			2.4	
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00						575,450.00			1.0	
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00						8,703,400.00			15.8	
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00						54,935,100.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa. • Construcción del Sistema de Riego San Sebastián																	
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																	
• Construcción del Sistema de Riego San sebastian																	
Construcción del Sistema de Riego Oloman																	
• Construcción del Sistema de Riego Selguapa																	
• Proyectos Pequeño Riego (PPR)																	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101										ESTADO: En Ejecución
SIGADE											
BIP 001600011700											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24	
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42	
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4	
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62	
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84	
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32	
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88	
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49	
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	20,035,359.00	426,701,011.00	80,261,011.00	5,306,344.52	85,567,514.85	20	
total	1,845,484,655.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,346,371,486.00	98,664,437.00	1,445,035,923.00	679,268,120.56	18,392,302.85	697,660,423.41	48	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24	
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42	
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4	
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62	
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84	
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30	
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87	
Año 2020	16,491,914.10	1,551,237.94	18,043,152.04	8,401,570.56	1,361,401.57	9,762,972.13	4,699,843.81	67,896.20	4,767,740.02	49	
Año 2021	17,508,380.51	827,856.08	18,336,236.60	16,803,324.26	827,856.08	17,631,180.34	3,316,371.73	219,256.84	3,535,628.57	20	
Total	77,452,592.99	5,543,606.76	82,949,918.03	57,404,175.83	3,747,745.48	60,844,487.19	27,643,367.80	836,880.47	28,480,248.27	47	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	3,000	2,000	67		500	500	1,000	2,000		100	100	200	400	20%	
Capacitaciones a Productores	Capacitación	4,000	2,000	50										-		
Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	4,000	2,000	50							-			-		
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	6	5	83		200		1	201		40		0	40	20%	
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KM	150	105	70			20	25	45		-	4	5	-		
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe	50				20	10	20	50		4	2	4	10	20%	

Estado Actual

En la construcción Sistema de Riego Sulaco se realizó fundición en muro de encauce lado izquierdo aguas abajo de la presa del Sub Proyecto Tascalapa, equivalente a 41.6 M³ de concreto de 4,000 Psi, para un acumulado total del proyecto de 5,821.31 M³, que representa un avance del 85.89 % de un total contratado equivalente a 6,777.17 M³. Por Otra parte se brinda seguimiento al desarrollo de las consultorías, tanto para la elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de recursos naturales de las subcuencas, como para el desarrollo de módulos de capacitación en los temas de buenas prácticas agrícolas, amigables con el ambiente y la protección de cuencas hidrográficas. ▮

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	31/12/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
German Rodríguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Tipo de cambio 24.2015

Fecha Actualización: 31/12/2021
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN			PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01154																		
BIP 001600012300																		
Unidad Ejecutora/ Institución			SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA		
Costo y Financiamiento						Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:			Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda			Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			20,484,800.00	3,000,000.00		23,484,800.00	14,255,640.50		14,255,640.50	60.7	9,229,159.50		9,229,159.50	39.3	15,854,928.28		15,854,928.28	
Lempiras			495,762,887.20	72,604,500.00		568,367,387.20	345,007,883.56		345,007,883.56	60.6	223,359,503.64		223,359,503.64	39.3	383,713,046.81		383,713,046.81	
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
			26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2022				
Componentes 1/					Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)					Total (\$)			%	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales					3,672,431.00									3,672,431.00			21.2	
Desarrollo Productivo y de Negocios					4,047,169.00				3,000,000.00					7,047,169.00			40.7	
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social					1,424,006.00									1,424,006.00			8.2	
Organización y Gestión					5,156,394.00									5,156,394.00			29.8	
TOTAL					14,300,000.00				3,000,000.00					17,300,000.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																		
Beneficiarios																		
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																		
Metas Globales																		
Ejecutar 100 planes de negocios 100 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión 100 Contratación de la Asistencia Técnica para apoyo a los grupos 150 km Implementación de convenios de caminos rurales																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2016		19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00		2,407,850.00		2,407,850.00		30.2					
Año 2017		153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00		20,812,751.00		20,812,751.00		32.0					
Año 2018		72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00		67,373,022.00		67,373,022.00		73.3					
Año 2019		115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00		86,990,500.00		86,990,500.00		75.1					
Año 2020		193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00		117,189,230.00		117,189,230.00		67.7					
Año 2021		245,028,443.00		245,028,443.00	229,306,561.00		229,306,561.00		88,939,693.81		88,939,693.81		38.8					
Total		798,456,367.00		798,456,367.00	683,031,500.00		683,031,500.00		383,713,046.81		383,713,046.81		56.2					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente Dolares				Ejecución (\$)									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2						
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0						
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93	73.3						
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,783,498.96	3,594,425.97		3,594,425.97	75.1						
Año 2020	7,987,861.50		7,987,861.50	7,150,135.32		7,150,135.32	4,842,230.03		4,842,230.03	67.7						
Año 2021	10,124,514.72		10,124,514.72	9,474,890.44		9,474,890.44	3,674,966.17		3,674,966.17	38.8						
Total	33,172,828.67		33,172,828.67	28,133,465.94		28,143,918.66	15,787,923.54		15,787,923.54	56.1						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	180						90	90		20	45	15	80	44%	
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	180						90	90		20	45	15	80	44%	
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	115					20	25	45			30		30	26%	
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59														
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	80					30	20	50							
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	80					10	20	30			30	20	50	63%	
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	130			8	15	10	15	48	4			15	19	15%	
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50														
Estado Actual																
Para el COMPONENTE 1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES Se cuenta con los borradores de planes de inversión mismos que se les han realizado observaciones y devueltos a las empresas para que incorporen las observaciones correspondientes, los planes de inversión están orientados a café, papa, ganadería, mipyme, hortalizas y otros; durante el mes de diciembre se hizo efectivo el pago correspondiente al 40% del total del pago estipulado en el contrato. En cuanto a las Asistencias técnicas a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad. En el trimestre a reportar según los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas se han generado 169 nuevos empleos temporales valorados en L 578,150.00 de estos empleos 119 beneficiarios son hombres y 51 son mujeres cabe mencionar de estos 170 nuevos empleos 29 beneficiarios son jóvenes menores de 29 años.																
Acción										RESPONSABLE						FECHA
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecución del proyecto.										UAP-SAG-SEFIN-FIDA						31/12/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com										Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño						