

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE: GD 01071 BIP: 24164	PROYECTO DE AREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL BASICO GABRIELA ALVARADO (DANLI) Y DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA (COMAYAGUA).												ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE HONDURAS (SDP)								Sector:		1		Sub-Sector:		1		
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución Acumulada								
Moneda	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional ()	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Lempiras	0.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	\$ 1,000,000.00	100	\$ 1,000,000.00	0.00	\$ 1,000,000.00	100	\$ 1,000,000.00	0.00	\$ 1,000,000.00	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte		Total											
Equipo Medico				716,000.00		0.00								716,000.00		716,000.00	71.60
Equipo No Medico				190,000.00		0.00								190,000.00		190,000.00	19.00
Trabajos de Preinstalacion				39,000.00		0.00								39,000.00		39,000.00	3.90
Gestion y Administracion				55,000.00		0.00								55,000.00		55,000.00	5.50
TOTAL				1,000,000.00		0.00								1,000,000.00		1,000,000.00	100.00

Objetivo del Proyecto

Mejorar las condiciones del Hospital Basico Gabriela Alvarado en la Ciudad de Danlí y el Hospital General Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua, para brindar un mejor servicio en las areas criticas y de cuidados intensivos neonatales para la poblacion de las regiones de los departamentos de Comayagua y El Paraiso, garantizando una atencion ininterrumpida.

Descripción del Proyecto

Equipar las areas criticas de atencion neonatal (Labor y parto, unidad de cuidados intensivos neonatales) de ambos Hospitales, de igual manera dotar de 2 ambulancias (una para cada hospital), acondicionamiento de las areas donde se instalara el equipo a adquirir y dotar de una planta electrica al Hospital General Santa Teresa. Lo anterior incluyendo servicios conexos que garanticen capacitacion al personal responsable del uso del equipo en cuestion, garantias y otros.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Hospital Basico Gabriela Alvarado ubicado en el Municipio de Danlí, Departamento del Paraiso y Hospital General Santa Teresa en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua.

Beneficiarios

292,050 mujeres entre las edades de 19 a 54 años.

Metas Globales

Reduccion de la tasa de morbilidad infantil y materna de los pacientes, a corto plazo (un año) 5%, a mediano plazo (10 años) 10% y a largo plazo (15 años) 15%.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AÑO 2021	23,111,613.00	0.00	23,111,613.00	23,111,613.00	0.00	23,111,613.00	22,978,218.00	0.00	22,978,218.00	93.41	

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2020	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AÑO 2021	948,000.00	0.00	948,000.00	948,000.00	0.00	948,000.00	948,000.00	0.00	948,000.00	94.80	

METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada		Programación 2021					Ejecución 2021					% Ejecución	Programación 2021
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adquisición de equipo medico, no medico, planta electrica y trabajos de preinstalacion por parte del PNUD	Documento Plan de Inicio	1			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Realizacion de una Licitacion Publica Nacional para la adquisicion de 2 ambulancias (una para cada hospital).	Licitacion Publica Internacional (LPN)	1			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Proceso de Comparacion de Precios para la realizacion de los Trabajos de Preinstalacion en acondicionamientos de las areas a dotar de equipo medico y la planta electrica	Proceso de Comparacion de Precios	1			0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Servicios profesionales de Especialista en Adquisiciones y contratacion de servicios de Auditoria	Contrato de Servicios profesionales y Contrato de Servicios de Auditoria	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Situación Actual

1) El Documento plan de inicio es el punto de partida para la adquisicion de los equipos medicos, no medicos, planta electrica y los trabajos de preinstalacion para ambos hospitales, este documento fue firmado el 08.12.2021, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaria de la Presidencia como organismo ejecutor del convenio, la cual se hara por un monto de US\$ 758,000.00, los cuales fueron desembolsados en fecha 24.11.2021, y efectuada la respectiva transferencia con comprobante F-01 N° 0006, en fecha 20.12.2021; Debido a la variación del tipo de cambio del Lempira ante el Dólar, entre las fechas de solicitud de incorporación de fondos y la elaboración del F-01, solo se ejecutaron US\$ 757,361.00 quedan pendientes de ejecutar SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES (US\$ 639.00), los cuales serán incorporados en el próximo año 2022. 2) La licitación Publica Nacional: las 2 ambulancias fueron entregadas y traspasadas a la Secretaria de Salud en fecha 10 de agosto, habiendo ejecutado el pago de las mismas a la Empresa Grupo Q, Honduras, S. A. de C. V. en fecha 18.11.2021, con comprobante de pago F-01 N° 0004. 3) En el proceso de Comparacion de precios: en atención a lo establecido en el informe técnico emitido por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) de la SESAL; la Secretaria de Estado de la Presidencia notifico en fecha 17.11.2021, a la Empresa "Corporación Sol S. A. de C. V.", la terminación del Contrato de Obras Civiles N° SDP-UAP/002-2021, por mutuo acuerdo y sin responsabilidad alguna para cualquiera de las partes. Para cumplir con la ejecución de las obras en ambos hospitales, el PNUD incorpora esta actividad, quedando establecido en el documento Plan de Inicio firmado el 08.11.2021. 4) En cuanto a la contratacion del Especialista en Adquisiciones contratado por el BCIE, el banco comunica mediante oficio N° ORHON-0178/2021, que yo no consideran necesario se continúe con el proceso de seleccion del especialista en adquisiciones; por tanto, los \$ 3,000.00 restantes de ejecución fueron asignados a la adquisición de equipo médico, no médico, planta eléctrica y trabajos de preinstalación que realizara el PNUD.

Problemática

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE: GD 01071		PROYECTO DE AREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL BASICO GABRIELA ALVARADO (DANLI) Y DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA (COMAYAGUA).			ESTADO: Ejecución
BIP: 24164					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE HONDURAS (SDP)	Sector:	1	Sub-Sector:	1
Acciones Propuestas					
<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda registrar la programación y ejecución física del proyecto en el SIAFI. Mejorar la gestión en la ejecución respetando el cronograma continuar con la supervisión de este proyecto, para que no afecte significativamente la ejecución del mismo. 		Responsable			Fecha
		Rector UDH Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez			1/1/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Selvin Barralaga, Cargo: Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos, Correo Electronico: sbarralaga@gmail.com, Celular: 3172-9910, Lic. Alejandro Aparicio, Cargo: Especialista en Monitoreo y Seguimiento UAP, correo Electronico: aaa_2520@hotmail.com, celular: 3171-1535			Lda. Ana Lucia Sandoval, cargo: Ejecutivo del BCIE, Gerencia de Pais, Correo electronico: asandoval@bcie.org		
Revisado: Jeymi Osorto DGIP		Tipo de cambio L 24.2015 El tipo de cambio es el establecido el 13 de enero del año 2022, por ser la fecha de solicitud de la presente ficha.			