

# INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



AL I TRIMESTRE 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

## Contenido

<b>INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</b> .....	3
<b>PRESENTACION</b> .....	3
<b>I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2022</b> .....	4
<b>1.1 Inversión Pública Global 2022</b> .....	4
<b>1.2 Inversión Institucional</b> .....	4
<b>1.3 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público</b> .....	7
<b>1.4 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión</b> .....	8
<b>1.5 Financiamiento de la Inversión</b> .....	9
<b>1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores:</b> .....	9
<b>a) Sector Carreteras:</b> .....	9
<b>b) Sector de Protección Social:</b> .....	10
<b>c) Sector Energía:</b> .....	13
<b>d) Sector Educación:</b> .....	14
<b>e) Sector Salud:</b> .....	17
<b>f) Sector Desarrollo Productivo y Riego</b> .....	19
<b>g) Sector Seguridad y Defensa:</b> .....	20
<b>h) Sector Recursos Forestales y Ambiente:</b> .....	21
<b>i) Sector Modernización del Estado:</b> .....	22
<b>1.7 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2022</b> .....	23

## **INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022**

### **PRESENTACION**

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2022. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

Durante el año 2022, se asumió la investidura de un nuevo Gobierno con el Plan de Gobierno para la Refundación de La Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, en cual define que El Programa de Inversión Pública propuesto tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico, a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos, su principal énfasis estará en la provisión de servicios, rehabilitación de carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones a las viviendas y plantas productivas. Fomentar como política la construcción y mejoramiento de vivienda social adecuada: el cual propone la meta de construir en 4 años 85 mil unidades habitacionales (con opciones urbanas y rurales) y mejorar y/o ampliar otras.

Asimismo, propone garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de primera clase mundial, en todos sus niveles y modalidades. Mediante la asignación necesaria para ofrecer educación pública de la mejor calidad, y pertinente con las realidades de nuestro pueblo, garantizando el acceso universal.

Rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, invertir en la construcción de nuevas aulas y escuelas en las zonas priorizadas.

Reorientar los programas asistenciales a fin de que verdaderamente lleguen a las familias de menores ingresos, y en forma transparente y garantizar un acceso integral a los servicios de salud, dado que no hay una cobertura aceptable de la seguridad y previsión social

El monto aprobado por el soberano Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el año 2022 asciende a **L23,384.5 millones**, el cual incluye **L11,204.6 millones** para el Programa de Inversión Pública; se adiciona la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de **L3,403.4 millones**, así como el Programa de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que asciende a **L4,500.0 millones**, **L3,000.0 millones** para proyectos de Infraestructura Vial y **L1,087.3 millones** del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), de igual manera Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L100.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones** y Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por un monto de **L50.0 millones**.

Como parte de las acciones del nuevo gobierno, se está revisando el Presupuesto General de la República, que a su vez incluye el Programa de Inversión Pública, a fin de alinearlos conforme a las prioridades del nuevo Plan de Gobierno, por lo que se estará enviando una reforma de dicho presupuesto al Soberano Congreso Nacional para su aprobación en el mes de abril de 2022.

Al Primer Trimestre del 2022, la Inversión Pública, alcanza un presupuesto Vigente de **L22,306.1 millones** para la ejecución de **77** proyectos, incluidos seis proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) **L3,403.4 millones** y seis Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial **L3,000.0 millones**, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) **L4,500.0 millones**, Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) **L1,087.3 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamentos de Islas de la Bahía **L50.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones**, y Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L70.0 millones**; y **65 proyectos** que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP), y registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con un presupuesto vigente de **L10,196.2 millones**

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Primer Trimestre refleja una disminución global de **L1,078.4 millones**, respecto al presupuesto aprobado, esto debido a disminuciones por la cantidad de **L70.0 millones** en el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte y una disminución del presupuesto en el Programa de Inversión Pública por la cantidad de **L1,008.4**, recursos que habían sido considerados en reserva para la incorporación de proyectos de arrastre que no lograron su formulación y para la ejecución de nuevos proyectos, reflejando el PIP un presupuesto vigente al 31 de marzo de **L10,196.2 millones**.

## **I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2022**

### **1.1 Inversión Pública Global 2022**

El presupuesto global de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2022 reporta un presupuesto vigente de **L22,306.1 millones** que representa el **3.3% del PIB<sup>1</sup>** para el 2022, el cual muestra una disminución global de **L1,078.4 millones** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, disminución que corresponde al Fideicomiso de Apoyo y Promoción al Deporte por L70.0 millones y L1,008.0 millones del PIP Ver Cuadro No 1.

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 31 de marzo del 2022 por la cantidad de **L168.8 millones** reflejando un **0.8%** de ejecución a nivel de devengado respecto al presupuesto vigente, asimismo; considerando únicamente los programas y proyectos incorporados en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) se muestra una ejecución de **1.7%** que representan los **L168.8 millones**.

### **1.2 Inversión Institucional**

La mayor inversión a nivel institucional para el 2022 está concentrada en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) **L2,210.6 millones**, El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) **L1,743.8 millones** Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) con **L1,464.9 millones**, Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPASH) **L1,339.9 millones**, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) **L776.3 millones** La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) **L639.1 millones**, representando estas instituciones el **36.4% (L8,174.6 millones)**; los Fideicomisos y APP (L12,179.9 millones) representan el **54.6%** respecto al presupuesto vigente y un **10% (L1,951.6 millones)** para el resto de las instituciones ver detalle en el cuadro No.1

<sup>1</sup> El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2022 asciende a L680,058,400,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.




**Cuadro No. 01**  
**Inversión Pública por Institución al mes de marzo de 2022**  
 Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
<b>Administración Central</b>	<b>10,856.1</b>	<b>9,851.4</b>	<b>165.7</b>	<b>1.7%</b>
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,743.8	1,743.8	5.0	0.3%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	76.6	76.6	0.0	0.0%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	1,464.9	1,464.9	64.2	4.4%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	146.3	146.3	0.7	0.5%
0050 - Secretaría de Educación	401.4	401.4	2.1	0.5%
0060 - Secretaría de Salud	113.9	113.9	3.8	3.3%
0070 - Secretaría de Seguridad	178.5	178.5	36.3	20.3%
0100 - Secretaría de Finanzas	162.0	162.0	0.0	0.0%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	776.3	776.3	0.0	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	1.7	1.7	0.7	41.1%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	639.1	639.1	37.6	5.9%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	433.4	433.4	0.0	0.0%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	25.7	25.7	3.2	12.2%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	1,339.9	1,339.9	12.2	0.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,866.9	1,866.9	0.0	0.0%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	481.0	481.0	0.0	0.0%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	1,004.7	0.0	0.0	0.0%
<b>Resto del Sector Público</b>	<b>348.5</b>	<b>344.8</b>	<b>3.1</b>	<b>0.9%</b>
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	1.1	1.1	0.0	0.0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	343.7	343.7	3.1	0.9%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	3.7	0.0	0.0	0.0%
<b>Total Programa de Inversión Pública</b>	<b>11,204.6</b>	<b>10,196.2</b>	<b>168.8</b>	<b>1.7%</b>
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0%
Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	3,403.4	3,403.4	0.0	0.0%
Programa de Infraestructura Vial	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087.3	1,087.3	0.0	0.0%
Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía	50.0	50.0	0.0	0.0%
Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39.2	39.2	0.0	0.0%
Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE)	100.0	30.0	0.0	0.0%
<b>Sub-Total Inversión en Fideicomisos y APP's</b>	<b>12,179.9</b>	<b>12,109.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL PLAN INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>23,384.5</b>	<b>22,306.1</b>	<b>168.8</b>	<b>0.8%</b>

Nota. SIAFI, al 31 de marzo de 2021

Gráfico No.01  
Comparativo Inversión Pública 2021-2022  
Vigente/Ejecutado al I Trimestre  
Cifras en Millones de Lempiras



Fuente: SIAFI al 31 de Marzo 2022

El desempeño de la ejecución al primer trimestre de 2022 a nivel de devengado muestra una reducción de 5.8 puntos porcentuales (0.8%) en comparación con el primer trimestre del año 2021 (6.6%), lo anterior se debe a retrasos en las ejecuciones por parte de las unidades ejecutoras causadas en su mayoría por el proceso de transición del nuevo Gobierno, situación que ha ocasionado lentos procesos de delegación de firmas para las nuevas autoridades de las unidades ejecutoras de proyectos, retrasos en los procesos de adquisiciones, pagos a proveedores, falta de ratificación de contratos (obras, bienes y servicios) que trascendieron el periodo de Gobierno, así como el resto de actividades programadas en sus planes operativos anuales (POA) y planes de adquisiciones y contrataciones (PAC). Adicionalmente las directrices de las nuevas Autoridades de Gobierno, en relación a revisión de las asignaciones presupuestarias para el año 2022 y las limitantes en las asignaciones de cuotas mensuales y los rubros permitidos (principalmente para honrar pago de honorarios profesionales en las Unidades Ejecutoras). Lo cual impacta directamente en la ejecución del PIP que en su mayoría los proyectos están orientados a generar un beneficio económico en el país.


En el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto (Acuerdo Ejecutivo No. 19-2021 vigente) el cual literalmente dice:

**"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."**

### 1.3 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Primer Trimestre del 2022, ascendió a **L22,306.1 millones** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **98.5%** específicamente en los proyectos ejecutados por: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras AEPAS-H, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, Empresa Nacional de Energía de Honduras (ENEE), proyectos APP, y los Fideicomisos, el resto del Sector Público alcanza el **1.5%** de la Inversión. Ver Gráfico No.2 y Cuadro No. 2



La distribución del PIP para el año 2022 de acuerdo a la Clasificación del Sector Público, muestra un Presupuesto Aprobado por la cantidad de **L23,384.5 millones**; detallado para la Administración Central (AC) **L23,035.9 millones** y el Resto del Sector Público (RSP) **L348.6 millones**; por otra parte; el Presupuesto Vigente asciende a **L22,306.1 millones** de los cuales **L21,961.3 millones** corresponden a la AC y **L344.8 millones** para el (RSP). Asimismo, refleja una ejecución de **L168.8 millones (L165.7 millones AC y L3.1 millones RSP)** representando un **0.8%** respecto al presupuesto vigente global.

**Cuadro No. 02**  
**Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Marzo 2022**  
 Cifras en Millones de Lempiras


Sector Público	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			% Ejecución (Ejec./Vig.)
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
Administración Central	944.8	9,911.2	10,856.0	837.1	9,014.3	9,851.4	0.9	164.8	165.7	1.7%
Resto del Sector Público	211.9	136.7	348.6	208.1	136.7	344.8	1.1	2.0	3.1	0.9%
<b>Sub-Total PIP</b>	<b>1,156.7</b>	<b>10,047.9</b>	<b>11,204.6</b>	<b>1,045.3</b>	<b>9,151.0</b>	<b>10,196.2</b>	<b>2.0</b>	<b>166.8</b>	<b>168.8</b>	<b>1.7%</b>
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	-	4,500.0	4,500.0	-	4,500.0	-	-	-	0.0%
Proyectos de Alianzas Publicas y Privadas(APP)	3,403.4	-	3,403.4	3,403.4	-	3,403.4	-	-	-	0.0%
Programa de Infraestructura Vial	3,000.0	-	3,000.0	3,000.0	-	3,000.0	-	-	-	0.0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087.3	-	1,087.3	1,087.3	-	1,087.3	-	-	-	0.0%
Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía	50.0	-	50.0	50.0	-	50.0	-	-	-	0.0%
Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39.2	-	39.2	39.2	-	39.2	-	-	-	0.0%
Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE)	100.0	-	100.0	30.0	-	30.0	-	-	-	0.0%
<b>Total General PIP</b>	<b>13,336.6</b>	<b>10,047.9</b>	<b>23,384.5</b>	<b>13,155.2</b>	<b>9,151.0</b>	<b>22,306.1</b>	<b>2.0</b>	<b>166.8</b>	<b>168.8</b>	<b>0.8%</b>

Fuente: SIAFI, Cifras Proyectadas de la Dirección de Contingencias Fiscales y Dirección General de Fideicomisos

#### 1.4 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Protección Social** cuenta con el mayor porcentaje de inversión con **L5,502,4 Millones (25%)** el cual incluye el fideicomiso de Fondo Social, y proyectos que ejecuta la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Seguido del **Sector de Transporte y Obras Públicas** con **L3,800.6 millones (17%)** que incluye proyectos de APP's como la construcción del Aeropuerto de Palmerola, Centro Cívico, Asimismo, la ejecución de proyectos ejecutados por INSEP.



El **Sector Carretero** con una inversión **L3,752.1 millones (17%)**, incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso con un presupuesto de L3,000.0 millones, así como los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP's); las principales instituciones que concentran este sector son INVESTH e INSEP con un presupuesto de L307.7 millones y L408.7 millones respectivamente, para ejecutar algunos de los proyectos como ser: Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur y Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán.

Siguiéndole el **Sector Energía L3,506.1 millones (16%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

El **Sector Desarrollo Productivo L1,495.5 millones (7%)**; en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca, y el apoyo productivo a través del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).

Seguido el **Sector Educación** con una inversión de **L 1,171.4 millones (5%)**; ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven). Y en menor porcentaje el resto de los sectores: Agua y Saneamiento (4%), Salud (2%), Riego (2%), Modernización del Estado (2%), Recursos Forestal y Ambiente (2%) y Seguridad y Defensa con (1%).



## 1.5 Financiamiento de la Inversión

El **59%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (incluye, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomisos y el **41.0%** por fondos externos; de estos el **90.1%** es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **8.9%** por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.3

Cuadro No. 03  
**Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al mes de marzo de 2022**  
Cifras en Millones de Lempiras

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado Devengado</b>	<b>% Ejecución (Dev./ Vig.)</b>
Nacionales	13,332.9	13,155.2	2.0	0.0%
Crédito Externo	8,832.6	8,271.7	143.0	1.7%
Donaciones Externas	1,219.0	879.3	23.9	2.7%
<b>Total Plan de Inversión</b>	<b>23,384.5</b>	<b>22,306.1</b>	<b>168.8</b>	<b>0.8%</b>

## 1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores:

Los avances al Primer Trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

### a) Sector Carreteras:

Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVESTH e INSEP entre los cuales están:

### Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

INVEST-H cuenta con 3 proyectos que estarán realizando su proceso de Cierre Financiero en la presente gestión una vez que se cumplan sus objetivos para su cierre y se encuentre concretado el traspaso de los proyectos de la institución a la institución que el Gobierno disponga. Dichos proyectos son: Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional, Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP) y el Proyecto Carretera Villa De San Antonio - Goascorán, Sección I.

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2):**

Las Operaciones se encuentran totalmente desembolsadas, para el presente año se cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) monetizado en \$3.13 millones para el convenio BID 2470-2. Debido a la situación de cierre de INVEST-H y a la falta de delegación de máxima autoridad, no se tiene claridad con el proceso de cierre operativo. Por lo que es urgente la definición del proceso para completar pagos pendientes de realizar de Obra y Supervisión de las Reparaciones en el Corredor Pacífico Carretera CA-1 y realizar devolución de remanentes de saldos de contratos; asimismo, se deberá solicitar extensión para la presentación de Estados Financieros Auditados antes del 27 de abril, por parte de la SEFIN de no haber designado

autoridades; y así poder completar la Evaluación Final del Programa. El proyecto como tal está finalizado con la construcción de 137 km, sin embargo; en este trimestre se ejecutaron las obras de reparaciones a la carpeta asfáltica.

**Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):**

Al primer trimestre de 2022, los proyectos ejecutados por INSEP no presentan avances físicos ni financieros, debido a la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional de los contratos que trascienden el periodo de Gobierno anterior, cambios de autoridades y rotación de personal.

**b) Sector de Protección Social:**

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

**Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):**

La inversión de la institución se concentra en siete (8) proyectos relevantes que apoyan las Transferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

• **Proyecto de Integración de la Protección Social (BM-6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se llevó a cabo acciones de revisión y aprobación de los formatos requeridos para la liquidación de la entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada 2021, por parte del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias, se han revisado el Convenio de Prestación de Servicios del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), con el objetivo de implementar y dar seguimiento de la calidad de la modalidad alternativa para ofrecer oportunidades de educación a distancia de calidad a las personas que, por dificultades económicas, de distancia tiempo o edad, no pueden acceder al sistema de educación presencial.

Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, para garantizar la operatividad del Sistema de Información Gerencial (SIG), de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) se realizó la recontractación por continuidad de servicios de las consultorías que apoyan directamente la operatividad del Programa de TMC, a través del mantenimiento del sistema para el control y monitoreo de las Transferencias Monetarias Condicionadas, así como la generación de planillas y las bases de datos del Programa.

- **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID-5008/BL-HO)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto ejecutado con la Secretaría de Salud.

Componente Transferencias Monetarias Condicionadas: se llevaron acciones de revisión y aprobación de los formatos requeridos para la liquidación de la entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada 2021, por parte del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS: se continuó apoyando la operatividad del Programa, tanto a nivel central como en campo, con la contratación de personal técnico. Asimismo, se continuó con los servicios de un Asesor Técnico quien brinda el apoyo directo al Despacho de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS).

También, con recursos de esta operación se continuó financiando la operatividad de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Salud (SESAL), con contratación de personal mediante servicios de consultorías técnicas.

Se continuó apoyando el fortalecimiento de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares participantes del PBVM, a través de dos consultorías para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares Participantes del Programa Bono Vida Mejor.

Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos: se realizó la recontractación de las consultorías que apoyan técnica y operativamente la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación (SEDUC), como ser: Coordinador del Componente de Educación, Oficial Administrativo y Asistente Administrativo. Para el apoyo pedagógico en el Tercer Ciclo y Educación Media, se realizaron las recontractaciones de: Gestor Técnico Pedagógico, Asistente Técnico a la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, Oficial de Comunicación y Digitadores.

Componente Administración y Auditorías del Proyecto: se realizó la recontractación del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad de acuerdo a las actividades de programación, técnica, adquisiciones y administrativa del Programa.

**Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

La Unidad Ejecutora reporta la ejecución de actividades y los alcances logrados al 31 de marzo del 2022 en los diferentes Centros de atención:

**Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa:** De enero al 31 de marzo 2022, se atendieron un total de 13,378 usuarias (3,108 nuevas y 10,270 subsecuentes) y se brindaron 55,994 servicios. El

objetivo del centro es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que se atienden diariamente, cumpliendo con el principio de calidad y calidez. De igual manera, se brindó atención psicológica a 442 niños y niñas, brindando 229 servicios, las problemáticas atendidas fueron ausencia paterna, conducta, rebeldía, problemas emocionales y de aprendizaje. En comparación con el trimestre anterior, se incrementaron tanto las atenciones (45%) como los servicios más (100%). Este comportamiento es consecuencia de que en el último trimestre del 2021 se registraron los feriados de octubre, el proceso electoral llevado a cabo en noviembre y cierre del centro por período de vacaciones en diciembre, por lo que no es una comparación real de un servicio continuo en 3 meses. En total, el Centro ha atendido 252,073 usuarias, y se han brindado 559,058 servicios, entendiéndose que una usuaria puede recibir dos o tres servicios en una visita.

**Centro Ciudad Mujer Choloma:** De enero al 31 de marzo 2022, se atendieron 8,714 usuarias (2,416 nuevas y 6,298 subsecuentes), y se brindaron 27,512 servicios en todo el Centro, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, brindándoles servicios con enfoque de derechos humanos en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia contra las mujeres, prevención y atención de embarazo en adolescentes, salud sexual y reproductiva, y educación comunitaria. El Centro en total ha atendido 142,991 usuarias, y se han brindado 378,945 servicios, entendiéndose que una usuaria puede recibir dos o tres servicios en una sola visita.

**Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:** De enero al 31 de marzo 2022, se atendieron 11,419 usuarias (4,833 nuevas y 6,586 subsecuentes), y se brindaron 40,684 servicios en todos los módulos del Centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios se incrementó en 40% y 24.4% respectivamente, comportamiento que se debió a que el IV trimestre se tuvieron los feriados de octubre y diciembre, así como el proceso electoral llevado a cabo en noviembre, y cierre del centro por periodo de vacaciones en diciembre. El Centro en total ha atendido 133,633 usuarias, y brindado 361,004 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios.

**Centro Ciudad Mujer La Ceiba:** De enero al 31 de marzo 2022, se atendieron 7,647 usuarias (3,455 nuevas y 4,192 subsecuentes), y se brindaron 24,625 servicios en todo el centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios se incrementó en 48.7% y 6% respectivamente, comportamiento que se debió a que el IV trimestre se tuvieron los feriados de octubre y diciembre, así como el proceso electoral llevado a cabo en noviembre, y cierre del centro por periodo de vacaciones en diciembre. El Centro en total ha atendido 98,400 usuarias, y brindado 245,437, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios.

**Centro Ciudad Mujer Juticalpa:** De enero al 31 de marzo 2022, se atendieron 5,973 usuarias (1,739 nuevas y 4,234 subsecuentes), en los diferentes módulos, brindándoles 31,839 servicios. Los módulos están trabajando en un 95% de funcionalidad ya que, por ser uno de los CCM con menos tiempo de funcionamiento, hacen falta algunas funcionarias sobre todo del MSSR como ser pediatra, internista, patólogo y microbióloga en el MSSR, de SENPRENDE: técnica agrícola, personal de atención al cliente, gestión de créditos y RNP en MAE.

**Centro Ciudad Mujer Choluteca:** De enero al 31 de marzo 2022 el CCM Choluteca se atendieron un total de 9,522 usuarias (2,969 nuevas y 6,553 subsecuentes), y se brindaron 45,587 servicios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, cumpliendo con el principio de Igualdad y No Discriminación.

**Centro Ciudad Mujer Móvil:** Al 31 de marzo del presente año se han atendido 24,275 mujeres, de las cuales 23,110 fueron nuevos ingresos (95.2%) del total y 1,165 (4.8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 39,209 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se está gestionando su aprobación en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022.

Se impartieron seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica.

En el primer trimestre se inició la capacitación de 29 mujeres en emprendimiento de negocios de alimentos; se espera finalizar la capacitación en el mes de mayo

#### **c) Sector Energía:**

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al primer trimestre se presentan a continuación.

### **Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):**

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el I Trimestre está pendiente el informe final de cierre de los Pasivos Ambientales y Sociales, Líneas de Transmisión de Las Flores-Erandique y Danlí-Chichicaste, para solicitar desembolso al BID y realizar los pagos pendientes del Convenio ya que se tiene Avance Financiero del 89% y Físico 87%.



- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Durante este I trimestre del 2022 se ha logrado un avance físico del 92% en las Obras para el “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl-Río Lindo, el Contrato para Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán a la fecha se lleva un avance de 90%, pendiente únicamente del montaje e instalación del Sistema de Excitación en la Unidad 4 (U4) y se han tenido atrasos en la Resolución de Exoneración de Impuestos sobre venta vencida.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO)**

Al primer trimestre, se reporta un avance Físico de 23% y Financiero 57% del Contrato No. 039/2021 suscrito con el Consorcio CHINT-Energía PD para la obra “Construcción y Pruebas de Ampliación de Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV”, en etapa de recepción de Ofertas el Proceso ENEE-100-LPI-O “Construcción de las nuevas Subestaciones: Calpules, La Victoria y El Sitio; Construcción de Ampliación de las Subestaciones: San Pedro Sula Sur, Santa Marta, Progreso, Bermejo, Choloma, La Puerta, Circunvalación, Comayagua, Villanueva y Zamorano; y Construcción de Línea de Transmisión 138 kV: San Pedro Sula Sur-Progreso” y en ejecución el Contrato No. 064/2021 “Consultoría Individual de Alto Nivel para la Elaboración de Términos de Referencia y Presupuestos de Consultorías Especializadas para Fortalecer la Capacidad de Transmisión de Energía Eléctrica en Honduras”.

#### **d) Sector Educación:**

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras.

Los avances al primer trimestre en los proyectos son los siguientes:

#### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación**

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos se detallan las siguientes:

El Desarrollo de 5 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV), Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para la supervisión y seguimiento de proyectos en ejecución.

## *Dirección General de Inversiones Públicas*

Visitas de difusión de Proceso de licitación de sistemas solares para el departamento de Gracias a Dios e investigación de empresas de distribución de sistemas de Energía Solar correspondientes al departamento de Cortés y Atlántida.

En cuanto a la baja ejecución reportada la DIGECEBI indica que se generó retrasos dado que no se contaba con la Aprobación del PACC 2022, para poder dar inicio con los procesos de contratación de los consultores que apoyan el desarrollo del Programa PROMINE, así mismo para la adquisición de bienes y servicios, se tuvo retraso con la aprobación de la cuota del trimestre.

En relación con la ejecución del proyecto en la Fase V; la unidad ejecutora ha indicado que se reprogramará su inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se dará inicio hasta que haya finalizado la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020).

- **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

Al primer trimestre de acuerdo a las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:

En espera de recepción de ofertas por parte de la lista corta de firmas consultoras para el Proceso No. SDP-6560-HN-SE-232551-CS-QCBS “Evaluación y formulación de proyectos en centros de educación Prebásica de 40 municipios en 6 departamentos focalizados en honduras”, con fecha límite de presentación de ofertas el 10 de mayo de 2022.

En proceso de contratación de consultores para completar la conformación de estructura de la UCP: especialista ambiental, especialista social, técnico en Formación Permanente y Especialista en Educación Prebásica.

Técnicos de las diferentes Unidades de línea de la Secretaría de Educación involucradas en el proyecto, recibieron por parte del Banco Mundial una capacitación, sobre el contenido de los términos de referencia (TdR) de consultorías, con la finalidad de fortalecer las competencias del nuevo personal técnico en la elaboración de los documentos, tiempos de entrega y evaluación de los procesos de adquisiciones.

Ratificación de contratos del equipo de consultores de la UCP para el año 2022, por parte del Secretario de Estado en el Despacho de Educación, mediante oficio del 23 de marzo, con ello se ejecutó el pago de honorarios correspondiente al primer trimestre 2022.

En proceso de aprobación por DIGECEBI el producto 3 de la consultoría para la elaboración de propuesta de Diseño arquitectónico bioclimático de referencia de centros del nivel de Educación Prebásica.

### **Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO)**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

**Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.**

**Producto 1.2:** Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: En cuanto a la ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país, se avanzó en los procesos de contratación para la construcción de 3 aulas y facilidades para la atención de tercer ciclo de Educación Básica en 15 de 50 Centros Educativos Básica, para lo cual, se contrató una firma consultora de supervisión y cuatro empresas contratistas de obra civil para 15 CEB:

**Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**

**Producto 2.1:** Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía: A la fecha este producto ha sido cumplido en su totalidad, se concluyó con el diseño del currículum de formación inicial para el Tercer Ciclo de Educación Básica que incluye la síntesis del diagnóstico, la fundamentación de la carrera, el perfil profesional del graduado, la estructura del plan de estudios; y el modelo de práctica profesional y acompañamiento en aula.

**Producto 2.2:** Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo (CRF): A la fecha se avanzó en diversas actividades como ser como la revisión de la base de datos sobre la población docente beneficiaria en área de influencia del Proyecto Joven (Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara) así mismo, la verificación de datos mediante llamadas telefónicas a los docentes seleccionados como parte de los beneficiarios del Proyecto, en línea con la realización de reuniones de socialización con los docentes seleccionados para el primer cohorte por cada departamento. A la fecha ha iniciado una cohorte como de 510 docentes matriculados en el “Diplomado en Innovación Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica” y se espera iniciar en agosto con los docentes restantes.

**Producto 2.4:** Escuelas beneficiadas con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC: En proceso de impresión cerca de 570,000 libros de texto en las 4 asignaturas básicas y guías para docentes de octavo y noveno grado para los estudiantes de los CEBs. Lo anterior a través de la adjudicación y firma de contrato con Quality Group, con el que se contrató la reproducción específica de 573,910 textos escolares, con los cuales se beneficiarán 91,275 educandos en 1,145 Centros de Educación Básica en los Departamentos de Copán, Cortés (San Pedro Sula), Francisco Morazán (Distrito Central), Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara.

**Producto 2.5:** Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia: Se desarrolló el contenido del Piloto de Implementación de una Intervención Educativa Integral para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración y se subió a la plataforma Microsoft Learning Passport para estudiantes. Se espera se pueda dar inicio a los primeros 20 centros de 60 de que son la meta al final del año escolar 2022.

**Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 29 están contratados y por iniciar su ejecución y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación, alcanzando 66% de ejecución física.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

Se ha realizado la visita a los proyectos en el departamento de Gracias a Dios para determinar los montos reconocidos, hacer las liquidaciones y las nuevas formulaciones y se finalizó un proyecto que representa 298 beneficiados y según el sistema estos proyectos han generado 32 empleos.

**e) Sector Salud:**

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. Los avances se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H.

**Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).**

• **Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social: (BID 5008/BL-HO):**

Al I Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 13% la cual corresponde a los pagos de honorarios profesionales de las consultorías en apoyo a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), para cumplimiento de las actividades técnicas como ser diagnóstico situación de salud de los municipios priorizados, proceso de selección de los gestores de salud de los nuevos municipios de brindar servicios bajo el modelo de gestión de descentralizada. Además del monitoreo, evaluación y administración del programa, así como el pago de Honorarios de las consultorías de la Unidad Ejecutora GESALUD.

Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres: Evaluación de ofertas presentadas por los gestores: Se encuentra elaborado el informe de evaluación de las propuestas técnicas de los gestores que expresaron su interés en la gestión de servicios en los 5 Municipios beneficiados con el Programa, pendientes de aprobación de las autoridades superiores.

Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad: Diagnóstico de las capacidades técnicas de los ESFAM en AIN-C, Criando con Amor e interculturalidad: Se elaboró e implemento una guía de auto aplicación para el personal de los establecimientos de salud de los municipios priorizados por el programa. Actualmente la Unidad de Gestión Descentralizada está trabajando en el análisis de los resultados para crear el programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los ESFAM

• **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

El programa RISP-HO en el primer trimestre del 2022, ha permitido la coordinación y alineación estratégica con otras cooperaciones externas para la ejecución del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19, actualmente presenta avances en la **ejecución física de 80%** y financiera de 97.4%, pendiente de ejecutar solo el 3% del programa. Los avances son los siguientes:

**Conducción de la respuesta a nivel del país:** Presentó una ejecución física del 67% de las actividades. Los avances al 31 de marzo sobre las actividades en el fortalecimiento de la conducción de país; se realizó la contratación de consultorías (un consultores senior y junio, tres desarrolladores, 4 consultorías para soporte de regiones y 13 digitadores), para la estrategia de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional para la Respuesta en el cual se desea implementar el expediente clínico electrónico, sistema de referencia y respuesta.

Se adquirió equipo para la Sala situacional de la Unidad de Vigilancia de la salud (pantalla interactiva táctil, televisores, sistema de audio, impresora, computadoras portátil y escritorio, retroproyector entre otros) con un monto de US\$45,830.08, además de las consultorías para la Unidad de Gestión Descentralizada para el apoyo a los Gestores de Salud para el fortalecimiento de la red de salud que se financian por el componente 4 y la coordinación técnica del proyecto.

**Detección y seguimiento de los casos:** Reporta una ejecución física de 91% de las actividades, con este componente se financió la conformación de 218 equipos de Respuesta Rápida para el seguimiento de casos en primer nivel de atención a través de firma de convenios de gestión con ONG'S. Además de la adquisición de insumos para 4 laboratorios regionales importantes del país. También, para fortalecer la toma de decisiones epidemiológicas en la Unidad de Vigilancia de la Salud se contrató a un consultor para hacer las proyecciones epidemiológicas.

En este periodo fue entregada la obra de mejoramiento de la infraestructura y climatización Laboratorio Nacional por un monto de US\$95,924.27, adquisiciones de kit de pruebas RT-PCR como una adquisición de emergencia tanto por convenio PNUD y GESALUD para el país por un monto de US\$1,244,831.51, se fortaleció la capacidad diagnóstica en Dos laboratorios regionales; Copan y Atlántida beneficiando con equipo para detección y diagnóstico de casos.

### **Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:**

#### **Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.**

- ✓ Es importante destacar que a través del Proyecto en el periodo reportado se ha garantizado la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención y a través de la operatividad de los ESFAM asignados en los Establecimientos de Salud sin gestión descentralizada.
- ✓ En operatividad 20 ESFAM contratados en los establecimientos de salud cubriendo una población de 121,023 000 hab.



- ✓ En ejecución consultoría nacional para la implementación y revisión del Modelo de Gestión Hospitalaria.

### **Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud.**

- ✓ En proceso Contratación de una Firma Consultora para el “Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”.
- ✓ Adjudicado el proceso de “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Los equipos serán entregados y pagados en el segundo trimestre de 2022.

### **Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.**

- ✓ En ejecución asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.
- ✓ En ejecución consultorías para Hospitales.
- ✓ En ejecución consultorías para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la SESAL.
- ✓ Se realizaron visitas de asistencia técnica a regiones, gestores y hospitales beneficiados por el Programa para dar seguimiento a las estrategias e intervenciones definidas para el abordaje de la salud materna neonatal con equipos integrados de nivel central, regional y consultores del programa. .

#### **f) Sector Desarrollo Productivo y Riego**

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. Al primer trimestre del año 2022 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG):**

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo riego (PDABR) BCIE-2101**

En el I trimestre del 2022 el Programa presenta ejecución física siguiente; se logró el paso de servidumbre en el municipio Selguapa, Comayagua, así como en el mes de marzo se han obtenido las servidumbres pendientes en el municipio de San Sebastián, Comayagua, proyecto “construcción, rehabilitación y modernización sistema de riego Selguapa, Comayagua “el avance hasta la estimación N°26 es de 81% de ejecución física, construcción y rehabilitación del sistema de riego de San Sebastián, Comayagua” en esta etapa se encuentra en un 31.5% el proyecto “Diseño y construcción del sistema de riego de Sulaco Yoro “en el primer trimestre del 2022 se avanzó en la construcción de la represa de Tascalapa la cual al 31 de marzo del 2022 se encuentra en un avance del 92% y el proyecto “Diseño y construcción del sistema de riego de Olomán” tiene un avance del 100% el informe Final se da por aceptado por el PDABR y por el supervisor IEH GRUCON-TECNISA el 24 de enero de 2022 con la remisión del dictamen de revisión de dicho diseño.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1 LNDL98134500295569L**

Para el mes de marzo se realizó el reinicio de las obras, el reinicio de las obras fue afectado debido al cambio en estructura administrativa y se acordó con el contratista los sitios iniciales para perforación de pozos de verificación para poder someter a la brevedad posible el diseño final para aprobación a SAG.

- **Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), FIDA-No.2000002595, OPEC- No. 13754P.**

En el I trimestre se tenía planificado realizar la regularización y pago de la donación por el perfil del proyecto efectuado por el FIDA. Sin embargo, aún se están en revisión las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto y no se ha podido avanzar de la manera más adecuada. Se están realizando los cambios necesarios para una reestructuración de la SAG por instrucciones del Despacho Ministerial, a fin de tener un ordenamiento general en los proyectos.

#### **Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)**

- **Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)**

En la actualidad se está realizando el proceso de Contratación de una entidad Sub Implementadora para los Sub Componentes 1, 2 y 3 para el Componente 1: FIRMAS (SBC) se encuentra Pendiente Negociación para firma de Contrato. Asimismo, se deberá de realizar la Contratación de una entidad Sub Implementadora para el Sub Componente 4 del Componente 1: FIRMAS (SBCC). En donde se encuentra pendiente de envío los TDRs para ser sometidos a la No Objeción del Banco, en cuanto a la Contratación de la Auditoría del Proyecto. Se encuentra pendiente envío de Informe para No Objeción.

- **Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN**

El proyecto ha tenido una ejecución presupuestaria acumulada del 15.3% sin embargo, para la presente gestión y en cumplimiento al PCM-005 de fecha 06 de abril del 2022, se deberá concretar el procesos de transición de Organismo Ejecutor para que se puedan realizar las actividades programadas para la ejecución en la presente gestión en donde se realizará el seguimiento e implementación de 50 planes de negocio en el sector agrícola; 12 en los Departamentos de El Paraíso y Comayagua, 18 en Copán y 8 en Atlántida.

#### **g) Sector Seguridad y Defensa:**

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Las principales metas ejecutadas al primer trimestre son:

#### **Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Las actividades realizadas al primer trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

**Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.**

**Infraestructura en Jefaturas Policiales**

- ✓ Olanchito: Contrato en ejecución empresa CACORA, Avance físico: 83.95%; Avance Financiero: 76.02%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- ✓ Tela: Contrato en ejecución empresa Geo-Construcciones, Avance físico: 22.1%; Avance Financiero: 36.21%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- ✓ Las Vegas, SB: Contrato en ejecución empresa Salvador Garcia; Avance físico: 85.18%; Avance Financiero: 67.77%.
- ✓ La Puerta, SPS: Contrato rescindido empresa SIT, Avance físico: 19%; Avance Financiero: 27.19%.
- ✓ Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional.
- ✓ Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro

**Componente: Efectividad policial**

- ✓ Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO, Avance físico: 70%; Avance Financiero: 61%.
- ✓ Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación, Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.

**h) Sector Recursos Forestales y Ambiente:**

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB). Los avances al primer trimestre se muestran a continuación:

**Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Crédito BID 3878/BL-HO:**

**Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:**

El avance acumulado a marzo 2022 en la elaboración e implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se tiene 37 PR con convenios suscritos vigentes, equivalentes a 32,128.71 hectáreas (94.5% de la meta) y en ejecución 35 planes, equivalentes a 31,696.94 hectáreas (93%). En el presente trimestre se han ejecutado 9.54 millones de lempiras, equivalentes a la generación 918 empleos. En forma acumulada se cuenta con una generación de 14,418 empleos.

**Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático**

## *Dirección General de Inversiones Públicas*

- En proceso de evaluación de propuestas técnicas y de costos para el desarrollo de 4 investigaciones vinculadas a la temática de Salud y Sanidad Forestal.
- En proceso la Adquisición de Equipo Complementario de Infotecnología para el Sistema de Alerta Temprana.

### **Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías**

- En proceso la Adquisición de Equipo Hidrometeorológico adicional y recepcionado y pagado los servicios conexos para la Medición y Monitoreo del Indicador Hídrico ((proveedor: Industrias Metálicas M&M).

### **Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):**

- **Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): (KFW BMZ-No. 2011 65 984)**

En el presente periodo el Proyecto no presenta ejecución, debido a la rotación de personal y cambio de autoridades.

#### **i) Sector Modernización del Estado:**

Sus inversiones están destinadas para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios, y el proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN):**

#### **✓ Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)**

El Proyecto se ejecuta con fondos nacionales, al primer trimestre no presenta ejecución física ni financiera, las nuevas autoridades están revisando el Proyecto para autorizar la continuidad del mismo. Por otra parte, el personal técnico para la ejecución de las actividades fue cancelado, se requiere la contratación del personal clave para hacer frente a los procesos de contratación de servicios planificados. Es de mencionar que la ejecución física y técnica se lleva a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT). Actualmente se encuentran en proceso de evaluación en la Gerencia Administrativa, los procesos de licitación siguiente:

- ✓ SEFIN-LPN-GC-007-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Arquitectura Empresarial”.
- ✓ SEFIN-LPN-GC-012-2021 “Contratación de Servicios de Capacitación para la Construcción del Núcleo Financiero de los Sistemas para la Gestión de las Finanzas Públicas Etapa 2”.
- ✓ SEFIN-LPN-GC-013-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Gobierno de Datos y Reconstrucción del Dataware House”.
- ✓ SEFIN-LPN-GC-016-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Desarrollo de Programación Presupuestaria para el año 2022”.

**Proyecto Ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR):**

✓ **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria (BID 3541/BL-HO):**

En el presente periodo el proyecto no presenta ejecución física, debido al cambio de autoridades y rotación de personal.

**1.7 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2022**

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	Debido a la situación de cierre de INVEST-H y a la falta de delegación de máxima autoridad, no se tiene claridad con el proceso de cierre operativo de los proyectos.	Definición del proceso para completar pagos pendientes de Obra y Supervisión de los proyectos de carreteras.
	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.



<b>Área</b>	<b>Problemas</b>	<b>Acciones</b>
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
<b>Legal</b>	Lento proceso por parte de la Secretaría de la Presidencia en remitir al Congreso Nacional para su ratificación, los Contratos de Obras, Bienes y Servicio que trascendieron el periodo de gobierno, ocasionando retraso en la ejecución de los proyectos.	Las unidades ejecutoras deben solicitar apoyo al más alto nivel para la pronta ratificación por parte del Congreso Nacional, para la reactivación de dichos contratos.
	El cambio de Autoridades por el nuevo Gobierno, genera lentos procesos como ser: delegación de firmas, solicitudes de desembolsos, pagos a Proveedores, y falta de aprobaciones de Cuotas de Compromiso para efectuar pagos.	Las unidades ejecutoras de proyectos tendrán que revisar su programación de pagos así como la revisión de sus planes de adquisiciones y presupuestos.

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022**  
Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			% Ejecución (Dev./Vir.)
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>	<b>9,818,396.0</b>	<b>1,734,031,476.0</b>	<b>1,743,849,872.0</b>	<b>9,818,396.0</b>	<b>1,734,031,476.0</b>	<b>1,743,849,872.0</b>	-	<b>4,967,501.9</b>	<b>4,967,501.9</b>	<b>0.3</b>
001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	-	193,172,460.0	193,172,460.0	-	193,172,460.0	193,172,460.0	-	-	-	-
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	-	732,341,690.0	732,341,690.0	-	732,341,690.0	732,341,690.0	-	1,384,695.7	1,384,695.7	0.2
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	6,107,220.0	182,205,699.0	188,312,919.0	6,107,220.0	182,205,699.0	188,312,919.0	-	653,785.6	653,785.6	0.3
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	10,612,131.0	10,612,131.0	-	10,612,131.0	10,612,131.0	-	-	-	-
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	75,224,516.0	75,224,516.0	-	75,224,516.0	75,224,516.0	-	2,929,020.6	2,929,020.6	3.9
013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	-	499,467,419.0	499,467,419.0	-	499,467,419.0	499,467,419.0	-	-	-	-
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	3,711,176.0	41,007,561.0	44,718,737.0	3,711,176.0	41,007,561.0	44,718,737.0	-	-	-	-
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>	<b>5,043,512.0</b>	<b>71,514,448.0</b>	<b>76,557,960.0</b>	<b>5,043,512.0</b>	<b>71,514,448.0</b>	<b>76,557,960.0</b>	-	-	-	-
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	5,043,512.0	63,510,763.0	68,554,275.0	5,043,512.0	63,510,763.0	68,554,275.0	-	-	-	-
001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	-	8,003,685.0	8,003,685.0	-	8,003,685.0	8,003,685.0	-	-	-	-
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>	<b>-</b>	<b>1,464,933,147.0</b>	<b>1,464,933,147.0</b>	<b>-</b>	<b>1,464,933,147.0</b>	<b>1,464,933,147.0</b>	<b>-</b>	<b>64,218,746.7</b>	<b>64,218,746.7</b>	<b>4.4</b>
004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	-	146,221,706.0	146,221,706.0	-	146,221,706.0	146,221,706.0	-	19,489,774.1	19,489,774.1	13.3
009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	-	671,331,116.0	671,331,116.0	-	671,331,116.0	671,331,116.0	-	16,587,443.2	16,587,443.2	2.5
Tipo de proyecto: Inversión Pública										
011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	-	47,455,983.0	47,455,983.0	-	47,455,983.0	47,455,983.0	-	17,397,899.5	17,397,899.5	36.7
015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	-	257,796,154.0	257,796,154.0	-	257,796,154.0	257,796,154.0	-	451,118.1	451,118.1	0.2
018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	-	185,263,035.0	185,263,035.0	-	185,263,035.0	185,263,035.0	-	3,369,642.6	3,369,642.6	1.8
022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	-	2,425,480.0	2,425,480.0	-	2,425,480.0	2,425,480.0	-	2,424,970.1	2,424,970.1	100.0
023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	-	74,355,910.0	74,355,910.0	-	74,355,910.0	74,355,910.0	-	3,313,169.4	3,313,169.4	4.5
024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	-	80,083,763.0	80,083,763.0	-	80,083,763.0	80,083,763.0	-	1,184,729.6	1,184,729.6	1.5
<b>0037 - Servicio de Administración de Rentas</b>	<b>-</b>	<b>146,320,247.0</b>	<b>146,320,247.0</b>	<b>-</b>	<b>146,320,247.0</b>	<b>146,320,247.0</b>	<b>-</b>	<b>718,949.9</b>	<b>718,949.9</b>	<b>0.5</b>
001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	-	146,320,247.0	146,320,247.0	-	146,320,247.0	146,320,247.0	-	718,949.9	718,949.9	0.5
<b>0050 - Secretaría de Educación</b>	<b>3,006,594.0</b>	<b>398,377,117.0</b>	<b>401,383,711.0</b>	<b>3,006,594.0</b>	<b>398,377,117.0</b>	<b>401,383,711.0</b>	<b>-</b>	<b>2,069,494.1</b>	<b>2,069,494.1</b>	<b>0.5</b>
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	3,006,594.0	11,632,962.0	14,639,556.0	3,006,594.0	11,632,962.0	14,639,556.0	-	218,636.1	218,636.1	1.5
010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	-	386,744,155.0	386,744,155.0	-	386,744,155.0	386,744,155.0	-	1,850,858.0	1,850,858.0	0.5

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022**  
Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vir.)
<b>0060 - Secretaría de Salud</b>	-	<b>113,937,594.0</b>	<b>113,937,594.0</b>	-	<b>113,937,594.0</b>	<b>113,937,594.0</b>	-	<b>3,782,837.9</b>	<b>3,782,837.9</b>	<b>3.3</b>
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	-	3,591,822.0	3,591,822.0	-	3,591,822.0	3,591,822.0	-	776,421.2	776,421.2	21.6
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	-	24,222,016.0	24,222,016.0	-	24,222,016.0	24,222,016.0	-	670,351.1	670,351.1	2.8
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	-	33,119,323.0	33,119,323.0	-	33,119,323.0	33,119,323.0	-	2,336,065.6	2,336,065.6	7.1
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	-	45,351,702.0	45,351,702.0	-	45,351,702.0	45,351,702.0	-	-	-	-
030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	-	-	-
<b>0070 - Secretaría de Seguridad</b>	-	<b>178,491,787.0</b>	<b>178,491,787.0</b>	-	<b>178,491,787.0</b>	<b>178,491,787.0</b>	-	<b>36,320,870.4</b>	<b>36,320,870.4</b>	<b>20.3</b>
004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	178,491,787.0	178,491,787.0	-	178,491,787.0	178,491,787.0	-	36,320,870.4	36,320,870.4	20.3
<b>0100 - Secretaría de Finanzas</b>	<b>162,000,000.0</b>	-	<b>162,000,000.0</b>	<b>162,000,000.0</b>	-	<b>162,000,000.0</b>	-	-	-	-
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	162,000,000.0	-	162,000,000.0	162,000,000.0	-	162,000,000.0	-	-	-	-
<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>	<b>621,147,663.0</b>	<b>155,112,867.0</b>	<b>776,260,530.0</b>	<b>621,147,663.0</b>	<b>155,112,867.0</b>	<b>776,260,530.0</b>	-	-	-	-
006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	82,133,718.0	-	82,133,718.0	82,133,718.0	-	82,133,718.0	-	-	-	-
017 - Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.	15,000,000.0	-	15,000,000.0	15,000,000.0	-	15,000,000.0	-	-	-	-
029 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA	80,000,000.0	-	80,000,000.0	80,000,000.0	-	80,000,000.0	-	-	-	-
030 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe	190,400,000.0	-	190,400,000.0	190,400,000.0	-	190,400,000.0	-	-	-	-
121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	253,613,945.0	155,112,867.0	408,726,812.0	253,613,945.0	155,112,867.0	408,726,812.0	-	-	-	-
<b>0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</b>	<b>1,156,539.0</b>	<b>500,000.0</b>	<b>1,656,539.0</b>	<b>1,156,539.0</b>	<b>500,000.0</b>	<b>1,656,539.0</b>	<b>680,570.4</b>	-	<b>680,570.4</b>	<b>41.1</b>
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO-LABOR)	1,156,539.0	500,000.0	1,656,539.0	1,156,539.0	500,000.0	1,656,539.0	680,570.4	-	680,570.4	41.1
<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>	<b>34,974,001.0</b>	<b>604,092,232.0</b>	<b>639,066,233.0</b>	<b>34,974,001.0</b>	<b>604,092,232.0</b>	<b>639,066,233.0</b>	<b>178,103.1</b>	<b>37,384,023.5</b>	<b>37,562,126.6</b>	<b>5.9</b>
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	-	118,949,002.0	118,949,002.0	-	118,949,002.0	118,949,002.0	-	3,613,653.2	3,613,653.2	3.0
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	27,262,801.0	216,604,399.0	243,867,200.0	27,262,801.0	216,604,399.0	243,867,200.0	178,103.1	33,770,370.3	33,948,473.4	13.9
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	-	189,501,000.0	189,501,000.0	-	189,501,000.0	189,501,000.0	-	-	-	-
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PRINORTE)	7,711,200.0	79,037,831.0	86,749,031.0	7,711,200.0	79,037,831.0	86,749,031.0	-	-	-	-

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022**  
Cifras en Lempias

Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vir.)
<b>0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</b>	-	<b>433,429,973.0</b>	<b>433,429,973.0</b>	-	<b>433,429,973.0</b>	<b>433,429,973.0</b>	-	-	-	-
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	-	219,495,369.0	219,495,369.0	-	219,495,369.0	219,495,369.0	-	-	-	-
022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	-	213,934,604.0	213,934,604.0	-	213,934,604.0	213,934,604.0	-	-	-	-
<b>0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>	-	<b>25,747,598.0</b>	<b>25,747,598.0</b>	-	<b>25,747,598.0</b>	<b>25,747,598.0</b>	-	<b>3,151,136.2</b>	<b>3,151,136.2</b>	<b>12.2</b>
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	-	14,897,598.0	14,897,598.0	-	14,897,598.0	14,897,598.0	-	2,526,760.6	2,526,760.6	17.0
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	-	10,850,000.0	10,850,000.0	-	10,850,000.0	10,850,000.0	-	624,375.6	624,375.6	5.8
<b>0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales</b>	-	<b>1,339,872,887.0</b>	<b>1,339,872,887.0</b>	-	<b>1,339,872,887.0</b>	<b>1,339,872,887.0</b>	-	<b>12,218,732.1</b>	<b>12,218,732.1</b>	<b>0.9</b>
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	-	162,095,373.0	162,095,373.0	-	162,095,373.0	162,095,373.0	-	1,113,806.7	1,113,806.7	0.7
001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	-	4,343,016.0	4,343,016.0	-	4,343,016.0	4,343,016.0	-	-	-	-
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	-	421,727,805.0	421,727,805.0	-	421,727,805.0	421,727,805.0	-	3,801,330.8	3,801,330.8	0.9
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	-	223,410,251.0	223,410,251.0	-	223,410,251.0	223,410,251.0	-	4,518,656.3	4,518,656.3	2.0
004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	-	111,496,350.0	111,496,350.0	-	111,496,350.0	111,496,350.0	-	-	-	-
004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA	-	177,934,820.0	177,934,820.0	-	177,934,820.0	177,934,820.0	-	827,518.5	827,518.5	0.5
005 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	-	238,865,272.0	238,865,272.0	-	238,865,272.0	238,865,272.0	-	1,957,419.9	1,957,419.9	0.8
<b>0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia</b>	<b>1,112,250.0</b>	-	<b>1,112,250.0</b>	<b>1,112,250.0</b>	-	<b>1,112,250.0</b>	-	-	-	-
001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	1,112,250.0	-	1,112,250.0	1,112,250.0	-	1,112,250.0	-	-	-	-
<b>0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>207,000,000.0</b>	<b>2,003,588,310.0</b>	<b>2,210,588,310.0</b>	<b>207,000,000.0</b>	<b>2,003,588,310.0</b>	<b>2,210,588,310.0</b>	<b>1,146,061.4</b>	<b>1,978,785.6</b>	<b>3,124,846.9</b>	<b>0.1</b>
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	-	3,665,000.0	3,665,000.0	-	3,665,000.0	3,665,000.0	-	-	-	-
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	190,500,000.0	581,022,196.0	771,522,196.0	190,500,000.0	581,022,196.0	771,522,196.0	726,851.1	-	726,851.1	0.1
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	-	3,595,000.0	3,595,000.0	-	3,595,000.0	3,595,000.0	-	58,339.3	58,339.3	1.6
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	-	121,677,000.0	121,677,000.0	-	121,677,000.0	121,677,000.0	-	63,040.3	63,040.3	0.1
023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.0	1,293,629,114.0	1,310,129,114.0	16,500,000.0	1,293,629,114.0	1,310,129,114.0	419,210.3	1,857,406.0	2,276,616.3	0.2
<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>	-	<b>480,976,286.0</b>	<b>480,976,286.0</b>	-	<b>480,976,286.0</b>	<b>480,976,286.0</b>	-	-	-	-
001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	-	480,976,286.0	480,976,286.0	-	480,976,286.0	480,976,286.0	-	-	-	-
<b>0449 - Proyectos Pendientes de Incorporación Presupuestaria</b>	<b>107,712,130.0</b>	<b>900,692,405.0</b>	<b>1,008,404,535.0</b>	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Pendientes de Incorporación Presupuestaria	107,712,130.0	900,692,405.0	1,008,404,535.0	-	-	-	-	-	-	-
<b>SubTotal PIP</b>	<b>1,152,971,085.0</b>	<b>10,051,618,374.0</b>	<b>11,204,589,459.0</b>	<b>1,045,258,955.0</b>	<b>9,150,925,969.0</b>	<b>10,196,184,924.0</b>	<b>2,004,734.9</b>	<b>166,811,078.2</b>	<b>168,815,813.1</b>	<b>1.7</b>
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500,000,000.0	-	4,500,000,000.0	4,500,000,000.0	-	4,500,000,000.0	-	-	-	-
Proyectos de Alianzas Publicas y Privadas (APP)	3,403,425,891.5	-	3,403,425,891.5	3,403,425,891.5	-	3,403,425,891.5	-	-	-	-
Programa de Infraestructura Vial	3,000,000,000.0	-	3,000,000,000.0	3,000,000,000.0	-	3,000,000,000.0	-	-	-	-
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087,300,000.0	-	1,087,300,000.0	1,087,300,000.0	-	1,087,300,000.0	-	-	-	-
Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía	50,000,000.0	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	-	-	-	-
Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39,200,000.0	-	39,200,000.0	39,200,000.0	-	39,200,000.0	-	-	-	-
Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE)	100,000,000.0	-	100,000,000.0	30,000,000.0	-	30,000,000.0	-	-	-	-
<b>Total Plan de Inversión Pública</b>	<b>13,332,896,976.5</b>	<b>10,051,618,374.0</b>	<b>23,384,515,350.5</b>	<b>13,155,184,846.5</b>	<b>9,150,925,969.0</b>	<b>22,306,110,815.5</b>	<b>2,004,734.9</b>	<b>166,811,078.2</b>	<b>168,815,813.1</b>	<b>0.8</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2022; Cifras Proyectadas de la Dirección de Contingencias Fiscales y Dirección General de Fideicomisos.