

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,679,587	9,377,601	97.5	-	244,916	244,916	2.5	5,259,872	2,317,535	7,577,407	79%	
Lempiras	-	188,953,917	47,238,479	236,192,396	188,953,917	41,226,813	230,180,730	97.5	-	6,011,666	6,011,666	2.5	129,107,767	56,885,758	185,993,525	79%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		30/09/2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28								9,039,343.28				94		
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47				-				583,174.47				6		
Total FHIS			9,622,517.75				-				9,622,517.75				100		
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100							
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44							
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93							
2022	10,612,131	-	10,612,131	10,612,131	-	10,612,131	-	-	-	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	458,798	487,456	946,254	458,798	433,679	892,477	94							
2019	3,656,444	673,489	4,329,933	1,802,767	673,489	2,476,255	1,802,767	673,489	2,476,255	100							
2020	4,753,188	1,167,267	5,920,454	4,753,188	916,301	5,669,488	1,899,640	572,419	2,472,060	44							
2021	6,982,158	1,111,977	8,094,135	1,231,222	639,453	1,870,675	1,098,668	637,948	1,736,616	93							
2022	432,340	-	432,340	432,340	-	432,340	-	-	-	0							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
Actualmente no se refleja el gasto ejecutado para el primer trimestre, debido a que no se ha realizado la regularización de los mismos, ya que no existen los fondos suficientes, en el II Trimestre de 2022 se realizará la regularización de los fondos ejecutados.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solicitar a la SEFIN la incorporación de los fondos de acuerdo a la última carta suscrita entre el GOB y la USAID.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/03/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022
Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	577,686	3,577,686	95.4	-	172,314	172,314	4.6	2,240,407	468,758	2,709,166	72%
Lempiras	-	73,637,400	18,409,350	92,046,750	73,637,400	14,179,775	87,817,175	95.4	-	4,229,575	4,229,575	4.6	54,992,594	11,506,041	66,498,635	72%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021		30/10/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00			72.91		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			50,000.00				302,600.00				352,600.00			9.40		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			561,600.00				83,400.00				645,000.00			17.20		
CAPACITACION			10,400.00				8,000.00				18,400.00			0.49		
Total FHIS			3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.																
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.																
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570		96.6					
	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	13,336,794	-	13,336,794		20.3					
	51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271		80.7					
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0					

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	252,208	252,208	-	243,690	243,690	96.6						
2020	2,671,866	-	2,671,866	2,671,866	-	2,671,866	543,343	-	543,343	20.3						
2021	2,090,408	-	2,090,408	2,057,343	325,478	2,382,822	1,697,064	225,068	1,922,132	80.7						
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
Actualmente no se refleja el gasto ejecutado para el primer trimestre, debido a que no se ha realizado la regularización de los mismos, ya que no existen los fondos suficientes, en el II Trimestre de 2022 se realizará la regularización de los fondos ejecutados.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solicitar a la SEFIN la incorporación de los fondos de acuerdo a la última carta suscrita entre el GOB y la USAID.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/03/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022
 Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:				Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	10,970,265	1,139,459	12,109,725	60%	
Lempiras	451,642,720	-	45,164,272	496,806,992	310,504,370	31,050,437	341,554,807	68.8	141,138,350	14,113,835	155,252,185	31.3	269,273,939	27,968,943	297,242,882	60%	
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto No. 228-2012		30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012			30/06/2017		31/03/2022		
Decreto No. 155-2019		05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019			31/12/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura				9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45	
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales				2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14	
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes				2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91	
Materiales y Equipos de Capacitación				2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32	
Consultoría (Pago directo de KFW)				1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09	
Gasto Operativo FHIS				-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09	
Total FHIS				18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86						
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88						
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94						
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94						
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66						
2019		62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91						
2020		20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86						
2021		22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52						
2022		41,007,561	3,711,176	44,718,737	41,007,561	3,711,176	44,718,737	-	-	-	0						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	244,441	24,444	268,885	845,326	22,000	867,326	724,359	21,855	746,214	86
2015 FHIS	2,468,754	2,468,754	4,937,508	1,418,304	163,446	1,581,750	1,222,706	163,446	1,386,152	88
2016	3,751,670	375,167	4,126,836	3,242,417	375,167	3,617,584	3,066,697	333,512	3,400,210	94
2017	1,723,456	304,936	2,028,392	1,784,566	304,936	2,089,502	1,653,521	304,936	1,958,457	94
2018	5,095,328	109,733	5,205,062	2,387,341	287,571	2,674,912	1,489,399	284,254	1,773,653	66
2019	2,558,343	-	2,558,343	1,371,381	-	1,371,381	1,254,253	-	1,254,253	91
2020	823,237	92,405	915,642	1,459,006	-	1,459,006	1,249,681	-	1,249,681	86
2021	922,846	186,509	1,109,355	624,099	32,280	656,379	309,650	31,456	341,105	52
2022	1,670,655	151,194	1,821,849	1,670,655	151,194	1,821,849	-	-	-	0

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2				21	2			21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15				6			2		2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6		6			2	1	3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1	4	1		1	1	3	75		

Problemática																
1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.																
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.																
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.																
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.																

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.	Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn	31/03/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com	Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022

Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)														ESTADO: En Ejecución											
GD00943 G01127 GE01159																											
BIP 002500009100																											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada														
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%			
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		49,524,361		1,533,251		51,057,612		73.4		17,201,406		1,286,868		18,488,274		26.6			
Lempiras		542,358,599		1,095,478,731		69,222,096		1,707,059,425		1,215,615,058		37,634,881		1,253,249,939		73.4		422,222,272		31,587,214		453,809,486		26.6			
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																											
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																											
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Decreto 14-2013		15/03/2013										05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017									
														Fase II 01/07/2013				30/06/2016									
														Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019							
														Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022							
														Fase V 17/03/2021				31/07/2023									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total				%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98								-								59,901,619.98				86			
GASTO OPERATIVO				-								2,820,119.77								2,820,119.77				4			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03								-								1,819,234.03				3			
FORTALECIMIENTO FHIS				1,506,004.55								-								1,506,004.55				2			
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36								-								3,498,908.36				5			
Total FHIS				66,725,766.91								2,820,119.77								69,545,886.68				100			
Objetivos del Proyecto																											
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																											
Descripción del Proyecto																											
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecucion comunitaria.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																											
Beneficiarios																											
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																											
Metas Globales																											
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
2012		-		-		-		22,229,994		-		22,229,994		18,335,600		-		18,335,600		82							
2013		-		-		-		195,183,150		1,938,532		197,121,682		90,219,352		1,938,532		92,157,885		47							
2014		202,039,248		15,220,550		217,259,798		296,339,248		14,678,621		311,017,869		274,840,709		14,366,344		289,207,053		93							
2015		218,407,079		12,215,228		230,622,307		146,131,833		12,104,691		158,236,524		142,235,127		12,104,691		154,339,818		98							
2016		48,905,565		6,890,557		55,796,122		138,796,918		10,420,321		149,217,239		136,269,850		10,143,039		146,412,889		98							
2017		111,697,885		7,289,750		118,987,635		99,989,625		12,663,972		112,653,597		89,465,071		12,663,967		102,129,037		91							
2018		40,704,400		5,493,250		46,197,650		47,542,252		5,493,250		53,035,502		46,381,624		4,569,978		50,951,602		96							
2019		117,751,669		5,405,750		123,157,419		75,663,883		5,405,750		81,069,633		75,528,308		4,234,568		79,762,876		98							
2020		131,785,345		4,122,432		135,907,777		131,785,345		488,924		132,274,269		122,740,956		488,924		123,229,880		93							
2021		119,193,783		6,962,055		126,155,838		131,873,713		1,367,747		133,241,460		118,327,936		1,367,744		119,695,680		90							
2022		182,205,699		6,107,220		188,312,919		182,205,699		6,107,220		188,312,919		653,786		-		653,786		0							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2012	-	-	-	905,654	-	905,654	746,995	-	746,995	82	
2013	-	-	-	7,951,794	78,976	8,030,770	3,675,552	78,976	3,754,528	47	
2014	8,231,113	620,088	8,851,201	12,072,911	598,009	12,670,920	11,197,056	585,287	11,782,344	93	
2015	8,897,941	497,650	9,395,591	5,953,435	493,147	6,446,582	5,794,683	493,147	6,287,830	98	
2016	1,992,421	280,722	2,273,143	5,654,610	424,526	6,079,135	5,551,656	413,229	5,964,886	98	
2017	4,550,591	296,986	4,847,576	4,073,594	515,932	4,589,526	3,644,822	515,932	4,160,754	91	
2018	1,658,304	223,796	1,882,100	1,936,879	223,796	2,160,675	1,889,595	186,182	2,075,777	96	
2019	4,797,223	220,231	5,017,454	3,082,559	220,231	3,302,790	3,077,036	172,517	3,249,553	98	
2020	5,368,957	167,949	5,536,906	5,368,957	19,919	5,388,876	5,000,487	19,919	5,020,406	93	
2021	4,855,975	283,635	5,139,610	5,372,557	55,722	5,428,279	4,820,700	55,722	4,876,422	90	
2022	7,423,091	248,809	7,671,900	7,423,091	248,809	7,671,900	26,635	-	26,635	0	

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	

Problemática

Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios. Lo que implica rescindir los seis proyectos, socialización con los alcaldes de las acciones a tomar, recuperar los fondos no reconocidos, reformular los proyectos y contratar con base a una modalidad centralizada.

Se requiere mayor personal técnico calificado en la Dirección de Control y Seguimiento (inspectorías) y Dirección de Administración y Finanzas (oficial de fuente).

Considerando que la metodología PEC requiere de un componente de aporte municipal y comunitario y con base a los resultados de la fase IV se requiere de la modificación de lo establecido en el Acuerdo Separado del Programa, lo cual ya ha sido informado al KfW.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.	Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com	31/03/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn	Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022

Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
ATN/OC-17135-HO																
SIGADE GE01192																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	300,000	-	15,300,000	13,085,000	-	13,085,000	85.5	1,915,000	-	1,915,000	12.5	11,051,389	-	11,051,389	72%
Lempiras	368,187,000	7,457,790	-	375,644,790	321,181,793	-	321,181,793	85.5	47,005,207	-	47,005,207	12.5	271,265,193	-	271,265,193	72%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00				-				13,219,000.00				86.40	
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00				-				1,781,000.00				11.64	
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00				-				24,000.00				0.16	
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00				-				245,000.00				1.60	
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00				-				31,000.00				0.20	
Total FHIS			15,300,000.00				-				15,300,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68						
2021	105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93						
2022	75,224,516		75,224,516	75,224,516		75,224,516	2,929,021		2,929,021	4						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	723,104	-	723,104	609,464	-	609,464	84						
2019	4,795,786	-	4,795,786	3,445,104	-	3,445,104	3,083,138	-	3,083,138	89						
2020	5,494,677	-	5,494,677	4,290,039	-	4,290,039	2,900,756	-	2,900,756	68						
2021	4,288,546	-	4,288,546	4,775,770	-	4,775,770	4,458,031	-	4,458,031	93						
2022	3,064,659	-	3,064,659	3,064,659	-	3,064,659	119,329	-	119,329	4						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0
Problemática																
Retrasos en el inicio de ejecución de obras.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se está gestionando su aprobación en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, debido a que es necesario que este proyecto se apruebe por el Congreso Nacional no se podrá iniciar la ejecución de obras, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible. Es indispensable aprobar a la brevedad la ejecución de dicho proyecto, ya que el programa se encuentra en el 75% de la ejecución y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflres14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					31/03/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408										Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org						

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022

Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01210																
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamie nto	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	20,526,519	-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	4,660,407	-	4,660,407	6%
Lempiras	1,963,664,000	-	-	1,963,664,000	503,839,831	-	503,839,831	25.7	1,459,824,169	-	1,459,824,169	74.3	114,393,414	-	114,393,414	6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
PREINVERSIÓN			854,400.00				-					854,400.00		1.07		
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-					47,302,314.21		59.13		
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-					18,735,986.24		23.42		
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-					3,939,459.88		4.92		
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-					2,384,349.78		2.98		
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-					2,901,089.89		3.63		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-					3,882,400.00		4.85		
Total FHIS			80,000,000.00				-					80,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																
Descripción del Proyecto																
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																
Beneficiarios																
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																
Metas Globales																
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	23						
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	-	-	-	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	39,668,169	-	39,668,169	20,667,962	-	20,667,962	4,660,407	-	4,660,407	23						
2022	20,348,386	-	20,348,386	20,348,386	-	20,348,386	-	-	-	0						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0				0					0		0
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0				0					0		1
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">• El Programa mantiene un desfase en su ejecución física y financiera, lo cual hace necesario una reprogramación de las actividades y entregables según las primeras experiencias con las formulaciones de campo.• Procesos fracasados para la contratación del personal de UCP se estarán realizando ajustes a los términos de referencia y en caso de ser necesario revisión a los montos asignados a cada una de las consultorías se está a la espera de la no objeción del Banco.• Se estará dando impulso a la contratación del personal de la UCP con énfasis en las coordinaciones y sub-coordinación, el resto del personal se considera que la contratación deberá realizarse una vez se cuente con un avance en la conformación de las coordinaciones.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1. Conformación de la Unidad Ejecutora. 2. Contratación de los 7 formuladores para la realización de 21 pre factibilidades. 3. Evaluación del proceso de formuladores según el nuevo proceso lanzado. 4. Con personal de SEDECOAS se visitaron 131 proyectos, teniendo la formulación de 74 proyectos.										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/03/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
N/D						Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org										

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022

Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	15,641,137	-	15,641,137	10.4	134,358,863	-	134,358,863	89.6	45,506	-	45,506	0%
Lempiras	3,681,870,000	-	-	3,681,870,000	383,924,211	-	383,924,211	10.4	3,297,945,789	-	3,297,945,789	89.6	1,116,988	-	1,116,988	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/05/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00				-					10,000,000.00		6.67		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00				-					129,000,000.00		86.00		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00				-					3,175,600.00		2.12		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00				-					7,824,400.00		5.22		
Total FHIS			150,000,000.00				-					150,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	1						
2022	732,341,690	-	732,341,690	732,341,690	-	732,341,690	1,384,696	-	1,384,696	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	7,151,417	-	7,151,417	45,506	-	45,506	1						
2022	29,835,723	-	29,835,723	29,835,723	-	29,835,723	56,413	-	56,413	0						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Agua Potable y Saneamiento	Obra		0	0	0				0					0		0
Infraestructura Vial	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros Educativos	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros de Salud	Obra		0	0	0				0					0		0
Problemática																
El 81% del presupuesto está concentrado en el Componente 2. para ejecución de obras que al I Trimestre no ha sido posible iniciar su ejecución debido al atraso en la aprobación por parte del Banco Mundial del Manual de Gestión Ambiental y Social (MGAS), requisito de aplicación obligatoria a cada subproyecto formulado; se espera que para abril se cuente con este instrumento técnico.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Las contrataciones de consultores administrativos y técnicos, alquiler de local para la UEP, fueron reprogramadas para el II trimestre debido al cambio de autoridades de gobierno, por lo que no se contaba con firmas autorizadas en las diferentes Direcciones de Línea de la SEDECOAS-FHIS, para realizar los diferentes trámites.										Lic. Martha Gomez marthaidania@hotmail.com Cel. 9878-8150					31/03/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533 Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688						N/D										

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2022
 Tipo de Cambio L.24.5458 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar