

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,677,025	9,375,039	97.4	-	247,478	247,478	2.6	5,251,849	2,314,000	7,565,849	79%
Lempiras	-	189,242,592	47,310,648	236,553,241	189,242,592	41,226,813	230,469,406	97.4	-	6,083,835	6,083,835	2.6	129,107,767	56,885,758	185,993,525	79%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		30/09/2022	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28								9,039,343.28				94	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47				-				583,174.47				6	
Total FHIS			9,622,517.75				-				9,622,517.75				100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93						
2022	10,612,131	-	10,612,131	10,612,131	-	10,612,131	6,183,461	3,420,000	9,603,461	90						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	458,098	486,713	944,810	458,098	433,018	891,115	94						
2019	3,650,867	672,461	4,323,328	1,800,017	672,461	2,472,478	1,800,017	672,461	2,472,478	100						
2020	4,745,937	1,165,486	5,911,423	4,745,937	914,903	5,660,840	1,896,742	571,546	2,468,289	44						
2021	6,971,507	1,110,281	8,081,788	1,229,344	638,477	1,867,821	1,096,992	636,975	1,733,967	93						
2022	431,680	-	431,680	431,680	-	431,680	251,531	139,119	390,650	90						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
Los contratos están en proceso de ser refrendados en el Congreso Nacional de Honduras, por ser contratos que trasciende de un Gobierno a otro. Por ende, su ejecución será limitada.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Hacer las Gestiones ante la SEDECOAS-Casa Presidencial y Congreso Nacional para refrendar estos contratos.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/06/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022
Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
USAD																	
522-0502 Cd E No.9																	
BIP-SNIPH																	
23539																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	576,805	3,576,805	95.4	-	173,195	173,195	4.6	2,236,990	468,043	2,705,033	72%
Lempiras		-	73,749,900	18,437,475	92,187,375	73,749,900	14,179,775	87,929,675	95.4	-	4,257,700	4,257,700	4.6	54,992,594	11,506,041	66,498,635	72%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								31/10/2018		31/10/2018		30/04/2021		30/10/2021			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00		72.91			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				50,000.00				302,600.00				352,600.00		9.40			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				561,600.00				83,400.00				645,000.00		17.20			
CAPACITACION				10,400.00				8,000.00				18,400.00		0.49			
Total FHIS				3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																	
Metas Globales																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.																	
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.																	
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019		-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6						
2020		65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3						
2021		51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271	80.7						
2022		-	-	-	-	11,681,750	11,681,750	-	-	-	0.0						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	251,823	251,823	-	243,318	243,318	96.6						
2020	2,667,791	-	2,667,791	2,667,791	-	2,667,791	542,514	-	542,514	20.3						
2021	2,087,219	-	2,087,219	2,054,205	324,982	2,379,187	1,694,476	224,725	1,919,200	80.7						
2022	-	-	-	-	475,190	475,190	-	-	-	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022			% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
Las donaciones de la DIM para el programa PIOH carecen de fondos de presupuestarios suficientes para reflejar la ejecución realizada en el II Trimestre de 2022 mediante el método de regularización de F01 ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN).																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Las regularizaciones del gasto del segundo trimestre serán trasladadas al tercer trimestre del 2022, se han realizado las acciones pertinentes ante la SEFIN y FHIS para obtener fondos presupuestarios.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/06/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn						Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022
Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																		
BIP 002500009700																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	10,953,531	1,137,721	12,091,252	60%		
Lempiras	452,332,720	-	45,233,272	497,565,992	310,978,745	31,097,875	342,076,620	68.8	141,353,975	14,135,398	155,489,373	31.3	269,273,939	27,968,943	297,242,882	60%		
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Decreto No. 228-2012	30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		30/06/2022			
Decreto No. 155-2019	05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45			
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14			
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91			
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32			
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09			
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09			
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																		
Descripción del Proyecto																		
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																		
Beneficiarios																		
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																		
Metas Globales																		
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86								
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88								
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94								
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94								
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66								
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91								
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86								
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52								
2022	41,007,561	3,711,176	44,718,737	41,007,561	3,711,176	44,718,737	3,283,891	571,125	3,855,016	9								

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.
2014	244,068	24,407	268,475	844,036	21,966	866,003	723,254	21,822		745,076	86
2015 FHIS	2,464,988	2,464,988	4,929,976	1,416,140	163,197	1,579,337	1,220,841	163,197		1,384,037	88
2016	3,745,947	374,595	4,120,541	3,237,471	374,595	3,612,066	3,062,019	333,004		3,395,023	94
2017	1,720,827	304,471	2,025,297	1,781,844	304,471	2,086,314	1,650,998	304,471		1,955,469	94
2018	5,087,556	109,566	5,197,122	2,383,699	287,133	2,670,832	1,487,127	283,820		1,770,948	66
2019	2,554,440	-	2,554,440	1,369,289	-	1,369,289	1,252,340	-		1,252,340	91
2020	821,981	92,264	914,245	1,456,780	-	1,456,780	1,247,774	-		1,247,774	86
2021	921,439	186,224	1,107,663	623,147	32,231	655,377	309,177	31,408		340,585	52
2022	1,668,106	150,963	1,819,070	1,668,106	150,963	1,819,070	133,582	23,232		156,814	9

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2					21	2				21	100
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15						6		2			2	33
Equipamiento de Obras	Equipo					6				6		2	1		3	50
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25				1		4	1	1	1		3	75

Problemática

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.

2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.

3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.

4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.	Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn	30/06/2022

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com	Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022

Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución											
GD00943 G01127 GE01159																									
BIP 002500009100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento						Desembolsos									Ejecución Acumulada										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		49,524,361		1,533,251		51,057,612		73.4		17,201,406		1,286,868		18,488,274		26.6	
Lempiras		543,187,190		1,097,152,355		69,327,850		1,709,667,396		1,217,472,221		37,692,378		1,255,164,600		73.4		422,867,324		31,635,472		454,502,796		26.6	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																									
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Decreto 14-2013		15/03/2013								05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017									
												Fase II 01/07/2013				30/06/2016									
												Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019							
												Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022							
												Fase V 17/03/2021				31/07/2023									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total									
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98						-						59,901,619.98		86							
GASTO OPERATIVO				-						2,820,119.77						2,820,119.77		4							
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03						-						1,819,234.03		3							
FORTALECIMIENTO FHIS				1,506,004.55						-						1,506,004.55		2							
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36						-						3,498,908.36		5							
Total FHIS				66,725,766.91						2,820,119.77						69,545,886.68		100							
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecucion comunitaria.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																									
Beneficiarios																									
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																									
Metas Globales																									
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82														
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47														
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93														
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98														
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98														
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91														
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96														
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98														
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93														
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	90														
2022		182,205,699	6,107,220	188,312,919	182,205,699	6,107,220	188,312,919	35,100	4,024,788	4,059,888	2														

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	-	-	-	904,272	-	904,272	745,856	-	745,856	82
2013	-	-	-	7,939,664	78,856	8,018,520	3,669,945	78,856	3,748,800	47
2014	8,218,557	619,142	8,837,699	12,054,494	597,097	12,651,591	11,179,976	584,394	11,764,371	93
2015	8,884,368	496,891	9,381,259	5,944,354	492,395	6,436,749	5,785,844	492,395	6,278,238	98
2016	1,989,382	280,294	2,269,676	5,645,984	423,878	6,069,862	5,543,188	412,599	5,955,787	98
2017	4,543,649	296,533	4,840,182	4,067,380	515,145	4,582,525	3,639,262	515,145	4,154,407	91
2018	1,655,774	223,455	1,879,229	1,933,925	223,455	2,157,379	1,886,713	185,898	2,072,610	96
2019	4,789,905	219,895	5,009,800	3,077,857	219,895	3,297,752	3,072,342	172,254	3,244,596	98
2020	5,360,767	167,692	5,528,459	5,360,767	19,888	5,380,656	4,992,859	19,888	5,012,748	93
2021	4,848,567	283,203	5,131,770	5,364,362	55,637	5,419,999	4,813,346	55,637	4,868,983	90
2022	7,411,767	248,430	7,660,197	7,411,767	248,430	7,660,197	1,428	163,720	165,148	2

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	

Problemática

Las dificultades presentadas en la ejecución de los proyectos en Gracias a Dios, lo cual hace necesario en la conclusión de los proyectos en formulación para comprometer el componente de Infraestructura de esta fase y la liquidación de los cinco proyectos en Gracias a Dios para la recuperación de los fondos no reconocidos. ii) Los incrementos de los insumos de mano de obra y materiales haciendo de suma importancia la revisión y aprobación de Procedimiento para la Aprobación del incremento de monto financiado en los proyectos considerando la Cláusula de Incremento de Precios Incidentes en los rubros de Insumos y Mano de Obra. iii) Aprobación en el Congreso Nacional los contratos que trascendieron el periodo de Gobierno con lo cual se tienen suspendidos los pagos a los proyectos que no han sido aprobados”

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios. Hacer las Gestiones ante la SEDECOAS-Casa Presidencial y Congreso Nacional para refrendar estos contratos.	Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com	30/06/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn		Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022

Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01192																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:	Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	300,000	-	15,300,000	13,085,000	-	13,085,000	85.5	1,915,000	-	1,915,000	12.5	11,034,531	-	11,034,531	72%
Lempiras	368,749,500	7,457,790	-	376,207,290	321,672,481	-	321,672,481	85.5	47,077,020	-	47,077,020	12.5	271,265,193	-	271,265,193	72%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00				-				13,219,000.00		86.40			
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00				-				1,781,000.00		11.64			
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00				-				24,000.00		0.16			
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00				-				245,000.00		1.60			
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00				-				31,000.00		0.20			
Total FHIS			15,300,000.00				-				15,300,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales.																
2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia.																
3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales.																
Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68						
2021	105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93						
2022	75,224,516		75,224,516	75,224,516		75,224,516	27,224,273		27,224,273	36						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	722,001	-	722,001	608,535	-	608,535	84						
2019	4,788,471	-	4,788,471	3,439,848	-	3,439,848	3,078,434	-	3,078,434	89						
2020	5,486,296	-	5,486,296	4,283,495	-	4,283,495	2,896,331	-	2,896,331	68						
2021	4,282,004	-	4,282,004	4,768,485	-	4,768,485	4,451,231	-	4,451,231	93						
2022	3,059,984	-	3,059,984	3,059,984	-	3,059,984	1,107,430	-	1,107,430	36						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0
Problemática																
Retrasos en el inicio de ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se está gestionando su aprobación en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, debido a que es necesario que este proyecto se apruebe por el Congreso Nacional no se podrá iniciar la ejecución de obras, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible. Es indispensable aprobar a la brevedad la ejecución de dicho proyecto, ya que el programa se encuentra en el 75% de la ejecución y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/06/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408										Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org						

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022

Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamie nto	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	20,526,519	-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	4,653,298	-	4,653,298	6%	
Lempiras	1,966,664,000	-	-	1,966,664,000	504,609,575	-	504,609,575	25.7	1,462,054,425	-	1,462,054,425	74.3	114,393,414	-	114,393,414	6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020				01/10/2023				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%				
PREINVERSIÓN		854,400.00					-				854,400.00		1.07				
INFRAESTRUCTURA		47,302,314.21					-				47,302,314.21		59.13				
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		18,735,986.24					-				18,735,986.24		23.42				
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE		3,939,459.88					-				3,939,459.88		4.92				
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO		2,384,349.78					-				2,384,349.78		2.98				
SUPERVISIÓN		2,901,089.89					-				2,901,089.89		3.63				
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,882,400.00					-				3,882,400.00		4.85				
Total FHIS		80,000,000.00					-				80,000,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	23							
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	-	-	-	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	39,607,658	-	39,607,658	20,636,435	-	20,636,435	4,653,298	-	4,653,298	23							
2022	20,317,346	-	20,317,346	20,317,346	-	20,317,346	-	-	-	0							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0				0					0	0	
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0				0					0	1	
Problemática																
Cambio de priorización de los Centros Educativos por parte de la SEDUC, ocasionando retrasos en la formulación de los subproyectos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1. Conformación de la Unidad Ejecutora. 2. Contratación de los 7 formuladores para la realización de 21 pre factibilidades. 3. Evaluación del proceso de formuladores según el nuevo proceso lanzado. 4. Con personal de SEDECOAS se visitaron 131 proyectos, teniendo la formulación de 74 proyectos.										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/06/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
N/D								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org								

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022
Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	15,641,137	-	15,641,137	10.4	134,358,863	-	134,358,863	89.6	45,437	-	45,437	0%
Lempiras	3,687,495,000	-	-	3,687,495,000	384,510,754	-	384,510,754	10.4	3,302,984,246	-	3,302,984,246	89.6	1,116,988	-	1,116,988	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								18/12/2020	25/05/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00					-					10,000,000.00		6.67	
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00					-					129,000,000.00		86.00	
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00					-					3,175,600.00		2.12	
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00					-					7,824,400.00		5.22	
Total FHIS			150,000,000.00					-					150,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	1					
2022	732,341,690	-	732,341,690	732,341,690	-	732,341,690	3,892,633	-	3,892,633	1						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2021	-	-	-	7,140,509	-	7,140,509	45,437	-	45,437	1					
2022	29,790,211	-	29,790,211	29,790,211	-	29,790,211	158,345	-	158,345	1						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Agua Potable y Saneamiento	Obra		0	0	0				0					0		0
Infraestructura Vial	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros Educativos	Obra		0	0	0				0					0		0
Centros de Salud	Obra		0	0	0				0					0		0
Problemática																
Atrasos para las revisiones u aprobaciones que se requieren de la institución, por lo que no se cumple con los tiempos de las actividades programadas. Por otra parte, las no objeciones solicitadas al Banco Mundial conllevan tiempos fuera de control para el proyecto, en tal sentido y por la naturaleza de ser estos subproyectos de emergencia se requiere buscar estrategias de coordinación que simplifiquen los procesos que estos pasan para llegar a la ejecución.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Las contrataciones de consultores administrativos y técnicos, alquiler de local para la UEP, fueron reprogramadas para el II trimestre debido al cambio de autoridades de gobierno, por lo que no se contaba con firmas autorizadas en las diferentes Direcciones de Línea de la SEDECOAS-FHIS, para realizar los diferentes trámites.										Lic. Martha Gomez marthaidania@hotmail.com Cel. 9878-8150					30/06/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533 Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688						N/D										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022
Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar