

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000	-	-	30,000,000	19,900,000	-	19,900,000	66.3	10,100,000	-	10,100,000	33.7	19,327,109	-	19,327,109	64%
Lempiras	737,499,000	-	-	737,499,000	489,207,670	-	489,207,670	66.3	248,291,330	-	248,291,330	33.7	475,124,117	-	475,124,117	64%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS			10,580,000.00				-				10,580,000.00				35	
EFECTIVIDAD POLICIAL			17,280,000.00				-				17,280,000.00				58	
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)			2,140,000.00				-				2,140,000.00				7	
Total FHIS			30,000,000.00				-				30,000,000.00				100	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: <b>A.</b> 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, <b>B.</b> 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y <b>C.</b> 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0						
2019	199,390,276	-	199,390,276	105,377,955	-	105,377,955	102,177,207	-	102,177,207	97						
2020	412,808,339	-	412,808,339	346,258,935	-	346,258,935	74,572,381	-	74,572,381	22						
2021	412,147,925	-	412,147,925	433,395,320	-	433,395,320	214,237,505	-	214,237,505	49						
2022	178,491,787	-	178,491,787	178,491,787	-	178,491,787	84,137,024	-	84,137,024	47						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	237,031	-	237,031	-	-	-	0						
2019	8,110,802	-	8,110,802	4,286,567	-	4,286,567	4,156,367	-	4,156,367	97						
2020	16,792,226	-	16,792,226	14,085,128	-	14,085,128	3,033,457	-	3,033,457	22						
2021	16,765,362	-	16,765,362	17,629,664	-	17,629,664	8,714,758	-	8,714,758	49						
2022	7,260,693	-	7,260,693	7,260,693	-	7,260,693	3,422,528	-	3,422,528	47						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Policial	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
Contrato rescindido empresa Suministro, Ingeniería y Tecnología (SIT) Avance físico: 19%; Avance Financiero: 27.19%.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
El Contrato está en proceso de recuperación de garantías debido al incumplimiento del contratista.										Coordinador General Bayron Cáceres cbayronjhoseet@yahoo.es 2229-0083					30/06/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023  Especialista Financiero Francisco Martinez fmartinez5000@yahoo.com							Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022  
Tipo de Cambio L.24.5833 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Allan Escobar