

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

***Agencia Estratégica de Proyectos  
Productivos, Ambientales y Sociales de  
Honduras  
(AEPAS-H)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2020, publicado en La Gaceta del 06 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), con la misión de maximizar el valor público entregado por los programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo sostenible, hacia una gestión de la inversión pública eficaz, eficiente y transparente.

Al cierre del segundo trimestre de 2022, AEPAS-H, reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L1, 199.2 millones**, de los cuales L421.7 millones corresponden al Sector Educación, representando el 51.2% de la inversión de dicho Sector (L823.6 millones); y L239.3 millones del Sector de Modernización del Estado que representan el 42.4% de la inversión (L564.7 millones).

Al segundo trimestre del año 2022, AEPAS-H cuenta con una cartera de 4 proyectos, Financiados en un 99% con Crédito Externo, a través de aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 1% a través de Donaciones Externas los cuales se encuentran alineados dentro del “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros.

#### 3.1.1 EJECUCIÓN HISTÓRICA

En forma comparativa al II trimestre del año 2021, donde la AEPAS-H contó con un Presupuesto Vigente de L881.8 millones, reportó ejecución en 16% (L140.0 millones); la tendencia en ejecución para el año 2022 refleja un monto menor (L63.4 millones) con un porcentaje de ejecución (5%), ejecución que aún no es satisfactoria; sumado a esta situación, el proceso por cambio de Gobierno y las directrices de las nuevas Autoridades de Gobierno, en relación a revisión de las asignaciones presupuestarias para el año 2022 y las limitantes en las asignaciones de cuotas mensuales y los rubros permitidos (principalmente para honrar pago de honorarios profesionales en las Unidades Ejecutoras). Ver Gráfico No 1.


Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,224,033,521
Presupuesto Vigente	1,199,228,521
Devengado II Trimestre-2022	51,141,785
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>4%</b>
Devengado Anual	63,360,517
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	74,316,330
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>6%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

**Grafico No 1**  
**Comportamiento de la Inversión Pública**  
 (Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras)  
 Al 30 de junio 2021-2022  
 Millones de Lempiras



En el período comprendido de los años 2020 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la AEPAS-H ha considerado la ejecución de al menos 5 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 99% con recursos de crédito externo y 1% recursos de donación externa.

En dichos períodos, AEPAS-H ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L2, 105.79 millones; reflejando un promedio de ejecución del 10% (L203.37 millones) al mes de junio de cada año. Considerando que durante el año 2021 debido a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y a las restricciones en la ejecución del gasto, siendo prioridad aquellos objetos únicamente de apoyo a la gestión y lucha contra COVID-19, la AEPAS-H desfasó las actividades de su Programa de Inversión.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la AEPAS-H:

#### **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	25,000,000	605,037,500	25/04/2017
				25/08/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	162,095,373	186,900,373	5,194,807	3%
Acumulado 2022	162,095,373	186,900,373	6,308,614	3%
Acumulado Vida del Proyecto *	605,037,500	605,037,500	381,845,271	63%

**Nota:** Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar y mantener los Servicios Eco sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados (34,000 y 6,500 hectáreas, respectivamente); fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El avance acumulado a junio 2022 en la elaboración e implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es:

- ✓ 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 95.5% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se tiene 37 PR con convenios suscritos vigentes, equivalentes a 32,128.71 hectáreas (94.5% de la meta) y en ejecución 36 planes, equivalentes a 32,041.41 hectáreas (94.2%).
- ✓ Se han transferido a junio 2022, USD 8, 846,464 (equivalente a aproximadamente 216.7 millones de Lempiras), a organizaciones implementadoras de los 36 PR.
- ✓ En el presente trimestre se han ejecutado 18.98 millones de lempiras, equivalentes a la generación de 118,621 días jornal (1,825 empleos). En forma acumulada se cuenta con una generación de 16,243 empleos, de los cuales 5,685 empleos corresponden a mujeres.
- ✓ Las actividades de restauración de los 36 planes en ejecución se llevan a cabo en 26 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
  
- ✓ Se cuenta con la No Objeción para la contratación de cuatro (4) Técnicos de campo para la asistencia técnica a Organizaciones Beneficiarias en la ejecución de los PR. Dichos consultores han sido notificados para iniciar desde el 01 de julio.
- ✓ En proceso de contratación de la consultoría individual vinculación informática entre ODK-ONADATA y Plataforma de Salud y Sanidad Forestal (PSSF) con actualizaciones constantes (Vinculo de formularios digitales, funcionalidad en el marco del elemento de Medición y Monitoreo del Sistema de Alerta Temprana para el Gorgojo Descortezador del Pino de Honduras.
- ✓ Adquirido mobiliario y prendas de vestir del laboratorio de Diagnostico Sanitario Forestal del ICF.
- ✓ Iniciado el proceso de contratación de consultor individual para desarrollar Capacitación y asesoría técnica en Patología Forestal.
- ✓ Contratado el coordinador del componente 2.

### **Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$
		Lempiras	1,089,067,500	03/10/2023
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	421,727,805	421,727,805	36,101,567	8.60%
Acumulado 2022	421,727,805	421,727,805	39,902,898	9.50%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,089,067,500	1,089,067,500	385,287,887	35%

**Notas:**

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

#### **Avance Físico:**

En el presente trimestre, para el Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: en cuanto a la ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país, se avanzó en los procesos de contratación para la construcción de 3 aulas y facilidades para la atención de tercer ciclo de Educación Básica en 15 de 50 Centros Educativos Básica, para lo cual, se contrató una firma consultora de supervisión y cuatro empresas contratistas de obra civil en los siguientes CEB.

A la fecha se continúa apoyando a la SEDUC en los temas de expansión del tercer ciclo y la transformación de la formación de la formación docente y del equipo de innovación Educativa con plataformas. Según los últimos acuerdos se apoyará según sea requerido para el cumplimiento de los entregables del Proyecto.

La baja ejecución física y financiera ha sido pausada en gran parte por que aún está pendiente aprobación por parte del Congreso Nacional 6 contratos de Obra y Supervisión que ascienden a un monto de L 33.7 millones saldo pendiente periodo 2022, como se establece en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Según el PCM 005-2022, este proyecto debe ser trasladado a la Red Solidaria, donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No 23227-1, previo reanudar su ejecución física y financiera.

**Programa del Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno Neonatales 4619/BO-HL**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019
		Lempiras	1,669,903,500	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	223,410,251	198,155,251	7,180,785	3.62%
Acumulado 2022	223,410,251	198,155,251	11,699,442	5.90%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,669,903,500	1,669,903,500	655,738,619	39.27%

**Notas:**

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 30 de Junio).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Para el año 2022, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades, las cuales están pendientes de ejecución:

*Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales.*

- ✓ Proceso de contratación de consultores para atención de servicios de salud en la comunidad, a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- ✓ Proceso de Contratación de las firmas de supervisión y construcción (2 contratos).
- ✓ Proceso de capacitación en ultrasonografía, distribución de equipo de ultrasonidos a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- ✓ Proceso de contratación de al menos 10 consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL).
- ✓ Proceso de auditoría del Proyecto (2 informes).

*Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud*

Pendiente proceso de contratación de:

- ✓ Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento de los ESFAM
- ✓ Asistencia Técnica para el Plan Maestro
- ✓ Asistencia técnica para la implementación del expediente único de paciente y Sistema de Información.

**Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información:**

- ✓ En ejecución 6 asistencias técnicas

Pendiente proceso de contratación de:

- ✓ Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento de los ESFAM
- ✓ Asistencia Técnica para el Plan Maestro
- ✓ Asistencia técnica para la implementación del expediente único de paciente y Sistema de Información.
- ✓ Asistencias técnicas para el fortalecimiento al Departamento de Hospitales
- ✓ Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento de la SESAL.
- ✓ En proceso contratación de Coordinador Técnico del Programa.

La baja ejecución física y financiera ha sido pausada en gran parte por que aún está pendiente aprobación por parte del Congreso Nacional 5 contratos, en seguimiento a lo establecido en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la ejecución del proyecto se paraliza.

**Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua.**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua	BID 4619/BL-HO GRT/GN-17771-HO	US\$	35,000,000	19/03/2019
		Lempiras	847,052,500	14/09/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2022	177,934,820	177,934,820	814,940	0.50%
Acumulado 2022	177,934,820	177,934,820	1,642,458	0.90%
Acumulado Vida del Proyecto *	847,052,500	847,052,500	827,518.48	0.10%

El Programa está enfocado a intervenir 227,900 hectáreas de cobertura forestal en cuencas priorizadas (Ulúa, Choluteca, Goascoran, Patuca) por su servicio ecosistémico en términos de provisión de agua. Para lo cual se brindará apoyo a 27,000 beneficiarios para la restauración de bosques privados y el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF). Por medio de asistencia técnica y financiamiento no reembolsable así como también la descentralización de la gestión de recursos forestales con fines de producción de agua, apoyando la creación de un mecanismo de fondos de agua para PSA; creación de un fondo de agua (fideicomiso) para el manejo de cuencas a través de comités, la elaboración y aprobación de planes de manejo de cuencas, capacitaciones a 62 municipalidades y organizaciones locales.

El objetivo principal del proyecto consiste en mejorar la resiliencia de los bosques de coníferas vulnerables mediante la implementación de restauración forestal, prácticas agroforestales y un manejo forestal adaptativo en áreas fundamentales para la provisión de servicios hídricos en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Cortes, Yoro y Olancho.

En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera.

**Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	BID 4942/BL-HO	US\$
		Lempiras	1,178,613,050.00	16/07/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2022	238,865,272	238,865,272	2,800,025.00	1.17%
Acumulado 2022	238,865,272	238,865,272	3,802,105.59	1.59%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,178,613,050	1,178,613,050	3,802,105.59	0.32%

El Proyecto busca contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en los trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.

El objetivo general del Proyecto será contribuir al aumento de la competitividad de Honduras a través de la transformación digital.

En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera.

**3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Tras la publicación de los PCM 005-2022 y 011-2022 donde se crea la Red Solidaria, se realizaron reuniones con la AEPAS-H referente al estatus de los proyectos en transición para la gestión 2022 y 2023.

- ✓ Se ha mantenido reuniones de seguimiento con la AEPAS-H, revisando las proyecciones actualizadas de ejecución presupuestaria para cada uno de los proyectos que ejecutan.
- ✓ Se sostuvo reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Red Solidaria y AEPAS-H donde se abordó el estatus de los proyectos.
- ✓ Revisión y actualización de la Proyección Mensual (junio - diciembre) de ejecución para el Año 2022.
- ✓ Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

## **Conclusiones**

- Al cierre del segundo trimestre del 2022, la AEPAS-H presenta baja ejecución presupuestaria, lo que genera alarma en las inversiones actuales en ejecución debido a los compromisos con pagos pendientes.
- La Red Solidaria como nuevo ejecutor de los proyectos que administraba la AEPAS-H, deberá gestionar oportunamente el cambio de organismo ejecutor de los proyectos que serán trasladados a la misma.

## **Recomendaciones**

- ✓ Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.
- ✓ Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- ✓ Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- ✓ Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	02 - Hectáreas con actividades de restauración implementadas	44 - HECTÁREA	1	0	0%	1	0	0%
		03 - Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal implementadas	1001 - CARTA DE ENTENDIMIENTO	3	0	0%	1	0	0%
		04 - Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	369 - CONSULTORÍA	2	0	0%	2	0	0%
		05 - Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	369 - CONSULTORÍA	3	0	0%	3	0	0%
		06 - Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	02 - Soluciones de telesalud en funcionamiento	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	03 - Puntos de Atención con estrategia de innovación abierta	140 - CANTIDAD	1	0	0%	1	0	0%
		05 - Start Up que logran financiamiento	140 - CANTIDAD	4	0	0%	2	0	0%
		06 - Informe de la línea base elaborado	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		02 - Educando atendidos bajo convenios de prestación de servicios educativos en modalidades alternativas	1016 - EDUCANDO	1	0	0%	1	0	0%
		03 - Docentes certificados en pedagogías de aprendizaje activo	31 - DOCENTE	1	0	0%	1	0	0%
		04 - Implementación de herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC.	75 - PORCENTAJE	1	0	0%	1	0	0%
	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	05 - Evaluación anual de cumplimiento tecnico y financiera del proyecto joven.	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		02 - Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	26 - CONVENIO	3	0	0%	3	0	0%
		03 - Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	155 - CONTRATO	12	0	0%	12	0	0%
		06 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
	004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	02 - Firma para elaborar el diseño del Hospital de Trauma contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Equipo para el hospital de trauma adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Consultoría para el diseño de un sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias y las emergencias de los Hospitales y Clíper contratada	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Consultorías para realizar la Auditoría del Proyecto contratada	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA	02 - Hectáreas de bosque de pino y sistemas agroforestales restauradas.	44 - HECTÁREA	6,500	0	0%	0	0
	005 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	03 - Mecanismos financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituidos	1132 - MECANISMO FINANCIERO	2	0	0%	0	0	0%
		04 - Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	1	0	0%
		02 - Avance en cobertura y uso de Banda Ancha	603 - SITIO	100	0	0%	40	0	0%
		03 - Prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas y de la gestión financiera del Estado por medio de la transformación Digital del Gobierno mejorada	75 - PORCENTAJE	25	0	0%	10	0	0%
04 - Infraestructura del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) actualizada.		1075 - METRO CUADRADO ARRENDADO	25	0	0%	10	0	0%	
05 - Acciones en el ámbito Nacional para el impulso de la Economía Digital implementadas		75 - PORCENTAJE	25	0	0%	10	0	0%	
06 - Acciones en el ámbito San Pedro Sula para el impulso de la Economía Digital implementadas		75 - PORCENTAJE	25	0	0%	10	0	0%	
07 - Administración, Auditoría y Evaluación realizada		1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	1	0	0%	