

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,668,318	9,366,332	97.3	-	256,185	256,185	2.7	5,571,562	2,648,836	8,220,397	85%	
Lempiras	-	190,230,248	47,557,562	237,787,810	190,230,248	41,226,813	231,457,061	97.3	-	6,330,749	6,330,749	2.7	137,682,203	65,456,964	203,139,167	85%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		30/09/2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28								9,039,343.28				94		
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47				-				583,174.47				6		
Total FHIS			9,622,517.75				-				9,622,517.75				100		
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100							
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44							
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93							
2022	10,612,131	-	10,612,131	10,612,131	10,066,250	20,678,381	8,574,436	8,571,206	17,145,642	83							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	455,719	484,186	939,905	455,719	430,769	886,489	94							
2019	3,631,912	668,970	4,300,882	1,790,671	668,970	2,459,641	1,790,671	668,970	2,459,641	100							
2020	4,721,296	1,159,435	5,880,732	4,721,296	910,153	5,631,450	1,886,895	568,579	2,455,474	44							
2021	6,935,312	1,104,517	8,039,828	1,222,962	635,162	1,858,124	1,091,296	633,668	1,724,964	93							
2022	429,439	-	429,439	429,439	407,349	836,788	346,980	346,850	693,830	83							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23156																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	0	0	1	3	3	3	10	0	0	5	0	5	50%	0		
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	13	10	1	2	2	1	2	7	2	0	6.0	0.0	6.0	86%	1		
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	10	0	1	0	0	2	0	2	2	0	6.0	0.0	2.0	100%	2		
Problemática																		
Al cierre del tercer trimestre no se avizoran problemas con la ejecución del Proyecto.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Continuar con la ejecución del proyecto y mantener índices aceptables de ejecución.										Ing. Pablo Barh pbahr.dim@gmail.com					30/09/2022			
										Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn								
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022
Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9			ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS											ESTADO: En Ejecución		
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	573,810	3,573,810	95.3	-	176,190	176,190	4.7	2,645,283	658,141	3,303,424	88%
Lempiras	-	74,134,800	18,533,700	92,668,500	74,134,800	14,179,775	88,314,575	95.3	-	4,353,925	4,353,925	4.7	65,369,167	16,263,717	81,632,884	88%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								31/10/2018	31/10/2018				30/04/2021		30/10/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00			72.91		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			50,000.00				302,600.00				352,600.00			9.40		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			561,600.00				83,400.00				645,000.00			17.20		
CAPACITACION			10,400.00				8,000.00				18,400.00			0.49		
Total FHIS			3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.																
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.																
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6						
	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3						
	51,310,735	-	51,310,735	50,499,135		58,488,260	41,655,800		47,180,271	80.7						
	-	-	-	21,630,374	11,681,750	33,312,124	10,376,573	4,757,677	15,134,249	45.4						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9			ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS												ESTADO: En Ejecución			
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2019			-	-	-	-	250,516		250,516		-	242,055		242,055		96.6		
2020			2,653,940	-	2,653,940	2,653,940	-		2,653,940		539,698	-		539,698		20.3		
2021			2,076,383	-	2,076,383	2,043,540	323,295		2,366,834		1,685,678	223,558		1,909,236		80.7		
2022			-	-	-	875,313	472,723		1,348,036		419,907	192,528		612,435		45.4		
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	9	1	0	1	1	2	0	4	0	0	2	0	2	50%	0		
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	9	1	0	0	1	2	0	3	0	1	1	0	2	67%	0		
Problemática																		
Las donaciones de la DIM para el programa PIOH carecen de fondos de presupuestarios suficientes para reflejar la ejecución realizada en el III Trimestre de 2022 mediante el método de regularización de F01 ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Las regularizaciones del gasto del tercer trimestre serán trasladadas al cuarto trimestre del 2022, Se han realizado las acciones pertinentes ante la SEFIN y FHIS para obtener fondos presupuestarios.										Ing. Pablo Barh pbahr.dim@gmail.com					30/09/2022			
										Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn								
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	11,041,690	1,175,077	12,216,767	60%
Lempiras	454,693,440	-	45,469,344	500,162,784	312,601,740	31,260,174	343,861,914	68.8	142,091,700	14,209,170	156,300,870	31.3	272,857,830	29,038,028	301,895,858	60%
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto No. 228-2012	30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		30/09/2022	
Decreto No. 155-2019	05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45	
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14	
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91	
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32	
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09	
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09	
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86						
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88						
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94						
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94						
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66						
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91						
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86						
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52						
2022	41,007,561	3,711,176	44,718,737	41,007,561	3,711,176	44,718,737	3,583,891	1,069,085	4,652,976	10						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte			Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2014	242,801	24,280	267,081	839,654	21,852			861,506		719,499	21,709		741,208		86		
2015 FHIS	2,452,190	2,452,190	4,904,381	1,408,788	162,349			1,571,137		1,214,502	162,349		1,376,851		88		
2016	3,726,498	372,650	4,099,148	3,220,663	372,650			3,593,313		3,046,122	331,275		3,377,396		94		
2017	1,711,892	302,890	2,014,782	1,772,592	302,890			2,075,483		1,642,427	302,890		1,945,317		94		
2018	5,061,142	108,997	5,170,139	2,371,323	285,642			2,656,965		1,479,406	282,347		1,761,753		66		
2019	2,541,178	-	2,541,178	1,362,180	-			1,362,180		1,245,838	-		1,245,838		91		
2020	817,713	91,785	909,498	1,449,216	-			1,449,216		1,241,296	-		1,241,296		86		
2021	916,655	185,257	1,101,912	619,911	32,064			651,975		307,572	31,245		338,817		52		
2022	1,659,446	150,180	1,809,625	1,659,446	150,180			1,809,625		145,029	43,262		188,291		10		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022						Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	18	4	22	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACIÓN	13	2	15	0	0	180	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa. 2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes. 3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior. 4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn					30/09/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución																		
GD00943 G01127 GE01159																																
BIP 002500009100																																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social																
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%																
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		49,524,361		1,533,251		51,057,612		73.4		17,201,406		1,286,868		18,488,274		26.6		45,264,183		2,536,766		47,800,948		69%
Lempiras		546,022,079		1,102,878,383		69,689,672		1,718,590,133		1,223,826,197		37,889,094		1,261,715,291		73.4		425,074,265		31,800,577		456,874,842		26.6		1,118,550,373		62,687,539		1,181,237,913		69%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																																
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada													
Decreto 14-2013		15/03/2013								05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017																
												Fase II 01/07/2013				30/06/2016																
												Fase III 01/01/2015				31/03/2017			31/12/2019													
												Fase IV 02/04/2018				30/11/2020			30/11/2022													
												Fase V 17/03/2021				31/07/2023																
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total			%													
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98						-						59,901,619.98			86													
GASTO OPERATIVO				-						2,820,119.77						2,820,119.77			4													
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03						-						1,819,234.03			3													
FORTALECIMIENTO FHIS				1,506,004.55						-						1,506,004.55			2													
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36						-						3,498,908.36			5													
Total FHIS				66,725,766.91						2,820,119.77						69,545,886.68			100													
Objetivos del Proyecto																																
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																																
Descripción del Proyecto																																
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																																
Beneficiarios																																
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																																
Metas Globales																																
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
2012		-	-	-	22,229,994		-		22,229,994		18,335,600		-		18,335,600		82															
2013		-	-	-	195,183,150		1,938,532		197,121,682		90,219,352		1,938,532		92,157,885		47															
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248		14,678,621		311,017,869		274,840,709		14,366,344		289,207,053		93															
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833		12,104,691		158,236,524		142,235,127		12,104,691		154,339,818		98															
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918		10,420,321		149,217,239		136,269,850		10,143,039		146,412,889		98															
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625		12,663,972		112,653,597		89,465,071		12,663,967		102,129,037		91															
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252		5,493,250		53,035,502		46,381,624		4,569,978		50,951,602		96															
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883		5,405,750		81,069,633		75,528,308		4,234,568		79,762,876		98															
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345		488,924		132,274,269		122,740,956		488,924		123,229,880		93															
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713		1,367,747		133,241,460		118,327,936		1,367,744		119,695,680		90															
2022		182,205,699	6,107,220	188,312,919	160,575,325		6,107,220		166,682,545		4,205,841		809,752		5,015,593		3															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414			PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	-	-	-	899,577	-	899,577	741,984	-	741,984		82					
2013	-	-	-	7,898,442	78,446	7,976,889	3,650,891	78,446	3,729,337		47					
2014	8,175,887	615,927	8,791,814	11,991,909	593,997	12,585,906	11,121,931	581,360	11,703,291		93					
2015	8,838,241	494,311	9,332,553	5,913,491	489,838	6,403,330	5,755,804	489,838	6,245,642		98					
2016	1,979,053	278,839	2,257,892	5,616,671	421,677	6,038,348	5,514,408	410,457	5,924,865		98					
2017	4,520,059	294,993	4,815,052	4,046,263	512,471	4,558,733	3,620,367	512,471	4,132,838		91					
2018	1,647,178	222,294	1,869,472	1,923,884	222,294	2,146,178	1,876,917	184,933	2,061,850		96					
2019	4,765,036	218,754	4,983,790	3,061,877	218,754	3,280,631	3,056,391	171,360	3,227,750		98					
2020	5,332,935	166,822	5,499,756	5,332,935	19,785	5,352,720	4,966,937	19,785	4,986,722		93					
2021	4,823,394	281,732	5,105,126	5,336,511	55,348	5,391,859	4,788,356	55,348	4,843,704		90					
2022	7,373,286	247,140	7,620,426	6,497,974	247,140	6,745,113	170,197	32,768	202,965		3					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	6			3	4	3	3	13					0	0	
Problemática																
Las dificultades presentadas en la ejecución de los proyectos en Gracias a Dios, lo cual hace necesario en la conclusión de los proyectos en formulación para comprometer el componente de Infraestructura de esta fase y la liquidación de los cinco proyectos en Gracias a Dios para la recuperación de los fondos no reconocidos. ii) Los incrementos de los insumos de mano de obra y materiales haciendo de suma importancia la revisión y aprobación de Procedimiento para la Aprobación del incremento de monto financiado en los proyectos considerando la Cláusula de Incremento de Precios Incidentes en los rubros de Insumos y Mano de Obra.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solventar los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/09/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316 Unidad Ejecutora/ Institución														PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución	
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS														Sector:				Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:				Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento														Desembolsos										Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		15,000,000		300,000		-		15,300,000		-		13,085,000		85.5		2,215,000		-		2,215,000		14.5							
Lempiras		370,674,000		7,457,790		-		378,131,790		-		323,351,286		85.5		47,322,714		-		47,322,714		12.5							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada							
										19/06/2018				28/11/2018				01/10/2023											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%					
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES						13,219,000.00						-						13,219,000.00						86.40					
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)						1,781,000.00						-						1,781,000.00						11.64					
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION						24,000.00						-						24,000.00						0.16					
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN						245,000.00						-						245,000.00						1.60					
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD						31,000.00						-						31,000.00						0.20					
Total FHIS						15,300,000.00						-						15,300,000.00						100.00					
Objetivos del Proyecto																													
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales.																													
2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia.																													
3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																													
Descripción del Proyecto																													
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales.																													
Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																													
Beneficiarios																													
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																													
Metas Globales																													
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																		
2018		-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84																		
2019		117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89																		
2020		134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68																		
2021		105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93																		
2022		75,224,516		75,224,516	71,849,516		71,849,516	41,761,520		41,761,520	58																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)											ESTADO: En Ejecución					
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316				Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS				Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Unidad Ejecutora/ Institución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2018		-	-	-	718,252	-	718,252	605,375		-		605,375		84		
2019		4,763,609	-	4,763,609	3,421,989	-	3,421,989	3,062,452		-		3,062,452		89		
2020		5,457,811	-	5,457,811	4,261,256	-	4,261,256	2,881,294		-		2,881,294		68		
2021		4,259,772	-	4,259,772	4,743,728	-	4,743,728	4,428,121		-		4,428,121		93		
2022		3,044,097	-	3,044,097	2,907,522	-	2,907,522	1,689,956		-		1,689,956		58		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de vías pavimentadas		KILOMETRO	9	1	11%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
Construccion de conexiones de sistemas de agua potable		CONEXIÓN	500	200	40%	0	50	150	0	200	0	0	0	0	0	
Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento		CONEXIÓN	500	1	0%	0	50	150	0	200	0	0	0	0	0	
Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes		TALLERES	20	1	5%	0	3	3	0	6	0	0	3	0	50	
Problemática																
Retrasos en el inicio de ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable				Fecha	
Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se gestionó la aprobación del contrato de ejecución de obras en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, se retrasó el inicio de ejecución de obras por un período de 4 meses, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible) y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.											Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249				30/09/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408								Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamie nto	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	20,526,519	-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	4,630,721	-	4,630,721	6%	
Lempiras	1,976,928,000	-	-	1,976,928,000	507,243,127	-	507,243,127	25.7	1,469,684,873	-	1,469,684,873	74.3	114,432,514	-	114,432,514	6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020			01/10/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
PREINVERSIÓN				854,400.00				-				854,400.00				1.07	
INFRAESTRUCTURA				47,302,314.21				-				47,302,314.21				59.13	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				18,735,986.24				-				18,735,986.24				23.42	
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE				3,939,459.88				-				3,939,459.88				4.92	
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO				2,384,349.78				-				2,384,349.78				2.98	
SUPERVISIÓN				2,901,089.89				-				2,901,089.89				3.63	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				3,882,400.00				-				3,882,400.00				4.85	
Total FHIS				80,000,000.00				-				80,000,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	23							
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	39,100	-	39,100	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	39,402,019	-	39,402,019	20,529,292	-	20,529,292	4,629,138	-	4,629,138	23							
2022	20,211,861	-	20,211,861	20,211,861	-	20,211,861	1,582	-	1,582	0							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01210																
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Educación		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	700	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	0
Problemática																
Se ha declarado fracasado el procesos de contratación del Coordinador de Adquisiciones del Programa.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se debe concluir con la declaración de fracasado del proceso de contratación del Coordinador de Adquisiciones del Programa, y volver a lanzar el nuevo proceso de contratación.										Ing Eduard Menjivar Coordinador Genaral del Programa menjivareduard78@yahoo.com					30/09/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022
Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01227																	
24226																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamient o	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	21,186,453	-	21,186,453	14.1	128,813,547	-	128,813,547	85.9	383,907	-	383,907	0%	
Lempiras	3,706,740,000	-	-	3,706,740,000	523,551,161	-	523,551,161	14.1	3,183,188,839	-	3,183,188,839	85.9	9,486,962	-	9,486,962	0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							18/12/2020		25/05/2021			31/12/2026					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00					-					10,000,000.00		6.67		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00					-					129,000,000.00		86.00		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00					-					3,175,600.00		2.12		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00					-					7,824,400.00		5.22		
Total FHIS			150,000,000.00					-					150,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																	
Beneficiarios																	
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																	
Metas Globales																	
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988		1						
2022	732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	8,369,974	-	8,369,974		3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
2021	-	-	-	7,103,436	-	7,103,436	45,201	-	45,201		1						
2022	29,635,543	-	29,635,543	10,505,521	-	10,505,521	338,706	-	338,706		3						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																	
24226																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centros Educativos Rehabiliatdos y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	80	0	0	7	8	5	7	27	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	20	0	0	2	3	2	3	10	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	10	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
Las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los subproyectos. Las empresas constructoras han demorado en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Para el último trimestre se deberá agilizar la ejecución de los 27 subproyectos educativos de acuerdo con la planificación de las empresas supervisoras y constructoras.										Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533					30/09/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688							N/D										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022
Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar