

**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Crédito e**  
**Inversión Pública**



# **Informe de Avance Físico y** **Financiero**

**AL IV TRIMESTRE 2022**

**Inversión Estratégica de Honduras**  
**(INVEST-H)**

**Tegucigalpa, Honduras**

**Febrero, 2023**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Inversión Estratégica de Honduras, (INVEST-H), representa el 15% (L1,464.93 millones) del Presupuesto del Programa de Inversión Pública 2022 (L9,715.21 millones); su presupuesto de inversión vigente para el presente año y su ejecución financiera que alcanza el 18% se detallan en el cuadro No. 01 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2022.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,464,933,147
Presupuesto Vigente	1,603,939,227
Devengado IV Trimestre-2023	292,879,906
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>18%</b>
Devengado Anual	406,198,733
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>25%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

GRÁFICO NO. 6  
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR ORGANISMO  
CIFRAS EN MILLONES DE LEMPIRAS



**Financiamiento de la Inversión** La totalidad del presupuesto del Programa de Inversión Pública de la INVEST-H es financiado por recursos externos y nacionales; de los cuales la mayor parte proviene de préstamos del Banco Mundial (L972.0 millones), representando el 61%, del presupuesto total de la institución; seguido por los fondos del Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) con una representación del 16% (L258.4 millones), y un 14% del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (L232.3 millones), por otra parte se cuenta con asignación presupuestaria de Fondos de Contraparte Nacional de 141.2 millones que representan el 9% de la inversión de la institución este monto corresponde a la contraparte del Proyecto de Alianza Para El Corredor Seco tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

Durante el Cuarto Trimestre del 2022, se ha tenido una ejecución de L292.87 millones que representan el 18% de ejecución respecto al presupuesto Vigente.

#### Ejecución histórica 2018-2022

La Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en el periodo comprendido del año 2018 al 2022, administró veinticuatro (24) proyectos de inversión pública, financiados con recursos otorgados por el BCIE, BID y BM. En los años 2018 y 2019 se ejecutaron 15


Ejecución al IV Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

proyectos denotando las mayores asignaciones presupuestarias para la institución en los últimos años. Para las gestiones 2020-2021, se culminó el Programa de Integración Vial Regional II, el Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, la Carretera Tegucigalpa-Danlí, el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I y II, el Proyecto Ciudad Mujer y COMRURAL.

Al término de los años 2020 y 2021 se tuvo una ejecución del 65% y 85% respectivamente. Para el 2020, se reportó una caída en la ejecución de la institución (63%) como resultado de la Pandemia del COVID-19.

Por otra parte, se indica que, debido a la culminación de los proyectos, para la gestión 2022, la asignación presupuestaria disminuyó en relación con el año 2019, en la cual al cuarto trimestre alcanzó una ejecución del 97%, como se observa en el gráfico de comportamiento de la Inversión Pública de INVEST-H.

**Comportamiento de la Inversión Pública  
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)  
Al 31 de diciembre 2018-2022  
Millones de Lempiras**



En cuanto a la ejecución 2022 y en cumplimiento a los PCMs 5 y 11 – 2022, en donde hasta el 16 de junio del 2022, se nombró un liquidador de INVEST-H, fue hasta dicha fecha que se retomaron las condiciones para poder continuar con la ejecución de los proyectos lo que afectó de manera considerable la ejecución.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la INVEST-H se concentra en 8 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo a la infraestructura Productiva del país, entre los cuales se encuentran; el Proyecto de Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Seguridad Hídrica en El Corredor Seco de Honduras.

Cabe mencionar que los proyectos Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional y el Proyecto Carretera Villa De San Antonio - Goascorán, Sección I, realizaran su cierre financiero en la presente gestión.

En fecha 06 de abril del 2022 y el 29 de abril respectivamente, se publicaron los PCMs 05 y 11 – 2022 en donde se estableció la liquidación de la INVEST-H entre otras instituciones del Gobierno Central, para dicho proceso, el 16 de junio del 2022, se nombró un liquidador, el cual finalizó la liquidación al cierre del cuarto trimestre del 2022. En este proceso, el equipo bajo la dirección y coordinación de la Oficina Liquidadora realizó las acciones para el traspaso de cada uno de los proyectos y a su vez mantener la ejecución de estos, coordinando acciones con las diferentes instituciones receptoras de los proyectos.

Los principales proyectos ejecutados por la INVEST-H en la gestión 2022 se detallan a continuación:

#### Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	75,000,000		12/4/2020	
			1,815,112,500	12/4/2025	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022		671,331,116	638,692,100	88,971,331	13.9
Acumulado 2022		671,331,116	638,692,100	129,503,290	20.3
Acumulado Vida del Proyecto */		1,815,112,500	1,815,112,500	390,897,519	21.5

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se presentó el informe de auditoria al 30 de octubre 2022; se realizaron transferencias no reembolsables al plan Organización de Productores Rurales (OPR) así como la ratificación de planes de negocios, y a su vez se firmaron los acuerdos de subvención para hacer efectivos los desembolsos.

Ejecución al IV Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

Se realizaron gestiones para la firma de los convenios interinstitucionales que conforman parte del componente II de ComRural II que lo conforman la SAG, SENASA, MIAMBIENTE, SENPRENDE y ARSA, posterior a la firma se aprobarán los Programas de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), proceso que debe ser continuado por la SAG quien es la institución receptora del proyecto.

### Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO	US\$	55,000,000	21/5/2020 21/8/2025	
	BID 4936/BL-HO	Lempiras	1,331,082,500		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022		74,355,910	183,051,773	3,154,751	1.7
Acumulado 2022		74,355,910	183,051,773	10,670,639	5.8
Acumulado Vida del Proyecto */		1,331,082,500	1,331,082,500	12,901,931	1.0

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se realizó la presentación del informe de auditoría, la contratación del Sub implementador del Componente 1 Fortalecimiento Productivo del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad para implementar las acciones en campo y lograr los objetivos de implementación. Por su parte, se realizaron adquisiciones para los especialistas ambientales, sociales, monitoreo y Evaluación, así como la adquisición de mobiliario y equipo.

### Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$			
4) Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	45,000,000	24/09/2021 30/04/2025	
		Lempiras	1,089,067,500		
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022		80,083,763	97,483,404	2,138,748	2.2
Acumulado 2022		80,083,763	97,483,404	6,047,485	6.2
Acumulado Vida del Proyecto */		1,089,067,500	1,089,067,500	6,864,332	0.6

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se realizaron las actividades de Establecimiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) contratando al Coordinador de este, Especialista en Gestión de Servicios de Agua Potable,

Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiera, Especialista Ambiental y Especialista Social.

Se ha realizado la generación de cartera de clientes del Proyecto a través de la Plataforma de registro de Solicitudes de Participación en el Proyecto (SPP) donde se recibieron 40 SPP de 15 municipios (83% de los municipios del país).

### **3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- La SAG e INVEST-H continuaron con los procesos de adquisición y contratación para reactivar la ejecución de los proyectos y se ha llevado a cabo misiones de supervisión conjuntas que permitieron la toma de decisiones con finalidad de alcanzar los resultados esperados e impactar positivamente los proyectos.
- Acompañamiento a la oficina de liquidación para la transición de la INVEST-H y la SAG.
- Realización de las evaluaciones Fiduciarias por parte de BM y BID para dar continuidad al cambio de organismo ejecutor.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.

### **Conclusiones**

- A pesar de los esfuerzos realizados para no retrasar la ejecución de los proyectos se ha observado que la misma ha mermado para dar cumplimiento a los diferentes alcances físicos y financieros de los proyectos. Lo anterior debido al tiempo que tomo el nombramiento del liquidador.
- Para que el nuevo Organismo Ejecutor (SAG) pueda retomar la ejecución de los proyectos una vez obtenidas las modificaciones a los contratos de préstamo, en 2023 deberá cumplir con todas las actividades necesarias para solicitar la migración de los proyectos a la brevedad posible.

### Recomendaciones

- La INVEST-H y la SAG deberán seguir paso a paso de manera ordenada y coordinada los procesos que conlleven a la transición de los proyectos.
- La INVEST-H (Liquidador) deberá realizar la entrega del Informe de liquidación a las instituciones correspondientes.

## Anexo Financiero

Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022 Cifras en Lempiras																		
No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				
			Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	
<b>8</b>	<b>- Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		<b>1,464,933,147.00</b>	<b>1,312,735,058.00</b>	<b>152,198,089.00</b>	<b>1,464,933,147.00</b>	<b>141,217,342.00</b>	<b>1,462,721,885.00</b>	<b>1,603,939,227.00</b>	<b>133,763,888.52</b>	<b>159,116,016.99</b>	<b>292,879,905.51</b>	<b>18.3%</b>	<b>133,763,888.52</b>	<b>272,434,844.45</b>	<b>406,198,732.97</b>	<b>25.3%</b>	
1	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución FN-ACSGAFSP FN-ACSUSAID TF017904	-	-	-	-	92,515,742.00	-	92,515,742.00	86,935,786.02	-	86,935,786.02	94.0%	86,935,786.02	-	86,935,786.02	94.0%	
			146,221,706.00	-	146,221,706.00	146,221,706.00	-	146,221,706.00	146,221,706.00	46,828,102.50	-	46,828,102.50	96.2%	46,828,102.50	-	46,828,102.50	96.2%	
	<b>004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>		<b>146,221,706.00</b>		<b>146,221,706.00</b>	<b>146,221,706.00</b>	<b>141,217,342.00</b>	<b>146,221,706.00</b>	<b>287,439,048.00</b>	<b>133,763,888.52</b>	<b>17,223,897.05</b>	<b>150,987,785.57</b>	<b>52.5%</b>	<b>133,763,888.52</b>	<b>30,514,197.20</b>	<b>164,278,085.72</b>	<b>57.2%</b>	
2	009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	671,331,116.00	671,331,116.00	-	671,331,116.00	-	638,692,100.00	638,692,100.00	-	88,971,331.43	88,971,331.43	13.9%	-	129,503,289.59	129,503,289.59	20.3%	
	<b>Total 009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)</b>		<b>671,331,116.00</b>	<b>671,331,116.00</b>		<b>671,331,116.00</b>		<b>638,692,100.00</b>	<b>638,692,100.00</b>		<b>88,971,331.43</b>	<b>88,971,331.43</b>	<b>13.9%</b>		<b>129,503,289.59</b>	<b>129,503,289.59</b>	<b>20.3%</b>	
3	Tipo de proyecto: Inversión Pública										88,971,331.43							
3	CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470BL-H	47,455,983.00	47,455,983.00	-	47,455,983.00	-	49,291,612.00	49,291,612.00	-	7,809,559.18	7,809,559.18	15.8%	-	43,732,709.49	43,732,709.49	88.7%	
	<b>Total 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL</b>		<b>47,455,983.00</b>	<b>47,455,983.00</b>		<b>47,455,983.00</b>		<b>49,291,612.00</b>	<b>49,291,612.00</b>		<b>7,809,559.18</b>	<b>7,809,559.18</b>	<b>15.8%</b>		<b>43,732,709.49</b>	<b>43,732,709.49</b>	<b>88.7%</b>	
4	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221	257,796,154.00	257,796,154.00	-	257,796,154.00	-	219,797,525.00	219,797,525.00	-	1,153,140.04	1,153,140.04	0.5%	-	1,973,487.93	1,973,487.93	0.9%	
	<b>015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur</b>		<b>257,796,154.00</b>	<b>257,796,154.00</b>		<b>257,796,154.00</b>		<b>219,797,525.00</b>	<b>219,797,525.00</b>		<b>1,153,140.04</b>	<b>1,153,140.04</b>	<b>0.5%</b>		<b>1,973,487.93</b>	<b>1,973,487.93</b>	<b>0.9%</b>	
5	018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO 4940/BL-HO GRT/WE-1810	31,868,958.00 147,417,694.00 5,976,383.00	31,868,958.00 147,417,694.00 5,976,383.00	-	31,868,958.00 147,417,694.00 5,976,383.00	-	27,868,958.00 151,417,694.00 3,765,121.00	27,868,958.00 151,417,694.00 3,765,121.00	-	-	3,154,750.97	3,154,750.97	2.1%	-	10,727,111.70	10,727,111.70	
	<b>018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD</b>		<b>185,263,035.00</b>	<b>179,286,652.00</b>	<b>5,976,383.00</b>	<b>185,263,035.00</b>		<b>183,051,773.00</b>	<b>183,051,773.00</b>		<b>3,154,750.97</b>	<b>3,154,750.97</b>	<b>1.7%</b>		<b>10,727,111.70</b>	<b>10,727,111.70</b>	<b>5.9%</b>	
6	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177	2,425,480.00	2,425,480.00	-	2,425,480.00	-	38,588,480.00	38,588,480.00	-	35,712,378.88	35,712,378.88	92.5%	-	38,137,349.00	38,137,349.00	98.8%	
	<b>Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I</b>		<b>2,425,480.00</b>	<b>2,425,480.00</b>		<b>2,425,480.00</b>		<b>38,588,480.00</b>	<b>38,588,480.00</b>		<b>35,712,378.88</b>	<b>35,712,378.88</b>	<b>92.5%</b>		<b>38,137,349.00</b>	<b>38,137,349.00</b>	<b>98.8%</b>	
7	023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	74,355,910.00	74,355,910.00	-	74,355,910.00	-	89,595,285.00	89,595,285.00	-	2,952,210.97	2,952,210.97	3.3%	-	11,799,214.15	11,799,214.15	13.2%	
	<b>Total 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS</b>		<b>74,355,910.00</b>	<b>74,355,910.00</b>		<b>74,355,910.00</b>		<b>89,595,285.00</b>	<b>89,595,285.00</b>		<b>2,952,210.97</b>	<b>2,952,210.97</b>	<b>3.3%</b>		<b>11,799,214.15</b>	<b>11,799,214.15</b>	<b>13.2%</b>	
8	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	80,083,763.00	80,083,763.00	-	80,083,763.00	-	97,483,404.00	97,483,404.00	-	2,138,748.47	2,138,748.47	2.2%	-	6,047,485.39	6,047,485.39	6.2%	
	<b>024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>		<b>80,083,763.00</b>	<b>80,083,763.00</b>		<b>80,083,763.00</b>		<b>97,483,404.00</b>	<b>97,483,404.00</b>		<b>2,138,748.47</b>	<b>2,138,748.47</b>	<b>2.2%</b>		<b>6,047,485.39</b>	<b>6,047,485.39</b>	<b>6.2%</b>	