

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)															ESTADO: En Ejecución																	
SIGADE GE01227																																	
24226																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamient o		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total										%									
Dólares		150,000,000		-		-		150,000,000		21,186,453		-		21,186,453		14.1		128,813,547		-		128,813,547		85.9		2,191,041		-		2,191,041		1%	
Lempiras		3,706,740,000		-		-		3,706,740,000		523,551,161		-		523,551,161		14.1		3,183,188,839		-		3,183,188,839		85.9		54,144,139		-		54,144,139		1%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada																
									18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%													
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.				10,000,000.00												-				10,000,000.00				6.67									
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.				129,000,000.00												-				129,000,000.00				86.00									
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.				3,175,600.00												-				3,175,600.00				2.12									
Gestión y Administración del Proyecto - UCP				7,824,400.00												-				7,824,400.00				5.22									
Total FHIS				150,000,000.00												-				150,000,000.00				100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																																	
Beneficiarios																																	
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.																			
2021		-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	1																						
2022		732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	53,027,151	20																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.																			
2021		-	-	-	7,103,436	-	7,103,436	45,201	-	45,201	1																						
2022		29,635,543	-	29,635,543	10,505,521	-	10,505,521	2,145,840	-	2,145,840	20																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																	
24226																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	80	0	0	7	8	5	7	27	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	20	0	0	2	3	2	3	10	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	10	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
Al final del IV Trimestre, ya se cuenta con los primeros subproyectos en ejecución, 26 centros educativos. Sin embargo, el inicio de obras no se dio con la agilidad programada. Primero, las empresas supervisoras debían iniciar operaciones antes del inicio de los subproyectos y la contratación de la misma, demoró más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras demoraron en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos. Por último, las condiciones climáticas en el país retrasan el inicio de las obras debido a carreteras incomunicadas y a zonas de intervención en condiciones vulnerables.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
✓ Lanzamiento de procesos de adquisición de los subproyectos de agua y saneamiento y viales.										Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533					31/12/2022		
✓ Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688										N/D							

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5328/BL-HO	PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA														ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																			
24262																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía				Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	15,500,000	-	-	15,500,000	376,435	-	376,435	2.4	15,123,565	-	15,123,565	97.6	101,799	-	101,799	1%			
Lempiras	383,029,800	-	-	383,029,800	9,302,321	-	9,302,321	2.4	373,727,479	-	373,727,479	97.6	2,515,613	-	2,515,613	1%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							18/12/2020		25/5/2021				31/12/2026						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total			%			
Infraestructura Vial			9,100,000.00				-						9,100,000.00			58.71			
Remoción de Escombros en Zonas Urbanas			5,500,000.00				-						5,500,000.00			35.48			
Reanudación del Servicio de Agua Potable			700,000.00				-						700,000.00			4.52			
Apoyo a la Gestión del Programa			200,000.00				-						200,000.00			1.29			
Total FHIS			15,500,000.00				-						15,500,000.00			100.00			
Objetivos del Proyecto																			
Apoyar el proceso de transición de la población afectada por la tormenta tropical ETA hacia la recuperación de sus actividades sociales y económicas regulares, por medio del restablecimiento del nivel de acceso a la provisión de servicios públicos básicos y la remoción de escombros.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El programa estará localizado en los departamentos de: Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																			
Beneficiarios																			
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																			
Metas Globales																			
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por la tormenta tropical Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	-	-	-	3,375,000	-	3,375,000	2,515,613	-	2,515,613	2,515,613	-	2,515,613	75						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	-	-	-	136,576	-	136,576	101,799	-	101,799	101,799	-	101,799	75						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5328/BL-HO	PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																		
24262																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:			Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Consultoría para la evaluación final del programa. PCCMB-ETA	CONSULTORIA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																		
Al finalizar el trimestre se requerirá una ampliación para la fecha del último desembolso en virtud de realizar una revisión conjunta de los informes de auditoría para el reconocimiento de gastos.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Realizar revisión de informe de auditoria.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					31/12/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408									N/D									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022
Tipo de Cambio L24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	20,526,519	-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	4,663,952	-	4,663,952	6%	
Lempiras	1,976,928,000	-	-	1,976,928,000	507,243,127	-	507,243,127	25.7	1,469,684,873	-	1,469,684,873	74.3	115,253,728	-	115,253,728	6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019						19/12/2019		30/9/2020			01/10/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
PREINVERSIÓN			854,400.00				-				854,400.00			1.07			
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-				47,302,314.21			59.13			
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-				18,735,986.24			23.42			
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-				3,939,459.88			4.92			
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-				2,384,349.78			2.98			
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-				2,901,089.89			3.63			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-				3,882,400.00			4.85			
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00			100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				Total Ejecutado	% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte									
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	23							
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	860,314	-	860,314	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$				Total Ejecutado	% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte									
2021	39,402,019	-	39,402,019	20,529,292	-	20,529,292	4,629,138	-	4,629,138	23							
2022	20,211,861	-	20,211,861	20,211,861	-	20,211,861	34,814	-	34,814	0							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	700	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	0	
Problemática																	
La SEDUC no permite intervenir centros educativos que no estan legalmente registrados a nombre de la SEDUC.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1. Finalizar con el proceso de contratación de los profesionales que conforman la Unidad Ejecutora del Programa. 2. Se debe concluir con el proceso de contratación de obras y supervisión de obras para los 52 proyectos que se encuentran en diferentes etapas. 3. Concluir con el proceso de Auditoría Externa al programa para los periodos 2021 y 2022. 4. Realizar la programación del año de manera conjunta con SEDUC-FHIS-BCIE, para el año 2023.										Ing Eduard Menjivar Coordinador Genaral del Programa menjivareduard78@yahoo.com					31/12/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución											
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Seguridad y Defensa									
Unidad Ejecutora/ Institución																								
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución Acumulada															
Tipo de Fondos:			Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares			15,000,000		300,000		-		15,300,000		15,000,000		-		98.0		300,000		-		300,000		2.0	
Lempiras			370,674,000		7,457,790		-		378,131,790		370,674,000		-		98.0		-		-		-		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
											19/6/2018		28/11/2018				01/10/2023							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%			
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00						-						13,219,000.00						86.40			
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00						-						1,781,000.00						11.64			
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00						-						24,000.00						0.16			
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00						-						245,000.00						1.60			
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00						-						31,000.00						0.20			
Total FHIS			15,300,000.00						-						15,300,000.00						100.00			
Objetivos del Proyecto																								
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales.																								
2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia.																								
3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																								
Descripción del Proyecto																								
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales.																								
Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																								
Beneficiarios																								
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																								
Metas Globales																								
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			% Ejec.					
2018		-		-	-	17,749,164		-	17,749,164	14,959,789			-			14,959,789			84					
2019		117,716,409		-	117,716,409	84,562,822		-	84,562,822	75,678,078			-			75,678,078			89					
2020		134,871,251			134,871,251	105,302,450			105,302,450	71,201,382						71,201,382			68					
2021		105,265,786			105,265,786	117,225,104			117,225,104	109,425,943						109,425,943			93					
2022		75,224,516			75,224,516	71,849,516			71,849,516	60,325,223						60,325,223			84					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
ATN/OC-17135-HO																
SIGADE GE01192																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2018	-	-	-	718,252	-		718,252		605,375	-		605,375		84		
2019	4,763,609	-	4,763,609	3,421,989	-		3,421,989		3,062,452	-		3,062,452		89		
2020	5,457,811	-	5,457,811	4,261,256	-		4,261,256		2,881,294	-		2,881,294		68		
2021	4,259,772	-	4,259,772	4,743,728	-		4,743,728		4,428,121	-		4,428,121		93		
2022	3,044,097	-	3,044,097	2,907,522	-		2,907,522		2,441,170	-		2,441,170		84		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	9	1	11%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Construcion de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	500	200	40%	0	50	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	500	1	0%	0	50	150	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes	TALLERES	20	1	5%	0	3	3	0	6	0	0	3	0	3	50	0
Problemática																
Retrasos en el inicio de ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se gestionó la aprobación del contrato de ejecución de obras en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022; en este sentido, se retrasó el inicio de ejecución de obras por un período de 4 meses, lo cual incrementará los costos estimados al presupuesto destinado para tal fin, ya que ha aumentado la inflación en los materiales de construcción (cemento, acero y combustible) y no se cuentan con recursos adicionales para enfrentar el escalamiento en materiales de construcción.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflors14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408								Nadia Rauschert nadiar@iadb.org								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022
Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<div>No. 2008-66-178 No. 2014 67 414 GD00943 G01127 GE01159 BIP 002500009100</div>	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)													ESTADO: En Ejecución			
	Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares*/	22,095,780	44,629,987	2,820,120	69,545,887	49,524,361	1,533,251	51,057,612	73.4	17,201,406	1,286,868	18,488,274	26.6	45,264,183	2,536,766	47,800,948	69%	
Lempiras	546,022,079	1,102,878,383	69,689,672	1,718,590,133	1,223,826,197	37,889,094	1,261,715,291	73.4	425,074,265	31,800,577	456,874,842	26.6	1,118,550,373	62,687,539	1,181,237,913	69%	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto 14-2013	15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013				31/3/2017				
									Fase II 01/07/2013				30/6/2016				
									Fase III 01/01/2015				31/3/2017		31/12/2019		
									Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022		
									Fase V 17/03/2021				31/7/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			59,901,619.98				-				59,901,619.98				86		
GASTO OPERATIVO			-				2,820,119.77				2,820,119.77				4		
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)			1,819,234.03				-				1,819,234.03				3		
FORTALECIMIENTO FHIS			1,506,004.55				-				1,506,004.55				2		
ASISTENCIA TÉCNICA			3,498,908.36				-				3,498,908.36				5		
Total FHIS			66,725,766.91				2,820,119.77				69,545,886.68				100		
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82							
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47							
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93							
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98							
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98							
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91							
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96							
2019	117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98							
2020	131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93							
2021	119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	90							
2022	182,205,699	6,107,220	188,312,919	160,575,325	6,107,220	166,682,545	4,205,841	809,752	5,015,593	3							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	899,577	-	899,577	741,984	-	741,984	82						
2013	-	-	-	7,898,442	78,446	7,976,889	3,650,891	78,446	3,729,337	47						
2014	8,175,887	615,927	8,791,814	11,991,909	593,997	12,585,906	11,121,931	581,360	11,703,291	93						
2015	8,838,241	494,311	9,332,553	5,913,491	489,838	6,403,330	5,755,804	489,838	6,245,642	98						
2016	1,979,053	278,839	2,257,892	5,616,671	421,677	6,038,348	5,514,408	410,457	5,924,865	98						
2017	4,520,059	294,993	4,815,052	4,046,263	512,471	4,558,733	3,620,367	512,471	4,132,838	91						
2018	1,647,178	222,294	1,869,472	1,923,884	222,294	2,146,178	1,876,917	184,933	2,061,850	96						
2019	4,765,036	218,754	4,983,790	3,061,877	218,754	3,280,631	3,056,391	171,360	3,227,750	98						
2020	5,332,935	166,822	5,499,756	5,332,935	19,785	5,352,720	4,966,937	19,785	4,986,722	93						
2021	4,823,394	281,732	5,105,126	5,336,511	55,348	5,391,859	4,788,356	55,348	4,843,704	90						
2022	7,373,286	247,140	7,620,426	6,497,974	247,140	6,745,113	170,197	32,768	202,965	3						
METAS																
Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2021	%	Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta			Cantidad		Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabilitados y/o Recontruidos	CENTRO EDUCATIVO	6			3	4	3	3	13					0	0	
Problemática																
Con base a que el PROMINE no cuenta con una Unidad Ejecutora y que los procesos dependen de cada una de las Direcciones de Línea con el apoyo de la Coordinación y que en este año se realizaron los cambios de autoridades en dichas Direcciones para que el año 2023. La ejecución del PROMINE en el presente año se vio afectada por factores tanto externos como internos, impactando en la ejecución física y financiera del programa, teniendo que hacer constantes reprogramaciones a lo largo del 2022 y lo cual conlleva a que el 2023 será un año en el que se requiere de mayor apoyo en la Dirección de Control y Seguimiento para el impulso de los proyectos. Considerando la modalidad de ejecución del PROMINE la cual es altamente social, esta se mira afectada cuando se presentan atrasos de manera Institucional ya que los actores locales pierden el impulso en la ejecución de los proyectos y el apoyo en los aportes.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos, Impulsar la formulación de proyectos para la fase V, e espera que los procesos de realicen con mayor fluidez y antener motivada a las comunidades e impulsar el cumplimiento de los aportes.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento								Desembolsos				Ejecución Acumulada					
Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000		12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	11,886,977	1,216,857	13,103,833	65%
Lempiras	454,693,440	-	45,469,344	500,162,784		312,601,740	31,260,174	343,861,914	68.8	142,091,700	14,209,170	156,300,870	31.3	293,746,212	30,070,479	323,816,691	65%
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto No. 228-2012		30/3/2012		Acuerdo 228-2012				8/11/2012		8/11/2012				30/6/2017		30/9/2022	
Decreto No. 155-2019		5/4/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura				9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45	
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales				2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14	
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes				2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91	
Materiales y Equipos de Capacitación				2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32	
Consultoría (Pago directo de KFW)				1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09	
Gasto Operativo FHIS				-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09	
Total FHIS				18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86						
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88						
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94						
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94						
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66						
2019		62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91						
2020		20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86						
2021		22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52						
2022		41,007,561	3,711,176	44,718,737	40,659,211	2,101,539	42,760,750	24,472,273	2,101,536	26,573,809	62						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado				
2014	242,801	24,280	267,081	839,654	21,852		861,506		719,499	21,709		741,208		86		
2015 FHIS	2,452,190	2,452,190	4,904,381	1,408,788	162,349		1,571,137		1,214,502	162,349		1,376,851		88		
2016	3,726,498	372,650	4,099,148	3,220,663	372,650		3,593,313		3,046,122	331,275		3,377,396		94		
2017	1,711,892	302,890	2,014,782	1,772,592	302,890		2,075,483		1,642,427	302,890		1,945,317		94		
2018	5,061,142	108,997	5,170,139	2,371,323	285,642		2,656,965		1,479,406	282,347		1,761,753		66		
2019	2,541,178	-	2,541,178	1,362,180	-		1,362,180		1,245,838	-		1,245,838		91		
2020	817,713	91,785	909,498	1,449,216	-		1,449,216		1,241,296	-		1,241,296		86		
2021	916,655	185,257	1,101,912	619,911	32,064		651,975		307,572	31,245		338,817		52		
2022	1,659,446	150,180	1,809,625	1,645,349	85,043		1,730,392		990,315	85,042		1,075,358		62		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	18	4	22	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0
Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACIÓN	13	2	15	0	0	180	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Problemática																
1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa. 2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes. 3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior. 4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.										Coordinador Ing. Juan Miguel Murillo Cel. 8886-1127 jmurillo@fhis.hn					31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022
 Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Agua y Saneamiento			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	36,000,000	-	-	36,000,000	1,617,085	-	1,617,085	4.5	34,382,915	-	34,382,915	95.5	962,967	-	962,967	3%
Lempiras	889,617,600	-	-	889,617,600	39,960,766	-	39,960,766	4.5	849,656,834	-	849,656,834	95.5	23,796,447	-	23,796,447	3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Preinversión			1,244,500.00				-				1,244,500.00			3.46		
Infraestructura			30,897,568.96				-				30,897,568.96			85.83		
Supervisión			1,706,627.73				-				1,706,627.73			4.74		
Incremento de Capacidades al Prestador/Capacitaciones a la Comunidad			371,040.00				-				371,040.00			1.03		
Estrategia de Sostenibilidad de Sistema (Parque Solar/Estaciones de Bombeo)			200,000.00				-				200,000.00			0.56		
Gestión y Administración			1,580,263.31				-				1,580,263.31			4.39		
Total FHIS			36,000,000.00				-				36,000,000.00			95.05		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la infraestructura y equipamiento de agua potable, el cual llegará a beneficiar a la población de Gracias en el departamento de Lempira, aproximadamente 22,681 habitantes.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias, Lempira.																
Beneficiarios																
Aproximadamente 22,681 habitantes.																
Metas Globales																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	23,796,447	-	23,796,447	12						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	7,817,076	-	7,817,076	7,817,076	-	7,817,076	962,967	-	962,967	12						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:	Agua y Saneamiento					Sub Sector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras de infraestructura del sistema de agua potable en Mejocote, Gracias, Lempira realizada. AGUA POTABLE	OBRA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"> •Se esta finalizando la contratación del personal de la UCP. •Se prevé que el actual gobierno reorientará los recursos de este proyecto. 																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> •Cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso •Se tienen listas las adjudicaciones de los primeros 5 procesos de contratación para Unidad Coordinadora del Proyecto, quienes serán contratados a partir del mes de enero. 										Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029					31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Fabricio Merino cfabriciom@hotmail.com Cel. 9995-9134										N/D						

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022
 Tipo de Cambio L24.7116 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,668,318	9,366,332	97.3	-	256,185	256,185	2.7	7,044,836	2,709,335	9,754,171	101%	
Lempiras	-	190,230,248	47,557,562	237,787,810	190,230,248	41,226,813	231,457,061	97.3	-	6,330,749	6,330,749	2.7	174,089,176	66,952,008	241,041,183	101%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									19/10/2017	25/10/2017				19/10/2021		25/6/2024	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO				9,039,343.28								9,039,343.28				94	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN				583,174.47								-				583,174.47	
Total FHIS				9,622,517.75								-				9,622,517.75	
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100							
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44							
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93							
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766	10,066,250	57,711,016	44,981,409	10,066,250	55,047,659	95							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	455,719	484,186	939,905	455,719	430,769	886,489	94							
2019	3,631,912	668,970	4,300,882	1,790,671	668,970	2,459,641	1,790,671	668,970	2,459,641	100							
2020	4,721,296	1,159,435	5,880,732	4,721,296	910,153	5,631,450	1,886,895	568,579	2,455,474	44							
2021	6,935,312	1,104,517	8,039,828	1,222,962	635,162	1,858,124	1,091,296	633,668	1,724,964	93							
2022	429,439	-	429,439	1,928,032	407,349	2,335,382	1,820,255	407,349	2,227,604	95							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	0	0	1	3	3	3	10	0	0	5	0	5	50%	0	
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	13	10	1	2	2	1	2	7	2	0	6.0	0.0	6.0	86%	1	
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	10	0	1	0	0	2	0	2	2	0	6.0	0.0	2.0	100%	2	
Problemática																	
Al cierre del tercer trimestre no se avizoran problemas con la ejecución del Proyecto.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Enma Judith Posadas Hernandez eposadas.dim@gmail.com Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/12/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Oscar Andres Acosta Subdirector DIM oacosta@fhis.hn Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución					
USAID 522-0502 Cd E No.9																		
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte			Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		-	3,000,000	750,000		3,750,000	3,000,000	573,810	3,573,810	95.3	-	176,190	176,190	4.7	3,188,342	938,336	4,126,679	110%
Lempiras		-	74,134,800	18,533,700		92,668,500	74,134,800	14,179,775	88,314,575	95.3	-	4,353,925	4,353,925	4.7	78,789,041	23,187,791	101,976,831	110%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								31/10/2018		31/10/2018		30/04/2021		25/6/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				2,378,000.00						356,000.00				2,734,000.00		72.91		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				50,000.00						302,600.00				352,600.00		9.40		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				561,600.00						83,400.00				645,000.00		17.20		
CAPACITACION				10,400.00						8,000.00				18,400.00		0.49		
Total FHIS				3,000,000.00						750,000.00				3,750,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																		
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																		
Metas Globales																		
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
2019		-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-		5,981,570		5,981,570		96.6				
2020		65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	13,336,794		-		13,336,794		20.3				
2021		51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800		5,524,471		47,180,271		80.7				
2022		-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447		11,681,750		35,478,197		94.6				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9										ESTADO: En Ejecución											
BIP-SNIPH																					
23539																					
Unidad Ejecutora/ Institución										Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS				Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
2019	-	-	-	-		250,516		250,516		-		242,055		242,055		96.6					
2020	2,653,940	-	2,653,940	2,653,940		-		2,653,940		539,698		-		539,698		20.3					
2021	2,076,383	-	2,076,383	2,043,540		323,295		2,366,834		1,685,678		223,558		1,909,236		80.7					
2022	-	-	-	1,044,970		472,723		1,517,693		962,967		472,723		1,435,690		94.6					
METAS																					
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	9	1	0	1	1	2	0	4	0	0	2	0	2	50%	0					
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	9	1	0	0	1	2	0	3	0	1	1	0	2	67%	0					
Problemática																					
No presentan problemática al finalizar el IV Trimestre																					
Acciones Propuestas																					
Acción										Responsable						Fecha					
										Enma Judith Posadas Hernandez eposadas.dim@gmail.com Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn						31/12/2022					
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero														
Oscar Andres Acosta Subdirector DIM oacosta@fhis.hn Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID														

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	18,197,931	18,197,931	-	10,949,337	10,949,337	60.2	-	7,248,595	7,248,595	39.8	-	3,700,742	3,700,742	20%
Lempiras	-	-	499,700,000	499,700,000	-	270,575,628	270,575,628	54.1	-	229,124,372	229,124,372	45.9	-	270,575,628	270,575,628	54%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00				-				10,000,000.00			6.67		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00				-				129,000,000.00			86.00		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00				-				3,175,600.00			2.12		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00				-				7,824,400.00			5.22		
Total FHIS			150,000,000.00				-				150,000,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2022	-	-	-	-	270,575,628	270,575,628	-	270,575,628	-	270,575,628	270,575,628	270,575,628	100			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
2022	-	-	-	-	10,949,337	10,949,337	-	10,949,337	-	10,949,337	10,949,337	10,949,337	100			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01227																		
24226																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía				Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Informe de Consultoría para mejoramiento de infraestructura de Centros de Salud PROMIDESH	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0			
Problemática																		
Al final del III Trimestre, se pudo contar con la primera cuota de compromiso, el proceso de formulación en el SNIPH inicio a mediados de mayo y concluyo a finales del mes de agosto lo que se traduce en casi 4 meses sin contar con el presupuesto para ejecución de obras. Sin embargo, el inicio de obras no se ha desarrollado con la agilidad debido a varias externalidades. Primero, las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los proyectos. La contratación de las empresas supervisoras, ha demorado más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
✓ Lanzamiento de procesos de contratación de los proyectos con un margen de error menor al 5% ✓ Definir con la SEFIN estrategias para la simplificación de procesos para la eficiente ejecución de proyectos de emergencia. ✓ Contratación del personal complementario a las Direcciones del FHIS pertinentes al ciclo de proyectos.										Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228					31/12/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Cinthy Arteaga Cel. 8976-9263							N/D											

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022
Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas