

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)***

Tegucigalpa, Honduras

Mayo, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 6 de abril de 2022, cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L12,828,772 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, para inversión está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

Al primer trimestre del año 2023, no presenta ejecución financiera.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,828,772
Presupuesto Vigente	12,828,772
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE 2023:

La SEDESOL es la institución responsable de mejorar las condiciones de vida de las familias focalizadas en pobreza extrema, mediante la provisión de recursos humanos, físicos y financieros, ha logrado avanzar de forma sustancial en logro de sus objetivos, para brindar una atención integral y oportuna a los sujetos de derechos de la Política de Protección Social, conforme a las necesidades de la población vulnerables y en riesgos social.

3.3 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEDESOL tiene intervención en el Sector de Protección Social, orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

- **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho**

El objetivo del Proyecto es mejorar condiciones en la calidad de vida de la población de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de Sistemas de Almacenamiento y Distribución del servicio de Agua y Afianzamiento en la Seguridad Alimentaria”.

La meta es la mejora en la calidad de vida, condiciones higiénico-sanitarias y afianzamiento de la seguridad alimentaria nutricional de la población del Municipio de San Francisco de Becerra (aldeas

de Laguna Seca, La Danta, Rancho Viejo y el Casco Urbano) y del Municipio de Dulce Nombre de Culmí (Aldea de Pisijire) a través de una óptima cobertura en los sistemas de explotación, almacenamiento, distribución de agua potable y modernización de los medios de producción local.

Entregables:

- Presentar los estudios ambientales, calculo estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del proyecto.
- Construcción de la planta potabilizadora, planta procesadora de lácteos y su equipamiento.
- Suministro de una máquina para perforación de pozos y capacitación de la mano de obra para su operación y mantenimiento.
- Construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua, conexión a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total (Lempiras)	Inicio-Fin	
Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el Departamento de Olancho	BCH-25010-1	27,214,312	1/11/2022 30/06/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	12,828,772	12,828,772	0.0	0%
Acumulado 2023	12,828,772	12,828,772	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	27,214,312	6,402,725	6,402,725	24%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Avances Físicos:

- Para este año están listos los diseños para la construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra.
- Listos diseños para construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados de lácteos en el casco urbano de San Francisco de Becerra, un informe de avance de la obra.
- Construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua potable, (3 tanques en el municipio de San Francisco de Becerra y 1 tanque en el municipio dulce nombre de culmi).

3.3.1 EJECUCIÓN DE RECURSOS COMPENSACIÓN SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como ente rector de la política del sector social, a través del Programa de Acción Social (PROASOL), brazo ejecutor de los programas sociales, ejecutó recursos para programas de compensación social, orientado a merienda escolar beneficiando a niños y niñas en edad escolar matriculados en el sistema de educación pública nacional. Tiene un presupuesto de L600.0 millones y un monto ejecutado de L257.5 millones.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a la incorporación de fondos al presupuesto, para inicio de ejecución física financiera del proyecto.
- Seguimiento a la proyección de ejecución de enero a diciembre de 2023.
- Solicitud de Matriz Departamental Municipal del Proyecto.

Conclusiones

- Al primer trimestre el Proyecto no presenta ejecución financiera.
- El proyecto realizó varios procesos y estudios para iniciar las obras programadas de Proyecto.

Recomendaciones

- Seguimiento puntual a las actividades planificadas a llevarse a cabo en el período de ejecución del proyecto.
- Contar con el presupuesto necesario para la finalización de las obras planificadas del proyecto.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
1	0412 - Secretaría de Desarrollo Social			12,828,772	-	12,828,772	12,828,772	-	12,828,772	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	001 - Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho	BCH-25010-1	01/11/2022 30/06/2023	12,828,772	-	12,828,772	12,828,772	-	12,828,772	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 001 - Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho			12,828,772	-	12,828,772	12,828,772	-	12,828,772	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo Social	001 - Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho	08 - Planta Potabilizadora de Agua Construida	Informe	3	0	0	0	0	0
		09 - Planta Procesadora de Derivados Lácteos Construida	Informe	3	0	0	0	0	0
		11 - Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Informe	3	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI