

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

**Comisión Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(CONDEPOR)**

Tegucigalpa, Honduras
Abril, 2023

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al primer trimestre del 2023, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), cuenta con presupuesto vigente de L232.7 millones dentro del Programa de Inversión Pública 2022 para la ejecución del proyecto de “Diseño, Construcción y

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	232,700,000
Ejecutado (Devengado Anual)	26,463,938
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	11%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	26,463,938
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	11%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional”; estos recursos son provenientes de la conversión de pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar fundamentalmente la Inversión Pública.

Por lo anterior, CONDEPOR mediante Oficio CONDEPOR-298-2022 de fecha 08 de agosto del 2022 solicitó Nota de Prioridad para la formulación del proyecto antes descrito.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficio DGIP-PRE-0091-2022 de fecha 10 de agosto de 2022 otorgó Nota de Prioridad No. 24789-1-08-2022 para el proyecto de la referencia.

A continuación, se detalla el avance del proyecto:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	Lempiras	492,700,000	28/08/2022 28/12/2023
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	232,700,000	232,700,000	26,463,938	11.4
Acumulado 2023	232,700,000	232,700,000	26,463,938	11.4
Acumulado Vida del Proyecto */	492,700,000	492,700,000	84,155,576	17.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto tiene como propósito, generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores humanos en niños adolescentes y adultos, bajo el proyecto “Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos, de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional”, con un alcance de 25 municipios de 17 departamentos; contempla la remodelación y reconstrucción del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Remodelación de la Cancha del Estadio General Francisco Morazán y la construcción de 29 canchas deportivas.

De las 29 canchas a contruir, al primer trimestre 2023 se cuenta con una ejecución física del 22.5%; 5 canchas han sido finalizadas, quedando por finalizar 24 en el transcurso del 2023 de acuerdo a lo programado por la CONDEPOR. En cuanto a los avances en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera, a la fecha se cuenta con el 98% de ejecución física el cual corresponde a la actividad de remodelación de la cancha.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Asesoría técnica y orientación sobre el traslado de recursos del programa institucional donde se reservó el presupuesto aprobado para el proyecto a la estructura correspondiente y sobre la solicitud de la enmienda a la nota de prioridad.
- Acompañamiento oportuno para que la Unidad Ejecutora realizara en tiempo y forma la primera enmienda a la Nota de Prioridad (No. 24789-1-08-2022) en la cual se incorporan las obras de mejora y remodelación del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Ejecución al I Trimestre 2023; Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

- Se solicitó la proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2023.
- Se solicitó la matriz de ejecución departamental y municipal 2023.

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno, de la ejecución física y financiera del proyecto que es ejecutado por CONDEPOR tomando en consideración que los recursos aprobados para el proyecto vencen el presente año.
- El traslado de la disponibilidad presupuestaria de programa institucional a categoría de proyecto fue realizado a inicios del mes de marzo del presente año, eso ha incidido en que la ejecución del proyecto alcance a penas el 11.4% al cierre del primer trimestre.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- CONDEPOR deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.

Anexo Financiero

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
1	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación			-	-	-	232,700,000	-	232,700,000	26,463,938	-	26,463,938	11%	26,463,938	-	26,463,938	11%
1	001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	BCH - 24789-1	28/08/2022 28/12/2023	-	-	-	232,700,000	-	232,700,000	26,463,938	-	26,463,938	11%	26,463,938	-	26,463,938	11%
Total 001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RE				-	-	-	232,700,000	-	232,700,000	26,463,938	-	26,463,938	11%	26,463,938	-	26,463,938	11%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023