

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	150,000,000	-	-	150,000,000	20,132,722	-	20,132,722	13.4	129,867,278	-	129,867,278	86.6	3,512,522	-	3,512,522	2.3%
Lempiras	3,687,075,000	-	-	3,687,075,000	494,872,373	-	494,872,373	13.4	3,192,202,627	-	3,192,202,627	86.6	86,339,555	-	86,339,555	2.3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00				-					10,000,000.00		6.7		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00				-					129,000,000.00		86.0		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00				-					3,175,600.00		2.1		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00				-					7,824,400.00		5.2		
Total FHIS			150,000,000.00				-					150,000,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:	Comunicaciones y Energía		Sub Sector:	Transporte y Obras Publicas						
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	0.6						
2022	732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	53,027,151	20.4						
2023	432,092,852	-	432,092,852	432,092,852	-	432,092,852	32,195,416	-	32,195,416	7.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	7,141,322	-	7,141,322	45,442	-	45,442	0.6						
2022	29,793,604	-	29,793,604	10,561,552	-	10,561,552	2,157,285	-	2,157,285	20.4						
2023	17,578,684	-	17,578,684	17,578,684	-	17,578,684	1,309,795	-	1,309,795	7.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	UNIDAD DE SALUD	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	20	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	CENTRO EDUCATIVO	80	0	0	0	26	0	14	40	5	0	0	0	5	0	0
Problemática																
Al final del I Trimestre 2023, ya se cuenta con los primeros subproyectos en culminados, 4 centros educativos de 25 en ejecución desde noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio de obras no se dio con la agilidad programada por lo cual ha sido necesario ampliar algunos periodos de ejecución. Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
*Lanzamiento de procesos de adquisición de los subproyectos viales. *Ejecutar el 100% del presupuesto asignado para el año 2023. A pesar de contar con las necesidades identificadas, el poseer un expediente listo para lanzar su adjudicación requiere muchas aprobaciones intermedias, por lo que se requiere mucho tiempo para subsanar y preparar el resane de las observaciones del Banco Mundial. *Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.										Ing. Rosemary Benbdeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533					31/3/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688							N/D									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023  
Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01210																			
23842																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos		Co- Financiamie nto		Fondos Contraparte			Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total					%
Dólares	80,000,000		-		80,000,000		20,526,519		-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	4,889,341	-	4,889,341	6%
Lempiras	1,966,440,000		-		1,966,440,000		504,552,101		-	504,552,101	25.7	1,461,887,899	-	1,461,887,899	74.3	120,793,883	-	120,793,883	6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019								19/12/2019		30/9/2020			01/10/2023					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%		
PREINVERSIÓN				854,400.00					-					854,400.00			1.07		
INFRAESTRUCTURA				47,302,314.21					-					47,302,314.21			59.13		
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				18,735,986.24					-					18,735,986.24			23.42		
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE				3,939,459.88					-					3,939,459.88			4.92		
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO				2,384,349.78					-					2,384,349.78			2.98		
SUPERVISIÓN				2,901,089.89					-					2,901,089.89			3.63		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				3,882,400.00					-					3,882,400.00			4.85		
Total FHIS				80,000,000.00					-					80,000,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																			
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																			
Descripción del Proyecto																			
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																			
Beneficiarios																			
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																			
Metas Globales																			
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01210																
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Educación				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414		23					
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	860,314	-	860,314		0					
2023	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	5,540,155	-	5,540,155		2					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2021	39,402,019	-	39,402,019	20,529,292	-	20,529,292	4,629,138	-	4,629,138		23					
2022	20,211,861	-	20,211,861	20,211,861	-	20,211,861	34,814	-	34,814		0					
2023	12,087,620	-	12,087,620	12,087,620	-	12,087,620	225,388	-	225,388		2					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabiliatdos y/o Recontruidos	CENTRO EDUCATIVO	700	0	0	0	1	6	39	46	0	0	0	0	0	0%	0
Problemática																
Inconvenientes con la planificación financiera del proyecto, en procesos de socialización para reformulación																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Definición de plan para reformulación.									Ing Eduard Menjívar Coordinador Genaral del Programa <a href="mailto:menjivareduard78@yahoo.com">menjivareduard78@yahoo.com</a>						31/3/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Elva Flores Especialista Financiero del Programa <a href="mailto:elvaffgarcia@gmail.com">elvaffgarcia@gmail.com</a>							Andrea Nicolle Kafati <a href="mailto:kafatia@bcie.org">kafatia@bcie.org</a>									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023

Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)																	ESTADO: En Ejecución																
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO																																	
SIGADE GE01192																																	
23316																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:			Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa													
Costo y Financiamiento								Desembolsos								Ejecución Acumulada																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total		%																	
Dólares		15,000,000		300,000		-		15,300,000		15,000,000		-		15,000,000		98.0		300,000		-		300,000		2.0		13,843,868		-		13,843,868		90%	
Lempiras		368,707,500		7,457,790		-		376,165,290		368,707,500		-		368,707,500		98.0		-		-		-		-		342,104,128		-		342,104,128		91%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										19/6/2018		28/11/2018				01/10/2023																	
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%									
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES						13,219,000.00						-						13,219,000.00						86.40									
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)						1,781,000.00						-						1,781,000.00						11.64									
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION						24,000.00						-						24,000.00						0.16									
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN						245,000.00						-						245,000.00						1.60									
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD						31,000.00						-						31,000.00						0.20									
Total FHIS						15,300,000.00						-						15,300,000.00						100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																																	
Beneficiarios																																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01192																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68						
2021	105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93						
2022	75,224,516		75,224,516	71,849,516		71,849,516	60,325,223		60,325,223	84						
2023	36,003,735		36,003,735	36,003,735		36,003,735	10,513,712		10,513,712	29						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	718,252	-	718,252	605,375	-	605,375	84						
2019	4,763,609	-	4,763,609	3,421,989	-	3,421,989	3,062,452	-	3,062,452	89						
2020	5,457,811	-	5,457,811	4,261,256	-	4,261,256	2,881,294	-	2,881,294	68						
2021	4,259,772	-	4,259,772	4,743,728	-	4,743,728	4,428,121	-	4,428,121	93						
2022	3,044,097	-	3,044,097	2,907,522	-	2,907,522	2,441,170	-	2,441,170	84						
2023	1,464,728	-	1,464,728	1,464,728	-	1,464,728	425,457	-	425,457	29						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	9	1	11%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Construccion de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	500	200	40%	0	0	0	251	251	0	0	0	0	0	0	
Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	500	1	0%	0	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	
Talleres de Valores y/o emprendimiento para jovenes	TALLERES	20	1	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras.																
Problemas sociales con los vecinos de las Colonias Nueva Jerusalén No. 2 y Monte de los Olivos.																
Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01192					
23316					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Seguridad y Defensa
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Se continúa con las actividades realizadas por los enlaces técnicos comunitarios ETEC, fortaleciendo la cohesión social a través de las intervenciones para Promover la Convivencia Ciudadana y emprendimiento a nivel barrial.  Las obras han sido incluidas dentro de la Operación 1213 Programa de Agua y Saneamiento en Honduras.  Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa.			Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249		31/3/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163  Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408			Nadia Rauschert nadiar@iadb.org		

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023  
Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414				PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )												ESTADO: En Ejecución	
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución																	
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:			Promoción y Protección Humana				Sub Sector:			Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/		22,095,780	44,629,987	2,820,120	69,545,887	49,524,361	1,533,251	51,057,612	73.4	17,201,406	1,286,868	18,488,274	26.6	45,348,132	2,563,217	47,911,350	69%
Lempiras		543,125,322	1,102,878,383	69,319,954	1,715,323,659	1,217,333,553	37,688,085	1,255,021,638	73.2	422,819,161	31,631,869	454,451,029	26.5	1,120,613,904	63,337,735	1,183,951,639	69%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013		15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019	
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022	
										Fase V 17/03/2021				31/07/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98				-				59,901,619.98				86	
GASTO OPERATIVO				-				2,820,119.77				2,820,119.77				4	
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03				-				1,819,234.03				3	
FORTALECIMIENTO FHIS				1,506,004.55				-				1,506,004.55				2	
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36				-				3,498,908.36				5	
Total FHIS				66,725,766.91				2,820,119.77				69,545,886.68				100	
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )										ESTADO: En Ejecución					
GD00943 G01127 GE01159																
BIP 002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Protección Social					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96						
2019	117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98						
2020	131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93						
2021	119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	90						
2022	182,205,699	6,107,220	188,312,919	160,575,325	6,107,220	166,682,545	140,581,841	809,752	5,015,593	3						
2023	122,813,361	5,143,752	127,957,113	122,813,361	5,143,752	127,957,113	2,063,530	650,196	2,713,726	2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	-	-	-	899,577	-	899,577	741,984	-	741,984	82						
2013	-	-	-	7,898,442	78,446	7,976,889	3,650,891	78,446	3,729,337	47						
2014	8,175,887	615,927	8,791,814	11,991,909	593,997	12,585,906	11,121,931	581,360	11,703,291	93						
2015	8,838,241	494,311	9,332,553	5,913,491	489,838	6,403,330	5,755,804	489,838	6,245,642	98						
2016	1,979,053	278,839	2,257,892	5,616,671	421,677	6,038,348	5,514,408	410,457	5,924,865	98						
2017	4,520,059	294,993	4,815,052	4,046,263	512,471	4,558,733	3,620,367	512,471	4,132,838	91						
2018	1,647,178	222,294	1,869,472	1,923,884	222,294	2,146,178	1,876,917	184,933	2,061,850	96						
2019	4,765,036	218,754	4,983,790	3,061,877	218,754	3,280,631	3,056,391	171,360	3,227,750	98						
2020	5,332,935	166,822	5,499,756	5,332,935	19,785	5,352,720	4,966,937	19,785	4,986,722	93						
2021	4,823,394	281,732	5,105,126	5,336,511	55,348	5,391,859	4,788,356	55,348	4,843,704	90						
2022	7,373,286	247,140	7,620,426	6,497,974	247,140	6,745,113	170,197	32,768	202,965	3						
2023	4,996,374	209,261	5,205,635	4,996,374	209,261	5,205,635	83,950	26,452	83,950	2						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabiliatdos y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	6			0	4	2	3	9	1	0	0	0	1	11	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KfW )				ESTADO: En Ejecución
GD00943 G01127 GE01159					
BIP 002500009100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social
Problemática					
Con base a que el PROMINE no cuenta con una Unidad Ejecutora y que los procesos dependen de cada una de las Direcciones de Línea con el apoyo de la Coordinación y que en este año se realizaron los cambios de autoridades en dichas Direcciones para que el año 2023. La ejecución del PROMINE en el presente año se vio afectada por factores tanto externos como internos, impactando en la ejecución física y financiera del programa, teniendo que hacer constantes reprogramaciones a lo largo del 2022 y lo cual conlleva a que el 2023 será un año en el que se requiere de mayor apoyo en la Dirección de Control y Seguimiento para el impulso de los proyectos. Considerando la modalidad de ejecución del PROMINE la cual es altamente social, esta se mira afectada cuando se presentan atrasos de manera Institucional ya que los actores locales pierden el impulso en la ejecución de los proyectos y el apoyo en los aportes.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos, Impulsar la formulación de proyectos para la fase V, e espera que los procesos de realicen con mayor fluidez y antener motivada a las comunidades e impulsar el cumplimiento de los aportes.			Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 <a href="mailto:ahernandez@fhis.hn">ahernandez@fhis.hn</a> / <a href="mailto:alizzetha@gmail.com">alizzetha@gmail.com</a>		31/3/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Omar Peña / 9995-1076 <a href="mailto:opena@fhis.hn">opena@fhis.hn</a> Belkys Maldonado <a href="mailto:bmaldonado@fhis.hn">bmaldonado@fhis.hn</a>			Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW		

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023  
Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	12,882,574	1,216,857	14,099,431	70%
Lempiras	452,281,200	-	45,228,120	497,509,320	310,943,325	31,094,333	342,037,658	68.8	141,337,875	14,133,788	155,471,663	31.3	318,218,485	30,070,479	348,288,964	70%
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto No. 228-2012	30/3/2012		Acuerdo 228-2012				8/11/2012		8/11/2012			30/6/2017		30/9/2022		
Decreto No. 155-2019	5/4/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019			31/12/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00		45.45			
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00		11.14			
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00		10.91			
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00		14.32			
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00		9.09			
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00		9.09			
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS														ESTADO:	
SIGADE GE01123															En Ejecución	
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:	Promoción y Protección Humana				Sub Sector:	Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200		540,000		21,289,200		17,779,968		536,460		18,316,428		86
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404		4,011,910		38,825,314		30,012,290		4,011,910		34,024,200		88
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730		9,208,773		88,796,503		75,274,540		8,186,328		83,460,868		94
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596		7,484,899		51,288,495		40,586,987		7,484,899		48,071,886		94
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190		7,058,672		65,657,862		36,558,494		6,977,244		43,535,739		66
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644		-		33,661,644		30,786,652		-		30,786,652		91
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458		-		35,812,458		30,674,408		-		30,674,408		86
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000		792,341		16,111,341		7,600,599		772,102		8,372,701		52
2022	41,007,561	3,711,176	44,718,737	40,659,211		2,101,539		42,760,750		24,472,273		2,101,536		26,573,809		62
2023	58,200,341	4,207,750	62,408,091	58,200,341		4,207,750		62,408,091		24,472,273		2,101,536		26,573,809		43
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2014	242,801	24,280	267,081	839,654		21,852		861,506		719,499		21,709		741,208		86
2015 FHIS	2,452,190	2,452,190	4,904,381	1,408,788		162,349		1,571,137		1,214,502		162,349		1,376,851		88
2016	3,726,498	372,650	4,099,148	3,220,663		372,650		3,593,313		3,046,122		331,275		3,377,396		94
2017	1,711,892	302,890	2,014,782	1,772,592		302,890		2,075,483		1,642,427		302,890		1,945,317		94
2018	5,061,142	108,997	5,170,139	2,371,323		285,642		2,656,965		1,479,406		282,347		1,761,753		66
2019	2,541,178	-	2,541,178	1,362,180		-		1,362,180		1,245,838		-		1,245,838		91
2020	817,713	91,785	909,498	1,449,216		-		1,449,216		1,241,296		-		1,241,296		86
2021	916,655	185,257	1,101,912	619,911		32,064		651,975		307,572		31,245		338,817		52
2022	1,659,446	150,180	1,809,625	1,645,349		85,043		1,730,392		990,315		85,042		1,075,358		62
2023	2,367,744	171,182	2,538,927	2,367,744		171,182		2,538,927		995,597		85,496		1,081,093		43
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	18	4	22	0	0	0	7	21	0	0	0	0	0	0	0
Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jovenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACIÓN	13	2	15	0	0	0	250	6	0	0	0	0	0	0	0

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01123					
BIP 002500009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social
Problemática					
1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa. 2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes. 3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior. 4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.			Coordinador Ing. Juan Miguel Murillo Cel. 8886-1127 <a href="mailto:jmurillo@fhis.hn">jmurillo@fhis.hn</a>		31/3/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 <a href="mailto:kcaballero@fhis.hn">kcaballero@fhis.hn</a> kcaballeroa89@gmail.com			Banco Alemán de Desarrollo (KfW)		

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023

Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																	
24226																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:			Agua y Saneamiento			Sub Sector:		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	36,000,000	-	-	36,000,000	1,617,085	-	1,617,085	4.5	34,382,915	-	34,382,915	95.5	988,131	-	988,131	3%	
Lempiras	884,898,000	-	-	884,898,000	39,748,766	-	39,748,766	4.5	845,149,234	-	845,149,234	95.5	24,418,303	-	24,418,303	3%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
Preinversión			1,244,500.00					-					1,244,500.00		3.46		
Infraestructura			30,897,568.96					-					30,897,568.96		85.83		
Supervisión			1,706,627.73					-					1,706,627.73		4.74		
Incremento de Capacidades al Prestador/Capacitaciones a la Comunidad			371,040.00					-					371,040.00		1.03		
Estrategia de Sostenibilidad de Sistema (Parque Solar/Estaciones de Bombeo)			200,000.00					-					200,000.00		0.56		
Gestión y Administración			1,580,263.31					-					1,580,263.31		4.39		
Total FHIS			36,000,000.00					-					36,000,000.00		95.05		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la infraestructura y equipamiento de agua potable, el cual llegará a beneficiar a la población de Gracias en el departamento de Lempira, aproximadamente 22,681 habitantes.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Gracias, Lempira.																	
Beneficiarios																	
Aproximadamente 22,681 habitantes.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:	Agua y Saneamiento			Sub Sector:						
Metas Globales																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2022	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	23,796,447	-	23,796,447		12					
2023	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	621,856	-	621,856		1					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2022	7,817,076	-	7,817,076	7,817,076	-	7,817,076	962,967	-	962,967		12					
2023	2,840,316	-	2,840,316	2,840,316	-	2,840,316	25,165	-	25,165		1					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras de infraestructura del sistema de agua potable en Mejocote, Gracias, Lempira realizada. AGUA POTABLE	OBRA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
•Se esta finalizando la contratación del personal de la UCP. •Se prevé que el actual gobierno reorientará los recursos de este proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
•Cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso •Se tienen listas las adjudicaciones de los primeros 5 procesos de contratación para Unidad Coordinadora del Proyecto, quienes serán contratados a partir del mes de enero.										Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029				31/3/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Fabricio Merino cfabriciom@hotmail.com Cel. 9995-9134					N/D											

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023  
Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,677,216	9,375,230	97.4	-	247,287	247,287	2.6	7,697,702	2,735,779	10,433,481	108%
Lempiras	-	189,221,038	47,305,260	236,526,298	189,221,038	41,226,813	230,447,851	97.4	-	6,078,446	6,078,446	2.6	190,136,951	67,602,008	257,738,959	109%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021		25/6/2024		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28									9,039,343.28			94	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47				-					583,174.47			6	
Total FHIS			9,622,517.75				-					9,622,517.75			100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2018	-	-	-	11,261,555		11,965,000		23,226,555	11,261,554		10,645,000		21,906,554		94	
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349		16,531,320		60,781,669	44,250,349		16,531,320		60,781,669		100	
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790		22,491,339		139,162,129	46,628,188		14,050,493		60,678,682		44	
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336		15,695,879		45,917,215	26,967,676		15,658,944		42,626,620		93	
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766		10,066,250		57,711,016	44,981,409		10,066,250		55,047,659		95	
2023	64,889,850	5,314,200	70,204,050	64,889,850		5,314,200		70,204,050	16,047,775		650,000		16,697,775		24	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Protección Social				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2018	-	-	-	455,719	484,186	939,905	455,719	430,769	886,489		94					
2019	3,631,912	668,970	4,300,882	1,790,671	668,970	2,459,641	1,790,671	668,970	2,459,641		100					
2020	4,721,296	1,159,435	5,880,732	4,721,296	910,153	5,631,450	1,886,895	568,579	2,455,474		44					
2021	6,935,312	1,104,517	8,039,828	1,222,962	635,162	1,858,124	1,091,296	633,668	1,724,964		93					
2022	429,439	-	429,439	1,928,032	407,349	2,335,382	1,820,255	407,349	2,227,604		95					
2023	2,639,891	215,049	2,854,940	2,639,891	216,196	2,856,087	652,866	26,444	679,310		24					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	0	0	1	1	1	2	5	1	0	0	0	1	20%	0
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	13	10	1	4	4	7	1	16	2	0	0	0	2	13%	1
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servlcios de salud	OBRA	10	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0%	2
Problemática																
Al cierre del primer trimestre no se avizoran problemas con la ejecución del Proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Enma Judith Posadas Hernandez eposadas.dim@gmail.com Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/3/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Oscar Andres Acosta Subdirector DIM oacosta@fhis.hn  Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023

Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	573,810	3,573,810	95.3	-	176,190	176,190	4.7	3,377,764	960,997	4,338,760	116%
Lempiras	-	73,741,500	18,435,375	92,176,875	73,741,500	14,179,775	87,921,275	95.4	-	4,255,600	4,255,600	4.6	83,445,112	23,744,791	107,189,903	116%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada		
						31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021			25/6/2023		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00			72.91		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			50,000.00				302,600.00				352,600.00			9.40		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			561,600.00				83,400.00				645,000.00			17.20		
CAPACITACION			10,400.00				8,000.00				18,400.00			0.49		
Total FHIS			3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9			ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS									ESTADO: En Ejecución						
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2019			-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570		96.6					
2020			65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794		20.3					
2021			51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271		80.7					
2022			-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447	11,681,750	35,478,197		94.6					
2023			44,858,750	7,387,678	52,246,428	44,858,750	7,387,678	52,246,428	4,656,072	557,000	5,213,072		10.0					
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2019			-	-	-	-	250,516	250,516	-	242,055	242,055		96.6					
2020			2,653,940	-	2,653,940	2,653,940	-	2,653,940	539,698	-	539,698		20.3					
2021			2,076,383	-	2,076,383	2,043,540	323,295	2,366,834	1,685,678	223,558	1,909,236		80.7					
2022			-	-	-	1,044,970	472,723	1,517,693	962,967	472,723	1,435,690		94.6					
2023			1,824,973	300,550	2,125,523	1,824,973	300,550	2,125,523	189,421	22,660	212,082		10.0					
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados			CENTRO EDUCATIVO	9	1	0	3	2	2	0	7	2	0	0	0	2	29%	0
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud			OBRA	9	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%	0
Problemática																		
No presentan problemática al finalizar el I Trimestre																		
Acciones Propuestas																		
Acción									Responsable						Fecha			
									Enma Judith Posadas Hernandez eposadas.dim@gmail.com Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn						31/3/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Oscar Andres Acosta Subdirector DIM oacosta@fhis.hn Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023

Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	20,329,123	20,329,123	-	10,949,337	10,949,337	53.9	-	9,379,786	9,379,786	46.1	-	1,569,551	1,569,551	8%
Lempiras	-	-	499,700,000	499,700,000	-	270,575,628	270,575,628	54.1	-	229,124,372	229,124,372	45.9	-	270,575,628	270,575,628	54%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			10,000,000.00				-				10,000,000.00		6.67			
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.			129,000,000.00				-				129,000,000.00		86.00			
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			3,175,600.00				-				3,175,600.00		2.12			
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			7,824,400.00				-				7,824,400.00		5.22			
Total FHIS			150,000,000.00				-				150,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.						
2022	-	-	-	-	270,575,628	270,575,628	-	270,575,628	-	270,575,628	270,575,628	100				
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.						
2022	-	-	-	-	10,949,337	10,949,337	-	10,949,337	-	10,949,337	10,949,337	100				
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe de Consultoría para mejoramiento de infraestructura de Centros de Salud. PROMIDESU	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	
Problemática																
No se han incorporado los fondos																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento para su incorporación con la Dirección General de Presupuesto										Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228					31/3/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Cinthya Arteaga Cel. 8976-9263						N/D										

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2023  
Tipo de Cambio L.24.5805 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas