

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH - 24789-1 BIP: 24789	Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional										ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								Sector	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA	SubSector	EDUCACIÓN				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Dólares	-	-	20,358,242.3	20,358,242.3	-	2,383,804.20	2,383,804.20	11.7	-	17,974,438.1	17,974,438.1	88.3	2,383,804.2	2,383,804.2	11.7	
Lempiras	-	-	492,700,000.0	492,700,000.0	-	57,691,637.45	57,691,637.45	11.7	-	435,008,362.6	435,008,362.6	88.3	57,691,637.5	57,691,637.5	11.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
						28/8/2022			28/8/2022			28/12/2023				
Componentes			Financiamiento en US\$						Tesoro Nacional			Total en Lps		%		
Fortalecimiento Institucional			8,699.5						210,540.0			210,540.0		0%		
Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional			10,393,435.6						251,536,732.7			251,536,732.7		51%		
Mejoras y Remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera			9,601,366.2						232,367,464.3			232,367,464.3		47%		
Acondicionamiento y Equipamiento de Local dentro del Estadio Nacional para la Implementación de una Maquila para Confecci' on de Uniformes deportivos- escolares			354,740.9						8,585,263.0			8,585,263.0		2%		
TOTAL			20,358,242.3						492,700,000.0			492,700,000.0		100%		
Objetivo del Proyecto																
Aumentar el bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), adolescentes y adultos.																
Descripción del Proyecto																
Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, así también, como el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de fútbol 11, 4 canchas sintéticas de fútbol 7 y 13 canchas multusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional, así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de palcos, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagia y restructuración de la conectividad.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
17 Departamentos y 25 municipios del país																
Beneficiarios																
1,500,00 niños (as), adolescentes y adultos hondureños (750,000 Hombres y 750,000 Mujeres)																
Metas Globales																
Fortalecimiento Institucional, Construcción de 32 canchas deportivas, Mejoras y remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2022	-	-	-	-	57,691,639.00	57,691,639.0	-	57,691,637.45	57,691,637.45	100.00						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2022	-	-	-	-	2,383,804.3	2,383,804.3	-	2,383,804.20	2,383,804.20	100.00						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Canchas	Unidad	32	15	47%			15.00		15			-	-	0	0%	32
Mejoras y Remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera	Porcentaje	100	70	70%				70.00	70				70.00	70	100%	30%
Problemática / Observaciones																
En el cuarto trimestre del 2022, se inició la ejecución del proyecto en donde se reportó un avance significativo en los diferentes componentes, las Mejoras y Remodelación en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera a diciembre 2022 lograron un avance físico del 70%; en cuanto a las obras de Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional, a diciembre 2022, se otorgó la orden de inicio a 15 canchas, de las cuales 12 se encuentran en ejecución de obra y 3 por comenzar; de las 12 en ejecución, 5 serán recepcionadas en enero 2023. Asimismo, se iniciaron las remodelaciones y reconstrucción de canchas a nivel nacional en donde las obras adjudicadas incluyen avances de 95% de obras en la construcción de 6 canchas, 70% de avance físico en la reparación de 20 canchas. Se pretende que las obras adjudicadas serán culminadas en enero de 2023.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable				Fecha			
									CONDEPOR				31/12/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								