

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Proyecto Acondicionamiento y Promoción Cultural y Turística de los Parques Arqueológicos de "el puente" y "Copán Ruinas" en el departamento de Copán y "las cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho												ESTADO:			
Convenio														En Ejecución			
BIP: 24645																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Lempiras				2,148,930.00	2,148,930.00			-	-	-	1,263,930.00	1,263,930.00	58.8	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/3/2023				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Señalización externa e interna de los 3 parques arqueológicos								977,528.00				977,528.00		45.5			
Promoción de turismo cultural y patrimonio								1,171,402.00				1,171,402.00		54.5			
TOTAL				-				2,148,930.00				2,148,930.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar el conocimiento en el turista nacional y extranjero de la señalización de acceso de los 3 parques arqueológico.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en mejorar la señalización para el acceso externo, es decir la colocación de señales o rótulos indicativos orientando la dirección en derechos de vía de las carreteras que conducen a los Parques Arqueológicos Copán, EL Puente en el Departamento de Copán y Parque Eco Arqueológico Cuevas de Talgua en Catacamas, Olancho.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio la Jigua,Departamento Copan,Municipio de Catacamas,Departamento Olancho																	
Beneficiarios																	
115000 Turistas																	
Metas Globales																	
Incremento de 30% de los Turistas Nacionales y Extranjeros para el año 2023.																	

Fondos Nacionales	Proyecto Acondicionamiento y Promoción Cultural y Turística de los Parques Arqueológicos de "el puente" y "Copán Ruinas" en el departamento de Copán y "las cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho													ESTADO: En Ejecución		
Convenio																
BIP: 24645																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2023		1,263,930.00	1,263,930.00		1,263,930.00	0.00										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2023			-													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Incremento de 30% de los Turistas Nacionales y Extranjeros para el año 2023	Informe	1					1		1							
Aumento en un 5% de los ingresos económicos en los 3 parques arqueológico	Informe	1					1		1							
Problemática																
El proyecto no presenta ejecución Financiera ni Fisica porque recibio la transferencia por parte de la Secretaria de Cultura,las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hnduras hasta mes marzo																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Reuniones y monitoreo con la Unidad ejecutora y la DGIP-SEFIN										IHAH					31/3/2023	
							Contactos Organismo Financiero									
Contacto IHAH: Lic. Claudio Peñalba Cel. 9957-2989							TGR									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Alejandro Castillo

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy														ESTADO: En Ejecución	
Convenio																
BIP: 24645																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras			1,774,096.00	1,774,096.00		1,735,110.00	1,735,110.00	97.8	-	38,986.00	38,986.00	2.2	-	1,250.00	1,250.00	0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2023				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Capacitación y entrenamiento en conservación y restauración de bienes culturales muebles							746,394.00				746,394.00		42.1			
Conservación y restauración de bienes patrimoniales							491,494.00				491,494.00		27.7			
Exposición temporal de 80 obras restauradas							536,208.00				536,208.00		30.2			
TOTAL			-				1,774,096.00				1,774,096.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Evitar la pérdida de conocimientos técnico científico en las áreas de conservación y restauración de bienes culturales muebles a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los estudiantes seleccionados para capacitarse en estas áreas																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la formación técnico-científico de 8 egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes durante 1 año el cual se les impartirán los conocimiento metodológicos y prácticos en cada una de las áreas de conservación y restauración de piezas patrimoniales muebles, (cerámica, papel, pintura y escultura) que conlleva a la restauración y conservación de 80 piezas que serán presentadas en una exposición museográfica temporal en Antigua Casa Presidencial																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio Distrito Central,Departamento Francisco Morazan																
Beneficiarios																
2968 Estudiantes egresados de la escuela Nacional de Bellas Artes y los visitantes del IHAH																
Metas Globales																
Jóvenes capacitados en las áreas de conservación y restauración de bienes culturales muebles																

Fondos Nacionales	Proyecto Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy										ESTADO: En Ejecución					
Convenio																
BIP: 24645																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2023		1,774,096.00	1,774,096.00		1,774,096.00	1,774,096.00		1,250.00	1,250.00	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2023			-													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2023					Ejecutado 2023				% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Jóvenes capacitados en las áreas de conservación y restauración de bienes culturales muebles	Capacitaciones	8				3	2	3	5							
	Informe	1														
Problemática																
El proyecto no presenta ejecución Financiera ni Física porque recibio la transferencia por parte de la Secretaria de Cultura,las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hnduras hasta mes marzo																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
• Reuniones y monitoreo con la Unidad ejecutora y la DGIP-SEFIN										IHAH				31/3/2023		
						Contactos Organismo Financiero										
Contacto IHAH: Lic. Claudio Peñalba Cel. 9957-2989						TGR										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Alejandro Castillo

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Proyecto Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural														ESTADO: En Ejecución	
Convenio																	
BIP: 24645																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras				3,162,361.00	3,162,361.00		2,162,217.00	2,162,217.00	68.4	-	1,000,144.00	1,000,144.00	31.6	-	980,645.78	980,645.78	31.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/2/2023				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Instalación de una nueva exposición museográfica								2,653,261.00				2,653,261.00				83.9	
Acondicionamiento de Áreas de Descanso y Educación para la Protección del Patrimonio								196,500.00				196,500.00				6.2	
Promoción y Publicidad de los Servicios Museográficos								312,600.00				312,600.00				9.9	
TOTAL				-				3,162,361.00				3,162,361.00				100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Actualizada la museografía del Museo de Comayagua con espacios turísticos atractivos al visitante, haciendo más interesante su recorrido por los diferentes entornos del museo, formando guardarecursos culturales y pequeños arqueólogos, fortaleciendo con esto la identidad cultural y la memoria histórica de Comayagua.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto consiste en el diseño, fabricación e instalación de mobiliario expositivo (vitrinas/bases y capelos) paneles con cedulas informativas generales y especificas con información en inglés y español. Se ha elegido instalar en la entrada de acceso del público mobiliario (vitrina pared), acondicionamiento de una área de descanso para los turistas que visitan el museo; así como la capacitación de guardarecursos culturales y formación de pequeños (as) arqueólogos para la promoción, difusión y protección del patrimonio cultural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio Comayagua,Departamento Comayagua																	
Beneficiarios																	
53648 Visitantes nacionales y extranjeros que visitan el Museo de Comayagua																	
Metas Globales																	
Al finalizar el año 2023 se logrará aumentar un 25% las visitas al Museo																	

Fondos Nacionales	Proyecto Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural										ESTADO: En Ejecución					
Convenio																
BIP: 24645																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2023		2,162,217.00	2,162,217.00		2,162,217.00	2,162,217.00		7,831.00	7,831.00	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2023			-													
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mobiliario para acondicionamiento y áreas de descanso	Equivalente	1				1			1							
Talleres para Pequeños Arqueólogos y Guarda Recursos Culturales	Talleres	1					1		1							
Problemática																
El proyecto no presenta ejecución Financiera ni Fisica porque recibio la transferencia por parte de la Secretaria de Cultura,las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hnduras hasta mes marzo																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Reuniones y monitoreo con la Unidad ejecutora y la DGIP-SEFIN										IHAH					31/3/2023	
						Contactos Organismo Financiero										
Contacto IHAH: Lic. Claudio Peñalba Cel. 9957-2989						TGR										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Alejandro Castillo