

**Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública**



# **Informe de Avance Físico y Financiero**

**AL II TRIMESTRE 2023**

**Instituto Hondureño de Antropología e  
Historia  
(IHAH)**

**Tegucigalpa, Honduras  
Julio, 2023**

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al II trimestre del 2023, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, cuenta con presupuesto vigente de L5.16 millones dentro del Programa de Inversión Pública 2023, para la ejecución de 3 proyectos; mismos que son financiados con recursos provenientes de la conversión de pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023**

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	5,161,257
Presupuesto Vigente	5,161,257
Ejecutado II Trimestre	192,632
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)</b>	<b>4%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	201,713
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>4%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	201,713
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>4%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar la Inversión Pública. Por lo anterior, el IHAH mediante Oficios No.189-G-2022 No.121-G-2022 y No. 111-G-202 solicitó Nota de Prioridad para la formulación de tres proyectos de inversión. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficio DGIP-PRE-0084-2022; DGIP-PRE-0064-2022 y DGIP-PRE-0046-2022 otorgó las Notas de Prioridad No. 24707-1-07-22, 24654-1-06-22 y 24645-1-06-22 para la ejecución de los proyectos.

**A continuación, se detallan los avances de los proyectos ejecutados por la institución:**

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Acondicionamiento y Promoción Cultural y Turística de Los Parques Arqueológicos de "El Puente" y "Copán Ruinas" en El Departamento de Copán y "Las Cuevas de Talgua" en El Departamento De Olancho	FN-24645-1	Lempiras	2,148,930	1/3/2023
		US\$	87,010	31/12/2023
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2023	L1,263,930.00	L1,263,930.00	L90,262.00	15%
Acumulado 2023	L1,263,930.00	L1,263,930.00	L190,262.00	15%
Acumulado Vida del Proyecto */	L2,148,930.00	L2,148,930.00	L190,262.00	9%

El presupuesto vigente del proyecto (L1,263,930.0) fue asignado en el mes de mayo 2023. A pesar de contar con los recursos, el IHAH ha tenido dificultades para poder ejecutar los recursos. Lo anterior, debido a dificultades con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), quien desde el mes de marzo del año en curso ha mantenido al IHAH bloqueado, sin acceso a talonarios de retención para realizar compras directas, lo cual es una razón fundamental para lograr la ejecución del proyecto.

Por otra parte, La Subgerencia de Promoción y Coordinación de Regionales del IHAH ha realizado una serie de actividades en trabajo de mesa y actividades en los sitios para el seguimiento del proyecto, principalmente las visitas en los recorridos para ubicar las áreas de preferencia y mediar las distancias en que serán ubicadas las señalizaciones de destino, así como identificar las municipalidades a las que hay que solicitar autorización para su ubicación. Es importante indicar que se han realizado dos giras de trabajo en donde se identificaron varias zonas en el recorrido de todo el tramo carretero desde Tegucigalpa hasta la ciudad de Copán Ruinas y hacia el Parque Arqueológico El Puente, en las cercanías de la ciudad de La Entrada en el municipio de La Jigua ambos en el Departamento de Copán, identificando 20 posibles puntos con una distancia adecuada de 30km entre una señal y otra para servir de guía a los visitantes de la zona. Asimismo, se identificaron otros puntos de interés para las señalizaciones dentro de la ciudad de Copán.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras	US\$	
Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	FN-24654-1	Lempiras	1,774,096	2/2/2023
		US\$	71,833	31/12/2023
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2023	L1,735,110.00	L1,735,110.00	-	0%
Acumulado 2023	L1,735,110.00	L1,735,110.00	L191,512.00	11%
Acumulado Vida del Proyecto */	L1,774,096.00	L1,774,096.00	L191,512.00	11%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En cuanto a la formación de futuros auxiliares en las áreas de restauración de pintura, escultura, papel y cerámica, al segundo trimestre se ha continuado con los Talleres de Restauración de la institución en las instalaciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, oficinas centrales, Villa Roy, Tegucigalpa D.C. desarrollándose de acuerdo a lo programado con las clases prácticas cada una de las especialidades en cada uno de los talleres asignados para desarrollar este proyecto y siempre bajo la supervisión constante de los especialistas que trabajan uno a uno con sus alumnos asignados desarrollando las metodologías de los procesos de conservación y restauración con actividades tales como: Taller de Iconografía Religiosa impartido en las instalaciones de la Antigua Casa Presidencial, Especialidad Restauración de Cerámica, Restauración de Escultura y pintura, Papel/documento entre otras.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras	US\$	
Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	FN-24707-1	Lempiras	3,162,361	1/2/2023
		US\$	128,043	31/12/2023
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2023	L2,162,217.00	L2,162,217.00	L2,370.00	0.1%
Acumulado 2023	L2,162,217.00	L2,162,217.00	L10,201.25	0.5%
Acumulado Vida del Proyecto */	L3,162,361.00	L3,162,361.00	L10,201.25	0.3%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se han realizado actividades orientadas al diseño del mobiliario expositivo y la adquisición de equipo y herramientas para la instalación de paneles informativos. Para la actividad de Ejecución al II Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)

Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua se ha realizado el respectivo registro e inventario de las piezas que formarán parte de la colección e ingresarlas al inventario de la colección del Museo de Comayagua, se solicitó el análisis del estado de conservación de las piezas a integrar y Diseño del mobiliario expositivo que complementará las vitrinas existentes que serán reforzadas entre otras actividades relevantes.

### **3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Se solicitó la proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2023.
- Se solicitó la matriz de ejecución departamental y municipal 2023.
- Acompañamiento constante a la institución desde la incorporación de sus recursos a su presupuesto vigente.

### **Conclusiones**

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno de la ejecución física y financiera del proyecto que es ejecutado por el IHAH tomando en consideración que los proyectos tienen como fecha fin a diciembre 2023.
- Una de las causas fundamentales de no poder contar con una mayor ejecución fue debido a que el SAR, hace tres meses bloqueo al IHAH lo que ocasiono privarla del acceso a talonarios de retención para realizar compras directas resultando como impedimento para lograr ejecutar el presupuesto asignado.

### **Recomendaciones**

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- El IHAH deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
<b>3</b>	<b>0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia</b>		<b>5,161,257.0</b>	<b>-</b>	<b>5,161,257.0</b>	<b>5,161,257.0</b>	<b>-</b>	<b>5,161,257.0</b>	<b>201,713.3</b>	<b>-</b>	<b>201,713.3</b>	<b>3.9%</b>	<b>192,632.0</b>	<b>-</b>	<b>192,632.0</b>	<b>3.7%</b>	<b>201,713.3</b>	<b>-</b>	<b>201,713.3</b>	<b>3.9%</b>
1	ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	FN-24645-1	1,263,930.0	-	1,263,930.0	1,263,930.0	-	1,263,930.0	-	-	-	0.0%	190,262.0	-	190,262.0	15.1%	-	-	-	0.0%
	<b>Total ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO</b>		<b>1,263,930.0</b>	<b>-</b>	<b>1,263,930.0</b>	<b>1,263,930.0</b>	<b>-</b>	<b>1,263,930.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>190,262.0</b>	<b>-</b>	<b>190,262.0</b>	<b>15.1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
2	Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	FN-24654-1	1,735,110.0	-	1,735,110.0	1,735,110.0	-	1,735,110.0	191,512.0	-	191,512.0	11.0%	-	-	-	0.0%	191,512.0	-	191,512.0	11.0%
	<b>Total Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy</b>		<b>1,735,110.0</b>	<b>-</b>	<b>1,735,110.0</b>	<b>1,735,110.0</b>	<b>-</b>	<b>1,735,110.0</b>	<b>191,512.0</b>	<b>-</b>	<b>191,512.0</b>	<b>11.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>191,512.0</b>	<b>-</b>	<b>191,512.0</b>	<b>11.0%</b>
3	Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	FN-24707-1	2,162,217.0	-	2,162,217.0	2,162,217.0	-	2,162,217.0	10,201.3	-	10,201.3	0.5%	2,370.0	-	2,370.0	0.1%	10,201.3	-	10,201.3	0.5%
	<b>Total Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural</b>		<b>2,162,217.0</b>	<b>-</b>	<b>2,162,217.0</b>	<b>2,162,217.0</b>	<b>-</b>	<b>2,162,217.0</b>	<b>10,201.3</b>	<b>-</b>	<b>10,201.3</b>	<b>0.5%</b>	<b>2,370.0</b>	<b>-</b>	<b>2,370.0</b>	<b>0.1%</b>	<b>10,201.3</b>	<b>-</b>	<b>10,201.3</b>	<b>0.5%</b>

Fuent: SIAFI al 30/06/2023

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	02 - Instalación de rótulos en los circuitos de recorrido interno de senderos naturales y culturales de cada parque.	411 - INSTALACION						
		03 - Spot radiofónicos, cápsulas de TV, impresiones de materiales informativos y otra publicidad de promoción para los Parque Arqueológicos de Copan Ruinas y El Puente.	126 - PUBLICIDAD	4	0	0%	1	0	0%
	002 - Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	02 - Seleccionar 8 personas egresadas de la Escuela de Bellas Artes en restauración de bienes muebles del patrimonio cultural.	32 - DOCUMENTO	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Conservación y restauración de piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas, con el método aprender haciendo.	1103 - INFORME DE INSPECCIÓN	4	0	0%	1	0	0%
	003 - Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	04 - Exposición temporal de las piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas restauradas.	41 - EXPOSICION	4	0	0%	1	0	0%
		02 - Instalados paneles con cédulas informativas generales y específicas con información en Inglés y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Diseño de paneles informativos en Inglés y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		04 - Fabricación de mobiliario expositivo y acondicionamiento de áreas de descanso.	411 - INSTALACION	4	0	0%	1	0	0%
<b>Total Instituto Hondureño de Antropología e Historia</b>				<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI al 30/06/2023