

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
(UPNFM)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L10,000,000.00 sin reporte de ejecución presupuestaria, ver Cuadro No. 1.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Financiamiento de la Inversión

Actualmente el proyecto ejecutado por el UPNFM presupuesto vigente de la institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales, provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión que ejecuta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

✚ Proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM

El proyecto está encaminado a ampliar la capacidad instalada disponible para la actividad académica y de vinculación en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM por medio del equipamiento tecnológico de este centro. También se pretende mejorar las condiciones de movilidad para el desarrollo de los procesos de vinculación universidad-empresa-sociedad del Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, por medio de la adquisición de un vehículo.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	10,000,000
Ejecutado III Trimestre	-
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	0%
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Además, la Ampliación de la capacidad de servicios académicos del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, mediante el fortalecimiento tecnológico y la movilidad académica.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN-24618	10,000,000	01/07/2023 01/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III- Trimestre 2023	0	10,000,000	-	0%
Acumulado 2023	0	10,000,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,000,000	10,000,000	-	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Los avances físicos obtenidos al III trimestre se detalla a continuación:

- Se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades tecnológicas y de infraestructura por cada una de las Secciones Académicas, Coordinación Administrativa y Dirección Especial del CURSPS, Departamento Legal, Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Planificación y Presupuesto de la UPNFM (sede central), que permitirán alcanzar los objetivos del proyecto.
- Se ha desarrollado un plan detallado para las adquisiciones necesarias, cumpliendo con las normativas y requisitos establecidos para los procesos de compra con ONCAE, en el cual se ha remitido correspondencia en tiempo y forma para que se aprueben los procesos.
- Se está a la espera de la aprobación de la ONCAE para la finalización de las adquisiciones necesarias para la implementación de las mejoras tecnológicas y de infraestructura del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento a la UPNFM desde la incorporación de los recursos del proyecto y la ejecución Física y Financiera del mismo.
- Actualización mensual de cuotas de compromiso y proyección de ejecución al 31 de diciembre.

Conclusiones

- Debe darse el adecuado seguimiento a las actividades del proyecto para alcanzar las metas programadas para el presente año.
- La participación de las partes interesadas es decisiva para el éxito de los procedimientos de contratación y para fomentar su eficiencia, transparencia, integridad y rendición de cuentas.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de adquisiciones.
- Identificar y monitorear actividades claves para el cumplimiento de las metas propuestas para el presente año.
- Crear y seguir un procedimiento estandarizado al sistema de adquisiciones.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	001 - "Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán".	06 - Tecnología educativa y equipamiento para Fortalecimiento Tecnológico del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		07 - Movilidad académica para Fortalecimiento Tecnológico del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
Total 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				4	0	0%	2	0	0%

Ejecución al III Trimestre 2023; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)



SECRETARÍA DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Vigente		Ejecutado
			Fondos Nacionales	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		10,000,000	10,000,000	0%
1	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM	FN-24618	10,000,000	10,000,000	0%
	TOTAL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CE		10,000,000	10,000,000	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

