

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)													ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE01227																																	
24226																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas																	
Costo y Financiamiento				Desembolsos											Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%																			
Dólares		150,000,000		-		-		150,000,000		36,258,547		-		36,258,547		24.2		113,741,453		-		113,741,453		75.8		7,446,604		-		7,446,604		5.0%	
Lempiras		3,714,765,000		-		-		3,714,765,000		897,946,552		-		897,946,552		24.2		2,816,818,448		-		2,816,818,448		75.8		184,415,882		-		184,415,882		5.0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
										18/12/2020				25/5/2021				31/12/2026															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				Total				%													
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.								10,000,000.00								-				10,000,000.00				6.7									
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.								129,000,000.00								-				129,000,000.00				86.0									
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.								3,175,600.00								-				3,175,600.00				2.1									
Gestión y Administración del Proyecto - UCP								7,824,400.00								-				7,824,400.00				5.2									
Total FHIS				150,000,000.00												-				150,000,000.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																																	
Beneficiarios																																	
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	% Ejec.																					
2021		-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	-	1,116,988	0.6																					
2022		732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	-	53,027,151	20.4																					
2023		432,092,852	-	432,092,852	432,092,852	-	432,092,852	130,271,743	-	-	130,271,743	30.1																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	% Ejec.																					
2021		-	-	-	7,088,090	-	7,088,090	45,103	-	-	45,103	0.6																					
2022		29,571,522	-	29,571,522	10,482,826	-	10,482,826	2,141,205	-	-	2,141,205	20.4																					
2023		17,447,652	-	17,447,652	17,447,652	-	17,447,652	5,260,295	-	-	5,260,295	30.1																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN		PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01227																			
24226																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía				Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023						Ejecutado 2023						% Ejecución	Programación 2024-2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Total	Trimestre								
					I	II	III	IV	I		II	III	IV	Total					
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1		
Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4		
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	UNIDAD DE SALUD	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4		
Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4		
Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	20	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	17		
Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	CENTRO EDUCATIVO	80	0	0	0	0	26	0	14	40	5	5	8	0	18	0	40		
Problemática																			
La Unidad Ejecutora del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
*Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.										Ing. Rosemary Bendeck rosebendeck1@hotmail.com Cel. 9992-5533						30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinadora Ing. Rosemary Bendeck Mourra email: rosebendeck1@hotmail.com Arelis Zuniga Danory_zuniga@hotmail.com Cel. 9487-3688								Patricia Dacaret											

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01210																
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Educación			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamie nto	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	20,526,519	-	20,526,519	25.7	59,473,481	-	59,473,481	74.3	8,531,888	-	8,531,888	11%
Lempiras	1,981,208,000	-	-	1,981,208,000	508,341,296	-	508,341,296	25.7	1,472,866,704	-	1,472,866,704	74.3	211,043,538	-	211,043,538	11%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	19/12/2019		DECRETO No. 73-2020 (Primer Desembolso 30/03/2021)				19/12/2019		30/9/2020			30/3/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Preinversión			854,400.00				-				854,400.00		1.07			
Infraestructura			47,302,314.21				-				47,302,314.21		59.13			
Equipamiento y Mobiliario			18,735,986.24				-				18,735,986.24		23.42			
Formación Permanente Docente			3,939,459.88				-				3,939,459.88		4.92			
Formación en Emprendimiento			2,384,349.78				-				2,384,349.78		2.98			
Supervisión			2,901,089.89				-				2,901,089.89		3.63			
Gestión y Administración			3,882,400.00				-				3,882,400.00		4.85			
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																
Descripción del Proyecto																
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																
Beneficiarios																
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																
Metas Globales																
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	23						
2022	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	860,314	-	860,314	0						
2023	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	95,789,810	-	95,789,810	32						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	39,402,019	-	39,402,019	20,529,292	-	20,529,292	4,629,138	-	4,629,138	23						
2022	20,211,861	-	20,211,861	20,211,861	-	20,211,861	34,814	-	34,814	0						
2023	11,997,518	-	11,997,518	11,997,518	-	11,997,518	3,867,936	-	3,867,936	32						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01210																
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	105	0	0	0	1	6	39	46	0	4	15	0	19	41%	42
Problemática																
• Procesos lento de parte de los contratistas de obras firmadas supervisoras en la presentación en estimaciones de pagos. • Atrasos en la Aprobación de adendas y ordenes de cambios. • Procedimientos abundantes en la revisión de expediente para firma de contratos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Definición de plan para reformulación 2024.										Ing Eduard Menjivar Coordinador Genaral del Programa menjivareduard78@yahoo.com					30/9/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Genaral del Programa: Ing Eduard Menjivar menjivareduard78@yahoo.com Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com							Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org									

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316 Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución																
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa															
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución Acumulada																
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado															
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares	15,000,000		300,000		-		15,300,000		15,300,000		-		100.0		-		-		-		-		14,481,682		-		14,481,682		95%	
Lempiras	371,476,500		7,429,530		-		378,906,030		378,906,030		-		100.0		-		-		-		-		357,922,422		-		357,922,422		94%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
					DECRETO No. 114-2018				19/6/2018				28/11/2018				31/12/2023													
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%										
Mejoramiento del Hábitat de Barrios Urbanos Vulnerables					13,219,000.00					-					13,219,000.00					86.40										
Administracion (SEDECOAS/FHIS)					1,781,000.00					-					1,781,000.00					11.64										
Identificación de Oportunidades y Necesidades de Capacitacion y Formacion					24,000.00					-					24,000.00					0.16										
Desarrollo de Cursos y Herramientas de Formación					245,000.00					-					245,000.00					1.60										
Diseño de Una Estrategia de Sostenibilidad					31,000.00					-					31,000.00					0.20										
Total FHIS					15,300,000.00					-					15,300,000.00					100.00										
Objetivos del Proyecto																														
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																														
Descripción del Proyecto																														
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																														
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																														
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																														
Beneficiarios																														
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																														
Metas Globales																														
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84																				
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89																				
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68																				
2021	105,265,786		105,265,786	117,225,104		117,225,104	109,425,943		109,425,943	93																				
2022	75,224,516		75,224,516	71,849,516		71,849,516	60,325,223		60,325,223	84																				
2023	36,003,735		36,003,735	36,003,735		36,003,735	26,332,006		26,332,006	73																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
2018	-	-	-	718,252	-	718,252	605,375	-	605,375	84																				
2019	4,763,609	-	4,763,609	3,421,989	-	3,421,989	3,062,452	-	3,062,452	89																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316 Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)											ESTADO: En Ejecución				
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:	Seguridad y Defensa				
2020	5,457,811	-	5,457,811	4,261,256	-	4,261,256	2,881,294	-	2,881,294	68						
2021	4,259,772	-	4,259,772	4,743,728	-	4,743,728	4,428,121	-	4,428,121	93						
2022	3,044,097	-	3,044,097	2,907,522	-	2,907,522	2,441,170	-	2,441,170	84						
2023	1,453,809	-	1,453,809	1,453,809	-	1,453,809	1,063,271	-	1,063,271	73						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	12.73	11.8	93%	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100	-
Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	1780	1491	84%	0	0	0	251	251	0	0	360	0	360	143	-
Construccion de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	1780	1657	93%	0	0	0	123	123	0	0	53	0	53	43	-
Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes	JOVENES	9600	7801	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Problemática																
Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/9/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio pfernandez@fhis.hn 9639-3408							Martin Soulier Faure Housing and Urban Development Division (HUD) Climate Change and Sustainable Development Departmentm soulier@iadb.org									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares*/	22,095,780	44,629,987	2,820,120	69,545,887	49,524,361	1,533,251	51,057,612	73.4	17,201,406	1,286,868	18,488,274	26.6	46,759,014	2,649,455	49,408,469	71%	
Lempiras	547,204,203	1,105,266,087	69,840,548	1,722,310,838	1,226,475,750	37,971,123	1,264,446,873	73.4	425,994,540	31,869,425	457,863,965	26.6	1,155,570,022	65,478,295	1,221,048,317	71%	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto 14-2013		15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013			31/03/2017				
										Fase II 01/07/2013			30/06/2016				
										Fase III 01/01/2015			31/03/2017		31/12/2019		
										Fase IV 02/04/2018			30/11/2020		30/11/2022		
										Fase V 17/03/2021			30/07/2025				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Infraestructura y Equipamiento				59,901,619.98				-				59,901,619.98				86	
Gasto Operativo				-				2,820,119.77				2,820,119.77				4	
Fortalecimiento SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03				-				1,819,234.03				3	
Fortalecimiento FHIS				1,506,004.55				-				1,506,004.55				2	
Asistencia Técnica				3,498,908.36				-				3,498,908.36				5	
Total FHIS				66,725,766.91				2,820,119.77				69,545,886.68				100	
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414			PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución													Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2012	-		-	-	899,577		-		899,577	741,984		-		741,984		82	
2013	-		-	-	7,898,442		78,446		7,976,889	3,650,891		78,446		3,729,337		47	
2014	8,175,887		615,927	8,791,814	11,991,909		593,997		12,585,906	11,121,931		581,360		11,703,291		93	
2015	8,838,241		494,311	9,332,553	5,913,491		489,838		6,403,330	5,755,804		489,838		6,245,642		98	
2016	1,979,053		278,839	2,257,892	5,616,671		421,677		6,038,348	5,514,408		410,457		5,924,865		98	
2017	4,520,059		294,993	4,815,052	4,046,263		512,471		4,558,733	3,620,367		512,471		4,132,838		91	
2018	1,647,178		222,294	1,869,472	1,923,884		222,294		2,146,178	1,876,917		184,933		2,061,850		96	
2019	4,765,036		218,754	4,983,790	3,061,877		218,754		3,280,631	3,056,391		171,360		3,227,750		98	
2020	5,332,935		166,822	5,499,756	5,332,935		19,785		5,352,720	4,966,937		19,785		4,986,722		93	
2021	4,823,394		281,732	5,105,126	5,336,511		55,348		5,391,859	4,788,356		55,348		4,843,704		90	
2022	7,373,286		247,140	7,620,426	6,497,974		247,140		6,745,113	170,197		32,768		202,965		3	
2023	4,959,130		207,702	5,166,832	4,959,130		207,702		5,166,832	1,494,831		112,689		1,494,831		29	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	Proyectos	318	306	96%	0	4	2	3	9	1	2	1	0	4	44	9	
Equipamiento Centros Educativos	Proyectos	20	20	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																	
1.Ejecutar fondos sin aprobaciones ha generado falta de transparencia y control en la gestión financiera de los proyectos en Gracias a Dios, dificultando la resolución y recuperación de los recursos asignados. 2. La falta de un proceso estructurado para la formulación de proyectos en la fase V impide abordar adecuadamente las necesidades locales, afectando la calidad y viabilidad de las propuestas. 3. La carencia de un sistema integral de gestión afecta la ejecución física y financiera de los proyectos, generando desafíos en la coordinación, monitoreo y asignación eficiente de recursos, comprometiendo la efectividad global de los proyectos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1) Resolución y recuperación de los fondos de los 5 proyectos en Gracias a Dios. 2) Impulsar la formulación de proyectos para la fase V. 3) Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KFW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinación FHIS/ PROMINE-KFW, Ing. Ana Lizzeth Hernández Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KFW									

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023

Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)				ESTADO: En Ejecución
GD00943 G01127 GE01159					
BIP 002500009100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Protección Social	
2017	1,711,892	302,890	2,014,782	1,772,592	302,890	2,075,483	1,642,427	302,890	1,945,317	94						
2018	5,061,142	108,997	5,170,139	2,371,323	285,642	2,656,965	1,479,406	282,347	1,761,753	66						
2019	2,541,178	-	2,541,178	1,362,180	-	1,362,180	1,245,838	-	1,245,838	91						
2020	817,713	91,785	909,498	1,449,216	-	1,449,216	1,241,296	-	1,241,296	86						
2021	916,655	185,257	1,101,912	619,911	32,064	651,975	307,572	31,245	338,817	52						
2022	1,659,446	150,180	1,809,625	1,645,349	85,043	1,730,392	990,315	85,042	1,075,358	62						
2023	2,350,095	169,906	2,520,002	2,350,095	169,906	2,520,002	629,521	98,019	727,541	29						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	18	4	22	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7
Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACIÓN	13	2	15	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	5
Problemática																
1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa. 2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes. 3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior. 4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Socializar todos las acciones a realizar por el programa con los beneficiarios y actores claves.										Coordinador Ing. Juan Miguel Murillo Cel. 8886-1127 jmurillo@fhis.hn					30/9/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com										Banco Alemán de Desarrollo (KfW)						

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
 Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Agua y Saneamiento			Sub Sector:		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	36,000,000	-	-	36,000,000	1,617,085	-	1,617,085	4.5	34,382,915	-	34,382,915	95.5	1,069,932	-	1,069,932	3%
Lempiras	891,543,600	-	-	891,543,600	40,047,280	-	40,047,280	4.5	851,496,320	-	851,496,320	95.5	26,445,443	-	26,445,443	3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							18/12/2020		25/5/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Preinversión			1,244,500.00					-					1,244,500.00		3.46	
Infraestructura			30,897,568.96					-					30,897,568.96		85.83	
Supervisión			1,706,627.73					-					1,706,627.73		4.74	
Incremento de Capacidades al Prestador/Capacitaciones a la Comunidad			371,040.00					-					371,040.00		1.03	
Estrategia de Sostenibilidad de Sistema (Parque Solar/Estaciones de Bombeo)			200,000.00					-					200,000.00		0.56	
Gestión y Administración			1,580,263.31					-					1,580,263.31		4.39	
Total FHIS			36,000,000.00					-					36,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la infraestructura y equipamiento de agua potable, el cual llegará a beneficiar a la población de Gracias en el departamento de Lempira, aproximadamente 22,681 habitantes.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias, Lempira.																
Beneficiarios																
Aproximadamente 22,681 habitantes.																
Metas Globales																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	23,796,447	-	23,796,447	12						
2023	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	2,648,996	-	2,648,996	4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022	7,817,076	-	7,817,076	7,817,076	-	7,817,076	962,967	-	962,967	12						
2023	2,819,144	-	2,819,144	2,819,144	-	2,819,144	106,965	-	106,965	4						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:	Agua y Saneamiento				Sub Sector:			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obra de infraestructura del sistema de agua potable en Mejojote, Gracias, Lempira	OBRA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
Falta de Planificación en la formulación del Proyecto y en la formulación de POA y Presupuesto 2023																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Aplicación de mejores técnicas y herramientas para elaborar una planificación acertada de acuerdo a la programación financiera estimada.									Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029						30/9/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora: Ing. Sireya Diaz sireya_diaz@hotmail.com Cel. 9991-9029 Fabrício Merino cfabriciom@hotmail.com Cel. 9995-9134							BCIE									

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos					Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	11,241,822	3,001,951	14,243,773	8,226,309	3,001,951	11,228,260	78.8	3,015,514	-	3,015,514	21.2	9,086,871	3,063,606	12,150,477	85%
Lempiras	-	278,404,856	70,545,849	348,950,705	203,725,354	70,545,849	274,271,203	78.6	74,679,502	-	74,679,502	21.4	215,665,338	72,266,208	287,931,546	83%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		25/6/2024	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcciones y Mejoras a Bienes en Dominio Público			10,766,567				3,001,951				13,768,518				93	
Dirección y Operación			1,080,448				-				1,080,448				7	
Total FHIS			11,847,015				3,001,951				14,848,966				100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	93						
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766	10,066,250	57,711,016	44,981,409	10,066,250	55,047,659	95						
2023	64,889,850	5,314,200	70,204,050	64,889,850	5,314,200	70,204,050	41,576,162	5,314,200	46,890,362	67						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	455,719	484,186	939,905	479,215	452,979	932,194	99						
2019	3,631,912	668,970	4,300,882	1,790,671	668,970	2,459,641	1,882,994	703,460	2,586,454	105						
2020	4,721,296	1,159,435	5,880,732	4,721,296	910,153	5,631,450	1,984,178	597,893	2,582,072	46						
2021	6,935,312	1,104,517	8,039,828	1,222,962	635,162	1,858,124	1,147,561	666,338	1,813,899	98						
2022	429,439	-	429,439	1,928,032	407,349	2,335,382	1,914,102	428,351	2,342,454	100						
2023	2,620,214	214,584	2,834,798	2,620,214	214,584	2,834,798	1,678,821	214,584	1,893,405	67						
METAS																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23156																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	44	29	66%	1	1	1	2	5	1	1	1	0	3	60%	12		
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	32	16	50%	4	4	7	1	16	2	2	9	0	13	81%	3		
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	3	1	33%	0	1	0	1	2	0	2	1	0	3	150%	-1		
Problemática																		
Al cierre del tercer trimestre no se avizoran problemas con la ejecución del Proyecto.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										Oscar Andres Acosta oscarcosta.dim@gmail.com Douglas Casco dcascof@gmail.com					30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Marcela Suazo Coordinador de Monitoreo y Evaluación musazo.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com									Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
522-0502 Cd E No.9																
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	6,831,000	1,707,750	8,538,750	3,579,743	1,064,371	4,644,114	54.4	3,251,257	643,379	3,894,636	45.6	3,972,004	1,174,529	5,146,533	60%
Lempiras	-	169,170,398	42,292,600	211,462,998	88,652,692	26,359,248	115,011,939	54.4	80,517,707	15,933,352	96,451,058	45.6	96,141,180	28,432,248	124,573,427	59%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021		28/6/2024		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Construcción de Proyectos de Infraestructura			5,295,612.00				1,040,618.00						6,336,230.00		74.21	
Gestión y Administración del Proyecto			166,081.00				228,104.00						394,185.00		4.62	
Supervisión de Proyectos			1,352,699.00				418,276.00						1,770,975.00		20.74	
Capacitacion			16,608.00				20,752.00						37,360.00		0.44	
Total FHIS			6,831,000.00				1,707,750.00						8,538,750.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.																
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.																
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2019	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570		96.6					
2020	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3						
2021	51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271		80.7					
2022	-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447	11,681,750	35,478,197		94.6					
2023	44,858,750	7,387,678	52,246,428	44,858,750	7,387,678	52,246,428	17,352,139	5,244,457	22,596,596		43.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS															ESTADO: En Ejecución
522-0502 Cd E No.9																
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
2019	-	-	-	-	250,516	250,516	-	248,356	248,356	99.1						
2020	2,653,940	-	2,653,940	2,653,940	-	2,653,940	553,746	-	553,746	20.9						
2021	2,076,383	-	2,076,383	2,043,540	323,295	2,366,834	1,729,556	229,377	1,958,933	82.8						
2022	-	-	-	1,044,970	472,723	1,517,693	988,033	485,028	1,473,061	97.1						
2023	1,811,370	298,310	2,109,680	1,811,370	298,310	2,109,680	700,669	211,768	912,437	43.3						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	16	9	56%	3	2	2	0	7	2	2	3	0	7	100%	1
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	8	7	88%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	1
Obras completarias de agua y saneamiento básico	OBRA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100%	1
Problemática																
No presentan problemática al finalizar el III Trimestre																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										Oscar Andres Acosta oscarcosta.dim@gmail.com					30/9/2023	
										Douglas Casco dcascof@gmail.com						
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Marcela Suazo Coordinador de Monitoreo y Evaluación musazo.dim@gmail.com					Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											
Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com																

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE GE01227																																	
24226																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		-		-		20,177,589		20,177,589		-		10,949,337		10,949,337		54.3		-		9,228,252		9,228,252		45.7		-		1,721,085		1,721,085		9%	
Lempiras		-		-		499,700,000		499,700,000		-		270,575,628		270,575,628		54.1		-		229,124,372		229,124,372		45.9		-		270,575,628		270,575,628		54%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada															
								18/12/2020		25/5/2021				31/12/2026																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%													
Mejoramiento y Rehabilitación de Infraestructura Escolar																198,265,454.96				198,265,454.96				39.68									
Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras																40,431,517.23				40,431,517.23				8.09									
Construcción de Puente sobre el Rio Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho.																102,524,454.10				102,524,454.10				20.52									
Infraestructura Sanitaria																6,593,527.16				6,593,527.16				1.32									
Diseño y Estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncologico																57,196,427.24				57,196,427.24				11.45									
Obras de Protección Hídrica y Reparación de Embaulado																29,776,497.77				29,776,497.77				5.96									
Fortalecimiento Institucional																4,884,255.00				4,884,255.00				0.98									
Gestión y Administración																60,027,866.54				60,027,866.54				12.01									
Total FHIS				-												499,700,000.00				499,700,000.00				100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																																	
Beneficiarios																																	
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.																		
		-		-	-	-		270,575,628	270,575,628	-		270,575,628	270,575,628		100																		
2023		-		-	-	-		229,124,372	229,124,372	-		159,370,009	159,370,009		70																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																
24226																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas		
Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.				
2022	-	-	-	-	10,949,337	10,949,337	-	10,949,337	10,949,337			100				
2023	-	-	-	-	9,251,906	9,251,906	-	6,435,266	6,435,266			0				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura social y comunitaria mejorada mediante la rehabilitación de la infraestructura escolar y construcción de obras de Problemática	Proyectos	60	121	202%	0	0	0	25	25	0	7	16	0	23	92%	0
Fondos incorporados en mayo																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Preparación de contratos para ejecución con segundos desembolsos. El porcentaje de ejecución física sobrepasa en un 102% debido a que inicialmente se planificaron macroproyectos, pero se tomó la decisión de abarcar muchas mas aldeas, caserios y municipios con mas obras, diseñando microproyectos que beneficien a mas lugares.									Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228						30/9/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Roberto Jimenez Cel. 3231-7228							Fondos del Tesoro Nacional									

Fecha Actualización: 30 de Septiembre de 2023
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Manuel Borjas