

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH-24752-1	Ampliación y Mejoramiento de los Centros Penitenciarios de Honduras													ESTADO: Ejecución							
BIP: 24752	Instituto Nacional Penitenciario (INP)													Sector		DEFENSA Y SEGURIDAD		SubSector		EDUCACIÓN	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%					
Dólares		-	-	32,171,559.6	32,171,559.6	-	-	-	0.0	-	32,171,559.6	32,171,559.6	100.0	32,171,559.6	0.0	0.0					
Lempiras		-	-	778,600,000.0	778,600,000.0	-	-	-	0.0	-	778,600,000.0	778,600,000.0	100.0	778,600,000.0	0.0	0.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
								28/8/2022		28/8/2022				28/12/2023							
Componentes				Financiamiento en US\$					Tesoro Nacional				Total en Lps		%						
Gestión y Administración del Proyecto				103,299.4					2,500,000.0				2,500,000.0		0%						
Estudios, Diseño y Permisos para Construcción de Nuevo Establecimiento				1,570,150.6					38,000,000.0				38,000,000.0		5%						
Adquisición de Flota Vehicular				6,245,390.2					151,147,810.0				151,147,810.0		19%						
Construcción de nuevo establecimiento Penitenciario en la Esperanza				22,168,047.4					536,500,000.0				536,500,000.0		69%						
Mejoras y equipamiento de Cocinas en Centros Penitenciarios				2,084,672.0					50,452,190.0				50,452,190.0		6%						
TOTAL				32,171,559.6					778,600,000.0				778,600,000.0		100%						
Objetivo del Proyecto																					
Condiciones mejoradas para la gestión segura y humana en los centros penitenciarios. Mejorar las condiciones en la gestión de los establecimientos penitenciarios mediante la construcción de un nuevo establecimiento, remodelación y equipamiento en cocinas nivel nacional y la adquisición de flota vehicular para la movilidad de las personas privadas de libertad																					
Descripción del Proyecto																					
Con esta alternativa se pretende trasladar el centro penal porque no cuenta con las condiciones para su operación, esta deteriorado y se encuentra en el centro de la ciudad; así mismo se mejorara y equiparan 24 cocinas en los centros penitenciarios y se propone suplir con 132 vehículos para agilizar los procesos de traslado de las PPL a los diferentes juzgados y hospitales. La construcción de un nuevo establecimiento se realizara en la comunidad de Lepaterique, La Esperanza donde se dispone de un terreno con un área de cuatro manzanas el cual contara con todos los espacios requeridos para el buen funcionamiento de un centro penitenciario de acuerdo a los estándares y normativa internacional incluyendo área de reseña o diagnostico, servicios médicos, visitas, área formativa y educativa, área administrativa, área de dormitorio de PPL, dormitorios agentes y obras complementarias.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
en 12 Departamentos y 24 municipios del país																					
Beneficiarios																					
Adultos hondureños (301 Hombres y 8 Mujeres)																					
Metas Globales																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%									
AÑO 2023		-	201,493,440.00	201,493,440.00	-	201,493,440.00	201,493,440.0	-		-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.									
AÑO 2023		-	-	-	-	8,325,659.2	8,325,659.2	-		-	-	-									

BCH-24752-1	Ampliación y Mejoramiento de los Centros Penitenciarios de Honduras													ESTADO: Ejecución		
BIP: 24752	Instituto Nacional Penitenciario (INP)									Sector	DEFENSA Y SEGURIDAD	SubSector	EDUCACIÓN			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mejoradas las cocinas para la elaboración de alimentos de Personas Privadas de Libertad.	Informe	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Proceso de compra flota vehicular ejecutado.	Informe	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Problemática / Observaciones																
La Unidad Ejecutora no presentó informe de Ejecución física y Financiera correspondiente al proyecto																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
La Unidad Ejecutora deberá de remitir de manera trimestral el informe correspondiente al proyecto..										INP				30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									

Actualizada al 30/09/2023
Tipo de cambio 24.2015
Elaborado: Douglas Sanchez