

BCH - 24789-1	Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional	ESTADO: Ejecución
BIP: 24789		
Problemática / Observaciones		
Al segundo trimestre 2023 se cuenta con una ejecución física global del 42% en donde por componente se ha ejecutado el 75% en el Fortalecimiento Institucional; 75% Construcción de Canchas Deportivas, en donde se realizarán 13 canchas de futbol 11 y 2 de futbol 7 con grama sintética y 15 canchas de polideportivas bajo techo (multiuso) a la fecha se han finalizado 5 canchas y se están construyendo 24 más, se espera que 12 de ellas sean recepcionadas a inicios del tercer trimestre del año; y un 16% en Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional que corresponden a la instalación de grama híbrida en el estadio Jose de la Paz Herrera la cual se encuentra en un 99.28% instalada, para ete componente aún esta pendiente la ejecución del Acondicionamiento y Equipamiento de Local Dentro del Estadio Nacional para la Implementacion de una Maquila para Confección de Uniformes Deportivos Escolares.		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	CONDEPOR	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Marlin Ortez 96573877 mortez@condepor.gob.hn Fatima Mairena 9951-3209 fmairena@condepor.gob.hn Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn		

Actualizada al 30/06/2023

Tipo de cambio 24.7391

Elaborado: Douglas Sanchez