

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho													ESTADO: En Ejecución										
BCH-25010-1																									
BIP 25010																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE		Fondos Nacionales		Total		%	
Dólares						1,101,071.85		1,101,071.85				413,951.01		413,951.01		37.6				687,120.84		687,120.84		62.4	
Lempiras						27,214,312.00		27,214,312.00		-		10,231,296.00		10,231,296.00		37.6		-		16,983,016.00		16,983,016.00		62.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada					
								1/11/2022				1/11/2022				31/06/2023				31/12/2023					
Componentes				Financiamiento FN (Lps.)				Contraparte				Total				%									
Estudio , Diseño y Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua a en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra				12,054,000.0								12,054,000.00				44.3									
Estudio , Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta Procesadora de Derivados de Lácteos en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra				7,717,500.0								7,717,500.00				28.4									
Dotación de Maquinaria para la Perforación de Pozos de Agua y Capacitación de Mano de Obra local para su Operación y Mantenimiento				3,490,000.0								3,490,000.00				12.8									
Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, (3 Tanques en el Municipio de San Francisco de Becerra y 1 Tanque en el Municipio Dulce Nombre de Culmí).				3,952,812.0								3,952,812.00				14.5									
TOTAL				27,214,312.0				0.00				27,214,312.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar las condiciones en la calidad de vida de la población de los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a traves de la implementación de sistemas de almacenamiento y distribución del servicio de agua potable y afianzamiento en la seguridad alimentaria.																									
Descripción del Proyecto																									
El Proyecto brinda alternativas de solución a las problemáticas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico si como la seguridad alimentaria en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los estándares de salubridad de la comunidad																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																									
Beneficiarios																									
6,902 beneficiarios (3,412 son mujeres y 3,490 hombres) 4 aldeas (Laguna Seca, Rancho Viejo, la Danta, Pisijire y el casco urbano de San Francisco de Becerra) de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																									
Metas Globales																									
• Estudios ambientales, calculos estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del Proyecto. • Construidas y equipadas la planta potabilizadora de derivados lacteos. • Adquirida una máquina una perforación de pozos y mano de obra capacitada para su operación y mantenimiento. • Construidos 4 tanques de almacenamiento de agua y su conexion a las lineas actuales de distribución y suministro de agua potable en los Municipios de San Francisco de Becerra (3 aldeas y el casco urbano) y Dulce Nombre de Culmí (1 Aldea) del departamento de Olancho.																									

Fondos Nacionales		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho										ESTADO: En Ejecución				
BCH-25010-1																
BIP 25010																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2022				6,402,725.00		6,402,725.00	6,402,725.00		6,402,725.00	100						
Año 2023				12,828,772.00		12,828,772.00	3,828,571.00		3,828,571.00	29.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2022	-		-	259,001.53		259,001.53	259,001.53		259,001.53	100						
Año 2023	-		-	518,946.47		518,946.47	154,595.42		154,595.42	29.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2022-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planta Potabilizadora de Agua Construida	Planta	1					1		1				0			
Planta Procesadora de Derivados Lácteos Construida	Planta	1														
Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Tanque	4					1		1				0			
Situación Actual/Problemática																
Avances Físicos:																
•Construcción de planta potabilizadora de agua, en el casco urbano de San Francisco de Becerra, Olancho; la obra presenta un avance físico del 80%.																
•Construcción de 1 tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50,000 galones, en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho; la obra presenta un avance físico del 90%.																
La unidad ejecutora cerrará el proyecto solamente con la ejecución de las obras contempladas en el contrato de obras para la construcción de la planta potabilizadora y construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en San Francisco de Becerra. No hay avances en nuevos procesos de licitación.																
El proyecto ha ejecutado recursos para el Componente 1. estudio, diseño y construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra cuyo avance de la obra es del 80% y el componente 4. construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en san Francisco de Becerra cuyo avance físico es del 95%, no obstante, para los componentes 2,3 y parte del 4 no presenta ejecución física debido a problemas de índole organizacional en el municipio, por lo que la institución ejecutora prefirió no llevar a cabo la ejecución de las obras contempladas en los componentes antes mencionados.																
En su momento la unidad ejecutora solicitó enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto para hacer ajustes en los componentes, al final no se realizó dicha enmienda, no hubo consenso en la comunidad donde se harían las nuevas obras. Por lo que la unidad ejecutora solicitó a esta Secretaría cerrar el Proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se encuentra en proceso de firma comunicación en respuesta a solicitud de cierre del Proyecto, para realizar las acciones pertinentes										Unidad Monitoreo Programático/SEDESOL					30/9/2023	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinadora UPEG: Paola Martinez/E-mail: Paola.martinez@sedesol.gob.hn /Cel. 9738-3036 Analista UPEG: José Fortin,e-mail:jose.fortin@sedesol.gob.hn/cel. 3322-9070 Ing. Luis Fernandez, Coordinador Monitoreo Programatico/e-mail: luis.fernandez@sedesol.gob.hn Técnico Monitoreo: Ing. Blanca Padilla/e-mail: blanca.padilla@sedesol.gob.hn/cel. 3275-2412										TGR-Fondos Nacionales						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2023
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.7651 por 1 US\$