

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																									
BCH - 24789-1 BIP: 24789		Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional													ESTADO: Ejecución										
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)							Sector		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		SubSector		EDUCACIÓN										
Costo y Financiamiento		Desembolsos							Ejecución																
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE		Fondos Nacionales		Total		%	
Dólares		-		-		22,341,152.3		22,341,152.3		-		8,988,374.27		8,988,374.27		40.2		-		13,352,778.0		13,352,778.0		59.8	
Lempiras		-		-		552,700,000.0		552,700,000.0		-		222,364,289.79		222,364,289.79		40.2		-		330,335,710.2		330,335,710.2		59.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
												28/8/2022				28/12/2023		-							
Componentes				Financiamiento en US\$								Tesoro Nacional				Total en Lps				%					
Fortalecimiento Institucional				8,510.4								210,540.0				210,540.0				0%					
Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional				9,721,977.9								240,512,982.7				240,512,982.7				44%					
Mejoras y Remodelación del Estadios a Nivel Nacional				12,263,631.8								303,391,214.3				303,391,214.3				55%					
Acondicimiento y Equipamiento de Local dentro del Estadio Nacional para la Implementación de una Maquila para Confeccí'pon de Uniformes deportivos-escolares				347,032.1								8,585,263.0				8,585,263.0				2%					
TOTAL				22,341,152.3								552,700,000.0				552,700,000.0				100%					
Objetivo del Proyecto																									
Aumentar el bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), adolescentes y adultos.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos; así también, el retraso cultural, social y deportivo. CONDEPOR implementa la construcción de 29 canchas deportivas, las cuales se dividen en 12 canchas sintéticas de futbol 11, 2 canchas sintéticas de futbol 7 y 15 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera a través de la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de palcos, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagia y restructuración de la conectividad.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
en 17 Departamentos y 27 municipios del país																									
Beneficiarios																									
1,500,00 niños (as), adolescentes y adultos hondureños (750,000 Hombres y 750,000 Mujeres)																									
Metas Globales																									
Construcción de 29 canchas deportivas, Mejoras y remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%														
AÑO 2022		-	-	-	-	57,691,639.00	57,691,639.0	-	57,691,637.45	57,691,637.45	100.00														
AÑO 2023		-	-	-	-	495,008,362.00	495,008,362.0	-	164,672,652.34	164,672,652.34	33.27														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.														
AÑO 2022		-	-	-	-	2,332,002.3	2,332,002.3	-	2,332,002.27	2,332,002.27	100.00														
AÑO 2023		-	-	-	-	20,009,150.0	20,009,150.0	-	6,656,371.99	6,656,371.99	33.27														

BCH - 24789-1		Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional													ESTADO: Ejecución			
BIP: 24789																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								Sector		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			SubSector		EDUCACIÓN	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcción de Canchas deportivas a nivel nacional	CANCHA DEPORTIVA	31	18	58%	31.00	-	-	-	31	5.00	-	13.00	-	18	58%	31		
Maquila para confección instalada y equipada, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	1	0	0%	1.00	-	-	-	1	-	-	-	-	0	0%	1		
Adiciones y/o mejoras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	8	0	0%	8.00	-	-	-	8	-	-	1.00	-	1	13%	8		
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo al Informe de ejecución presentado por la Unidad ejecutora. Se cuenta con una ejecución fisica global del 42% en la cual por componente se ha ejecutado el 75% del Fortalecimiento Institucional; 75% Construcción de Canchas Deportivas, se encuentran en proceso de construcción 13 canchas de futbol 11 y 2 de futbol 7 con grama sintética y 15 canchas polideportivas bajo techo (multiuso). A la fecha se han finalizado 18 canchas y 11 se encuentran en ejecución. Por otra parte, se reporta un avance del 18% en Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional que corresponden a la instalación de grama hibrida en el estadio Jose de la Paz Herrera; la cual se encuentra en un 99.3% instalada. Para este componente aún esta pendiente la ejecución del Acondicionamiento y Equipamiento de Local Dentro del Estadio Nacional para la Implementacion de una Maquila para Confección de Uniformes Deportivos Escolares. En relación al Estadio Francisco Morazán, se ha ejecutado el 51% en donde se han completado las obras previas a la instalacion de la grama hibrida																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
										CONDEPOR					30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Marlin Orteiz 96573877 mortez@condepor.gob.hn Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn								N/A										

Actualizada al 30/09/2023

Tipo de cambio24.7391

Elaborado: Douglas Sanchez

Fuente SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)