

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Comisión Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(CONDEPOR)**

Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cuarto trimestre del 2023, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), cuenta con un presupuesto vigente de L433,151,136 millones dentro del Programa de Inversión Pública 2023 para la ejecución del proyecto “Diseño, Construcción y

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	433,151,136
Ejecutado IV Trimestre	268,478,480
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	62%
Ejecutado (Devengado Anual)	433,151,132
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional”; y “Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional.”

El financiamiento de ambos proyectos proviene del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, mediante el cual se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

A continuación, se detalla el avance del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional.	BCH - 24789-1	Lempiras	552,700,000	28/8/2022
		US\$	22,311,931	31/12/2024
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L385,283,145.00	L220,610,489.99	57%
Acumulado 2023	-	L385,283,145.00	L385,283,142.33	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L552,700,000.00	L552,700,000.00	L442,974,779.33	80%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2023; Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Al cuarto trimestre 2023, se cuenta con una ejecución física global del 62% ejecutando el 100% en Fortalecimiento Institucional; 88% Construcción de Canchas Deportivas, en donde se encuentra en proceso de construcción de 13 canchas de futbol 11 y 2 de futbol 7 con grama sintética y 15 canchas polideportivas (multiuso) bajo techo. A la fecha se han finalizado 25 canchas y 5 se encuentran en ejecución.

Por otra parte, se cuenta con un avance del 59% en Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional que corresponden a la instalación de grama híbrida en el estadio Jose de la Paz Herrera; la cual se encuentra en un 100% instalada,. En relación al Estadio Francisco Morazán se inicio la actividad de remodelación e instalación de grama sintética.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento técnico y orientación para el procedimiento correspondiente para la emisión de dictamen de ampliación de tiempo.
- Actualización mensual de la proyección de ejecución presupuestaria del proyecto para el año 2023.
- Modificaciones presupuestarias entre proyectos para la asignación de recursos presupuestarios al proyecto “Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional.” el cual inició su ejecución financiera en IV trimestre del 2023.

Conclusiones

- En vista de que La CONDEPOR no pudo realizar la finalización de las obras del proyecto Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la población a nivel nacional en el año 2023. Solicitó la emisión de dictamen técnico de ampliación de plazo para finalizar con la totalidad de las obras en la gestión 2024.
- La Unidad Ejecutora no presentó información con respecto al proyecto “Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Ejecución al IV Trimestre 2023; Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional.”

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución.
- Revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos y dar cumplimiento a la proyección de ejecución.