

**Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública**



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología e Innovación (IHCIETI)**

**Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024**

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al IV trimestre del 2023, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenta con presupuesto vigente de L10,000,000 dentro del Programa de Inversión Pública 2023, para la ejecución de dos proyectos; mismos que son financiados con recursos provenientes de la conversión de

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	10,000,000
Ejecutado IV Trimestre	7,794,378
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	78%
Ejecutado (Devengado Anual)	7,794,378
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	78%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, en el cual se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) para financiar Inversión Pública.

Por lo anterior, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Oficios CYT-271-2022 y CYT-294-2022, en fecha 24 de agosto y 13 de septiembre 2022 respectivamente, solicitó Nota de Prioridad para la formulación de los proyectos de inversión. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficio DGIP-PRE-108-2022; otorgó Notas de Prioridad No. 24976-1-09-22 y No. 24967-1-09-22 respectivamente para la ejecución de los proyectos formulados.

A continuación, se detallan los avances de los proyectos ejecutados por la institución:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación Ubicados en Iriona (Colón), la Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán)	24967	US\$	192,685	15/06/2023 15/02/2024
		Lempiras	4,773,090	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L4,773,090.00	L4,444,024.54	93.1
Acumulado 2023	-	L4,773,090.00	L4,444,024.54	93.1
Acumulado Vida del Proyecto */	L 4,773,090	L4,773,090.00	L4,444,024.54	93.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al IV Trimestre del 2023, se identificó la infraestructura para la instalación del espacio comunitario de Ciencia, Tecnología e Información para el departamento de Intibucá en el municipio de la Esperanza y en el Departamento de Francisco Morazán en el municipio de Nueva Armenia. Asimismo, se realizaron las debidas inspecciones de la infraestructura de los espacios regionales. De igual manera se llevó a cabo la compra de maquinaria y equipo; entre ellos 15 impresoras 3D, Robots Formativos y Lentes de realidad virtual, 200 Computadoras, y 6 aires acondicionados.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Instalación De Parque Tecnológico Para La Producción De Insumos De Bioseguridad Y Transferencia De Conocimiento A Jóvenes Estudiantes De Bajos Recursos, Ubicado Aldea Flores, Villa San Antonio, Comayagua	24976	US\$	211,005	15/06/2023 15/02/2024
		Lempiras	5,226,910	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L5,226,910	L3,350,353	64.1
Acumulado 2023	-	L5,226,910	L3,350,353	64.1
Acumulado Vida del Proyecto */	L5,226,910.	L5,226,910	L3,350,353	64.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al IV Trimestre del 2023, se realizaron las evaluaciones de diversos equipos y maquinarias, las mismas se encuentran en la fase de trámites administrativos para la selección final. Entre los objetivos más relevantes se encuentran la máquina de embalaje con horno termo encogible, la planta de tratamiento de agua (Osmosis inversa), bombas centrífugas, compresor, transpaleta, llenadora y motor de energía. Por otra parte, también se han Ejecución al IV Trimestre 2023; Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)

entregado los procesos de indumentaria y equipo necesario para llevar a cabo las prácticas industriales. Esto incluye tanques de reserva de agua, gabachas, equipo de oficina, cajas de almacenamiento y básculas de almacenamiento. Por otra parte, se llevó a cabo la compra de 1 maquinaria de producción de productos de Bioseguridad, 3 pizarras, 5 equipos de computación.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Dictamen técnico de transferencias entre categorías de inversión.
- Acompañamiento a la institución desde la incorporación de sus recursos a su presupuesto vigente.

Conclusiones

- El presupuesto destinado originalmente para las actividades de capacitación de personal del proyecto Parque Tecnológico no será necesario en vista de que se ha negociado con las empresas proveedoras de la maquinaria que incluya en sus servicios la formación del personal necesario para operar de dichas maquinarias.
- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno de la ejecución física y financiera del proyecto en vista de que los proyectos tienen como fecha fin febrero 2024.

Recomendaciones

- El IHCIETI deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- En caso de que el IHCIETI no pueda finalizar los proyectos en el plazo acordado, deberá solicitar con anticipación el dictamen de ampliación de tiempo correspondiente ya que la fecha fin actual de los proyectos es en febrero 2024.