

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01006																
BIP: 002500007500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.0		2,550,000.0	32,550,000.0	29,555,300.0	319,498.1	29,874,798.1	91.8	444,700.0	2,230,501.9	2,675,201.9	8.2	21,628,781.8	319,887.8	21,948,669.6	67.4
Lempiras	656,937,000.0		55,839,645.0	712,776,645.0	647,199,003.9	6,996,337.4	654,195,341.3	91.8	9,737,996.1	48,843,307.6	58,581,303.7	8.2	473,624,901.2	7,004,871.0	480,629,772.2	67.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	29 de Enero del 2007						14 de Junio del 2007		16 de Abril del 2007				31 de Diciembre del 2011		31 de Diciembre del 2014	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1) Administración y Preparación			800,000.0				0.0				800,000.0		2.5			
2) Asistencia Técnica			5,200,000.0				0.0				5,200,000.0		16.0			
3) Obras Civiles			22,580,000.0				2,260,000.0				24,840,000.0		76.3			
4) Costos Financieros			1,420,000.0				290,000.0				1,710,000.0		5.3			
TOTAL			30,000,000.0				2,550,000.0				32,550,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El préstamo es un suplemento del préstamo 1048/SF-HO aprobado en diciembre 1999 para un programa de agua potable y saneamiento. El programa financiará asistencia técnica y obras civiles para municipalidades intermedias que reformarán la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.																
Beneficiarios																
El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales.																
Metas Globales																
1) Reducción de la brecha para alcanzar los objetivos del milenio en la Población meta.¶ 2) Mejora en la situación de salud, VIH/SIDA, violencia y educación en las comunidades beneficiarias de intervenciones en estas áreas.¶ 3) Estrategia y política indígena desarrollada, consensuada e implantada.¶ 4) Mejora en el rescate y valoración de la cultura de los pueblos beneficiarios de actividades artísticas y culturales ¶ 5) Mecanismos de archivo de las decisiones de las juntas directivas de cada federación ¶																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 1793/SF-HO	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01006																	
BIP: 002500007500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social									Sector:			PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
											Ejec.						
AÑO 2009	0.0		0.0	69,075,500.0		69,075,500.0	2,360,470.0		2,360,470.0	3.4							
AÑO 2010	60,430,000.0		60,430,000.0	60,430,000.0		60,430,000.0	2,684,670.0		2,684,670.0	4.4							
AÑO 2011	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	80,000,000.0	5,680,580.0	85,680,580.0	27,376,810.0	5,680,580.0	33,057,390.0	38.6							
AÑO 2012	74,475,500.0	275,475.0	74,750,975.0	90,356,847.0	275,480.0	90,632,327.0	86,194,028.2	0.0	86,194,028.2	95.1							
AÑO 2013	61,730,800.0	388,483.0	62,119,283.0	163,943,170.0	388,483.0	164,331,653.0	153,404,440.0	388,476.0	153,792,916.0	93.6							
AÑO 2014				202,612,230.0		202,612,230.0	136,518,340.0		136,518,340.0	67.4							
AÑO 2015	66,512,260.0		66,512,260.0	66,512,260.0		66,512,260.0	37,096,970.0		37,096,970.0	55.8							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
										Ejec.							
AÑO 2009	0.0		0.0	3,655,736.1		3,655,736.1	124,925.0	0.0	124,925.0	3.4							
AÑO 2010	1,740,234.2		1,740,234.2	3,198,183.7		3,198,183.7	142,082.9	0.0	142,082.9	4.4							
AÑO 2011	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	4,233,901.9	300,637.7	4,534,539.6	1,448,884.1	300,637.7	1,749,521.8	38.6							
AÑO 2012	3,690,468.5	13,650.6	3,704,119.1	4,477,433.5	13,650.8	4,491,084.3	4,271,154.2	0.0	4,271,154.2	95.1							
AÑO 2013	3,058,933.1	19,250.4	3,078,183.5	8,123,840.8	19,250.4	8,143,091.3	7,601,617.4	19,250.1	7,620,867.5	93.6							
AÑO 2014				9,418,392.6	0.0	9,418,392.6	6,346,030.2	0.0	6,346,030.2	67.4							
AÑO 2015	3,037,380.8		3,037,380.8	3,037,380.8		3,037,380.8	1,694,088.0		1,694,088.0	55.8							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7	1	14%	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	33	6	
Problemática																	
<p>El Banco ha solicitado el cierre del proyecto durante el mes de julio 2015, y solicitó al prestatario prioridad en los trámites de ampliación presupuestaria para garantizar el cierre de la operación. Por otra parte reiteró al GHO que se solicitará la devolución de saldos no comprometidos al 31 de julio y se subrayó la importancia de acelerar la justificación de fondos nacionales.</p> <p>actualmente se registra un 95% del monto del préstamo ya comprometido y el saldo pendiente esta reservado para contingencias y ordenes de cambio previstas de los proyectos en marcha.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
El Programa presenta una demanda de espacio presupuestario de US\$.6.4 millones adicionales a lo asignado que responden a compromisos contraídos en el marco del cierre del proyecto.										UCP-FHIS / SEFIN-BID					2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
<p>Coordinador del Programa: Ing. Alma Nuñez alnu2002@yahoo.es / 2233-1764 / 9524-8616 Especialista Financiero: Lic. Gloria Estrada gestrada@fhis.hn</p>								<p>Lic. Max Velásquez Matute Sectorialista del BID maxv@iadb.org Cel: 8732-0381 / 9995-8543</p>									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES														PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución															
SIGADE																																	
BIP 002500009900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				IDECOAS/FHIS						Sector:				Sub Sector:																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		2,409,380.00		0.0		0.0		2,409,380.0		313,084.9		0.0		313,084.9		13.0		2,096,295.1		0.0		2,096,295.1		87.0		245,838.4		0.0		245,838.4		10	
Lempiras		52,723,739.7		0.0		0.0		52,723,739.7		6,851,142.1		0.0		6,851,142.1		13.0		45,872,597.7		0.0		45,872,597.7		87.0		5,296,066.0		0.0		5,296,066.0		10	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										28 de febrero, 2013				28-feb-18																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)				1,957,000.00				0.0				1,957,000.0				81.2																	
Componente 2:GESTION DEL PROGRAMA				279,000.00				0.0				279,000.0				11.6																	
Componente 3:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA				30,000.00				0.0				30,000.0				1.2																	
Componente 4:IMPREVISTOS				23,192.00				0.0				23,192.0				1.0																	
Componente 5: COMISION DE ADMINISTRACIÓN				120,188.00				0.0				120,188.0				5.0																	
TOTAL				2,409,380.00				0.0				2,409,380.0				100.0																	
Objetivos del Proyecto																																	
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																
BIP 002500009900																
Unidad Ejecutora/ Institución		IDECOAS/FHIS					Sector:			Sub Sector:						
Beneficiarios																
Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka																
Metas Globales																
Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7						
2015	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	442,686.0	0.0	442,686.0	1.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7						
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	1,328,049.56	0.00	1,328,049.56	20,229.95	0.00	20,229.95	1.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ACOMPANIAMIENTO TECNICO	INFORME	24			6				6	0				0		
AUDITORIA FINANCIERA	INFORME	2			0				0	0				0		
REALIZADAS PROPUESTA DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO/MITIGACION	PROYECTO	12			0				0	0				0		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO			ESTADO: En Ejecución
SIGADE				
BIP 002500009900				
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:		Sub Sector:
Problemática				
Falta de firma del convenio modificatorio, y definición de los instrumentos de gestión del programa.				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
Conformación de una sola UE, SEFIN envió borrador de contrato modificatorio al BID, con fecha 13 marzo, 2015. Tres proyectos de infraestructura con marco lógico; uno de energía fotovoltaica para 50 casas;		Omar Cacho, ocacho@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com		31 de marzo, 2015
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Omar Cacho, ocacho@fhis.hn;msalvarado@fhis.hn Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com		BID		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	13,745,000.00	1,390,000.0	0.0	13,745,000.0	1,107,600.0	24,937.2	1,132,537.2	8.2	12,612,462.8		12,612,462.8	91.8	826,498.7	24,937.2	851,435.9	6
Lempiras	300,777,711.5	30,416,953.0	0.0	300,777,711.5	24,237,278.5	545,694.3	24,782,972.8	8.2	275,994,738.7		275,994,738.7	91.8	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012			30 de junio, 2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1			13,745,000.00				0.0				13,745,000.0		100.0			
TOTAL			13,745,000.00				0.0				13,745,000.0					
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2012			0.0													
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0						
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic-2012																
2013																
2014	286,234.96	28,623.50	314,858.46	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0						
2015	185,523.50	2,769,198.73	2,954,722.22	185,523.50	2,769,198.73	2,954,722.22	0.00	0.00	0.00	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0					10	0				0	0
JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A COVIVIENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			300					300	0				0	0
Problemática																
Dificultad en la contratación de profesionales (diseñadores y formuladores), dificultad de los Comité Ejecutores de Proyecto (CEP) y las CCS por lo que los Inspectores deben redoblar esfuerzos para iniciar las obras de confianza.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
15 sub proyectos para iniciar la etapa de diseño y formulación y se esta a la espera de los levantamientos topográficos; establecimiento de alianzas estrategicas con la UNAH, INE, Centro de Desarrollo Humano, CADERH, Escuela Nacional de Bellas Artes; Contratación de 11 profesionales para apoyar el ciclo de proyectos. Haran la gestión de la solicitud del segundo desembolso \$828,879.27 y fondo rotatorio (cubrir viaticos y combustible para montero de los proyectos).										Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918				31 de Marzo de 2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinador Ing. Pablo Cruz Argueta pcruz@fhis.hn 88-839918							KFW									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	2,901,800.00	-	2,901,800.00	14.5	17,152,300.00		17,152,300.00	85.8	2,043,187.99	-	2,043,187.99	10.2
Lempiras	437,958,000.00			437,958,000.00	63,543,326.22	-	63,543,326.22	14.5	375,599,350.17		375,599,350.17	85.8	42,698,338.30	-	42,698,338.30	9.7
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructura Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulife, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2014	70,067,696.0	0.0	70,067,696.0	19,519,430.0	0.0	19,519,430.0	19,391,807.5		0.0		19,391,807.5					
Año 2015	83,716,335.0	0.0	83,716,335.0	86,327,191.0	0.0	86,327,191.0	23,306,530.8		0.0		23,306,530.8					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2014	3,257,084.1	0.0	3,257,084.1	907,357.2	0.0	907,357.2	901,424.6		0.0		901,424.6					
Año 2015	3,823,030.3	0.0	3,823,030.3	3,942,258.9	0.0	3,942,258.9	1,064,327.2		0.0		1,064,327.2					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIDA LA CAPACIDAD DEL RECEPTOR, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO A LOCAL PARA PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL INTEGRADOS Y DESCENTRALIZADOS.	INFORME	12	0	0.0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
FORTELECIDO EL IDECOAS/FHIS POR MEDIO ASISTENCIA TÉCNICA, EQUIPOS Y CAPACITACIÓN.	INFORME	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	
REPARADOS, REVISADOS, AMPLIADOS O COMPLEMENTADOS LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EXISTENTES EN LAS MANCOMUNIDADES ELEGIBLES.	INFORME	33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	
EALIZADOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS REALIZADOS	KILÓMETRO	40.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CAPACITACIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	CONEXIÓN	3160	0	0.0	577	0	0	0	577	0	0	0	0	0	0.0	
APOYADAS LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LOS SUBPROGRAMAS DE SSD.	PRÉSTAMO	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
Problemática										Responsable					Fecha	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 002500010100					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA			Ing. Rossmory Bendeck, rbendeck@fhis.hn		31/03/2015
Acciones Propuestas					
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Rossmory Bendeck, Coordinadora: rbendeck@fhis.hn Valentina Su: vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución		
250009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	2,032,800.00	-	2,032,800.00	13.6	12,061,800.00		12,061,800.00	80.4	2,030,785.20	-	2,030,785.20	13.5
Lempiras	322,686,000.00			322,686,000.00	43,730,406.72	-	43,730,406.72	13.6	259,478,266.32		259,478,266.32	80.4	42,439,145.96	-	42,439,145.96	13.2
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%					
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0					
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
TOTAL			15,000,000.00		0.00				15,000,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS													ESTADO: En Ejecución	
250009600															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2					
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9					
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	8,486,405.4	0.0	8,486,405.4	18.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6					
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9					
Año 2015	2,117,298.9	0.0	2,117,298.9	2,117,298.9	0.0	2,117,298.9	387,544.3	0.0	387,544.3	18.3					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
ADMINISTRACION MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	24	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	ACTIVIDAD	8	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
PREVENCIÓN INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO	ACTIVIDAD	3686	0	0.0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0.0
Problemática										Responsable				Fecha	
Transferencia del 80% del monto total del contrato para 05 Proyectos Descentralizados de El Progreso, 02 Proyectos Descentralizados para Choloma y 20% del monto del contrato para 07 Proyectos Centralizados de la Ciudad de La Ceiba.										Zunilda Martel				31/03/2015	
Acciones Propuestas															
1. Seguimiento puntual a cada una de la problemática antes mencionada para solucionar cuellos de botella.															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS -czmartel@fhis.hn- Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL													ESTADO: En Ejecución		
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00	1,991,300.00	-	1,991,300.00	78.2	553,700.00		553,700.00	21.8	2,670,683.22	-	2,670,683.22	105
Lempiras	55,691,471.50	0.00	0.00	55,691,471.50	43,575,020.51	-	43,575,020.51	78.2	12,116,450.99		12,116,450.99	21.8	58,441,759.73	-	58,441,759.73	105
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	18/12/2012					15/03/2013		15/03/2013		15 de marzo, 2015						
Componentes			Fondos Externos			Contraparte				Total		%				
Compensación Social			1,604,250.00			0.00				1,604,250.00		64.3				
Costos Operativos			381,750.00			0.00				381,750.00		15.3				
Costos de Materiales e insumos			509,000.00			0.00				509,000.00		20.4				
Monitoreo y Seguimiento			50,000.00			0.00				50,000.00		2.0				
TOTAL			2,545,000.00			0.00				2,495,000.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de la sede para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL										ESTADO: En Ejecución					
2500009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	19,288,000.0		19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		11,606,691.3	60.2						
Año 2014	24,000,000.0		24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	22,756,114.7		22,756,114.7	94.8						
Año 2015	28,951,000.0		28,951,000.0	28,951,000.0	0.0	28,951,000.0	24,078,953.8		24,078,953.8	83.2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	530,404.9	0.0	530,404.9	56.6						
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,039,913.5	0.0	1,039,913.5	93.2						
Año 2015	1,323,008.6	0.0	1,345,782.0	1,323,008.6	0.00	1,323,008.6	1,100,364.8	0.0	1,100,364.8	83.2						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adminstración de Proyectos	Actividad	1	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
Pequeños proyectos para generación de empleo	Auditoría				36			1	37	32				32	86.5	
Compensación Social	Empleos	1452	0	0.0	3262	0	0	0	3,262	3,262	0	0	0	3,262	100.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
										Lic. Zunilda Martel					31 de Marzo, 2015	
Acciones Propuestas																
Proyecto en proceso de cierre, 36 sub proyectos ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Comayagua, Puerto Cortes y Villanueva , para 3,262 beneficiarios..																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL													ESTADO: En Ejecución		
250009300																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	2,545,000.00			2,545,000.00	1,865,800.00	-	1,865,800.00	73.3	1,464,800.00		1,464,800.00	57.6	2,796,537.44	-	2,796,537.44	109.9
Lempiras	55,730,155.50			55,730,155.50	40,857,101.82	-	40,857,101.82	73.3	32,076,043.92		32,076,043.92	57.6	58,441,759.73	-	58,441,759.73	104.9
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00				0.00				1,500,000.00		10.0			
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00				0.00				12,000,000.00		80.0			
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00				0.00				1,500,000.00		10.0			
TOTAL			15,000,000.00				0.00				15,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlantida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF-97916-HO	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL														ESTADO: En Ejecución
250009300															
BIP															
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3		11,606,691.3	60.2					
Año 2014	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	24,000,000.0	22,756,114.7		22,756,114.7	94.8					
Año 2015	500,000.0	0.0	500,000.0	28,951,680.0	0.0	28,951,680.0	24,078,953.8	0.0	24,078,953.8	83.2					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6					
Año 2014	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,115,635.6	0.0	1,115,635.6	1,057,813.9	0.0	1,057,813.9	94.8					
Año 2015	22,833.2	0.0	22,833.2	1,322,121.3	0.0	1,322,121.3	1,099,601.0	0.0	1,099,601.0	83.2					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
REALIZADOS LOS PAGOS DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO	AUDITORIA	1.00	0	0.0	1	0	0	1	2	32	0	0	0	32	1,600.0
EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS A TRAVES DE LA FINANCIACION DE UNA COMPENSACION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE SUB-PROYECTOS DE INTERES COMUNITARIO, BASADO EN LA METODOLOGIA CPETD	EMPLEO	3,262.00	0	0.0	3262	0	0	0	3,262	3,262	0	0	0	3,262	100.0
Problemática										Responsable					Fecha
Acciones Propuestas										Zunilda Martel					31/03/2015
<p>1. Se dio orden de inicio para ejecutar los subproyectos a las operadoras en la ciudad de Danlí, Comayagua y el Progreso.</p> <p>2. El Proyecto ha transferido los anticipos para la compra de materiales y gastos administrativos a la Operadora ADELSAR en Santa Rosa de Copán.</p>															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS -czmartel@fhis.hn- Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139-1 BIP: 002500009800	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA												ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				Sub-Sector:		VIVIENDA	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	17,200,000.0			17,200,000.0	8,500,000.0		8,500,000.0	49.4	8,700,000.0		8,700,000.0	50.6	5,621,394.7		5,621,394.7	66
Lempiras	376,382,440.0			376,382,440.0	186,002,950.0		186,002,950.0	49.4	190,379,490.0		190,379,490.0	50.6	123,011,294.1		123,011,294.1	66
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Mejora en la convivencia social			1,435,000.0								1,435,000.0		8.3			
Proyectos de integración urbana			13,600,000.0								13,600,000.0		79.1			
Gestión del programa y evaluación			1,665,000.0								1,665,000.0		9.7			
Costos Financieros			500,000.0								500,000.0		2.9			
Contingencias			17,200,000.0								17,200,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																
Descripción del Proyecto																
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Distrito Central																
Beneficiarios																
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																
Metas Globales																
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139-1 BIP: 002500009800		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL					Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		VIVIENDA		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013			0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4					
AÑO 2014		186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,570.0	0.0	112,190,570.0	82.4					
Año 2015		83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	8,046,724.1	0.0	8,046,724.1	9.6					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013					224,935.7		224,935.68	126,766.8		126,766.8	56.4					
AÑO 2014		8,514,030.7		8,514,030.7	6,225,088.3		6,225,088.31	5,126,907.1		5,126,907.1	82.4					
Año 2015		3,823,024.8		3,823,024.8	3,823,024.8		3,823,024.81	367,720.8		367,720.8	9.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	422	0	0	0	422	2450	0	0	0	2450	580.6	
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	
Observaciones																
Logros al I trimestre, 2015: Capacitación: a 218 Jóvenes en las área de emprendimiento; sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia valores (25 personas); 3 proyectos en ejecución de obras (41% avance financiero y físico 8.6%) y supervisiones; beneficiarios 3,467 viviendas.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										UCP-FHIS-BID					31 de Marzo, 2015	
Contacto Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador FHIS : Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández phernandez@fhis.hn / 9639-3408								Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org								

Actualizada al 31 de marzo, 2015
Tipo de cambio 21.8827

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE													ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GE00057																																	
BIP 0025000065																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Contraparte/Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		15,000,000.00						15,000,000.00		4,126,300.00		-		4,126,300.00		27.5		10,873,700.00		-		10,873,700.00		72.5		3,316,892.05		-		3,316,892.05		22	
Lempiras		328,240,500.00		-		-		328,240,500.00		90,294,585.01		-		90,294,585.01		27.5		237,945,914.99		-		237,945,914.99		72.5		70,741,290.11		-		70,741,290.11		22	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		13/07/2010						01/12/2010						13/07/2014		24/07/2017																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa				1,000,000.00				-				1,000,000.00				6.67																	
2. Infraestructura Rural				12,500,000.00				-				12,500,000.00				83.33																	
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas				1,500,000.00				-				1,500,000.00				10.00																	
TOTAL				15,000,000.00				-				15,000,000.00				100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																																	
Beneficiarios																																	
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																																	
Metas Globales																																	
<ul style="list-style-type: none"> • 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados • 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento • 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad • Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas • Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto. 																																	

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00057		
BIP 002500065		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00	-	-	-	
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-	-	
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	99.99
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.04
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	86,111,511.00		86,111,511.00	4,256,150.11	-	4,256,150.11	4.94

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42		1,999,989.42	-	-	-	
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24		320,287.24	-	-	-	
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69		1,627,573.69	1,627,420.45	-	1,627,420.45	99.99
Año 2014	6,778,283.76		6,778,283.76	1,940,586.40		1,940,586.40	1,494,973.20	-	1,494,973.20	77.04
Año 2015	3,935,141.05		3,935,141.05	3,935,141.05		3,935,141.05	194,498.40	-	194,498.40	4.94

METAS																	
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0					0	0				0	0.0	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0					0					0	0.0	
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	66	0	0.0						0					0	0.0	

Problemática
 El programa presenta retrasos en su ejecución, debido a la tardía aprobación de la Licencias Ambientales de los sub proyectos del programa, por parte de SERNAM, por lo cual el FHIS solicitará No Objeción al BCIE, para poder licitar los proyectos con el trámite del licenciamiento ambiental una vez ingresado a la SERNAM.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Logros: Electrificación por extensión de red (3) proyectos finalizados y (1) en ejecución; agua y saneamiento 4 finalizados, (3) en ejecución, licitación (2); rehabilitación de caminos en diseño 20 sub proyectos; contratación de consultor que elabora el SINEA; acceso a energía a 736 hogares (4,416 personas) y 5 escuelas (150 personas).	BCIE/UE	31/03/2015

Contactos en la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn Tel: 234-5231 ext 118	Lic. Helena Hepburn.

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Diciembre del 2014
 Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 21.8827

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW)				ESTADO: En Ejecución	
G01127																		
BIP N.002500009100																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)							Sector:		Social		Sub Sector:		Educación			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		16,692,000.00	16,692,000.00	3,123,696.70	36,507,696.70	10,816,458.73	494,113.40	11,310,572.13	31.0%	24,618,178.67	2,629,583.30	27,247,761.97	75%	13,396,734.4	494,113.4	13,890,847.7	38	
Lempiras		365,266,028.40	365,266,028.40	67,375,447.25	797,907,504.05	236,693,321.45	10,812,534.30	247,505,855.75	31.0%	493,838,735.35	56,562,912.95	550,401,648.30	69%	293,156,718.8	10,812,534.3	303,969,253.1	38	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fas I en Agosto, 2015), Fase II 31-12-15, Fase III		Fecha Cierre Ampliada			
14-2013		15/03/2013		0			05/04/2013		05/04/2013				01/06/2016		0			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		36,307,275.55				0.00				36,307,275.55		82%						
FORTALECIMIENTO SE		2,162,955.30				2,078,823.58				4,241,778.88		10%						
FORTALECIMIENTO FHIS		685,327.48				1,044,873.12				1,730,200.60		4%						
ASISTENCIA TÉCNICA		2,060,818.87								2,060,818.87		5%						
TOTAL		41,216,377.20				3,123,696.7				44,340,073.9		100%						
Objetivos del Proyecto																		
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																		
Descripción del Proyecto																		
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																		
Beneficiarios																		
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																		
Metas Globales																		
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.								
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
Programación Año 2014	37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9								
Programación Año 2015	218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	8,685,464.0	218,407,079.0	227,092,543.0	18,316,008.8	597,594.3	18,913,603.1	8.3								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dolares											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Acumulada a Dic-2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
Programación Año 2014	1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	12,559,725.7	466,804.4	13,026,530.1	91.4								
Programación Año 2015	9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	396,910.07	9,980,810.37	10,377,720.44	837,008.6	27,309.0	864,317.6	8.3								

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III / KfW)											ESTADO:			
G01127													En Ejecución			
BIP N.002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)					Sector:		Social			Sub Sector:		Educación		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento	Centros Educativos				34					34	33				33	97.1
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación	Centros Educativos				17					17	12				12	70.6
Consultor	Contratos/No. Consultorias				0					0					0	0.0
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0					0	1				1	0.0
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1					1	1				1	100.0
Problemática																
Situación actual: Proyectos ejecutados bajo la modalidad PEC pueden ser de construcción/ampliación, rehabilitación y equipamiento este proyecto tiene 3 fases:Fase I aprobados y contratados (131); en ejecución (104); de los cuales (7) están en cierre financiero (27) y cierre físico (46).- Fase II aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 29; en gestión de orden de inicio 29;Fase III Se ha cumplido con el proceso de precalificación de empresas para la contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica como parte de condiciones previas; se ha dado No Objeción al proceso de precalificación de empresas antes mencionado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
										OMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y					31 de Marzo de 2014	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Tasa de cambio por cada lempira es de 21.8827

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KfW)										ESTADO: En Ejecución
G01127											
BIP N.002500009100											
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)					Sector:		Social		Sub Sector:	Educación

Desglose del Costo y desembolsos

Costo y Financiamiento (Fase I donación)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		16,692,000.00	1,595,926.39	18,287,926.39	5,252,458.73	494,113.16	5,746,571.89	31.4%	12,070,810.79	1,101,813.23	13,172,624.02	72%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras		365,266,028.40	34,923,178.41	400,189,206.81	114,937,978.65	10,812,530.00	125,750,508.65	31.4%	250,328,049.75	24,110,648.41	274,438,698.16	69%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase II préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,564,000.00		503,247.45	6,067,247.45	4,577,405.86	-	4,577,405.86	75.4%	1,419,367.88	503,247.45	1,922,615.33	32%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	121,755,342.80	-	10,032,942.45	131,788,285.25	100,165,999.21	-	100,165,999.21	76.0%	21,589,343.59	10,032,942.45	31,622,286.04	24%	0.0	0.0	0.0	-

Costo y Financiamiento (Fase III préstamo)					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,128,000.00	-	1,024,522.86	12,152,522.86		-	-	0.0%	11,128,000.00	1,024,522.86	12,152,522.86	100%	0.0	0.0	0.0	-
Lempiras	243,510,685.60	-	22,419,326.39	265,930,011.99	-	-	-	0.0%	243,510,685.60	22,419,326.39	265,930,011.99	100%	0.0	0.0	0.0	-

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	47,000,000.00			47,000,000.00	49,394,800.00	-	49,394,800.00	105.1	-	-	-	0.0	48,632,135.57	-	48,632,135.57	103.5
Lempiras	1,029,201,300.00			1,029,201,300.00	1,081,642,390.92	-	1,081,642,390.92	105.1	-	-	-	0.0	1,001,700,412.37	-	1,001,700,412.37	97.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
24-2005	16 de Noviembre 2005		339-2006				04/08/2006		04/08/2006				30/06/2013		30/10/2016	
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total		%			
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.			1,300,000.00								1,300,000.00		2.8			
2) Obras de Infraestructura.			38,399,999.98								38,399,999.98		81.7			
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.			1,800,000.01								1,800,000.01		3.8			
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.			3,500,000.00								3,500,000.00		7.4			
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.			2,000,000.01								2,000,000.01		4.3			
TOTAL			47,000,000.00								47,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocoure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Hguito, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que interviene mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Mancomunidad Chorti: departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolás y Santa Rita; departamento de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocoure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasique, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yaguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																
Beneficiarios																
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chorti y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																
Metas Globales																
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00812																
BIP 002500002900																
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Clúster:	Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-05		9,447,600.0		9,447,600.0	5,580,970.6		5,580,970.6	3,866,629.4		3,866,629.4	69.3					
Año 2006		104,061,500.0	8,510,400.0	112,571,900.0	104,061,500.0		104,061,500.0	90,850,694.7		90,850,694.7	87.3					
Año 2007		167,290,500.0		167,290,500.0	167,290,500.0		167,290,500.0	59,744,830.0		59,744,830.0	35.7					
Año 2008		188,952,000.0		188,952,000.0	190,004,000.0		190,004,000.0	104,083,800.0		104,083,800.0	54.8					
Año 2009		145,664,000.0		145,664,000.0	145,663,960.0		145,663,960.0	76,583,190.0		76,583,190.0	52.6					
Año 2010		145,444,100.0		145,444,100.0	158,646,770.0		158,646,770.0	155,949,500.0		155,949,500.0	98.3					
Año 2011					311,782,080.0		311,782,080.0	262,462,880.0		262,462,880.0	84.2					
Año 2012		45,514,400.0		45,514,400.0	198,032,500.0		198,032,500.0	133,702,800.0		133,702,800.0	67.5					
Año 2013		59,585,199.9		59,585,199.9	93,068,300.0		93,068,300.0	80,600,000.0	0.0	80,600,000.0	86.6					
Año 2014		137,929,202.0		137,929,202.0	33,864,639.0		33,864,639.0	33,856,088.3		33,856,088.3	100.0					
Año 2015		10,000,000.0	0.0	10,000,000.0	7,389,144.0		7,389,144.0	527,951.1		527,951.1	7.1					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Acumulada a Dic-05		499,873.0		499,873.0	295,289.5		295,289.5	204,583.6		204,583.6	69.3					
Año 2006		5,505,899.5	450,285.7	5,956,185.2	5,505,899.5		5,505,899.5	4,806,915.1		4,806,915.1	87.3					
Año 2007		8,851,349.2		8,851,349.2	8,851,349.2		8,851,349.2	3,161,102.1		3,161,102.1	35.7					
Año 2008		9,997,460.3		9,997,460.3	10,055,728.7		10,055,728.7	5,508,507.5		5,508,507.5	54.8					
Año 2009		7,709,088.6		7,709,088.6	7,709,086.5	0.0	7,709,086.5	4,053,071.4	0.0	4,053,071.4	52.6					
Año 2010		7,697,450.7		7,697,450.7	8,396,185.8	0.0	8,396,185.8	8,253,436.1	0.0	8,253,436.1	98.3					
Año 2011					16,482,540.1	0.0	16,482,540.1	13,875,252.0		13,875,252.0	84.2					
Año 2012		2,370,282.4	0.0	2,370,282.4	9,998,763.0	0.0	9,998,763.0	6,750,723.3	0.0	6,750,723.3	67.5					
Año 2013		2,976,581.1	0.0	2,976,581.1	4,518,427.0	0.0	4,518,427.0	3,913,096.2	0.0	3,913,096.2	86.6					
Año 2014		6,411,613.9	0.0	6,411,613.9	1,574,191.6		1,574,191.6	1,573,794.1	0.0	1,573,794.1	100.0					
Año 2015		456,664.8	0.0	456,664.8	337,436.2	0.0	337,436.2	24,109.7	0.0	24,109.7	7.1					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% de Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ENTREGADOS INFORMES SEMESTRALES DE CONSULTORIAS E INFORME DE AUDITORIA	Informes	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática										Responsable					Fecha	
Licencias Ambientales pendientes en la SERNA										Ing. Rossmary Bendeck, rbendeck@fhis.hn					31/03/2015	
Acciones Propuestas																
Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 4099-HO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE00812					
BIP 002500002900					
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Clúster:	Protección Social
Ing. Rosmary Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.			mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO		PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01032																																	
BIP: 011500002100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PRONADERS						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		27,100,000.0				1,000,000.0		28,100,000.0		25,143,700.0		1,000,000.0		26,143,700.0		93.0		1,956,300.0		0.0		1,956,300.0		7.0		21,231,113.7		1,416,432.6		22,647,546.3		80.6	
Lempiras		593,433,090.0				21,897,900.0		615,330,990.0		550,594,228.2		21,897,900.0		572,492,128.2		93.0		42,838,861.8		0.0		42,838,861.8		7.0		464,916,805.3		31,016,898.9		495,933,704.3		80.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
DE-128/07 20/11/2007		13 de Agosto del 2008						21 de Abril del 2009		23 de Agosto del 2010				30 de Septiembre 2010		30 de julio 2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
1. Administración y Supervisión		2,700,000.0				500,000.0				3,200,000.0				11.4																			
2. Apoyo a Servicios Empresariales Rurales		2,000,000.0				500,000.0				2,500,000.0				8.9																			
3. Financiamiento de Planes de Negocios		21,000,000.0				0.0				21,000,000.0				74.7																			
4. Políticas y Programas complementarias		800,000.0				0.0				800,000.0				2.8																			
Contingencias		600,000.0				0.0				600,000.0				2.1																			
TOTAL		27,100,000.0				1,000,000.0				28,100,000.0				100.0																			
Objetivo del Proyecto																																	
El Objetivo principal de PRONEGOCIOS es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. ¶																																	
Objetivos específicos:¶																																	
1. Fortalecer a los proveedores de servicios empresariales rurales (PSER)¶																																	
2. Co-financiar proyectos productivos de negocios rurales agrícolas y no-agrícolas, articulados a cadenas productivas y con planes de negocios sostenibles (PNS)¶																																	
3. Apoyar políticas y programas complementarios.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Programa consiste en ¶																																	
1. Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos. ¶																																	
2. Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.¶																																	
3. Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario. ¶																																	
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
(Colon) Trujillo, Balfate, Iriona Limón, Sabá, Santa Fé, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental. (El Paraiso), Yuscaran, Alauca, Danli, El Paraiso, Guinope, Jacaleapa, Liure, Moroceli, Trojes, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matias, Soledad, Teupasenti, Texiguat, Vado Ancho, Yuayupe, Trojes (Olancho) Jutilcalpa, Campamento, Catacamas, Concordia, Dulce Nombre De Culmi, El Rosario, Esquipulasdel Norte, Gualaco, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Esteban, San Francisco de Becerra, San Antonio de la Paz, Santa María del Real, Silca, Yocon, Patuca (Gracias A Dios), Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpe.																																	
Beneficiarios																																	
El Programa tiene como población meta a beneficiarios con una serie de limitaciones de recursos productivos y capital humano, y a la vez, está dirigido a una región del país con áreas muy remotas y limitaciones importantes de infraestructura.																																	
Metas Globales																																	
El Programa atenderá 8,750 hogares pobres y en extrema pobreza, durante el ciclo de vida del mismo, mediante el desarrollo de planes de negocios sostenibles (PNS).																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

1919/BL-HO	PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01032					
BIP: 011500002100					
Unidad Ejecutora/ Institución	PRONADERS	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Problemática / Observaciones					
El proyecto presenta demandas de espacio presupuestario, la cual asciende a US\$ 2.7 millones de acuerdo a lo solicitado en el POA 2015, los que serán requeridos de acuerdo con la programación del proyecto, para cumplir con el cronograma de cierre del mismo.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Los principales productos 2015, vinculados al cierre de la operación son: (i) estrategias de comunicación del programa, (ii) 14 proyectos ventanilla A y 35 proyectos ventanilla B, (iii) estrategias de competitividad regional, (iv) plan de fortalecimiento institucional de PRONADERS y (v) evaluación final del programa.			UCP-PRONADERS		30/07/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador: Ing. Rodolfo Alvarez Especialista Financiero Administrativo UCP: Licenciado Carlos Maradiaga Licenciado Hugo Moreno email:.com / 22-36-26-69 ; Lic. Hector Irías Cel 98967978 Ofic. 2236 2450; 2236 2680 Correo: hirias06@yahoo.com Seguimiento y Monitoreo			Espacialista Agrícola Juan Poveda email:juanpo@iadb.org Cel: 8732-0268		

Actualizada al 31 de Marzo, 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)														
SIGADE BIP 11500000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		6,690,880.7	1,663,475.0	8,354,355.7	15,510,145.5	2,457,581.9	17,967,727.4	215.1	-8,819,264.8	-2,454,108.0	-11,273,372.8	-134.9	15,510,145.5	2,457,581.9	17,967,727.4	215.1
Lempiras		146,414,535.3	76,017.8	146,490,553.1	339,403,861.9	53,778,526.4	393,182,388.3	268.4	-192,989,326.6	-53,702,508.6	-246,691,835.2	-168.4	339,403,861.9	53,778,526.4	393,182,388.3	268.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución					Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada		
XXXXX	12/02/2009	XXXX					12/02/2009	12/02/2009					31/12/2012	31/12/2013		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%		
Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos		4,014,528.4						998,085.0				5,012,613.4		60.0		
Accesos a los Alimentos		1,003,632.1						249,521.3				1,253,153.4		15.0		
Utilización Adecuada de los Alimentos		1,003,632.1						249,521.3				1,253,153.4		15.0		
Fortalecimiento Institucional		669,088.1						166,347.5				835,435.6		10.0		
TOTAL		6,690,880.7						1,663,475.0				8,354,355.7		100.0		
Nota: La donación es el monto indicado en el cofinanciamiento y los fondos contraparte como inicio del proyecto, los montos desembolsados y ejecutados son mayores debido a que cada año se firma un acuerdo con SEFIN y se le asigna como contraparte un 10% del monto de donación, sobrepasando el monto asignado y la ejecución ambos montos, incrementándose cada año y que al final se refleja con porcentajes negativo en el monto por desembolsar y arriba del 100% en la ejecución acumulada.																
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la SAN de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP y la Meta 2 de los ODM																
Objetivos Específicos:																
Fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional y su institucionalización;																
Contribuir al logro del compromiso político de aplicación de la SAN en el país;																
Desarrollar capacidades técnicas y metodologías para ordenar y generar conocimiento en SAN y ;																
Crear condiciones para el aumento de la cobertura de las intervenciones a nivel nacional.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en garantizar la seguridad alimentaria a grupos vulnerables y garantizar la institucionalidad de la misma en los niveles locales, municipales, mancomunidades y nacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Valle, Choluteca, Intibuca, el Parasio, Yoro, Santa Barbara, Sur de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
Familias en condiciones de vulnerabilidad alimentaria y pobreza, focalizadas en familias sin tierra, productores con fincas menores de 3.0 ha, o menores de 15 ha de uso ganadero/mixto y con mujeres jefes de hogar 44,510 Familias Asistidas																
Metas Globales																
En el ámbito del hogar, comunitario y municipal: al final del proyecto 100 mil familias estarán en condiciones de alcanzar los niveles apropiados de la seguridad alimentaria y nutricional en forma sostenible.																
En el ámbito Nacional: asegurar competencias en 110 municipios que faciliten acompañar y promuevan el proceso de institucionalización, mediante la inclusión de la SAN en los planes de desarrollo municipal.																
En el ámbito normativo institucional, contribuir con el diseño de planes, programas y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2005		41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,046,707.0	9,629,557.7	50,676,264.7	97.5					
Programación Año 2006		11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	10,954,894.0	6,440,139.0	17,395,033.0	95.8					
Programación Año 2007		10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	8,605,744.0	3,034,071.0	11,639,815.0	87.2					
Programación Año 2008		14,823,057.7	-	14,823,057.7	14,823,057.7	-	14,823,057.7	11,560,404.6	-	11,560,404.6	78.0					
Programación Año 2009		11,401,231.4	6,332,386.2	17,733,617.6	11,203,100.0	4,676,340.0	15,879,440.0	10,390,190.0	4,676,340.0	15,066,530.0	95					
Programado Año 2010		11,460,500.0	5,000,000.0	16,460,500.0	11,460,500.0	4,813,940.0	16,274,440.0	11,390,500.0	4,813,940.0	16,204,440.0	100					
Programado Año 2011		68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	44,360,380.0	5,991,220.0	50,351,600.0	68					
Programado Año 2012		72,122,400.0	7,212,240.0	79,334,640.0	72,122,400.0	7,021,056.0	79,143,456.0	68,031,567.0	6,716,545.0	74,748,112.0	94					
Programado Año 2013		76,960,000.0	7,696,000.0	84,656,000.0	76,960,000.0	6,413,610.0	83,373,610.0	66,480,400.0	6,413,610.0	72,894,010.0	87					
Programado Año 2014		62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	59,111,220.0	5,265,760.0	64,376,980.0	94					
Programado Año 2015		62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	7,471,855.3	797,343.7	8,269,199.0	12					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)														
SIGADE																
BIP 1150000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.					Sector:	Productivo	Sub Sector:						Agropecuario		
Global		meta acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	PROGRAMACION 2015-2016
Meta anual 2009	Unidad de Medida	meta	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Instalación y mejora de sistemas de agua para riego.	Obra	15	110	733											-	-
Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros	Cajas Rurales	385	764	198											-	-
Plan de manejo de microcuencas.	Plan	12	12	100											-	-
Componente 2: Acceso a los Alimentos																
Apoyo a ferias regionales.	Evento	25	32	128											-	-
Capacitación agroempresarial.	Evento	50	59	118											-	-
Producción de semilla artesanal.	Ha	50	51	102											-	-
Proyectos agroempresariales.	Proyecto	30	31	103											-	-
Giras para microempresariales	Gira	20	29	145											-	-
Proyectos en rubros no agrícolas. (Microempresas)	Proyecto	20	22	110											-	-
Apoyo a grupos de capitalización.	Grupo	Se han unificado en cajas rurales														
Capacitación SIFAL.	Evento	611	683	111.8											-	-
Componente 3: Utilización Adecuada de los Alimentos																
Capacitación en salud familiar y educación alimentaria nutricional.	Evento	150	218	145.3											-	-
Fortalecer equipos comunitarios para vigilancia nutricional.	Número	150	87	58.0											-	-
Capacitación en preparación e inocuidad de alimentos.	Evento	50	139	278.0											-	-
Capacitación en obras de mejoramiento de hogares.	Evento	50	86	172.0											-	-
Capacitación en saneamiento comunitario.	Evento	50	98	196.0											-	-
Gestión de proyectos en saneamiento.	Proyecto	25	12	48.0											-	-
Obras de mejoramiento de hogares.	Obra	7,312	7809	106.8											-	-
Componente 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Capacitación en fortalecimiento institucional.	Evento	281	264	94.0											-	-
Convenios con instituciones y grupos.	Convenio	74	61	82.4											-	-
Celebración del DMA.	Evento	21	20	95.2											-	-
Publicaciones relacionadas con SAN.	Documento	55	48	87.3											-	-
Sistemas de alerta temprana.	Sistema	2	4	200.0											-	-
Problemática																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN SIGADE BIP 11500000900	ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)				
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		
Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención se han dado entorno a una serie de alianzas con el propósito de brindar seguridad alimentaria y nutricional a las familias hondureñas; han permitido lograr avances en las metas programadas, tenía programada 2,656 capacitaciones técnicas a productores, ejecutándose 1,482 con un porcentaje de ejecución del un 52%			Unidad Coordinadora del Proyecto		31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Ing. German Flores email: german.flores@fao.org.hn Tel 2235-3331 9985-7579 Col. Loma Linda Norte, 100 metros de Banco CITI, Tegucigalpa.			Sr. Milton Flores, Representante Interino de la FAO Col. Palmira Ave Juan Lindo sendero Guyana. Tel 2236-7321		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución											
Bip 011500002200																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares				1,156,573.0		105,143.00		1,261,716.0		142,199.1		171,687.9		313,886.9		24.9		1,014,373.9		-66,544.9		947,829.1		75.1	
Lempiras				25,308,940.0		2,300,812.7		27,609,752.7		3,111,700.0		3,756,993.9		6,868,693.9		24.9		22,197,240.0		-1,456,181.2		20,741,058.8		75.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		21-nov-08								01-ene-09				Diciembre, 2015											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%													
Desarrollo empresarial		330,779.9				30,070.9				360,850.8		28.6													
Desarrollo productivo Ambiental		638,428.3				58,038.9				696,467.2		55.2													
Desarrollo Sociocultural		187,364.9				17,033.2				204,398.0		16.2													
TOTAL		1,156,573.0				105,143.0				1,261,716.0		100.0													
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																									
Objetivos del Proyecto																									
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepeque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																									
Beneficiarios																									
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																									
Metas Globales																									
1. Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. 2. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 3. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)										ESTADO: En Ejecución					
Bip 011500002200																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:	Productivo	Sub Sector:	Agropecuario.							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Aprobado Congreso Año 2010		272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00		270,517.0	270,517.0	99.5						
Aprobado Congreso Año 2011		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		497,500.0	497,500.0	99.5						
Aprobado Congreso Año 2012		424,000.00	424,000.00		424,000.00	424,000.00		894,852.9	894,852.9	211.1						
Aprobado Congreso Año 2013		1,066,017.00	1,066,017.00		1,066,017.00	1,066,017.00		458,399.7	458,399.7	43.0						
Aprobado Año 2014	7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.0	1,007,870.0	8,502,808.0	3,111,700.0	997,580.0	4,109,280.0	48.3						
Aprobado Año 2015	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.0	6,449,850.00	18,064,648.0	-	638,144.3	638,144.3	3.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Aprobado Congreso Año 2010		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-	14,316.8	14,316.8	99.5						
Aprobado Congreso Año 2011		14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-	14,316.8	14,316.8	99.5						
Aprobado Congreso Año 2012		22,439.7	22,439.7	-	22,439.7	22,439.7	-	47,359.0	47,359.0	211.1						
Aprobado Congreso Año 2013		56,417.6	56,417.6	-	56,417.6	56,417.6	-	24,260.2	24,260.2	43.0						
Aprobado Congreso Año 2014	357,369.8	53,879.0	411,248.8	348,400.8	46,850.7	395,251.5	144,646.8	46,372.3	191,019.1	48.3						
Aprobado Año 2015	530,775.4	294,746.5	825,521.9	530,775.4	294,746.5	825,521.9	-	29,162.0	29,162.0	3.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015-2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componente 1. Desarrollo empresarial																
Fincas certificadas de café	Finca															
Situación Actual																
1ER TRIMESTRE: Obtubo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, contribuyendo al mejoramiento socio ambiental y económico en el territorio del trífino a través de la caficultura sostenible con el fin de promover la producción y el mercado de café de alta calidad.																
Acción										Responsable				Fecha		
										Lic Cristian Andre Acosta				31 de marzo 2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, apartamento 1. tel 2239-6725/1431																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	75,000,000.0		7,500,000.0	82,500,000.0	73,566,990.0	5,939,777.1	79,506,767.1	96.4	1,433,010.0	1,560,222.9	2,993,232.9	3.6	65,374,383.8	5,939,777.1	71,314,160.8	86.4
Lempiras	1,641,660,000.0		164,166,000.0	1,805,826,000.0	1,610,293,130.7	130,014,592.0	1,740,307,722.7	96.4	31,366,869.3	34,151,408.0	65,518,277.3	3.6	1,430,966,811.2	130,014,592.0	1,560,981,403.2	86.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/06/2012								18/08/2012				18 de Agosto 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0		87.9			
Componente 2: Fortalecimiento Institucional			7,500,000.0								7,500,000.0		9.1			
Gestión y evaluación del programa			2,500,000.0								2,500,000.0		3.0			
TOTAL			75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puerperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																
Beneficiarios																
350,000 beneficiarios																
Metas Globales																
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10,000.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE 01118																
BIP: 002400002700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0	62.8						
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0	93.2						
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3	64.8						
AÑO 2015				37,635,007	2,559,000.0	40,194,007.0	3,258,401.9	2,559,000.0	5,817,401.9	14.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2012				9,751,951.7	0.0	9,751,951.7	6,121,197.6	0.0	6,121,197.6	62.8						
AÑO 2013				58,502,148.1	752,553.8	59,254,701.9	55,235,266.0	0.0	55,235,266.0	93.2						
AÑO 2014				7,998,336.0	6,969,317.6	14,967,653.6	3,869,058.6	5,822,868.0	9,691,926.5	64.8						
AÑO 2015				1,719,372.8	116,909.1	1,836,281.9	148,861.6	116,909.1	265,770.7	14.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares Beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas	Personas	350,000	170,154	48.6	21,037.00					21,037	0			0	0.0	
COMPONENTE 2: Fortalecimiento Institucional																
Registro de beneficiarios Bono 10 mil actualizado	padrón	1	1	100.0												
Evaluación de Impacto realizada	contrato	1	1	100.0												
Sistema informático PRAF actualizado	sistema	1	1	100.0												
Equipamiento para sistema de información del PRAF adquirido	lote	1	0	0.0												
Capacitaciones y Materiales para Comités Escolares Comunitarios realizadas y adquiridos	talleres	2	1	50.0												
COMPONENTE 3: Gestión y Evaluación del Programa																
Personal (Consultorías) a nivel regional / PRAF/UCP realizadas	consultorias	3	3	100.0												
Personal (consultorías) UAP/SDP realizadas	consultorias	3	3	100.0												
Materiales e Insumos para Gestión de Transferencias adquiridos	lote	1	1	100.0												
Auditorías realizadas	informes	2	2	100.0												
Problemática / Observaciones																
<p>1- El programa reporta un saldo no comprometido de US\$2.1 millones, que representa el 3% del monto del préstamo y que está relacionado con retrasos en el componente de fortalecimiento institucional con las actividades pendientes de verificación de corresponsabilidades de la Secretaría de Salud (SESAL), para la contratación de promotores y técnicos de campo en salud. A fin de preservar el estado satisfactorio actual del programa, es necesario acelerar las actividades de este componente.</p> <p>2. Asimismo presenta necesidad de modificaciones presupuestarias internas, que en consulta con SEFIN serán atendidas entre operaciones similares del programa Bono Vida Mejor.</p>																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE 01118					
BIP: 002400002700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
<p>1. Institucionalización de la participación de la Secretaría de Salud en el programa Bono Vida Mejor. Hay acuerdos previos entre la Ministra de Salud Yolani Batres y la viceministra de Zoila Cruz, Viceministra SEDIS para la contratación y capacitación de los promotores y técnicos en salud. El Banco dará seguimiento al cumplimiento de este compromiso y posteriormente apoyará la definición de mecanismos de monitoreo sobre la participación de la SESAL. Fecha: 3 marzo 2015.</p> <p>2. Plan de expansión de mecanismos de pago. A través de la Fundación Capital se ha desarrollado una estrategia de mecanismos alternos de inclusión financiera para los beneficiarios del programa, al que debe ser presentada al Banco para aprobación. Fecha: 31 marzo 2015.</p>			SESAL UCP / SSIS		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p>Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn / 2220-5240 Especialista Financiero: Karla Marroquin kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484</p>			<p>Especialista Sectorial de Protección Social: □ Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522</p>		

Actualizada al 31 de Marzo 2015
Tipo de cambio 21.8888

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II												ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE 01149																				
BIP: 00240002800																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	100,000,000.0				10,000,000.0		110,000,000.0		76,526,500.0	79,281,820.0	155,808,320.0	141.6	23,473,500.0	-69,281,820.0	-45,808,320.0	-41.6	1,345,406,493.6	79,281,820.0	1,424,688,313.6	1,295.2
Lempiras	2,188,880,000.0				218,888,000.0		2,407,768,000.0		1,675,073,253.2	1,735,383,901.6	3,410,457,154.8	141.6	483,495,416.3	-1,516,495,901.6	-1,033,000,485.4	-42.9	29,449,333,656.2	1,735,383,901.6	31,184,717,557.9	1,295.2
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%					
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades			90,000,000.0					10,000,000.0					100,000,000.0		90.9					
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales focalizadas			3,000,000.0										3,000,000.0		2.7					
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000			3,971,371.0										3,971,371.0		3.6					
Administración del programa y auditorías			3,028,629.0										3,028,629.0		2.8					
TOTAL			100,000,000.0					10,000,000.0					110,000,000.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																				
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7º a 9º grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																				
Descripción del Proyecto																				
A través del Componente de Transferencias Monetarias financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y Se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																				
Beneficiarios																				
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios)																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II								ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149										
BIP: 002400002800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar					Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL	
Metas Globales										
1) 424,000 Transferencias pagadas 2) 3,000 alumnos inscritos en las modalidades flexibles en las aldeas focalizadas. 3) 25,000 hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación. 4) Una Consultoría para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios. 5) 700 Centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento operativo. 6) 50 Promotores de salud contratadoS y capacitados para la atención a las familias beneficiarias. 7) 6000 Centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO. 8) Una Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento) 9) Un Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades. 10) Un Plan de expansión de mecanismos alternos de pago.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	514,000.0	0.0	514,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	1,548,150,110	72,000,000.00	1,620,150,110	1,123,280,530	66,481,820	1,189,762,350	73.4
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	1,413,087,307	112,796,800.00	1,525,884,107	222,125,964	12,800,000	234,925,964	15.4
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	23,482.3	0.0	23,482.3	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	70,727,957.2	3,289,353.5	74,017,310.7	51,317,593.0	3,037,252.8	54,354,845.9	73.4
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	64,557,550.3	5,153,174.2	69,710,724.5	10,147,927.9	584,773.9	10,732,701.8	15.4

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE 01149																	
BIP: 002400002800																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2014					Ejecutado 2014				% Ejecución	Programación 2016		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total	
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																	
Número de transferencias pagadas	familias	350,000	0	0.0	21,037					21,037	0				0	0.0	100,000
COMPONENTE 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales focalizadas																	
Número de alumnos inscritos en el SAT en las aldeas focalizadas (u otra modalidad flexible)	personas	6,000	0	0.0						0					0		1,000
COMPONENTE 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000																	
Número de hogares encuestados en el proceso de recertificación y densificación		50,000	0	0.0						0					0		25
Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del Padrón de beneficiarios		6	0	0.0						0					0		1
Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades siguiendo el nuevo reglamento Operativo		700	0	0.0						0					0		300
Promotores de salud contratados y capacitados para la atención a las familias beneficiarias		150	0	0.0						0					0		50
Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades de acuerdo al nuevo Reglamento Operativo		6,000	0	0.0						0					0		4,500
Unidades departamentales de educación con procesos de verificación de corresponsabilidad descentralizados		4	0	0.0						0					0		4
Talleres de capacitación en temas de género		45	0	0.0						0					0		15
Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades		3	0	0.0						0					0		1
Encuesta evaluación de impacto (seguimiento)		1	0	0.0						0					0		
Plan de expansión de mecanismos alternos de pago		1	0	0.0						0					0		
COMPONENTE 4																	
Contratación del personal de UCP		3	0	0.0						0					0		1
Auditorías Financieras		3	0	0.0						0					0		1

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149					
BIP: 002400002800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática					
<p>1. El análisis del PA y del PEP, indican un comportamiento similar a programa 2737/BL-HO, evidencian avances en el componente de transferencias monetarias condicionadas y retrasos en los procesos de fortalecimiento institucional: fortalecimiento de corresponsabilidades y la contratación pendiente personal de la SESAL, lo cual indica que se requiere de una estrategia común en las operaciones financiadas por el Banco.</p> <p>2. De acuerdo al análisis de la ruta crítica, es necesaria la atención a los siguientes procesos: (i) consultoría revisión técnica para el seguimiento de corresponsabilidades, (ii) contratación del personal de la SESAL y (iii) contratación de 6 convenios descentralizados: 4 mancomunidades y 2 municipios.</p> <p>3. El programa prevé una redistribución del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional por cerca de US\$16 millones, que en consulta con SEFIN se transferirán al nuevo programa.</p> <p>4. De acuerdo al análisis del Banco el programa enfrenta nuevos retos: una nueva estructura de pago, nuevas metas en educación en apoyo al tercer ciclo, entregas creciente a hogares por niño, esquemas de descentralización operativa con enfoque territorial, modificaciones al Reglamento Operativo del Programa (ROP) y nuevos procesos de auditoría social y seguimiento de corresponsabilidades.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
1. Seguimiento de la implementación de la nueva estructura de transferencias del Bono Vida Mejor para la segunda entrega prevista para el mes de agosto 2015, que requerirá la presentación de un plan de acción para la migración al nuevo esquema: Fecha: 30 de abril 2015.		UCP-BID		2015	
2. Seguimiento del proceso de firma de los convenios de descentralización operativa con mancomunidades y municipios, a fin de implementar este esquema piloto en el tercer trimestre 2015.Fecha: 30 de abril					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240			Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522		

Actualizada al 31 de Marzo 2015

Tipo de cambio

21.8888

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM													ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE01087																				
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	40,000,000.0		0.0	40,000,000.0	38,459,100.0	0.0	38,459,100.0	96.1	2,277,100.0	0.0	2,277,100.0	5.7	18,753,764.4	0.0	18,753,764.4	46.9				
Lempiras	860,496,000.0		0.0	860,496,000.0	827,347,542.8	0.0	827,347,542.8	96.1	48,985,886.0	0.0	48,985,886.0	5.7	403,438,480.6	0.0	403,438,480.6	46.9				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	2 de Agosto del 2010							29/10/2010		29/10/2010			31 de Diciembre del 2014							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa		8,700,000.0				0.0				8,700,000.0		21.8								
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.		31,300,000.0				0.0				31,300,000.0		78.3								
TOTAL		40,000,000.0				0.0				40,000,000.0		100.0								
Objetivo del Proyecto																				
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraiso, Valle y Yoro																				
Beneficiarios																				
80,464 familias en el período 2010-2013.																				
Metas Globales																				
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01087																	
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780	0.0	2,420,780.0	4.6%							
AÑO 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0	0.0	18,500,400.0	37.9%							
AÑO 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0	0.0	260,664,300.0	84.3%							
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6	0.0	120,863,040.6	98.3%							
Año 2015	31,420,240.0	0.0	31,420,240.0	31,420,240.0	0.0	31,420,240.0	989,960.0	0.0	989,960.0	3.2%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5	0.0	124,165.5	4.5							
AÑO 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6	0.0	948,913.6	37.9							
AÑO 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6	0.0	12,655,142.6	84.3							
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9	0.0	5,689,519.9	98.3							
Año 2015	1,479,079.8	0.0	1,479,079.8	1,479,079.8	0.0	1,479,079.8	46,601.5	0.0	46,601.5	3.2							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2014	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
0																	
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL BIENES	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0				0	0%	0	
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS	INFORME	1	0	0%	1	1	0	4	6	0				0	0%	0	
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA EDUCACIÓN	HOGAR	25539	0	0%	25539	20000	0	50040	95579	0				0	0%	0	
Componente 2. Financiamiento Conjunto de las Transferencias Condicionadas en Efectivo																	
CAPACITACIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.	PROCESO	2	0	0	0	0	0	0	0	0				0	#¡DIV/0!	0	
CONSULTORIAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP	DOCUMENTO	36	0	0	9	0	0	0	9	0				0	0%	0	
COSTOS OPERATIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.	GESTION	1	0	0	1	0	3	0	4	0				0	0%	0	
COSULTORIAS PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIA PROTECCION SOCIAL	DOCUMENTO	4	0	0	1	0	0	0	1	0				0	0%	0	

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01087					
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
<p>1. Se encuentra en firma de PRAF la enmienda No 1 Convenio Subsidiario entre la SEFIN, SDP y PRAF en la cual se llega a la rescisión de dicho Convenio.(PRAF-SEDIS)</p> <p>2. Se esta llevando a cabo la auditoria Financiera del Periodo de Enero a Diciembre del 2014</p> <p>3. 1. Comisiones Pendientes. Existe deuda de comisiones al 2014 pendientes de pagarse a BANADESA por el monto de BM (L. 10.0 millones), de los cuales están siendo pagados por la TGR parcialmente. (SEFIN-TGR)</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/12/2014
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Actualización: 31/03/2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución		
BIP: 2400002900 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (-)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	12,303,999.5		1,230,800.0	13,534,799.5	4,654,700.0	0.0	4,654,700.0	34.4	7,649,299.5	0.0	7,649,299.5	56.5	0.0	211,865.8	211,865.8	1.6
Lempiras	264,688,559.7		0.0	264,688,559.7	100,133,768.3	0.0	100,133,768.3	37.8	164,554,791.4	0.0	164,554,791.4	62.2	0.0	4,196,150.0	4,196,150.0	1.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26 de Agosto del 2010						22/11/2013		29/10/2010				31/11/2014		31/12/2015	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto			9,892,742.9				844,600.0				10,737,342.9		87.3			
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto			480,944.2				20,000.0				500,944.2		4.1			
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto			1,930,312.4				366,200.0				2,296,512.4		#DIV/0!			
TOTAL			12,303,999.5				1,230,800.0				13,534,799.5		110.0			
Objetivo del Proyecto																
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																
Beneficiarios																
80,464 familias en el período 2010-2013.																
Metas Globales																
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 2400002900 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5%						
Año 2015	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5						
Año 2015	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2011-2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS																
PAGADAS LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A HOGARES CON MUJERES EMBARAZADAS, NIÑO, NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS QUE CUMPLAN CON LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION	HOGAR	1	0	0%	0	0	21974	21974	43948	0	0	6870	9855	16725	38%	0

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)				ESTADO: Ejecución
BIP: 2400002900 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
<p>1. Comisiones Pendientes. Existe deuda de comisiones desde el 2012 al 2014 pendientes de pagarse a BANADESA por el monto de BM (L. 2.3 millones), de los cuales están siendo pagados por la TGR parcialmente. (SEFIN-TGR)</p> <p>2. La modificación presupuestaria que se encontraba pendiente ya fue aprobada el 8 de abril de 2014</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Unidad Ejecutora		31/12/2014
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Actualización: 31/03/2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01088																	
BIP 00120009300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE FINANZAS						SECTOR			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Clúster				
Costo y Financiamiento en US\$														Ejecución			
Detalle del Componente:	Fondos Externos (X)			Nacional ()			DESEMBOLOS							Ejecución			
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLOADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE	MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
TOTAL COMPONENTES	95,000,000.00	21,207,378.03	22,752,524.58	93,454,853.45	21,853,885.05	14,282,515.48	-	8,256,079.18	4,929,501.97	8,811,453.24	58,133,434.92	35,321,418.53					
EMERGENCIA DE AGUA	30,000,000.00	3,445,935.33	3,971,081.88	29,474,853.45	2,093.08	7,125.10	-	335,451.79	-	4,185,363.39	4,530,033.36	24,944,820.09					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	2,381,582.43	-	558,162.41	1,823,420.02	697.69	7,125.10	-	59,512.65	-	276,731.15	344,066.59	1,479,353.43					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	8,997,089.18	1,454,846.42	2,769,607.13	7,682,328.47	-	-	-	255,960.78	-	3,726,689.31	3,982,650.09	3,699,678.38					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	3,731,145.81	-	57,177.63	3,673,968.18	-	-	-	9,989.18	-	171,568.44	181,557.62	3,492,410.56					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	12,499,912.78	1,911,088.91	-	14,411,001.69	-	-	-	-	-	-	-	14,411,001.69					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	1,067,168.45	-	3,484.57	1,063,683.88	1,395.39	-	-	9,989.18	-	9,548.97	20,933.54	1,042,750.34					
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	1,323,101.35	80,000.00	582,650.14	820,451.21	-	-	-	-	-	825.52	825.52	819,625.69					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	10,200,000.00	1,346,250.91	3,869,250.91	7,677,000.00	2,223,732.66	1,548,605.26	-	2,898,058.01	-	-	6,670,395.93	1,006,604.07					
Reparación de Escuelas	8,840,000.00	506,250.91	3,869,250.91	5,477,000.00	1,196,695.81	1,381,601.73	-	2,468,817.88	-	-	5,047,115.42	429,884.58					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	1,360,000.00	840,000.00	-	2,200,000.00	1,027,036.85	167,003.53	-	429,240.13	-	-	1,623,280.51	576,719.49					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	54,800,000.00	16,415,191.79	14,912,191.79	56,303,000.00	19,628,059.31	12,726,785.12	-	5,022,569.38	4,929,501.97	4,626,089.85	46,933,005.63	9,369,994.37					
Cuadro básico de Medicamentos	47,800,000.00	10,542,535.69	14,776,090.19	43,566,445.50	13,581,366.41	11,379,389.24	-	2,971,756.51	4,929,501.97	4,506,390.75	37,368,404.89	6,198,040.61					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	7,000,000.00	5,872,656.10	136,101.60	12,736,554.50	6,046,692.89	1,347,395.88	-	2,050,812.87	-	119,699.10	9,564,600.74	3,171,953.76					
Costo y Financiamiento en Lempias																	
Detalle del Componente:	Fondos Externos (X)			Nacional ()			DESEMBOLOS							Ejecución			
	PGI ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PGI MODIFICADO VIGENTE	1RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	2DA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	3RA RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	4ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	5ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO	6ta RESTITUCION DEL FONDO ROTATORIO 18/12/2013	MONTO TOTAL DESEMBOLOADO	NUEVO SALDO DISPONIBLE	MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
TOTAL COMPONENTES	2,088,936,000.00	466,324,794.03	500,300,712.48	2,054,960,081.54	480,540,707.51	314,055,376.39	-	181,541,273.87	108,393,832.98	193,753,283.00	1,278,284,473.75	776,675,607.79					
EMERGENCIA DE AGUA	659,664,000.00	75,771,982.78	87,319,325.24	648,116,657.54	46,024.32	156,672.40	-	7,376,182.32	-	92,031,118.51	99,609,997.55	548,506,659.99					
CONTRUCCION DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO	52,368,139.74	-	12,273,321.60	40,094,818.14	15,341.37	156,672.40	-	1,308,611.76	-	6,084,985.91	7,565,611.43	32,529,206.70					
REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA DEL SUB-SISTEMA LOS LAURELES	197,835,194.56	31,990,326.96	60,900,337.26	168,925,184.26	-	-	-	5,628,270.40	-	81,945,425.90	87,573,696.30	81,351,487.96					
AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE JUTICALPA	82,043,418.99	-	1,257,267.47	80,786,151.52	-	-	-	219,650.08	-	3,772,584.11	3,992,234.19	76,793,917.32					
INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE AGUA PARA TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES	274,858,082.14	42,022,551.82	-	316,880,633.96	-	-	-	-	-	-	-	316,880,633.96					
PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE	23,465,753.61	-	76,621.51	23,389,132.10	30,682.95	-	-	219,650.08	-	209,970.39	460,303.42	22,928,828.68					
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARCOS DE COLON	29,093,410.96	1,759,104.00	12,811,777.40	18,040,737.57	-	-	-	-	-	18,152.19	18,152.19	18,022,585.37					
REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES	224,285,760.00	29,602,442.01	85,080,184.41	168,808,017.60	48,897,212.71	34,051,971.34	-	63,724,817.97	-	-	146,674,002.03	22,134,015.57					
Reparación de Escuelas	194,380,992.00	11,131,850.01	85,080,184.41	120,432,657.60	26,313,904.83	30,379,764.12	-	54,286,342.60	-	-	110,980,011.55	9,452,646.05					
Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza	29,904,768.00	18,470,592.00	-	48,375,360.00	22,583,307.89	3,672,207.22	-	9,438,475.37	-	-	35,693,990.48	12,681,369.52					
SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	1,204,986,240.00	360,950,369.23	327,901,202.83	1,238,035,406.40	431,597,470.48	279,846,732.65	-	110,440,273.58	108,393,832.98	101,722,164.49	1,032,000,474.18	206,034,932.22					
Cuadro básico de Medicamentos	1,051,064,640.00	231,817,708.78	324,908,491.97	957,973,856.81	298,637,949.80	250,219,114.12	-	65,345,359.55	108,393,832.98	99,090,124.92	821,686,381.37	136,287,475.44					
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	153,921,600.00	129,132,660.45	2,992,710.86	280,061,549.59	132,959,520.68	29,627,618.53	-	45,094,914.04	-	2,632,039.57	210,314,092.81	69,747,456.78					

BCIE 2045	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (EMERGENCIA DE AGUA, REPARACIÓN DE ESCUELAS-PISOS SALUDABLES Y SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01088		
BIP 001200009300		

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	27/09/10		30/10/2010	30/10/2010	29/11/2014	sep-18

Objetivos del Proyecto

SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.

REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.

EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país.

La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas.

La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua.

La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y cassetes de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas

Descripción del Proyecto

Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse Los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.

Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gestionar el proceso de suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.

Reparación de Escuelas y pisos Saludables:Mejoramiento de viviendas, con áreas promedio de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida
 REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional
 SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional

Beneficiarios

EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas
 REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas
 SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.

Metas Globales

Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos.
 2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas
 Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional
 Restituir la presa inflable de la presa los Laurales
 Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laurales., entre otros

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	7,782,770.00		7,782,770.00	7,782,770.00		7,782,770.00	3,368,250.00		3,368,250.00	43.3
Año 2012	54,550,670.00		54,550,670.00	54,550,670.00		54,550,670.00	36,269,060.00		36,269,060.00	66.5
Año 2013	457,240,850.00		457,240,850.00	457,240,850.00		457,240,850.00	265,175,580.00		265,175,580.00	58.0
Año 2014	766,938,996.00		766,938,996.00	686,467,168.00		686,467,168.00	8,002,307.04		8,002,307.04	1.2
Año 2015	171,579,679.00		171,579,679.00	171,579,679.00		171,579,679.00	4,794,097.10		4,794,097.10	2.8

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	353,942.46		353,942.46	353,942.46		353,942.46	153,180.26		153,180.26	43.3
Año 2012	2,480,838.88		2,480,838.88	2,480,838.88		2,480,838.88	1,649,433.35		1,649,433.35	66.5
Año 2013	20,794,261.17		20,794,261.17	20,794,261.17		20,794,261.17	12,059,574.87		12,059,574.87	58.0
Año 2014	34,878,619.84		34,878,619.84	31,218,946.37		31,218,946.37	363,926.50		363,926.50	1.2
Año 2015	7,803,048.78		7,803,048.78	7,803,048.78		7,803,048.78	218,024.50		218,024.50	2.8

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	

META SIAFI 2015															
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO	CONTRATO				11		2		13						

Problemática / Observaciones

Las mayores inversiones se concentran en la entrega del Bono Vida Mejor y el proyecto de trasvase que ejecuta el SANAA, por lo cual se requiere definir temas como la No Objeción a la contratación de la firma auditora del primero y asegurar la ejecución del segundo.

La SEDIS remitirá a la UAP-SEFIN la Subsanación de inconsistencias en las actas de entrega del Puré de Banano el 28 de febrero de 2015.

El lanzamiento del sistema de facturación de diálisis entraría en operación el primero de marzo de 2015, el BCIE haría las revisiones y pruebas para validar el sistema, lo cual iniciará con una primera revisión tres días después de su puesta en operación.

El SANAA hará el análisis de los gastos operativos y de personal de la Unidad Ejecutora del programa, para posteriormente solicitar al BCIE la modificación del PGI para financiar dichos gastos. Dicha modificación de acuerdo a lo manifestado por los representantes del Banco, no requiere ir a Directorio y se podría dar respuesta en 5 días hábiles.

Acciones Propuestas			Responsable	Fecha
Acción			Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Claros (FHIS) Ing. Saul Zelaya (SANAA)		Licda. Elena Hepburn Licda. Margie Godoy Lic. Elan Tabora		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2015
 Tipo de Cambio L.21.9888 por US\$1.00

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Numero de Prestamo N. FN- S/N	PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES												ESTADO: EN EJECUCION			
FONDOS NACIONALES																
CODIGO BIP : N. 700011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE SALUD						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Salud		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)											
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presup uesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	0.00	0.00	2,036,396.91	2,036,396.91	0.00	996,245.04	996,245.04	0.5	0.00	1,040,151.88	1,040,151.88	0.5	0.00	996,245.03	996,245.03	0.5
Lempiras	0.00	0.00	44,592,816.00	44,592,816.00	0.00	21,815,674.20	21,815,674.20	0.5	0.00	22,777,141.80	22,777,141.80	0.5	0.00	21,815,673.96	21,815,673.96	0.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							11/01/2012		10/02/2012				31/12/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)				%	
COMPONENTE N.1 : VIGILANCIA NUTRICIONAL							2,036,396.9				2,036,396.9				100.0	
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																
TOTAL							2,036,396.9				2,036,396.9				100.0	
Objetivos del Proyecto																
Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los diferentes municipios de los departamentos de Choluteca, Francisco Morazan, Santa Barbara, La Paz, El Paraiso, Lempira, Intibuca y Valle.																
Beneficiarios																
200,400 Personas.																
Metas Globales																
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	0.0	5,687,947.9	5,687,947.9	0.0	7,696,581.3	7,696,581.3	0.0	7,643,504.3	7,643,504.3	0.99						
2013	0.0	8,206,037.8	8,206,037.8	0.0	5,657,442.4	5,657,442.4	0.0	5,657,442.4	5,657,442.4	1.00						
2014	0.0	9,775,028.0	9,775,028.0	0.0	9,775,028.0	9,775,028.0	0.0	7,498,477.2	7,498,477.2	76.7						
2015	0.0	8,477,850.0	8,477,850.0	0.0	8,477,850.0	8,477,850.0	0.0	1,016,250.0	1,016,250.0	12.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	0.0	259,842.3	259,842.3	0.0	407,226.6	407,226.6	0.0	404,418.3	404,418.3	0.99						
2013	0.0	374,876.1	374,876.1	0.0	280,905.8	280,905.8	0.0	280,905.8	280,905.8	1.00						
2014	0.0	446,391.1	446,391.1	0.0	454,441.1	454,441.1	0.0	348,604.2	348,604.2	76.7						
2015	0.0	387,153.6	387,153.6	0.0	387,422.5	387,422.5	0.0	46,440.8	46,440.8	12.0						

METAS

Global		Meta Acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2012-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	PERSONAS	30000	30000	100.00	7500	7500	7500	7500	30000	9595	11462	10991	25697	57745	1.924833	
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	PERSONAS	8059	38059	100	2023	2015	2012	2009	8059	7617	0	0	0	7617	0.95	

Problemática
 FALTA DE ADMINISTRADOR PARA AGILIZAR TRAMITES, FALTA DE MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA MOVILIZARSE A NIVEL NACIONAL, FALTA DE INTERNET PARA FLUIR INFORMACION EN MOMENTO PRECISO, FALTA DE PAGO DE SUELDOS Y VIATICOS PUNTUALES.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Contratacion inmediata del administrador, agilizar la compra de un vehiculo para el traslado de personal, urgente instacion de internet para agilizar la informacion en el proyecto, agilizacion de pago de sueldos y viaticos.	Autoridades Superiores de la Secretaría de Salud.	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Dr. Denis Mejía tel:22373709 / 99863275 Correo pnsan2010@yahoo.com Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishn90@yahoo.com	Denis	Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras

Tasa de Cambio 21.8979

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"												ESTADO: En Ejecución																			
BIP 000700012700		UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Salud															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		33,022,000.00				3,603,000.00		36,625,000.00		887,022.00		203.18		887,225.18		2.42%		32,134,978.00		3,602,796.82		35,737,774.82		97.58%		887,022.00		203.18		887,225.18		2.42%	
Lempiras		639,956,453.90				69,825,059.10		709,781,513.00		17,190,220.25		3,937.50		17,194,157.75		2.42%		622,766,233.65		69,821,121.60		692,587,355.25		97.58%		17,190,220.25		3,937.50		17,194,157.75		2.42%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				24 de Mayo 2015		N/A																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)								Total		%																	
1: Construcción de Hospital		19,536				3,603.0								23,139.0		63.2%																	
2: Adquisición de Equipo Hospitalario		9,524				0.0								9,524.0		26.0%																	
3: Capacitación y Educación		451				0.0								451.0		1.2%																	
4: Mantenimiento y Operación		343				0.0								343.0		0.9%																	
5: Consultoría		1,794				0.0								1,794.0		4.9%																	
6: Contingencia		1,341				0.0								1,341.0		3.7%																	
7: Cargos por Servicio		33				0.0								33.0		0.1%																	
TOTAL		33022.0				3,603.0								36,625.0		100%																	
Objetivos del Proyecto																																	
Objetivos Generales: Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																Objetivos																	
Descripción del Proyecto																																	
Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas). B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																																	
Beneficiarios																																	
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.																																	
Metas Globales																																	

Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios.
 Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta.
 Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%.
 Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%.
 Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%.
 Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%.
 Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	17,190,220.25	0.00	17,190,220.25	4%
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	47,100.00	47,100.00	0%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	887,022.00	0.00	887,022.00	4%
Programación Año 2015	13,257,448.10	2,554,960.29	15,812,408.39	13,257,448.10	2,554,960.29	15,812,408.39	0.00	2,430.38	2,430.38	0%

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2014-2015
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300.00	0.00	0.0%	0.00	800.00	1,468.00	2,702.00	4,970.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Capacitación y Educación	Talleres	6.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Mantenimiento y Operación	Informes	12.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Consultoría	Informes	24.00	12.00	50.0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Contingencias	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00%	0.00%
Cargos por Servicios	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00%	0.00%

Problemática

Planos finales de mac Mirae en revisión adicional por UNOPS para verificación de normativa internacional de arquitectura hospitalaria y recomendaciones para mejorar dicho diseño. Del mismo modo el equipamiento y la documentación para la licitación de las obra de construcción, equipamiento y capacitación para el nuevo edificio del Hospital Regional del Sur en Choluteca.
 Licencia Ambiental en tramite en SERNA, se está complementando la información inicialmente entregada pero se desconoce la fecha para la emisión de la misma.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Se da seguimiento a los avances y solicitudes por parte de la SERNA para agilizar la aprobación de la Licencia Ambiental.	ING. MARIO BERNARDO AVENDAÑO AGUIRRE / 2221-2011	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Lic. José María Deras / Ing. Mario B. Avendaño A. Tel. 2221-0227		Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 004700001300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Sector		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Subsector		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte: Fondos Propios UNA	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	5,100,000		123,200	5,223,200					5,100,000	123,200	5,223,200	100					
Lempiras	111,601,770		2,695,949	114,297,719					111,601,770	2,695,949	114,297,719	100					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13 de diciembre del 2011								*/				13 de diciembre del 2015				
*/ se encuentra en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.																	
Componentes		Financiamiento Fondo Externo (\$)						Contraparte (\$)						Total (\$)		%	
Coordinación y Administración														68,100.00		68,100.00	1
Supervisión		74,100.00						37,100.00						111,200.00		111,200.00	2
Unidad Ejecutora / Institución		205,900.00						18,000.00						223,900.00		223,900.00	4
Infraestructura		2,666,900.00												2,666,900.00		2,666,900.00	51
Equipamiento		1,818,200.00												1,818,200.00		1,818,200.00	35
Imprevistos		334,900.00												334,900.00		334,900.00	6
TOTAL		5,100,000.00						123,200.00						5,223,200.00		5,223,200.00	100
Objetivos del Proyecto																	
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																	

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 004700001300		

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura:
a) **8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva:** edificio de dormitorio (2,584 ms.), planta de lácteos (810 metros), granja avícola (1,180 metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).
b) **1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar):** planta de vegetales (705 metros), planta de productos cárnicos (488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas(100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	40,757,800.00	7,678,000.00	48,435,800.00	19,001,811.00	7,678,000.00	26,679,811.00			-	
Año 2015	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00	100,000,000.00	1,862,805.00	101,862,805.00			-	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	1,862,558.09	350,870.78	2,213,428.87	868,348.56	350,870.78	1,219,219.34			-	
Año 2015	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	4,569,819.99	85,126.84	4,654,946.83	-	-	-	

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 004700001300		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS																

Situación Actual

El Contrato de Préstamo fue publicado en febrero del 2014, debido a las restricciones para contener el déficit fiscal, no fue posible desembolsar durante el 2014. Se hizo replanteamiento del presupuesto 2015.

Avances al I trimestre 2015:

- se elaboraron dos bases de licitación, se cuenta con No Objeción de una. No se publicó igual que la adjudicación en vista que no se tiene disponibilidad de fondos.
- la supervisión del proyecto ha realizado revisiones personalizadas de diversos instrumentos como ser cantidades de obra, planos, etc. Todo esto previo a las acciones de aprobación y publicación de las bases.
- Finalizadas las bases de licitación (por enviarlas al BCIE) de la Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos.
- En proceso de recopilación de información la Remodelación de la Planta de Maquilado y Procesamiento de Frutas y Verduras y la remodelación de la Planta de Cárnicos.
- en proceso de diseño y planos la Construcción de la Planta de Granos y Cereales.
- Se solicitó autorización a la UNA para la publicación de las bases de licitación del Edificio H6.

Problemática

- Dificultad para recopilar información técnica para la ejecución de los sub proyectos de PINPROS que debe obtenerse en la UNA.
- No se han publicado las bases de licitación de la Construcción del Edificio H6 de vivienda para estudiantes mujeres por la no disponibilidad de fondos.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
a) Se solicitó de manera oficial girar las instrucciones a las personas encargadas de facilitar la información técnica. B) Gestión de fondos ante el BCIE.	Unidad Ejecutora / UNA	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Juan Amílcar Colindres juan.amilcar.colindres@gmail.com	Lic. Elan Tábora	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002800		

Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	Swap	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura
--	---	-------------	----------------------------------	--------------------	------------------------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			67,851,000.00	67,851,000.00		30,937,039.26	30,937,039.26	45.6		36,913,960.74	36,913,960.74	54.4		30,937,039.26	30,937,039.26	45.6

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				05 de julio, 2012	Julio, 2018 (total 67 meses)	

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Construcción			64,620,000.00	64,620,000.00 95.2
Supervisión			3,231,000.00	3,231,000.00 4.8
TOTAL			67,851,000.00	67,851,000.00 100.00

Objetivos del Proyecto

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico y Académico institucional a través de la Conversión de la Sede a Centro Regional.

Descripción del Proyecto

Consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas, cuyas obras físicas están comprendidas en: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas, administrativas, estacionamientos, áreas deportivas, biblioteca, laboratorios y áreas verdes.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Barrio Los Ángeles, Santa Rosa de Copán, Copán

Beneficiarios

1,600 estudiantes, 60 empleos directos, 180 indirectos

Fondos Nacionales	Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán UPNFM	ESTADO: Ejecucion
BIP 004600002800		

Metas Globales

Conversión de la Sede de Educación a un Centro Universitario Regional con un área de 6.5 manzanas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		11,978,636.00	11,978,636.00	99.8
Año 2013		8,000,000.00	8,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
Año 2014		8,000,000.00	8,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	100.0
Año 2015		7,055,000.00	7,055,000.00		7,055,000.00	7,055,000.00		2,958,403.26	2,958,403.26	41.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Obras Arquitectónicas

Construir	metros cuadra-dos	2,113.0	2,219.31	105.0	323.00					323.00	524.00				524.00	323.00	
-----------	-------------------	---------	----------	-------	--------	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--

Situación actual

--

Problemática

--

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de Marzo, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
---	---------------------------------------

Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing.Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657; Tel. 22-353206 ;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM													ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000024																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares																
Lempiras			30,676,800.00	30,676,800.00		25,491,789.21	25,491,789.21	83.1		5,185,010.79	5,185,010.79	16.9		25,491,789.21	25,491,789.21	83.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Plazo 31 meses)		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				20 de febrero de 2015 (modificada)			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											29,216,000.00		29,216,000.00		95.2	
Supervisión											1,460,800.00		1,460,800.00		4.8	
TOTAL											30,676,800.00		30,676,800.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM.																
Descripción del Proyecto																
La construcción del edificio contara : oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Contiguo al Aeropuerto Golosón, La Ceiba, Atlántida																
Beneficiarios																
700,000 habitantes, 6200 estudiantes																

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM														ESTADO: Ejecución
BIP 0046000024															
Metas Globales															
Construcción 3,320 metros cuadrados															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2012			0.00		225,106.00	225,106.00		225,106.00	225,106.00	100.0					
Año 2013			6,900,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00	100.0					
Año 2014		12,000,000.00	12,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	100.0					
Año 2015		11,055,000.00	11,055,000.00		11,055,000.00	11,055,000.00		2,666,683.21	2,666,683.21	24.1					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Obras Arquitectónicas															
Construir	metros cuadrados	3,320.0	4,124.0	124.2					0					0	-804
Situación Actual															
con fecha 4 de marzo, se recepcionará la obra; se preparó la orden de cambio No. 2 y no altera el monto de la obra. Obra ejecutada en un 100%. Actividades realizadas durante el primer trimestre: pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, pinturas y acabados.															
Problemática															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
										Rectoría/Planificación/Ingeniería				31 de Marzo, 2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Ing. Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206 22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.													ESTADO: Ejecución			
BIP 004600002500																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7			32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									Enero, 2012				julio, 2017(43 meses)				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2		
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8		
TOTAL											33,200,000.00		33,200,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																	
Descripción del Proyecto																	
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																	
Beneficiarios																	
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																	
Metas Globales																	
3600 metros cuadrados																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.	ESTADO: Ejecucion
BIP 004600002500		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00		0.00	-	0.0
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00		125,000.00	125,000.00	62.5
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	-	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	metros cuadrados	3,600	1,429.0	39.7					300	300					0	0	1,871

Situación Actual
7 meses para la gestión de recursos y diseño del proyecto y etapa de construcción, 24 meses para la primera etapa, y 12 meses para la segunda etapa. La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014. Al I trim. 2015

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de Marzo, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM	ESTADO: Ejecucion
BIP 0046000026		
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	Swap
	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:
		Educación y Cultura

Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares																	
Lempiras			36,246,000.00	36,246,000.00		250,000.00	250,000.00	0.7		35,996,000.00	35,996,000.00	99.3		250,000.00	250,000.00	0.7	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada	Enero, 2012		Enero, 2014 (25 meses)						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%					
Construcción							34,520,000.00				34,520,000.00		34,520,000.00		95.2		
Supervisión							1,726,000.00				1,726,000.00		1,726,000.00		4.8		
TOTAL							36,246,000.00				36,246,000.00		36,246,000.00		100.00		

Objetivos del Proyecto

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la Upnfm, Campus Central.

Descripción del Proyecto

Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

Beneficiarios

700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.

Metas Globales

Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados

**Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas**

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM	ESTADO: Ejecución
BIP 0046000026		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00			-	0.0
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00	150,000.00	75.0
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	-	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	metros cuadrados	3,900.0	0.0	0.0					51	51					0	0	3,849

Situación Actual

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de Marzo, 2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com	