



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Universidad Nacional de Agricultura (UNA)

Al II Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2015

Ejecución al II Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), contribuye al desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, capaces de aportar al crecimiento y desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo.

**Cuadro No. 7**  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015**

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,862,805
Presupuesto Vigente	101,862,805
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>101,862,805</b>
Devengado II Trimestre- 15	-
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Total Devengado Anual	-
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	0%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	-
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI

El presupuesto aprobado y vigente ajustado de la UNA fue de L.101,862,500. Y está orientado a inversión real el 100%; financiado el 16% con fondos nacionales y externos el 84% de fondos BCIE, para la ejecución del proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior

e Impulso de la Producción Sustentable. Al II trimestre no refleja ejecución porque hasta el día 30 de junio recibieron el primer desembolso. Los recursos presupuestados están orientados a la construcción, remodelación y equipamiento de aulas; remodelación de planta de cárnicos y construcción de sistema de tratamiento aguas residuales.

Se adjunta anexo 4.6: Ejecución Financiera al II Trimestre-2015.

Se adjunta anexo 4.7: Ejecución Física al II Trimestre-2015.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

**Cuadro No. 8**  
**Principales Metas**

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
		Programación	Ejecución	%Ejec.	Programación	Ejecución	%Ejec.
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS (UNA/PINPROS)	Instalación	13	0	0	2	0	0

FUENTE:SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**El proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS) BCIE No.2069:** está orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA. Presupuesto vigente ajustado de L.101,862,500 y no presenta ejecución física y financiera.

A la fecha se encuentra en etapa de preparación del proceso de contratación; identificación del Especialista para la elaboración del Estudio de la Construcción del Sistema de Tratamiento de Agua Residuales, ya recibieron el primer desembolso.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

**Cuadro No. 9**

Área	Problema	Acción	Responsable
Financiera	Bases de licitación pendientes de aprobación para las contrataciones de publicaciones	Recopilación de información	BCIE/UE/SEFIN
	Información técnica incompleta para las bases de licitación del equipamiento de la planta de cárnicos	Recopilación de información para conformar bases	UE/BCIE
	No hubo ofertas para el Estudio de Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Ajuste de Términos de Referencia y Bases del Concurso	UE/BCIE

Fuente: UE

### CONCLUSIONES

- Al II trimestre, 2015 el proyecto, presenta cero ejecución física y financiera recibió el primer desembolso de \$123,943.64 el día 30 de junio, 2015.

### RECOMENDACIONES

Ejecución al II Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



- Seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar ejecución y dar seguimiento a los procesos de licitación en los trimestres subsiguientes.
- Está en proceso traslado de fondos fuente 21 según Nota Técnica No.5 por un monto de L.29.9 millones para el Programa de Electrificación Social ETAPA ESSEFN-2008.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4.6  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015**  
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente				Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre - 15		Devengado Anual		Comprometido	
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Congelamiento	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	-	-	-	-	-
1	INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  
ANEXO No. 4.7  
EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2015  
**703-UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS	INSTALACION	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

FUENTE: SIAFI

