



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Universidad Nacional de Agricultura (UNA)

Al III Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Septiembre, 2015



### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), contribuye al desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, capaces de aportar al crecimiento y desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo.

El presupuesto aprobado de la UNA fue de L.101,862,500 y el vigente ajustado es de L71,867,955, orientado a inversión real el 100%; financiado el 16% de su presupuesto con fondos nacionales y externos el 84% de fondos BCIE, para la ejecución del proyecto Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable.

Al III trimestre se reporta una ejecución

de L.693,021 debido a que el primer desembolso se recibió hasta el 30 de junio. Los recursos presupuestados están orientados a la construcción, remodelación y equipamiento de aulas; remodelación de planta de cárnicos y construcción de sistema de tratamiento aguas residuales.

Se adjunta anexo 4,.5: Ejecución Financiera al III Trimestre-2015.

Se adjunta anexo 4.6: Ejecución Física al III Trimestre-2015.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

**Cuadro No. 13**  
**Principales Metas**

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
		Programación	Ejecución	%Ejec.	Programación	Ejecución	%Ejec.
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS (UNA/PINPROS)	Instalación	13	0	0	2	0	0

Ejecución al III Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS) BCIE No.2069:** está orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA. Al tercer trimestre su presupuesto vigente ajustado de L.71,867,955 y su ejecución financiera es de L.693,021 (1%). Al tercer trimestre no se reporta ejecución física conforme a lo programado.

#### Avances:

- Se recibieron 22 expresiones de interés, de las cuales 15 ofertas de empresas entraron el proceso de licitación Pública Nacional No. LPN-01-OBRAS-UNA/PINPROS-201515, para la **Construcción de la Primera Etapa del Edificio Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-VI**, ya se envió la no objeción al Organismo Financiador
- Publicación de la licitación Pública Nacional N° LPN-02-OBRAS-UNA/PINPROS-2015 para La Construcción de Una **Planta Procesadora De Productos Lácteos**.
- Se elaboraron las bases, el contrato, las especificaciones técnicas, los planos y las cantidades de obra para la licitación privada No. LPrN-01-OBRAS-UNA-PINPROS-2015, para la **Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos**.
- Se realizaron dos concursos privados para el **Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario** de la UNA y levantamiento de información de campo.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

**Cuadro No. 14**

Área	Problema	Acción	Responsable
Financiera	Regularización de fondos Nacionales	ya se definió procedimiento en conjunto con la UE, TGR, DGCP, DGIP	UE/UNA

Fuente: UE



## SECRETARIA DE FINANZAS

### CONCLUSIONES

---

- La ejecución al III trimestre, 2015 asciende a L.693,021 (1%) recibió el primer desembolso de \$123,943.64 el día 30 de junio, 2015.
- Pendiente regularización de fondos nacionales.

### RECOMENDACIONES

- Seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar ejecución y dar seguimiento a los procesos de licitación, mejorara el nivel de ejecución.
- La regularización de fondos de nacionales es necesario que se refleje en el SIAFI, ya se definió proceso en conjunto con la TGR, DGCP, DGIP, para solucionar este caso.



SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública- Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devenzado III Trimestre 2015			Devenzado Anual			Comprometido (Devenzado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total
1	10703 - Universidad Nacional de Agricultura		1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	70,005,150	71,867,955	-	1,862,805	70,005,150	71,867,955	693,021	693,021	1	693,021	693,021	1	693,021	693,021	1
1	INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PIINPROS)	BOCE 20169	1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	70,005,150	71,867,955	-	1,862,805	70,005,150	71,867,955	693,021	693,021	1	693,021	693,021	1	693,021	693,021	1



SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
 Dirección General de Inversiones Públicas  
 Anexo No. 4.6  
 Ejecución Física al III, Trimestre, 2015  
 703-Universidad Nacional de Agricultura

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre						
			Programación			Ejecución			Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	%Ejec.	Cantidad	Porcentaje	%Ejec.	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec.	%Ejec.	
					Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS	INSTALACION	2	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0

Fuente: SIAFI

