



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Segundo Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios), los potenciales turísticos y arqueológicos para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2016 está integrado por la Secretaría de la Presidencia (SDP), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), formando un presupuesto vigente ajustado de L.177,374,652.00, cantidad que representa el 1.3% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.13,310,011,405.00), la ejecución

financiera al segundo trimestre es L.38,650,457.00 equivalente al 22% del presupuesto vigente ajustado del sector. Al 30 de junio, la institución que presenta la mayor ejecución con respecto a su presupuesto vigente ajustado es COPECO con 39%.

Cuadro No.2
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2016

No.	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Acum. Al II Trimestre 2016	
					Total	%Ejec. (Deven. al II Trim/Vigente Ajustado)
1	Gabinete de Prevención	133,005,508	182,970,600	177,374,652	38,650,457	22
1	Secretaría de la Presidencia	12,433,029	44,165,517	38,710,881	2,475,800	6
2	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	18,092,169	36,324,773	36,183,461	13,963,917	39
3	Comité Permanente de Contingencias (COPECO)	102,480,310	102,480,310	102,480,310	22,210,740	22

Fuente: SIAFI

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de los siguientes 4 proyectos: uno de la Secretaría de la Presidencia: Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal Fase II (PCQ); uno del INE: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras y dos de COPECO: Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2016

- **Instituto Nacional de Estadísticas**

Avance de 33% en la distribución de 30,000 USB donde se graba la información censal que se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, avance de 80% en la impresión de tomos de información censal y realizada en un 100% la Encuesta Permanente de Hogares de Propósito Múltiples del Primer Trimestre 2016.

- **Comité Permanente de Contingencias**

MITIGAR: a) Construcción del Puente sobre el Río Blanco (San Luis, Departamento de Santa Bárbara), al finalizar los estudios geotécnicos e hidrológicos se iniciará con la elaboración del diseño; b) Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa (Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque): en recepción de ofertas, se iniciará el proceso de contratación de la empresa a desarrollar esta actividad; c) en ejecución la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional, actualmente se están desarrollando los talleres regionales para evaluar los 20 municipios

intervenidos en el proyecto, d) adquisición de Software Administrativo Contable para la Dirección Administrativa de COPECO, contrato cerrado y pagado a totalidad; e) finalizados y entregados a COPECO los Manuales de Organización y Funcionamiento de la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de Gestión de Riesgo (UPGR) y el Manual de Puestos y Salarios para RR.HH. de COPECO.

PGRD: En ejecución la obra “Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el Riesgo en la Colonia Venecia” en Tela, Atlántida, con avance del 95% y 4 obras en proceso de adjudicación en San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Instalación de Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico adquirido en el año 2015 en 3 estaciones, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70%, Evaluación de Línea Base con un avance del 95%.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente ajustado del Gabinete de la Prevención están constituidos el 96% (L.170,407,305) por fondos externos y 4% (L.6,967,347) por fondos nacionales.

El financiamiento externo proviene el 78% de préstamos para el PGRD, MITIGAR y para el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y el 22% de recursos de donación del BCIE para el PCQ.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2016 por Fuente y Financiamiento

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Anual 2016	% de Ejec. (Dev./ Vigente Ajust.)
Total Gabinete de Prevención	133,005,508	182,970,600	177,374,652	38,650,457	22
Fondos Externos	125,896,849	175,861,941	170,407,305	34,539,800	20
Crédito Externo	114,658,810	132,891,414	132,891,414	33,207,596	25
Donaciones Externas	11,238,039	42,970,527	37,515,891	1,332,204	4
Fondos Nacionales	7,108,659	7,108,659	6,967,347	4,110,657	59
Tesoro Nacional	7,108,659	7,108,659	6,967,347	4,110,657	59

Fuente: SIAFI

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Cuadro No. 4

AREA	PROBLEMAS	ACCIONES	RESPONSABLES
Técnica	Se encuentran paralizadas las obras de construcción del Puente sobre el Río Blanco, municipio de San Luis, Santa Bárbara y del Puente Hamaca en el municipio de Apacilagua en Choluteca debido a problemas estructurales.	En base a Estudios Topográficos del Puente de San Luis, INSEP realizará diseño. En el Puente de Apacilagua se solicitará la opinión de otro estructuralista e INSEP revisará y dictaminará.	COPECO (UCP)

Fuente: Unidad Ejecutora.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16	Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Total	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
	Gabinete de Prevención	133,005,508	182,970,600	5,595,948	6,967,347	170,407,305	177,374,652	16,484,540	4,110,657	34,539,799	38,650,457	22	4,188,657	55,735,191	59,923,849	34
1	Secretaría de la Presidencia	12,433,029	44,165,517	5,454,636	1,194,990	37,515,891	38,710,881	96,699	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6
2	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	18,092,169	36,324,773	141,312	5,772,357	30,411,104	36,183,461	4,747,423	2,967,062	10,996,855	13,963,917	39	3,045,062	13,287,486	16,332,548	45
3	Comité Permanente de Contingencias (COPECO)	102,480,310	102,480,310			102,480,310	102,480,310	11,640,418		22,210,740	22,210,740	22		41,115,501	41,115,501	40

Fuente: SIAFI