

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE: BIP: 23067		PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS										ESTADO: En Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS						Sector:		SEGURIDAD Y DEFENSA		Sub-Sector:		SEDENA					
Costo y Financiamiento					Desembolsos						Ejecución Acumulada								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	Contraparte	Total	%				
Lempiras		12,213,470.86				1,009,497.14		13,222,968.00		12,213,470.86	1,009,497.00	13,222,967.86		0	0	2,691,515.00		2,691,515.00	20
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		31 de mayo del 2017						05 de julio 2010	05 de julio del 2017		15 de diciembre del 2017								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte			Total		%							
Equipamiento del Edificio										1,009,497.14		1,009,497.14		8					
Construcción del Edificio Pedagógico							12,213,470.86					12,213,470.86		92					
TOTAL							12,213,470.86			1,009,497.14		13,222,968.00		100					
Objetivo del Proyecto																			
Construir y equipar un edificio anexo al edificio administrativo de la Universidad destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico, con capacidad instalada de 6 aulas de clases y 4 espacios académico – científicos (biblioteca, biblioteca virtual, sala de maestros), los cuales tienen capacidad de atención para 212 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 1,060 estudiantes adicionales.																			
Descripción del Proyecto																			
Construcción de edificio y equipamiento para el ejercicio pedagógico, dotado de aulas de clases, espacios académicos y científicos requeridos para el ejercer de la Educación Superior en atención a la creciente demanda poblacional por la oferta académica de la institución.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Las Tapias.																			
Beneficiarios																			
Beneficiarios directo la Población de estudiantes Militares, Civiles y Docentes de la Universidad de Defensa de Honduras.																			
Metas Globales																			
I) Construir un Edificio Pedagógico que conste de 6 aulas de clases con capacidad promedio de 35 personas por aula y espacios académicos y científicos II) Equipar en su totalidad las aulas y los espacios académicos y científicos del Edificio Pedagógico.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2017		12,213,470.86	1,009,497.14	13,222,968.00	12,213,470.86	1,009,497.14	2,691,515.00	0.00	2,691,515.00	2,691,515.00	20								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2017		50,589,508	4,181,446	54,770,954	50,589,508	4,181,446	11,148,544	0	11,148,544	20									
METAS																			
Global			Meta Acumulada		Programación 2017			Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre			Trimestre											
					I	II	III	I	II	III	IV	Total							
Cimentación y Movimiento de tierra	Cantidad de obra	97	97	100%						97		97	100%						
Estructura y Loza	Cantidad de obra	95	95	100%						95		95	100%						
Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias	Cantidad de obra	22	22	0%						22		22	0%						
Techos y cielos	Cantidad de obra	0	0	0%						0		0	0%						
Exteriores	Cantidad de obra	31	31	100%						31		31	100%						
Situación Actual																			
En la cimentación y movimiento de tierra se refleja un avance de un 97% que involucra desde la ejecución de la realización del plantel hasta la excavación de toda la cimentación a nivel de suelo. También se refleja un 95% en lo que respecta a la superestructura que conlleva el encofrado, armado y la fundición de la loza con todos sus componentes estructurales como ser columnas y vigas de cimentación del primer y segundo nivel de la obra, faltando un restante de las vigas canales y vigas coronarias o de contorno para sustento de las cerchas de techos. En esta se colocaron bajantes hidrosanitarias, tubería, y preliminares de instalaciones eléctricas. La obra no a tenido retrasos mayores sino tiempo mínimo de tres días recuperable con horarios extras, no ha habido ningún problema constructivo de relevancia.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
										Rector UDH Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez					30/09/2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Supervisor Interno UDH Jenny Zuniga Rivas / zujenn09@yahoo.com Analista SIAFI: Evelyn Soraya Domínguez Sierra / email: evesora1972@yahoo.es 9638-4779																			
Revisado: J. Armando Cuestas DGIP										Tipo de cambio L. 24.1423									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																																	
BIP: 000800000400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:		Seguridad																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		59,800,000		6,600,000		4,000,000		70,400,000		66,400,000		2,993,076		69,393,076		99		-		1,006,924		1,006,924		1		55,329,035		2,993,076		58,322,110		83	
Lempiras		1,442,280,320		159,181,440		96,473,600		1,697,935,360		1,601,461,760		72,188,195		1,673,649,955		99		-		24,285,405		24,285,405		1		1,334,447,794		72,188,195		1,406,635,989		83	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada															
		23 de junio de 2012								17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%																			
		Préstamo		Donación																													
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS						30,100,000				4,270,000				1,805,000				36,175,000		51													
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC						12,865,000				-				428,000				13,293,000		19													
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria						11,513,000				2,000,000				1,400,000				14,913,000		21													
Gestión del Programa						5,322,000				330,000				367,000				6,019,000		9													
TOTAL						59,800,000				6,600,000				4,000,000				70,400,000		100													
Objetivo del Proyecto																																	
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																																	
Beneficiarios																																	
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																																	
Metas Globales																																	
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO SIGADE: GE01120 y GE01120-1 BIP: 000800000400		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:	Seguridad					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34							
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699	578,295	89,504,994	47							
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197	22,067,170	360,658,367	62							
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96							
AÑO 2017				393,816,540	49,784,974	443,601,514	277,188,860	31,281,670	308,470,530	70							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013	-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34							
AÑO 2014	6,589,605	375,675	6,965,280	7,460,310	375,675	7,835,985	3,687,089	23,977	3,711,067	47							
AÑO 2015	11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	3,393,721	23,992,008	14,038,709	914,952	14,953,661	62							
AÑO 2016				26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96							
AÑO 2017				16,328,469	2,064,191	18,392,659	11,492,838	1,297,004	12,789,842	70							
METAS																	
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018	
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP	CONSTRUCCION	100	100.0	100.0											0	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO COMAYAGUA	CONSTRUCCION	100	15.88	16	21	21	21	21	21	84	16	55.24	13.00		84.12	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIO DPI EN SAN PEDRO SULA	CONSTRUCCION	100	23	23	19	19	19	19	19	77	12	13	52		77	100%	
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SANTA BARBARA	CONSTRUCCION	100	12.1	12	22	22	22	22	22	88	12	41.0	35.0		88	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01120 y GE01120-1					
BIP: 000800000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad	Sector:	Defensa y Seguridad	Sub-Sector:	Seguridad
SITUACION ACTUAL					
Finalizadas las obras del San Pedro Sula, Comayagua y Santa Barbara, pendiente realizar los ultimos pagos de estimaciones y cierre de los contratos de las obras, el programa se encuentra en recepcion de mobiliario y equipo para oficinas y equipo especializado para el laboratorio de criminalistica, adquisiciones contempladas en su Plan Operativo Anual para el 2017.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
<p>Los principales Logros del programa se encuentran :</p> <p>Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,086 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, • Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, • Construcción y Equipamiento (mobiliario, equipo de cocina y lavandería , equipo para la Plataforma Tecnológica) de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) • Dotación de Equipo médico quirúrgico, para la elaboración de pruebas de confiabilidad • Dotación de uniformes para aspirantes a policías de la escala básica. <p>Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de reactivos para Kits de inspecciones oculares, DPI • adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de Dirección Policial de Investigación (DPI) (TGU y SPS). • Construcción del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. <p>Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Complejo Jefatura de Comayagua. • Construcción del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. • Estaciones Policiales equipadas de Literas, Camas y ropa de cama, y equipo de cocina • Remodelación de 74 Estaciones Policiales Comunitarias 					AGOSTO DE 2017
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com			Cesar Rivera crivera@iadb.org		

Fuente: UCP del programa /Secretaría de Seguridad y SIAFI. Actualizada al 30 de Septiembre de 2017

Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 24.1184