



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Fondo Hondureño de Inversión Social*

*IDECOAS/(FHIS)*

Al II Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

JULIO, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es de L.697,673,761, al II trimestre, 2015 tiene un vigente ajustado L.835,406,792 para la ejecución de 15 proyectos financiados con fondos externos a través de organismos internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco

Cuadro No. 7

#### Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	697,673,761
Presupuesto Vigente	835,406,792
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>835,406,792</b>
Devengado II Trimestre- 15	192,020,190
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>23%</b>
Total Devengado Anual	317,176,166
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	38%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>38%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	403,009,217
<b>% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)</b>	<b>48%</b>

Fuente: SIAFI

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW, USAID, COOPERACIÓN SUIZA y Fondos Nacionales. La ejecución financiera durante el II trimestre ascendió a L.192,020,190 que representa el 23% con respecto al presupuesto vigente ajustado y devengado más comprometido asciende a de L.403,009,217 (48%).

El FHIS tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, impulsar el proceso de descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del Gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que estos sean gestores de su propio desarrollo.

La inversión del FHIS se concentra en inversión real con el 89%. Orientada a proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento); estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud. Así mismo se destinan recursos para el desarrollo humano en un 11% respecto al vigente (Consultorías, capacitaciones y honorarios).

Cuadro No. 8  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Segundo Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
PERSONAS CAPACITADOS EN TORNOS A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (BID 2895/BL-HO)	PERSONA	6552	7402	113	222	4952	2231
REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS (FHIS-EIP USAID 522-0441 CARTA No.17)	PROYECTO	7	3	43	1	3	300
HABILITADOS (FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	41	2	5	0	2	0

FUENTESIAFI

Anexo No.3: Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Anexo No. 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO:** contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán. Su presupuesto vigente ajustado de L82,819,605 y su ejecución al II trimestre es de L.32,697,353 (39%%). Según reportes de SIAFI programó capacitar 222 personas en torno a convivencia social y seguridad ciudadana y ejecutó 4,952.

**Programa de Infraestructura Educativa FHIS/EIP (USAID No. 522-0441 carta 17):** la mejora de la infraestructura de centros educativos en las comunidades bajo el convenio MERIDA/CARSI. Su presupuesto vigente ajustado de L.24807,145 su ejecución al II trimestre es de L.9,253,254 (37%%). Según reportes de SIAFI programó reparar y mejorar espacios públicos (7) y ejecutó 3.

**Avances:** Según Unidad Ejecutora 15 proyectos terminados de infraestructura escolar; en ejecución 13.

**Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN:** Mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (camino, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del receptor; desarrollar capacidades y crea en el ámbito del Receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local; mejorar la capacidad del Receptor para responder con prontitud y eficacia ante una emergencia elegible. El presupuesto vigente ajustado L78,098,831 y su ejecución es de L. 23,080,806 (30%) con respecto al vigente ajustado. Según reportes de SIAFI programó cero kilómetros de caminos rurales ejecutados 2 kilómetros.

**Situación actual:** Según Unidad Ejecutora finalizados 0.86 kilómetros municipales y en ejecución 1.02 Kms; implementación de un proceso participativo de formulación y Ejecución al II Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

socialización de políticas municipales en agua potable y saneamiento; verificación y pago de 423 sistemas fotovoltaicos; se realizó la compra de fotoconductores y kit de mantenimiento.

**Proyecto con de baja ejecución oscila entre 0%- 25% de los siguientes proyectos:**

**Mejora al Acceso a Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras 7F-02239.06.01:** Aprobada incorporación presupuestaria fuente 22 mediante Nota Técnica No. 1 en el II trimestre.

**Logros:** en ejecución 15 proyectos; en firma de contrato (1); en no objeción para equipar pozo (1) y en proceso de diseño (1).

**Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático ATN/NV-13535-HO:** Se dictamino el traslado de fondos del componente I (FHIS) para ejecutar el componente II que anteriormente fue ejecutado por DINAFROH en fecha 19/06/15.

**Principales logros componente I:** Modificación No. 1 al Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/NV- 13535-HO entre el Banco Interamericano y el Gobierno de Honduras; No Objeción del BID a la contratación del Especialista en Adquisiciones y Sub Coordinador de las actividades del componente II el 30 de junio de 2015, y la firma del adendum al Convenio subsidiario entre SEFIN-IDECOAS/FHIS se realizó el 26 de junio de 2015; la UCP está en proceso de conformación como parte de la condiciones previas.

**Proyecto Convivencia y espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras KFW CONVIVIR:** implementación de un convenio de cooperación interinstitucional con el INE, para el levantamiento de una línea de base; contratación de 12 profesionales; reforzamiento de las Direcciones de Línea de FHIS se reconoce el esfuerzo y apoyo de otras unidades como la Dirección Legal, UPEG, UTC, Recursos Humanos, Sistemas y Transporte.

**Proyecto Municipios más Seguros BM-5192-HN:Avances** inauguración de 21 proyectos; formulación 18 subproyectos para prevención situacional; capacitación a 349 jóvenes en temas de riesgo social y empleo generado 3,262 jóvenes; finalizada auditoria 2013-2014; realizada evaluación de medio término y entrega del tercer producto de la línea base.

**Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local cambio de nombre según Quinta Enmienda emitida por la Dirección General de Inversiones Públicas a Programa de Mejora a la Infraestructura Escolar (PROMINE) SE/FHIS VIII No. 2008-66-178: Avances según Unidad Ejecutora:** Fase I aprobados y contratados (131); en ejecución (131); de los cuales (7) están en cierre financiero (29) y cierre físico (84).- Fase II aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 31; en gestión de orden de inicio 4. Fase III está en cumplimiento de condicionalidades para gestionar el primer desembolso; se ha concluido la evaluación de la oferta técnica en él para el proceso de selección y contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica.

Ejecución al II Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



**Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) USAID 522-0441 Carta 006:** Logros Inauguración de dos proyectos integrales; capacitación 166 jóvenes en oficios técnicos y emprendurismo; 45 proyectos terminados de infraestructura, proyectos en ejecución 20.

**Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo (Según Decreto 45-2013) Fondos Nacionales.** Cabe recalcar que no figura en el Programa de Inversiones Artículo 1.- Crease el Programa con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país. Mediante Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto hasta de Mil Millones de Lempiras (L.1,000,000,000.00). Avances: 713 proyectos; en fase de adjudicación y contratación 31; autorización y aprobación 16; en cierre 9.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

**Cuadro No. 9**

Área	Problema	Acción	Responsable
Administrativa	Licencias Ambientales y renovación de las mismas/ Incumplimiento de medidas de mitigación	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	Empresas Constructoras y Supervisoras/SERNA-UGA/FHIS
	Licitaciones Internacionales	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	FHIS/UE
	Falta de recurso humano		UE/Organismo Financiero
	Incumplimiento de Obras/Equipo	Envío de Notas al FHIS	Contratistas/UE/inspectores/ CEP/ Organismo Financiero
	Levantamiento de Línea Base	Modificación en la contratación de Encuestadores	FHIS/Organismo Financiero
Financiera	Presentación de estimaciones	Dirección General de Control y Seguimiento/UPEG-Finanzas	Ejecutores/supervisores Interno
	Auditoría de cierre de proyectos	Cierre de Proyectos	Unidad Coordinadora de Proyectos/FHIS
	Contraparte de aporte Municipal	Seguimiento puntual por cada UE	Alcaldías Municipales
	Las Juntas de Agua no tienen capacidad para operar eficientemente	Socialización de proyectos	Juntas de Agua
	Conexiones Intradomiciliarias que no forman parte del Contrato Original	Colaboración de parte de las Juntas de Agua y beneficiarios	FHIS
	Ajustes Contables	Monitoreo por parte de Auditoría	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Multas e interés (Por falta de cumplimiento de pago según convenio firmado por el ejecutor )	Dirección General de Control y Seguimiento	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Regularización de Fondos		UE/SEFIN
Legal	Vigencias de Dispensas		Alcaldías Municipales
	Carta Modificatoria del Convenio Financiamiento no reembolsable		Organismo Financiero/SEFIN/UE
	Rescindir el proyecto (incumplimiento de obra)		Ejecutor
	Legalización de predios/Definir paso de servidumbre para construcción y conexión de coleccioneros		FHIS/Alcaldías/Comunidades

Fuente: UE

Ejecución al II Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

### 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### Conclusiones:

- ✓ La ejecución financiera al segundo trimestre es de L.192,020,190 y representa (23%) en relación al vigente ajustado y un comprometido de L.403,009,217 (48%), para la ejecución de 15 proyectos con tipología diversa y de cobertura a nivel nacional. proyectos en proceso de cierre (2)
- ✓ Justificación de la baja ejecución 0-20% de los programas y proyectos: obras priorizadas por la comunidad posteriormente son aprobados por los organismos financieros; ejecución de proyectos nuevos (Productividad y Oportunidad para el Desarrollo a Través de Energía Renovable (PODER) fuente USAID Convenio 522-0470; incorporación de fondos no reembolsables para proyecto de agua y saneamiento; readecuaciones de presupuesto por traslado de fondos fuente 21 entre proyectos y programas de la misma institución.

#### Recomendaciones:

- ✓ Planificar metas reales de manera adecuada para lograr subir los niveles de ejecución
- ✓ Definir estrategias e identificar donde están los cuellos de botella para mejorar la ejecución de los mismos.
- ✓ Planificar reuniones de seguimiento por parte de las UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP) para superar el incumplimiento de las Empresas Contratistas y Supervisoras.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente				Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15				Devengado Anual				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Consejalmen	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
15	0022 - Fondo Hondureño de Inmersión Social		12,745,219	684,928,542	697,673,761	12,745,219	822,661,573	835,406,792	-	12,745,219	822,661,573	835,406,792	2,343,085	189,677,105	192,020,190	23	2,940,680	314,235,486	317,176,166	38	2,940,680	400,668,537	403,009,217	48
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	-	83,716,335	83,716,335	-	78,098,831	78,098,831	-	-	78,098,831	78,098,831	-	23,080,806	23,080,806	30	-	46,387,336	46,387,336	59	-	55,380,709	55,380,709	71
2	MEJORA AL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DE HONDURAS	7F-02239.06.01	-	-	-	-	49,033,341	49,033,341	-	-	49,033,341	49,033,341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	-	-	-	-	10,860,882	10,860,882	-	-	10,860,882	10,860,882	-	1,739,237	1,739,237	16	-	1,739,237	1,739,237	16	-	1,739,237	1,739,237	16
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	USAID 522-0441 CARTA.006	-	-	-	-	24,579,983	24,579,983	-	-	24,579,983	24,579,983	-	5,182,742	5,182,742	21	-	5,182,742	5,182,742	21	-	5,182,742	5,182,742	21
5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	USAID No 522-0441 (CARTA.17)	-	-	-	-	24,807,145	24,807,145	-	-	24,807,145	24,807,145	-	9,253,254	9,253,254	37	-	9,253,254	9,253,254	37	-	9,253,254	9,253,254	37
6	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/BL-HO	-	83,658,105	83,658,105	-	82,819,605	82,819,605	-	-	82,819,605	82,819,605	-	32,697,353	32,697,353	39	-	40,744,077	40,744,077	49	-	73,437,379	73,437,379	89
7	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	8,685,464	218,407,079	227,092,543	8,685,464	121,151,152	129,836,616	-	8,685,464	121,151,152	129,836,616	1,467,199	30,703,247	32,170,446	25	2,064,793	49,019,256	51,084,049	39	2,064,793	49,019,256	51,084,049	39
8	PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ATN/NV-13535-HO-1	-	29,061,310	29,061,310	-	27,862,110	27,862,110	-	-	27,862,110	27,862,110	-	550,597	550,597	2	-	993,283	993,283	4	-	1,210,813	1,210,813	4
9	PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ATN/NV-13535-HO	-	-	-	-	1,199,200	1,199,200	-	-	1,199,200	1,199,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIR	4,059,755	60,597,545	64,657,300	4,059,755	51,226,128	55,285,883	-	4,059,755	51,226,128	55,285,883	875,887	4,762,285	5,638,171	10	875,887	4,762,285	5,638,171	10	875,887	4,762,285	5,638,171	10
11	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	TF097916	-	500,000	500,000	-	28,951,680	28,951,680	-	-	28,951,680	28,951,680	-	3,252,274	3,252,274	11	-	27,331,228	27,331,228	94	-	27,331,228	27,331,228	94
12	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	BM 4099	-	10,000,000	10,000,000	-	7,389,144	7,389,144	-	-	7,389,144	7,389,144	-	1,869,387	1,869,387	25	-	2,397,338	2,397,338	32	-	2,397,338	2,397,338	32
13	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIF)	BCIF-1736	-	86,111,511	86,111,511	-	64,694,267	64,694,267	-	-	64,694,267	64,694,267	-	7,615,498	7,615,498	12	-	11,871,648	11,871,648	18	-	11,871,648	11,871,648	18
14	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	46,364,400	46,364,400	-	46,364,400	46,364,400	-	-	46,364,400	46,364,400	-	9,202,616	9,202,616	20	-	17,689,021	17,689,021	38	-	17,689,021	17,689,021	38
15	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	BID-1793-HO	-	66,512,257	66,512,257	-	203,623,705	203,623,705	-	-	203,623,705	203,623,705	-	59,767,810	59,767,810	29	-	96,864,781	96,864,781	48	-	140,793,628	140,793,628	69

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**  
**ANEXO No. 4**  
**EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2015**  
**022-FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	41	0	2	0	5	0	0	0	2	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	760	0	2,047	0	269	0	65	0	1,228	0	1,889	0
MEJORA AL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DE HONDURAS	MEJORADO EL ACCESO A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES	PROYECTO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	PERSONAS CAPACITADAS EN EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	PERSONA	204	0	119	0	58	0	51	0	119	0	233	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	REALIZADOS PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL PAIS	PROYECTO	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	200	0	34	0	17	0	50	0	34	0	68	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	21	0	6	0	29	0	5	0	6	0	120	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	72	0	51	0	71	0	18	0	51	0	283	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	CENTRO EDUCATIVO	7	0	3	0	43	0	1	0	3	0	300	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	PERSONAS CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	6,552	0	7,402	0	113	0	222	0	4,952	0	2,231	0



SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	50	0	5	0	10	0	0	0	5	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	57	0	51	0	89	0	40	0	39	0	98	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	CAPACITADOS LIDERES Y JOVENES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	10	0	1	0	10	0	3	0	1	0	33	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	2,025	0	1	0	0	0	300	0	1	0	0	0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS	EMPLEO	3,262	0	3,689	0	113	0	0	0	427	0	0	0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	PEQUEÑOS PROYECTOS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO	AUDITORIA	36	0	70	0	194	0	0	0	38	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ejecución al II Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



## SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	317	0	104	0	33	0	0	0	104	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	37	0	206	0	6	0	37	0	617	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3,650	0	2,238	0	61	0	950	0	1,538	0	162	0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACION Y AUTOSOSTENIBLE	SISTEMA	2	0	1	0	50	0	1	0	1	0	100	0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7	0	2	0	29	0	4	0	1	0	25	0

FUENTE: SIAFI