



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Fondo Hondureño de Inversión Social*

*IDECOAS/(FHIS)*

Al III Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es de L.697,673,761, al III trimestre, 2015 tiene un vigente, L.835,406,792 para la ejecución de 15 proyectos financiados con fondos externos a través de Organismos Internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),

países amigos a través de KFW, USAID, COOPERACIÓN SUIZA y Fondos Nacionales. La ejecución financiera durante el III trimestre ascendió a L.264,654,430 que representa el 32% con respecto al presupuesto vigente, y el monto comprometido asciende a L.598,582,914 que representa un (72%) en relación al vigente ajustado.

Cuadro No. 10  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	697,673,761
Presupuesto Vigente	835,406,792
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>835,406,792</b>
Devengado III Trimestre- 15	<b>268,204,530</b>
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>32%</b>
Total Devengado Anual	585,380,712
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	70%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>38%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	598,582,914
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente)	72%

Fuente: SIAFI

El FHIS tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, impulsar el proceso de descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del Gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que estos sean gestores de su propio desarrollo.

La inversión del FHIS se concentra en inversión real con el 89%. Orientada a proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento); estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud. Así mismo se destinan recursos para el desarrollo humano (Consultorías, capacitaciones y honorarios), representa un 11% respecto al vigente.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 11  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Tercer Trimestre		
		Programación	Ejecución	%Ejec.	Programación	Ejecución	%Ejec.
ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID 1793-HO)	SISTEMA	7	8	114.3	0	6	0
CAMINOS RURALES HABILITADOS (FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR IDA 5289-HN))	KILÓMETRO	41	4.57	11.1	11	2.69	24.5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. (PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II))	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	50	5	10.0	11	0	0.0
TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895/BL-HO	PERSONA	6552	13430	205.0	5674	6028	106.2

FUENTE: SIAFI

Anexo No.4: Ejecución Financiera al III Trimestre-2015

Anexo No. 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento (BID 1793/SF/HO):** El objetivo de este Proyecto es Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible e incidir en el déficit del agua y alcantarillado sanitario que presentan municipios intermedios y grandes del país.

El presupuesto vigente del Proyecto asciende a L.203,623,705, con una ejecución de L.101,587,902 (50%). Según reportes de SIAFI al III trimestre no se programó ninguna entrega de conexiones al sistema de saneamiento. No obstante se logró entregar 6.

**Logros:** 81,863 habitantes beneficiados con acceso a alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales; finalización del componente Diseño-Construcción del Proyecto Ejecución al III Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

“Construcción de la Fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ubicado en El Casco Urbano del Municipio de Trujillo, en el Departamento de Colón.

**Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN:** Este Proyecto se formuló para mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (caminos, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del receptor; desarrollar capacidades y crea en el ámbito del receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local; mejorar la capacidad del receptor para responder con prontitud y eficacia ante una emergencia elegible.

En el tercer trimestres el presupuesto vigente L.105,281351, su ejecución es de L.54,874,677 (52%) con respecto al vigente ajustado. Según reportes de SIAFI programó 11 kilómetros de caminos rurales y ejecutaron 2.69 kilómetros.

**Avances:** Se solicitó ampliación presupuestaria en el mes de septiembre por un monto de L.89,621,175.00 este valor ha sido tomado en cuenta en la Nota Técnica No.9 formalizada mediante acuerdo No. 518, además se finalizaron 3 sub proyectos de pavimentación de kilómetros municipales.

**Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local: Este Proyecto conforme a la Quinta Enmienda emitida por la Dirección General de Inversiones Públicas cambio su nombre a Programa de Mejora a la Infraestructura Escolar (PROMINE) SE/FHIS VIII No. 2008-66-178:** Su presupuesto vigente ajustado es de L.129,836,616 y su ejecución es de L.32,198,584 (25%). Según reportes de SIAFI programó 11 centros educativos para construcción/ reparación y ampliación, a la fecha no se reportan avances.

**Avances:** Fase I proyectos aprobados y contratados (131) los cuales están en cierre financiero y 116 en cierre físico. Esta fase tiene ampliación hasta el 15 de diciembre del 2015. Fase II proyectos aprobados en comité y contratados 40; en ejecución 38; en gestión de orden de inicio 1 fecha de finalización de esta etapa junio, 2016. Fase III fecha de finalización 31 de marzo, 2017; ya se publicó en la Gaceta el contrato de préstamo; se abrieron cuentas y está pendiente de firma el Convenio Subsidiario SEFIN- IDECOAS/FHIS.

**Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO:** Su propósito es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán. Su presupuesto vigente ajustado de L82,819,605 y su ejecución al III trimestre es de L.23,827,651 (29%). Según reportes de SIAFI programó capacitar 222 personas en torno a convivencia social y seguridad ciudadana y ejecutó 4,952. De acuerdo a reportes de SIAFI programó capacitar 5674 personas y ejecutó 6028.

Ejecución al III Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Su fecha de finalización es en Junio del 2017.

**Avances:** Se han desarrollado talleres de capacitación laboral (emprendimiento); capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, prevención de violencia; ejecución de 3 obras de proyectos de integración urbana y ejecución de 2 consultorías de supervisión.

**Proyecto con de baja ejecución oscila entre 0%- 21% de los siguientes proyectos:**

**Mejora al Acceso a Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras** 7F-02239.06.01: 27 meses (Agosto 2013-octubre, 2015. Logros: en ejecución 15 proyectos; en f contrato (1); en proceso de diseño (1), finalizados (2); y en proceso de licitación (1).

**Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático** ATN/NV-13535-HO: se conformó la UCP; ya se firmó el convenio subsidiario entre SEFIN e IDECOAS/FHIS; se presentó al BID solicitud de desembolso por US\$ 15,560.00; en proceso de remisión para no objeción 5 proyectos de seguridad alimentaria orientados al cambio climático.

**Proyecto Convivencia y espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras** KFW CONVIVIR: ejecutando obras de confianza bajo la metodología Proyectos ejecutados por la comunidad (PEC), en diseño 5 proyectos; 11 proyectos de infraestructura formulados; 6 contratados y en licitación 1.

**Proyecto Municipios más Seguros** BM-5192-HN: Reestructuración de los fondos de US\$2.3 millones, finalizados los procesos de licitación de 16 sub-proyectos de prevención situacional; elaboración del diseño de la evaluación de impacto para el sub proyecto de empleabilidad de jóvenes que no estudian ni trabajan.

**Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)** USAID 522-0441 Carta 006: Logros: proyectos finalizados 16; en ejecución 12.

## 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 11

Área	Problema	Acción	Responsable
Administrativa	Licencias Ambientales y renovación de las mismas/ Incumplimiento de medidas de mitigación	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	Empresas Constructoras y Supervisoras/SERNA-UGA/FHIS
	Licitaciones Internacionales	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	FHIS/UE
	Falta de recurso humano		UE/Organismo Financiero
	Incumplimiento de Obras/Equipo	Envío de Notas al FHIS	Contratistas/UE/inspectores/ CEP/ Organismo Financiero
	Levantamiento de Línea Base	Modificación en la contratación de Encuestadores	FHIS/Organismo Financiero
Financiera	Presentación de estimaciones	Dirección General de Control y Seguimiento/UPEG-Finanzas	Ejecutores/supervisores Interno
	Auditoría de cierre de proyectos	Cierre de Proyectos	Unidad Coordinadora de Proyectos/FHIS
	Contraparte de aporte Municipal	Seguimiento puntual por cada UE	Alcaldías Municipales
	Las Juntas de Agua no tienen capacidad para operar eficientemente	Socialización de proyectos	Juntas de Agua
	Conexiones Intradomiciliarias que no forman parte del Contrato Original	Colaboración de parte de las Juntas de Agua y beneficiarios	FHIS
	Ajustes Contables	Monitoreo por parte de Auditoría	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Multas e interés (Por falta de cumplimiento de pago según convenio firmado por el ejecutor )	Dirección General de Control y Seguimiento	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Regularización de Fondos		UE/SEFIN
Legal	Vigencias de Dispensas		Alcaldías Municipales
	Carta Modificatoria del Convenio Financiamiento no reembolsable		Organismo Financiero/SEFIN/UE
	Rescindir el proyecto (incumplimiento de obra)		Ejecutor
	Legalización de predios/Definir paso de servidumbre para construcción y conexión de coleccioneros		FHIS/Alcaldías/Comunidades

Fuente: UE

Ejecución al III Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

### 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### Conclusiones:

- ✓ La ejecución financiera al tercer trimestre es de L.268,204,546 y representa (32%) en relación al vigente ajustado y un comprometido de L598,582,914 (72%), para la ejecución de 15 proyectos con tipología diversa y de cobertura a nivel nacional. proyectos en proceso de cierre (3).
- ✓ Baja ejecución 0-27% de los programas y proyectos.

#### Recomendaciones:

- ✓ Seguimiento oportuno por parte de la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), para superar el incumplimiento de las empresas contratistas y supervisoras.
- ✓ Identificar rutas críticas de los programas y proyectos que muestran baja % de ejecución.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre 2015				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
15	0022- Fondo Hondureño de Inversión Social		12,745,219	684,928,542	697,673,761	12,745,219	822,661,573	835,406,792	-	12,745,219	822,661,573	835,406,792	2,530,641	265,673,905	268,204,546	32	5,471,320	579,909,391	585,380,712	70	5,471,320	593,111,594	598,582,914	72
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	-	83,716,335	83,716,335	-	105,281,351	105,281,351	-	-	105,281,351	105,281,351	-	54,874,677	54,874,677	52	-	101,262,013	101,262,013	96	-	102,928,676	102,928,676	98
2	MEJORA AL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DE HONDURAS	7F-02239.06.01	-	-	-	-	49,033,341	49,033,341	-	-	49,033,341	49,033,341	-	16,836,395	16,836,395	34	-	16,836,395	16,836,395	34	-	16,836,395	16,836,395	34
3	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	S22-0470	-	-	-	-	10,860,882	10,860,882	-	-	10,860,882	10,860,882	-	3,550,114	3,550,114	33	-	5,289,351	5,289,351	49	-	5,289,351	5,289,351	49
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLP)	USAID 522-0441 CARTA 006	-	-	-	-	24,579,983	24,579,983	-	-	24,579,983	24,579,983	-	4,295,650	4,295,650	17	-	9,478,392	9,478,392	39	-	9,478,392	9,478,392	39
5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	USAID No 522-0441 ( CARTA 17)	-	-	-	-	24,807,145	24,807,145	-	-	24,807,145	24,807,145	-	6,060,461	6,060,461	24	-	15,313,715	15,313,715	62	-	15,313,715	15,313,715	62
6	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	-	83,658,105	83,658,105	-	82,819,605	82,819,605	-	-	82,819,605	82,819,605	-	23,827,651	23,827,651	29	-	64,571,729	64,571,729	78	-	74,640,139	74,640,139	90
7	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	8,685,464	218,407,079	227,092,543	8,685,464	121,151,152	129,836,616	-	8,685,464	121,151,152	129,836,616	1,682,134	30,516,450	32,198,584	25	3,746,927	79,535,705	83,282,633	64	3,746,927	79,535,705	83,282,633	64
8	PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ATN/NV-13535-HO-1	-	29,061,310	29,061,310	-	27,862,110	27,862,110	-	-	27,862,110	27,862,110	-	419,450	419,450	2	-	1,412,733	1,412,733	5	-	1,904,550	1,904,550	7
9	PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	ATN/NV-13535-HO	-	-	-	-	1,199,200	1,199,200	-	-	1,199,200	1,199,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-COMVIR	4,059,755	60,597,545	64,657,300	4,059,755	51,226,128	55,285,883	-	4,059,755	51,226,128	55,285,883	848,506	6,446,169	7,294,675	13	1,724,393	11,208,454	12,932,847	23	1,724,393	11,208,454	12,932,847	23
11	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	T0997916	-	500,000	500,000	-	28,951,680	28,951,680	-	-	28,951,680	28,951,680	-	1,183,920	1,183,920	4	-	28,515,148	28,515,148	98	-	28,515,148	28,515,148	98
12	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	BM 4099	-	10,000,000	10,000,000	-	7,389,144	7,389,144	-	-	7,389,144	7,389,144	-	41,250	41,250	1	-	2,438,588	2,438,588	33	-	2,438,588	2,438,588	33
13	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	80E-1736	-	86,111,511	86,111,511	-	37,511,747	37,511,747	-	-	37,511,747	37,511,747	-	6,236,697	6,236,697	17	-	18,108,345	18,108,345	48	-	18,108,345	18,108,345	48
14	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	46,364,400	46,364,400	-	46,364,400	46,364,400	-	-	46,364,400	46,364,400	-	9,797,119	9,797,119	21	-	27,486,140	27,486,140	59	-	27,486,140	27,486,140	59
15	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	BID-1793-HO	-	66,512,257	66,512,257	-	203,623,705	203,623,705	-	-	203,623,705	203,623,705	-	101,587,902	101,587,902	50	-	198,452,683	198,452,683	97	-	199,427,996	199,427,996	98

Fuente: SIAFI



# SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Inversión Pública**  
**Anexo No. 5**  
**Ejecución Física al III Trimestre, 2015**  
**022-Fondo Hondureño de Inversión Social**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual							3er Trimestre				
			Programación		Ejecución					Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	41	0	4.57	0	11.1463415	#DIV/0	11	0	2.69	0	24.45454545	
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	760	0	2601	0	342.236842	#DIV/0	391	0	554	0	141.6879795	
MEJORA AL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DE HONDURAS	MEJORADO EL ACCESO A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES	PROYECTO	16	0	2	0	12.5	#DIV/0	6	0	2	0	33.33333333	
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	PERSONAS CAPACITADAS EN EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	PERSONA	204	0	357	0	175	#DIV/0	51	0	238	0	466.6666667	
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	REALIZADOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL PAIS	PROYECTO	7	0	2	0	28.5714286	#DIV/0	0	0	2	0	#DIV/0	

## SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	200	0	34	0	17	#DIV/0	50	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	21	0	14	0	66.6666667	#DIV/0	8	0	8	0	100
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	72	0	111	0	154.166667	#DIV/0	18	0	60	0	333.333333
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	CENTRO EDUCATIVO	7	0	4	0	57.1428571	#DIV/0	2	0	1	0	50
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO	4	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	6552	0	13430	0	204.97558	#DIV/0	5674	0	6028	0	106.2389848
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO	CENTRO EDUCATIVO	50	0	5	0	10	#DIV/0	11	0	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO	CENTRO EDUCATIVO	57	0	51	0	89.4736842	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PROYECTO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	CAPACITADOS LIDERES Y JOVENES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1	0	0	0	0	#DIV/0	1	0	0	0	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	3	0	4	0	133.333333	#DIV/0	0	0	3	0	#DIV/0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	2025	0	4	0	0.19753086	#DIV/0	750	0	3	0	0.4

## SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	EMPLEO	3262	0	3689	0	113.090129	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	PEQUEÑOS PROYECTOS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO	AUDITORIA	36	0	70	0	194.444444	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	1	0	204	0	20400	#DIV/0	1	0	204	0	20400
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	1	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	0	#DIV/0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	317	0	268	0	84.5425868	#DIV/0	24	0	164	0	683.3333333
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	37	0	205.555556	#DIV/0	6	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	4168	0	114.191781	#DIV/0	1000	0	1930	0	193
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACION Y AUTOSOSTENIBLE	SISTEMA	2	0	4	0	200	#DIV/0	0	0	3	0	#DIV/0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7	0	8	0	114.285714	#DIV/0	0	0	6	0	#DIV/0

FUENTE: SIAFI