



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos  
Naturales, Ambiente y Minas  
(SERNAM)**

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL III TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (**SERNAM**), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente de los recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre-2016

Para el año 2016 No se aprobó presupuesto para la SERNAM; no obstante, al III Trimestre cuenta con un presupuesto vigente **L.129,962,208, desglosados de la siguiente manera:** Fondos nacionales L.23,331,000 (17.9%), y fondos externos L.106,631,208 (82.1%) de los cuales se ejecutaron al III trimestre **L.8,802,206** fondos externos, los fondos pendientes falta regularizarlos.

La inversión de la institución se concentra en el proyecto: **“Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua”**, el cual es financiado con fondos externos provenientes de Kuwait con con su contrapartida nacional.

Se adjunta Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre 2016.

### 3.2 Principales Proyectos

#### ❖ Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la Red de Irrigación.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Con un presupuesto vigente al III Trimestre fue L.129,962,208: Fondos Nacionales L.23,331,000 (17.9%) y fondos externos L.106,631,208 (82.1%) con una ejecución financiera al III Trimestre de **L.8,802,206** fondos externos, con un devengado anual de L. 64,103,918: 11,000,000 (17.1%) fondos nacionales y L.53,103,918 (82.9%) fondos externos.

#### Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Ejecutadas las obras físicas en un 100%

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2016

(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	129,962,208.0
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	129,962,208.0
Presupuesto Ejecutado ( Devengado Anual)	64,103,918.0
<b>% Ejecución III Trimestre 2016 (Devengado / Vigente - Ajustado)</b>	<b>49</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	64,103,918.0
<b>% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>49</b>

Fuente: SIAFI, Al 30/09/2016

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Se le asignaron L.12, 331,000 de fondos nacionales para la continuación y finalización de las obras finales del proyecto el coyolar.

#### **CONCLUSIONES**

- Se construyó en su totalidad la construcción de la calle de acceso a la represa y los canales de riego por la Empresa Consultora y Diseño de Proyectos S.A. de C.V. COINPRO por un monto de L.109.7 millones.
- A incorporan L.12,331,000 de fondos nacionales para la finalización de la obra, ya solicitados mediante oficio EL COYOLAR-DMA-0821-2016 a través de la unidad Ejecutora Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM – MI AMBIENTE).

#### **RECOMENDACIONES**

- Darle un buen uso a las obras finalizadas en el III trimestre 2016.

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Vigente			Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		23,331,000	106,631,208	129,962,208	8,802,206	8,802,206	7	11,000,000	53,103,918	64,103,918	49	11,000,000	53,103,918	64,103,918	49
1	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	23,331,000	106,631,208	129,962,208	8,802,206	8,802,206	7	11,000,000	53,103,918	64,103,918	49	11,000,000	53,103,918	64,103,918	49

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

ANEXO No. 5  
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016  
Unidad Ejecutora (150): Mi AMBIENTE

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR (PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO)	OBRA	2	0	0	0	0	0