

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia		78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
1	001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	BID-3541/BL-HO	78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
	Total 0037 - Servicio de Administración de Rentas		78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
	Total Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia		78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
	Total del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria		78,256,769.00	137,123,644.00	11,444,579.04	86,636,533.74	63%	89,824,655.55	66%
2	Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo		162,000,000.00	105,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	4%	4,484,152.15	4%
1	0002 - Tribunal Superior de Cuentas		-	5,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	73%	4,484,152.15	75%
1	003 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	-	5,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	73%	4,484,152.15	75%
	Total 0002 - Tribunal Superior de Cuentas		-	5,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	73%	4,484,152.15	75%
	TOTAL PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC		-	5,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	73%	4,484,152.15	75%
1	0010 - Poder Judicial		162,000,000.00	100,000,000.00	-	-	0%	-	0%
1	005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	162,000,000.00	100,000,000.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0010 - Poder Judicial		162,000,000.00	100,000,000.00	-	-	0%	-	0%
	Total Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo		162,000,000.00	105,967,792.00	2,326,528.34	4,356,484.31	4%	4,484,152.15	4%
	TOTAL PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)		162,000,000.00	100,000,000.00	-	-	0%	-	0%
23	Entes sin Adscripción a un Gabinete		2,022,233,516.00	3,832,901,911.00	1,076,782,204.17	2,257,668,281.35	59%	2,703,445,230.59	71%
15	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras		1,963,383,733.00	3,721,646,338.00	1,056,438,262.95	2,206,566,840.47	59%	2,650,124,881.42	71%
1	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	TF017904	655,808,754.00	512,004,682.00	80,352,608.39	251,559,576.87	49%	273,253,898.78	53%
	TOTAL ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)		655,808,754.00	512,004,682.00	80,352,608.39	251,559,576.87	49%	273,253,898.78	53%
2	005 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	83,542,515.00	87,928,336.00	15,538,489.86	45,103,586.09	51%	45,103,586.29	51%
	TOTAL PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)		83,542,515.00	87,928,336.00	15,538,489.86	45,103,586.09	51%	45,103,586.29	51%
3	006 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	20,248,326.00	16,572,326.00	1,963,315.35	6,243,552.62	38%	6,358,552.62	38%
	TOTAL PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)		20,248,326.00	16,572,326.00	1,963,315.35	6,243,552.62	38%	6,358,552.62	38%
4	007 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	26,410,671.00	15,700,850.00	1,360,418.15	4,274,169.47	27%	5,690,111.11	36%
	TOTAL ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)		26,410,671.00	15,700,850.00	1,360,418.15	4,274,169.47	27%	5,690,111.11	36%
5	010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO	336,680,506.00	322,648,697.00	39,549,713.49	194,191,797.58	60%	262,066,897.72	81%
	TOTAL PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II		336,680,506.00	322,648,697.00	39,549,713.49	194,191,797.58	60%	262,066,897.72	81%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
6	011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1	689,871,594.00	1,241,710,203.00	351,815,447.50	813,741,793.20	66%	1,081,050,003.31	87%
	TOTAL CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		689,871,594.00	1,241,710,203.00	351,815,447.50	813,741,793.20	66%	1,081,050,003.31	87%
7	012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	150,821,367.00	224,499,367.00	46,866,321.91	102,630,763.89	46%	185,652,313.09	83%
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		150,821,367.00	224,499,367.00	46,866,321.91	102,630,763.89	46%	185,652,313.09	83%
8	014 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)	PPCR-TF0A4893	-	13,290,900.00	1,607,574.88	4,675,875.25	35%	5,926,475.25	45%
	TOTAL PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)		-	13,290,900.00	1,607,574.88	4,675,875.25	35%	5,926,475.25	45%
9	015 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN	BCIE-2162	-	488,121,234.00	31,303,591.28	282,276,901.67	58%	282,276,901.67	58%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN		-	488,121,234.00	31,303,591.28	282,276,901.67	58%	282,276,901.67	58%
10	016 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE-2162	-	130,697,042.00	70,389,789.42	83,815,517.47	64%	83,815,517.47	64%
	TOTAL PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA		-	130,697,042.00	70,389,789.42	83,815,517.47	64%	83,815,517.47	64%
11	017 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II	BCIE-2162	-	40,861,483.00	17,769,628.39	20,131,942.03	49%	20,131,942.03	49%
	TOTAL CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II		-	40,861,483.00	17,769,628.39	20,131,942.03	49%	20,131,942.03	49%
12	018 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE 2177	-	7,769,537.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)		-	7,769,537.00	-	-	0%	-	0%
13	019 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-6046-HN	-	72,946,679.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		-	72,946,679.00	-	-	0%	-	0%
14	020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116BCIE-2205	-	499,634,609.00	397,921,364.33	397,921,364.33	80%	398,798,682.08	80%
	TOTAL CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III		-	499,634,609.00	397,921,364.33	397,921,364.33	80%	398,798,682.08	80%
15	021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098	-	47,260,393.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio		-	47,260,393.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras		1,963,383,733.00	3,721,646,338.00	1,056,438,262.95	2,206,566,840.47	59%	2,650,124,881.42	71%
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		1,435,485.00	5,683,733.00	298,072.97	1,844,135.49	32%	4,063,043.78	71%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	958,392.00	4,323,445.00	286,342.97	485,430.89	11%	2,704,339.18	63%
	TOTAL APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL		958,392.00	4,323,445.00	286,342.97	485,430.89	11%	2,704,339.18	63%
2	003 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	297,000.00	1,255,195.00	11,730.00	1,255,011.56	100%	1,255,011.56	100%
	TOTAL ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO		297,000.00	1,255,195.00	11,730.00	1,255,011.56	100%	1,255,011.56	100%
3	004 - PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA	ATN/OC-15390-HO	180,093.00	105,093.00	-	103,693.04	99%	103,693.04	99%
	Total 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		1,435,485.00	5,683,733.00	298,072.97	1,844,135.49	32%	4,063,043.78	71%
	TOTAL PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA		180,093.00	105,093.00	-	103,693.04	99%	103,693.04	99%
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
1	003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA	FN 0000057-11 UPNFM	-	-	-	-		-	
	TOTAL CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA		-	-	-	-	0%	-	0%
2	011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM	FN-22273	12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
	Total 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
	TOTAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM		12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	52,142.86	0%	52,142.86	0%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		45,368,900.00	45,368,900.00	3,033,537.90	20,174,343.75	44%	20,174,343.75	44%
1	005 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	45,368,900.00	45,368,900.00	3,033,537.90	20,174,343.75	44%	20,174,343.75	44%
	TOTAL PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)		45,368,900.00	45,368,900.00	3,033,537.90	20,174,343.75	44%	20,174,343.75	44%
	Total 0703 - Universidad Nacional de Agricultura		45,368,900.00	45,368,900.00	3,033,537.90	20,174,343.75	44%	20,174,343.75	44%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	48,157,542.00	16,960,187.49	29,030,818.78	60%	29,030,818.78	60%
1	001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	9,007,542.00	2,500,000.00	6,822,542.00	76%	6,822,542.00	76%
	TOTAL PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)		-	9,007,542.00	2,500,000.00	6,822,542.00	76%	6,822,542.00	76%
2	002 - PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	BCIE-2062-1	-	39,150,000.00	14,460,187.49	22,208,276.78	57%	22,208,276.78	57%
	TOTAL PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL		-	39,150,000.00	14,460,187.49	22,208,276.78	57%	22,208,276.78	57%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	Total 1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	48,157,542.00	16,960,187.49	29,030,818.78	60%	29,030,818.78	60%
	Total Entes sin Adscripción a un Gabinete		2,022,233,516.00	3,832,901,911.00	1,076,782,204.17	2,257,668,281.35	59%	2,703,445,230.59	71%
3	Gabinete de la Prevención		81,509,917.00	94,143,672.00	17,361,554.66	43,245,177.31	46%	74,000,846.05	79%
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		81,509,917.00	90,689,917.00	17,361,554.66	43,245,177.31	48%	74,000,846.05	82%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	74,475,363.00	71,206,738.00	14,582,341.08	24,484,027.98	34%	55,239,696.72	78%
	TOTAL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		74,475,363.00	71,206,738.00	14,582,341.08	24,484,027.98	34%	55,239,696.72	78%
2	002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	2152/BL-HO	7,034,554.00	19,483,179.00	2,779,213.58	18,761,149.33	96%	18,761,149.33	96%
	TOTAL PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT		7,034,554.00	19,483,179.00	2,779,213.58	18,761,149.33	96%	18,761,149.33	96%
	Total 0041 - Comisión Permanente de Contingencias		81,509,917.00	90,689,917.00	17,361,554.66	43,245,177.31	48%	74,000,846.05	82%
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		-	3,453,755.00	-	-	0%	-	0%
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	-	3,453,755.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.		-	3,453,755.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		-	3,453,755.00	-	-	0%	-	0%
	Total Gabinete de la Prevención		81,509,917.00	94,143,672.00	17,361,554.66	43,245,177.31	46%	74,000,846.05	79%
7	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica		212,366,276.00	122,473,986.00	15,880,591.72	59,658,547.92	49%	74,157,679.18	61%
7	0100 - Secretaría de Finanzas		212,366,276.00	122,473,986.00	15,880,591.72	59,658,547.92	49%	74,157,679.18	61%
1	027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	14,173,527.00	25,943,861.00	8,545,850.12	19,935,822.75	77%	20,905,443.79	81%
	TOTAL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		14,173,527.00	25,943,861.00	8,545,850.12	19,935,822.75	77%	20,905,443.79	81%
2	031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	2045 BCIE	68,637,363.00	20,110,070.00	1,149,908.27	14,638,632.24	73%	15,519,844.77	77%
	TOTAL PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL		68,637,363.00	20,110,070.00	1,149,908.27	14,638,632.24	73%	15,519,844.77	77%
3	048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	2,676,644.00	5,518,427.00	2,753,565.66	4,185,014.32	76%	4,315,205.37	78%
	TOTAL APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS		2,676,644.00	5,518,427.00	2,753,565.66	4,185,014.32	76%	4,315,205.37	78%
4	051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	3,267,303.00	9,622,586.00	668,322.41	2,201,920.73	23%	3,733,368.92	39%
	TOTAL PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		3,267,303.00	9,622,586.00	668,322.41	2,201,920.73	23%	3,733,368.92	39%
5	052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	120,346,931.00	53,668,370.00	2,241,882.63	15,347,342.65	29%	25,882,037.70	48%
	TOTAL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		120,346,931.00	53,668,370.00	2,241,882.63	15,347,342.65	29%	25,882,037.70	48%
6	053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	3,264,508.00	5,178,672.00	78,445.06	1,417,198.23	27%	1,702,572.63	33%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	TOTAL APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO		3,264,508.00	5,178,672.00	78,445.06	1,417,198.23	27%	1,702,572.63	33%
7	054 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)	ATN/OC-15961-HO	-	2,432,000.00	442,617.57	1,932,617.00	79%	2,099,206.00	86%
	TOTAL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)		-	2,432,000.00	442,617.57	1,932,617.00	79%	2,099,206.00	86%
	Total 0100 - Secretaría de Finanzas		212,366,276.00	122,473,986.00	15,880,591.72	59,658,547.92	49%	74,157,679.18	61%
	Total Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica		212,366,276.00	122,473,986.00	15,880,591.72	59,658,547.92	49%	74,157,679.18	61%
25	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social		2,247,140,170.00	2,161,776,955.00	330,582,729.49	944,778,983.64	44%	1,130,459,454.08	52%
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		306,676,775.00	340,599,266.00	45,849,067.42	116,273,386.20	34%	122,095,544.00	36%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	20,820,000.00	20,820,000.00	4,870,009.71	17,368,141.77	83%	17,368,141.77	83%
	TOTAL PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)		20,820,000.00	20,820,000.00	4,870,009.71	17,368,141.77	83%	17,368,141.77	83%
2	001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	1,680,859.00	6,451,380.00	633,770.26	5,581,139.75	87%	5,581,139.75	87%
	TOTAL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO		1,680,859.00	6,451,380.00	633,770.26	5,581,139.75	87%	5,581,139.75	87%
3	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	46,197,650.00	58,111,687.00	5,076,917.67	27,155,871.94	47%	28,997,805.29	50%
	TOTAL PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL		46,197,650.00	58,111,687.00	5,076,917.67	27,155,871.94	47%	28,997,805.29	50%
4	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	48,350,000.00	48,350,000.00	6,716,438.44	17,257,485.72	36%	17,257,485.72	36%
	TOTAL PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS		48,350,000.00	48,350,000.00	6,716,438.44	17,257,485.72	36%	17,257,485.72	36%
5	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	127,762,400.00	132,127,579.00	10,346,744.87	22,582,623.02	17%	26,562,847.47	20%
	TOTAL PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS		127,762,400.00	132,127,579.00	10,346,744.87	22,582,623.02	17%	26,562,847.47	20%
6	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	-	24,786,791.00	9,775,461.38	9,775,461.38	39%	9,775,461.38	39%
	TOTAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA		-	24,786,791.00	9,775,461.38	9,775,461.38	39%	9,775,461.38	39%
7	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	61,865,866.00	49,951,829.00	8,429,725.09	16,552,662.62	33%	16,552,662.62	33%
	TOTAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)		61,865,866.00	49,951,829.00	8,429,725.09	16,552,662.62	33%	16,552,662.62	33%
	Total 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		306,676,775.00	340,599,266.00	45,849,067.42	116,273,386.20	34%	122,095,544.00	36%
3	0050 - Secretaría de Educación		13,335,394.00	14,677,594.00	2,551,051.08	6,110,269.57	42%	6,865,620.57	47%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SESE/FHIS VIII No.2008-66-178	8,048,884.00	9,391,084.00	1,416,812.22	3,418,490.71	36%	3,598,465.71	38%
	TOTAL PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		8,048,884.00	9,391,084.00	1,416,812.22	3,418,490.71	36%	3,598,465.71	38%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
2	008 - MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ATN/JF-15397-HO	5,286,510.00	5,286,510.00	1,134,238.86	2,691,778.86	51%	3,267,154.86	62%
	TOTAL MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO		5,286,510.00	5,286,510.00	1,134,238.86	2,691,778.86	51%	3,267,154.86	62%
3	010 - Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente	USAID (No.522-0501 y 522-0502)	-	-	-	-		-	
	TOTAL Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente		-	-	-	-	0%	-	0%
	Total 0050 - Secretaría de Educación		13,335,394.00	14,677,594.00	2,551,051.08	6,110,269.57	42%	6,865,620.57	47%
4	0060 - Secretaría de Salud		610,548,641.00	419,156,447.00	80,993,953.59	195,596,285.46	47%	265,777,688.23	63%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	171,122,743.00	31,973,789.00	299,859.41	299,859.41	1%	299,859.41	1%
	TOTAL CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA		171,122,743.00	31,973,789.00	299,859.41	299,859.41	1%	299,859.41	1%
2	018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	-	26,417,422.00	3,493,848.56	9,384,232.63	36%	9,384,232.63	36%
	TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)		-	26,417,422.00	3,493,848.56	9,384,232.63	36%	9,384,232.63	36%
3	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	93,576,144.00	-	-	-		-	
	TOTAL REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)		93,576,144.00	-	-	-	0%	-	0%
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	345,849,754.00	360,765,236.00	77,200,245.62	185,912,193.42	52%	256,093,596.19	71%
	TOTAL PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		345,849,754.00	360,765,236.00	77,200,245.62	185,912,193.42	52%	256,093,596.19	71%
	Total 0060 - Secretaría de Salud		610,548,641.00	419,156,447.00	80,993,953.59	195,596,285.46	47%	265,777,688.23	63%
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		218,248,907.00	218,248,907.00	40,646,674.64	46,839,423.92	21%	46,839,423.92	21%
1	005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	1,614,644.00	1,614,644.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)		1,614,644.00	1,614,644.00	-	-	0%	-	0%
2	010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	216,634,263.00	216,634,263.00	40,646,674.64	46,839,423.92	22%	46,839,423.92	22%
	TOTAL PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL		216,634,263.00	216,634,263.00	40,646,674.64	46,839,423.92	22%	46,839,423.92	22%
	Total 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		218,248,907.00	218,248,907.00	40,646,674.64	46,839,423.92	21%	46,839,423.92	21%
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		1,000,847,653.00	1,106,361,941.00	160,541,982.76	579,959,618.49	52%	688,881,177.36	62%
1	001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	36,996,000.00	12,691,215.00	1,926,357.73	5,004,254.68	39%	8,033,596.24	63%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		36,996,000.00	12,691,215.00	1,926,357.73	5,004,254.68	39%	8,033,596.24	63%
2	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000.00	7,000,000.00	31,447.25	114,059.75	2%	114,059.75	2%
	TOTAL BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES		7,000,000.00	7,000,000.00	31,447.25	114,059.75	2%	114,059.75	2%
3	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800.00	29,856,800.00	535,492.68	1,844,147.09	6%	1,844,147.09	6%
	TOTAL ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL		29,856,800.00	29,856,800.00	535,492.68	1,844,147.09	6%	1,844,147.09	6%
4	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900.00	34,924,900.00	193,404.02	196,327.94	1%	196,327.94	1%
	TOTAL OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR		34,924,900.00	34,924,900.00	193,404.02	196,327.94	1%	196,327.94	1%
5	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500.00	72,858,500.00	883,487.98	6,018,985.16	8%	6,018,985.16	8%
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		72,858,500.00	72,858,500.00	883,487.98	6,018,985.16	8%	6,018,985.16	8%
6	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	598,626,034.00	667,772,136.00	132,762,737.01	477,110,007.40	71%	563,135,290.85	84%
	TOTAL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO		598,626,034.00	667,772,136.00	132,762,737.01	477,110,007.40	71%	563,135,290.85	84%
7	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	102,574,040.00	134,469,962.00	9,470,253.42	63,957,918.46	48%	70,527,696.77	52%
	TOTAL SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603		102,574,040.00	134,469,962.00	9,470,253.42	63,957,918.46	48%	70,527,696.77	52%
8	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	118,011,379.00	146,788,428.00	14,738,802.67	25,713,918.01	18%	39,011,073.56	27%
	TOTAL PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		118,011,379.00	146,788,428.00	14,738,802.67	25,713,918.01	18%	39,011,073.56	27%
	Total 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		1,000,847,653.00	1,106,361,941.00	160,541,982.76	579,959,618.49	52%	688,881,177.36	62%
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
1	021 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)	BCIE 1746	97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)		97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		97,482,800.00	62,732,800.00	-	-	0%	-	0%
	Total Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social		2,247,140,170.00	2,161,776,955.00	330,582,729.49	944,778,983.64	44%	1,130,459,454.08	52%
8	Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico		903,023,912.00	836,309,799.00	232,188,484.06	345,990,899.82	41%	351,082,197.79	42%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		207,532,276.00	163,887,386.00	37,509,101.98	72,759,825.50	44%	72,759,825.50	44%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	-	30,124,146.00	5,967,803.46	5,967,803.46	20%	5,967,803.46	20%
	TOTAL MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)		-	30,124,146.00	5,967,803.46	5,967,803.46	20%	5,967,803.46	20%
2	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	207,532,276.00	133,763,240.00	31,541,298.52	66,792,022.04	50%	66,792,022.04	50%
	TOTAL ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)		207,532,276.00	133,763,240.00	31,541,298.52	66,792,022.04	50%	66,792,022.04	50%
	Total 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		207,532,276.00	163,887,386.00	37,509,101.98	72,759,825.50	44%	72,759,825.50	44%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		138,590,167.00	117,590,167.00	86,985,267.71	102,368,338.12	87%	102,368,338.12	87%
1	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	138,590,167.00	117,590,167.00	86,985,267.71	102,368,338.12	87%	102,368,338.12	87%
	TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)		138,590,167.00	117,590,167.00	86,985,267.71	102,368,338.12	87%	102,368,338.12	87%
	Total 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		138,590,167.00	117,590,167.00	86,985,267.71	102,368,338.12	87%	102,368,338.12	87%
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		556,901,469.00	554,832,246.00	107,694,114.37	170,862,736.20	31%	175,954,034.17	32%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	87,317,952.00	163,869,245.00	70,394,652.61	109,271,314.12	67%	109,271,314.12	67%
	TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)		87,317,952.00	163,869,245.00	70,394,652.61	109,271,314.12	67%	109,271,314.12	67%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HNFIDA-II-200000125200GEF-FSS-05-HN	72,048,334.00	88,894,785.00	25,212,296.79	33,945,137.92	38%	39,036,435.89	44%
	TOTAL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		72,048,334.00	88,894,785.00	25,212,296.79	33,945,137.92	38%	39,036,435.89	44%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	113,923,983.00	138,923,983.00	12,087,164.97	27,646,284.16	20%	27,646,284.16	20%
	TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)		113,923,983.00	138,923,983.00	12,087,164.97	27,646,284.16	20%	27,646,284.16	20%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	283,611,200.00	160,558,845.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1		283,611,200.00	160,558,845.00	-	-	0%	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	-	2,585,388.00	-	-	0%	-	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	TOTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)		-	2,585,388.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		556,901,469.00	554,832,246.00	107,694,114.37	170,862,736.20	31%	175,954,034.17	32%
	Total Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico		903,023,912.00	836,309,799.00	232,188,484.06	345,990,899.82	41%	351,082,197.79	42%
2	Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización		10,000,000.00	10,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	21%
2	0500 - Instituto Nacional Agrario		10,000,000.00	10,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	21%
1	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	5,000,000.00	5,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	42%	2,113,750.00	42%
	TOTAL PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS		5,000,000.00	5,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	42%	2,113,750.00	42%
2	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	0%	-	0%
	Total 0500 - Instituto Nacional Agrario		10,000,000.00	10,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	21%
	Total Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización		10,000,000.00	10,000,000.00	2,113,750.00	2,113,750.00	21%	2,113,750.00	21%
32	Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva		7,600,512,961.00	6,409,848,992.00	413,524,981.35	3,296,020,316.19	51%	3,616,688,999.88	56%
28	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		3,918,515,935.00	2,727,851,966.00	1,036,803,062.13	1,917,224,749.72	70%	2,107,727,809.65	77%
1	001 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA	FONDOS NACIONALES	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA		40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0%	-	0%
2	002 - ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA	FONDOS NACIONALES	48,000,000.00	24,250,000.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA		48,000,000.00	24,250,000.00	-	-	0%	-	0%
3	002 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	100,000,000.00	66,929,000.00	-	524,876.05	1%	524,876.05	1%
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS		100,000,000.00	66,929,000.00	-	524,876.05	1%	524,876.05	1%
4	002 - OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	FONDOS NACIONALES FNSOP01-07	30,000,000.00	22,100,000.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)		30,000,000.00	22,100,000.00	-	-	0%	-	0%
5	005 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS	FONDOS NACIONALES FNSOP18-07	121,300,000.00	17,463,000.00	5,114,197.55	11,891,760.35	68%	16,792,831.45	96%
	TOTAL CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS		121,300,000.00	17,463,000.00	5,114,197.55	11,891,760.35	68%	16,792,831.45	96%
6	007 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS.	FONDOS NACIONALES FNSOP27-07	100,000,000.00	103,580,158.00	18,959,126.65	78,535,889.96	76%	78,535,889.96	76%
	TOTAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS.		100,000,000.00	103,580,158.00	18,959,126.65	78,535,889.96	76%	78,535,889.96	76%
7	008 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE	FONDOS NACIONALES	30,000,000.00	30,221,000.00	2,835,489.73	4,826,230.35	16%	4,826,230.35	16%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	TOTAL CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		30,000,000.00	30,221,000.00	2,835,489.73	4,826,230.35	16%	4,826,230.35	16%
8	013 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE	FONDOS NACIONALES	16,868,774.00	16,868,774.00	2,328,471.70	5,667,128.96	34%	5,667,128.96	34%
	TOTAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE		16,868,774.00	16,868,774.00	2,328,471.70	5,667,128.96	34%	5,667,128.96	34%
9	021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	F.N SOPT	101,918,172.00	325,521,580.00	144,385,852.64	246,304,023.84	76%	246,304,023.84	76%
	TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS		101,918,172.00	325,521,580.00	144,385,852.64	246,304,023.84	76%	246,304,023.84	76%
10	022 - PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.	FN-INSEP-22692-1	24,175,399.00	16,520,893.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.		24,175,399.00	16,520,893.00	-	-	0%	-	0%
11	023 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS NIÑOS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 260 ML, LOCALIZADO EN CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	FN-INSEP-22852-1	36,074,067.00	35,257,655.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS NIÑOS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 260 ML, LOCALIZADO EN CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		36,074,067.00	35,257,655.00	-	-	0%	-	0%
12	045 - PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	PETROCARIBE-SOPTRAVI	10,064,778.00	18,535,696.00	8,480,838.23	18,535,695.84	100%	18,535,695.84	100%
	total PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI		10,064,778.00	18,535,696.00	8,480,838.23	18,535,695.84	100%	18,535,695.84	100%
13	095 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE-2162	99,183,000.00	24,039,799.00	-	24,039,798.89	100%	24,039,798.89	100%
	TOTAL PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA		99,183,000.00	24,039,799.00	-	24,039,798.89	100%	24,039,798.89	100%
14	101 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L	FONDOS NACIONALES 72500	216,775,047.00	151,628,686.00	40,259,683.28	52,827,201.72	35%	146,022,078.51	96%
	TOTAL RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L		216,775,047.00	151,628,686.00	40,259,683.28	52,827,201.72	35%	146,022,078.51	96%
15	104 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION	BCIE - 1987	276,197,845.00	-	-	-		-	
	TOTAL PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION		276,197,845.00	-	-	-	0%	-	0%
16	116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	81,800,000.00	26,800,000.00	-	-	0%	-	0%
	TOTAL CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		81,800,000.00	26,800,000.00	-	-	0%	-	0%
17	117 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	943,383,540.00	150,897,205.00	9,131,874.42	144,608,758.51	96%	144,608,758.51	96%
	TOTAL CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III		943,383,540.00	150,897,205.00	9,131,874.42	144,608,758.51	96%	144,608,758.51	96%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
18	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BCIE-2156BEI-FI No.84859DCI-ALA/2015/369-566TA2015034 HN LIF	1,062,673,901.00	1,108,292,664.00	676,751,311.49	956,025,735.25	86%	959,636,511.11	87%
	TOTAL REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN		1,062,673,901.00	1,108,292,664.00	676,751,311.49	956,025,735.25	86%	959,636,511.11	87%
19	124 - CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN	FN-INSEP-22399-1	73,600,000.00	73,600,000.00	4,543,779.67	73,600,000.00	100%	73,600,000.00	100%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN		73,600,000.00	73,600,000.00	4,543,779.67	73,600,000.00	100%	73,600,000.00	100%
20	125 - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I	FN-INSEP-22380-1	4,992,676.00	-	-	-		-	
	TOTAL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I		4,992,676.00	-	-	-	0%	-	0%
21	130 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN	BCIE-2162	425,389,190.00	80,062,940.00	-	80,062,938.63	100%	80,062,938.63	100%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN		425,389,190.00	80,062,940.00	-	80,062,938.63	100%	80,062,938.63	100%
22	138 - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL LOLO-TEGUCIGALPA, FASE II	FN-INSEP-22406-1	76,119,546.00	-	-	-		-	
	TOTAL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL LOLO-TEGUCIGALPA, FASE II		76,119,546.00	-	-	-	0%	-	0%
23	139 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA	FN-INSEP-23129	-	77,887,482.00	9,801,304.24	60,978,712.05	78%	77,887,482.00	100%
	TOTAL CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA		-	77,887,482.00	9,801,304.24	60,978,712.05	78%	77,887,482.00	100%
24	140 - REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	FN-INSEP-23138	-	21,891,696.00	7,324,281.69	15,728,785.14	72%	21,891,696.00	100%
	TOTAL REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.		-	21,891,696.00	7,324,281.69	15,728,785.14	72%	21,891,696.00	100%
25	141 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMA¿, ETAPA I TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	FN-INSEP-23209-1	-	55,958,108.00	21,612,274.01	29,575,643.07	53%	55,958,108.00	100%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
	TOTAL CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMA¿, ETAPA I TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.		-	55,958,108.00	21,612,274.01	29,575,643.07	53%	55,958,108.00	100%
26	142 - REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LOS POETAS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO	FN-INSEP-23192	-	20,955,771.00	1,174,326.74	19,408,176.52	93%	20,772,181.56	99%
	TOTAL REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LOS POETAS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO		-	20,955,771.00	1,174,326.74	19,408,176.52	93%	20,772,181.56	99%
27	143 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	FN-INSEP-23165	-	74,565,526.00	26,604,195.46	36,587,339.96	49%	74,565,525.36	100%
	TOTAL CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		-	74,565,526.00	26,604,195.46	36,587,339.96	49%	74,565,525.36	100%
28	144 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	FN-INSEP-23245	-	144,024,333.00	57,496,054.63	57,496,054.63	40%	57,496,054.63	40%
	TOTAL CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA		-	144,024,333.00	57,496,054.63	57,496,054.63	40%	57,496,054.63	40%
	Total 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		3,918,515,935.00	2,727,851,966.00	1,036,803,062.13	1,917,224,749.72	70%	2,107,727,809.65	77%
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	57,652,742.48	1,356,629,102.28	38%	1,486,794,726.04	42%
1	016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)	ICBC-CHINA A/ E No. 268	2,839,362,587.00	2,839,362,587.00	28,054,054.32	1,307,077,617.86	46%	1,307,077,617.86	46%
	TOTAL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)		2,839,362,587.00	2,839,362,587.00	28,054,054.32	1,307,077,617.86	46%	1,307,077,617.86	46%
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HOJICA HO-P6	480,166,773.00	604,278,803.00	18,818,671.31	32,684,766.47	5%	160,359,389.13	27%
	TOTAL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO		480,166,773.00	604,278,803.00	18,818,671.31	32,684,766.47	5%	160,359,389.13	27%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	221,139,384.00	97,027,354.00	10,780,016.85	16,866,717.95	17%	19,357,719.05	20%
	TOTAL APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		221,139,384.00	97,027,354.00	10,780,016.85	16,866,717.95	17%	19,357,719.05	20%
	Total 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	57,652,742.48	1,356,629,102.28	38%	1,486,794,726.04	42%
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		141,328,282.00	141,328,282.00	15,966,464.19	22,166,464.19	16%	22,166,464.19	16%
1	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	141,328,282.00	141,328,282.00	15,966,464.19	22,166,464.19	16%	22,166,464.19	16%
	TOTAL Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación		141,328,282.00	141,328,282.00	15,966,464.19	22,166,464.19	16%	22,166,464.19	16%
	Total 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		141,328,282.00	141,328,282.00	15,966,464.19	22,166,464.19	16%	22,166,464.19	16%
	Total Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva		7,600,512,961.00	6,409,848,992.00	413,524,981.35	3,296,020,316.19	51%	3,616,688,999.88	56%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras
Anexo 2

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Comprometido (Devengado + Comprometido)	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
2	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa		-	111,965,092.00	7,970,790.40	71,684,635.77	64%	79,639,602.41	71%
1	0070 - Secretaría de Seguridad		-	97,596,023.00	-	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	67%
1	003 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	GRT/CF-16251-HO/BID-SUIZA	-	97,596,023.00	-	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	67%
	TOTAL PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)		-	97,596,023.00	-	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	67%
	Total 0070 - Secretaría de Seguridad		-	97,596,023.00	-	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	67%
1	0090 - Secretaría de Defensa		-	14,369,069.00	7,970,790.40	13,970,790.40	97%	13,970,790.40	97%
1	001 - Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras	FN-SEDENA/UDH-23290-1	-	14,369,069.00	7,970,790.40	13,970,790.40	97%	13,970,790.40	97%
	TOTAL Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras		-	14,369,069.00	7,970,790.40	13,970,790.40	97%	13,970,790.40	97%
	Total 0090 - Secretaría de Defensa		-	14,369,069.00	7,970,790.40	13,970,790.40	97%	13,970,790.40	97%
	Total Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa		-	111,965,092.00	7,970,790.40	71,684,635.77	64%	79,639,602.41	71%
	Total general		13,317,043,521.00	13,822,511,843.00	455,427,355.52	7,112,153,610.05	51%	8,125,896,567.68	59%

FUENTE: SIAFI, al 30/09/2018