



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2019

PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL CUARTO TRIMESTRE 2018

I. GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, está orientado a proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial para una vida mejor, el disfrute pleno de las garantías y derechos ciudadanos y requisito para el desarrollo económico.

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección de Migración y Extranjería, Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de las cuales la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa ejecutan proyectos de Inversión Pública para el año 2018.

Para el presente año, al Gabinete de Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de L127,659,119 para la ejecución de tres proyectos ejecutados por la Secretaría de Seguridad (2) y la Secretaría de Defensa (1) representando un 93% de ejecución (L119,354,363) acumulada al cuarto trimestre respecto a su presupuesto vigente. Asimismo, al cuarto trimestre representa el 0.9% del PIP(L13,884.2 millones).

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y Defensa, están alineadas con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcadas en fortalecer las acciones de prevención y de combate enérgico y eficaz contra toda manifestación de inseguridad de manera coordinada entre los Poderes del estado, así como mejorar los procesos de rehabilitación, los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La inversión del Gabinete está financiada en un 88.7% con fondos externos (crédito y donación) y el restante 11.3% con fondos nacionales, para la ejecución de los proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y Defensa como ser: Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (GRT/CF-16251-HO) donación de COSUDE, Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO y el proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras, financiado con fondos nacionales. Ver detalle en el Cuadro No 1

Cuadro No 1

Dirección General de Inversiones Públicas- Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa Sectorial de Seguridad y Defensa, Programa de Inversión Pública por Fuente y Financiamiento

Al Cuarto Trimestre 2018

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre, 2018	Devengado Anual	% de Ejec. (Dev/Vig.)
Fondos Externos		113,290,050	47,272,498	104,986,344	93
21. Crédito Externo		5,892,432			-
22. Donación Externa		107,397,618	47,272,498	104,986,344	98
Fondos Nacionales	-	14,369,069	397,229	14,368,020	100
11. Fondos Nacionales		14,369,069	397,229	14,368,020	100
Total General	-	127,659,119	47,669,727	119,354,364	93

Fuente: SIAFI 31/12/2018

La ejecución financiera por proyecto se presenta en el Anexo 1

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2018

- **Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (GRT/CF-16251-HO)**, cuyo objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Las acciones realizadas al cuarto trimestre son las siguientes:

Componente I: Fortalecimiento a la Secretaria de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 1734 estudiantes Promoción 096, 097 y 98. Contratación de (4) Especialistas para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores, contratación de Consultor de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, contratación de empresa para la elaboración de Diseño de las Obras de construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), compra de Insumos para la Aplicación de las 53,910 pruebas psicométricos y socioeconómicos.

Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Socialización de protocolo interinstitucional de procedimientos de investigación (Manual único de Investigación Criminal), contratación de empresas para la Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI, adquisición e implantación de Sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), entrega de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) dependencias de la DPI.

Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Financiamiento para la supervisión de la implementación del nuevo modelo de Policía comunitaria, dando continuidad a la promoción de modelo policial, Contratación de un (1) Especialista Ambiental, Contratación de un (1) Especialista Social, convenio para Transferencia al Municipio de Comayagua en ejecución. Dirigido a la operación planes de Seguridad, ofreciendo respaldo para acciones de prevención en el gobierno local, contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua, y Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia.

- **Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras:** El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, el cual consiste en la construcción de un Edificio Anexo al principal de 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts² por planta, un total de 1,048.87 mts² de edificio.

Al cuarto Trimestre, no presenta ninguna ejecución física, mientras que su ejecución financiera es de L 14,368,020.0 (100%). Dado que la unidad ejecutora transfirió los recursos a una cuenta especial del Banco Central de Honduras, de donde se estarían realizando los pagos contractuales una vez iniciada la Construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras.

En este periodo se inició el proceso de Licitación, el acto de apertura de ofertas fue el día 5 de noviembre del 2018, en este participaron 7 empresas, de las cuales solo 4 aprobaron satisfactoriamente la evaluación preliminar que se refiere a lo legal, técnico y financiero, en esta evaluación se encontró que una sola empresa estaba de acorde con el monto presupuestado de la obra, sin embargo; la garantía de mantenimiento de obra que presentó fue inferior a lo establecido en la ley, esta empresa no pasó a la siguiente fase de revisión final, por lo que la Licitación se declaró fracasada. Esto requerirá una nueva reprogramación de su POA 2019 para poder cumplir con los tiempos planificados y poder finalizar en la fecha planificada (15 de mayo 2019).

III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa/Financiera/Legal	Fracasada la LPN para la construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras, lo que ocasiona retrasos para iniciar las obras.	La Unidad Ejecutora ha iniciado revisiones en los documentos para preparación de otro proceso de licitación.	UCP/Secretaría de Defensa

Fuente: Unidad Ejecutora

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
3	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			-	14,369,069	113,290,050	127,659,119	14,369,069	113,290,050	127,659,119	397,229	47,272,498	47,669,727	14,368,020	104,986,344	119,354,363	93
2	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	113,290,050	113,290,050	-	113,290,050	113,290,050	-	47,272,498	47,272,498	-	104,986,344	104,986,344	93
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	GRT/CF-16251-HO/ BID-SUIZA	18/08/2017 18/12/2018	-	-	107,397,618	107,397,618	-	107,397,618	107,397,618	-	47,272,498	47,272,498	-	104,986,344	104,986,344	98
2	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	19/06/2018 19/06/2023	-	-	5,892,432	5,892,432	-	5,892,432	5,892,432	-	-	-	-	-	-	-
1	0090 - Secretaría de Defensa			-	14,369,069	-	14,369,069	14,369,069	-	14,369,069	397,229	-	397,229	14,368,020	-	14,368,020	100
1	Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras	FN-SEDENA/UDH-23290-1	15/10/2017 15/05/2018	-	14,369,069	-	14,369,069	14,369,069	-	14,369,069	397,229	-	397,229	14,368,020	-	14,368,020	100

Fuente: SIAFI, 31/12/2018