



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)

Al Tercer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Septiembre, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad, cuenta con un presupuesto vigente de L.434,277,894 del cual L.397,927,080 corresponde a fondos préstamo y L.36,350,814 corresponde a donación; alcanzando en el tercer trimestre del 2021 una ejecución financiera de 26% (L.114,233,072) respecto al presupuesto vigente (ver en el Cuadro No. 1), ejecución bastante baja condicionada a las normas de bioseguridad establecidas por el SINAGER debido a la Pandemia Covid-19 y el incumplimiento en la programación de las empresas constructoras de las obras civiles.

Para mayor detalle de información de la ejecución financiera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

Cuadro 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,147,925
Presupuesto Vigente	434,277,894
Devengado III Trimestre-2021	41,137,939
% Ejecución (Devengado III Trim-2021 / Vigente)	9%
Devengado Anual	114,233,072
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	26%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	401,806,772
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	93%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El Cuadro No. 02 detalla la ejecución financiera al tercer trimestre y acumulada durante la vida del proyecto:

Cuadro No. 02
Ejecución Histórica al III Trimestre 2021

Proyecto	Convenios	Monto	Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID-4518/BL-HO-2	\$30,000,000	28/11/2018 -	
		L720,966,000	01/10/2023	
	GRT/CF-17829-HO	\$1,800,000	10/11/2020 -	
		L43,257,960	10/11/2022	
Costo Total	\$31,800,000			
		L764,223,960		
Ejecución Histórica al 3er Trimestre	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
III Trimestre 2021	L412,147,925	L434,277,894	L114,233,072	26%
Acumulado Vida del Proyecto	L764,223,960	L764,223,960	L290,982,662	38%

Tipo de Cambio Promedio al Mes de Junio 2021 24.0322 por 1 US\$

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

El Costo Total del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante

Convenio No. 4518/BL-HO por un monto total de US\$60.0 millones, de los cuales la Secretaría de Seguridad ejecuta el 50% (US\$30.0 millones), la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) co-ejecuta un monto de US\$15.0 millones (25%); además, en atención al PCM-046-2020 de fecha 24 de mayo del 2020 se re direccionó un monto US\$15.0 millones (25%) para atender la emergencia del Covid-19.

Así mismo, en el mes de noviembre del año 2020 entró en vigencia el Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/CF-17829-HO por un monto de US1.8 millones, en el que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa en calidad de administrador de estos fondos otorgados por la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación de la Confederación Suiza (COSUDE); incrementando el Costo Total del Programa que ejecuta la Secretaría de Seguridad hasta un monto de US\$31.8 millones.

Las actividades realizadas al tercer trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.

- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.** Estado: **Olanchito:** Contrato suscrito empresa CACORA; avance físico: 22.21%; avance financiero: 33.30%; avance diseño urbanístico: 100%; licencia ambiental emitida: 05 mayo 2021; entrega de orden de inicio: 22 mayo 2021. **Tela:** Contrato suscrito empresa GEO-CONSTRUCCIONES, avance físico: 2.67%; avance financiero: 21.89% (Anticipo), avance diseño urbanístico: 100%; licencia ambiental emitida: 09 agosto 2021; en proceso formalización de enmienda por un monto aproximado de: L.13.8 millones.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará.** Estado: Estado: **Las Vegas, SB:** Contrato suscrito con la empresa Salvador García; Avance físico: 21.94%; Avance financiero: 36.46%. Licencia ambiental emitida: 06 mayo 2021. Entrega de orden de inicio: 15 mayo 2021. En proceso formalización de enmienda por un monto de: L4,291,919.87. **La Puerta, SPS:** Contrato suscrito con la empresa SIT. Avance físico: 8.69%; Avance Financiero: 25.52%; Licencia ambiental emitida: 06 mayo 2021. Entrega de orden de inicio: 19 mayo 2021. En proceso formalización de enmienda por un monto de: L2,264,901.42.
- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara.** Estado: Contrato suscrito con la empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH); orden de inicio emitida 01 diciembre 2020, avance físico: 33.33%, avance financiero: 27.11%
- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro.** Estado: Contrato suscrito con la empresa CAM, avance físico: 20%, avance financiero: 18.41%.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional de Honduras (PNH).** Estado: Adjudicado.
- **Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas).** Estado: En gestión de firma la solicitud de no objeción del BID para su adjudicación.

- **Adquisición de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de Operaciones de la PNH.** Estado: Contrato en ejecución empresa AMK TRADING, avance físico: 57.50%, avance financiero: 57.50%.
- **Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios.** Estado: En gestión de firma la solicitud de no objeción del BID para su adjudicación.
- **Supervisión del Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF, en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome, Valle y Choluteca, Choluteca.** Estado: Evaluación de hojas de vida.

Componente: Efectividad Policial

- **Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.** Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA, avance físico: 37%; avance financiero: 37%. Contrato en ejecución empresa INTERSEG; avance físico: 80%; avance financiero: 80%.
- **Consultoría para el apoyo de la gestión curricular ANAPO.** Estado: Gestión firma notificación adjudicación Sr. Ministro.
- **Contratación de 5 consultores para la elaboración de textos para licenciaturas y especialidades para la ANAPO.** Estado: Contratos en ejecución.
- **Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante), avance físico: 70%; avance financiero: 60%.
- **Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa INTERSEG con fecha 19 de marzo del 2021; avance físico: 100%; avance financiero: 100%.
- **Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.** Estado: Contrato firmado, gestión de orden de inicio. En proceso formalización de enmienda
- **Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la Paz, departamento de la Paz.** Estado: Contrato firmado.
- **Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.** Estado: En ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial.

Componente: Gestión del Programa

- **Licitación Pública Internacional (LPI); Encuestas sobre la Victimización y Percepción Ciudadana y sobre la satisfacción laboral dentro de la Policía Nacional de Honduras 2021.** Estado: Documentos de Licitación elaborados, en gestión la firma para posterior envié Solicitud de no objeción al BID.

4.3 Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre del 2021, la Unidad Ejecutora del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, realizó las gestiones siguientes:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2021.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

4.4 Problemática

- Afectación en los tiempos previstos de la entrega de las obras de construcción de las Jefaturas Policiales, debido a la volatilidad a la alza de los precios en los insumos, incidencia en el incremento en los montos de las enmiendas a los contratos de obra; retrasos en los despachos internacionales debido a la carestía de contenedores.
- Prolongación de los tiempos en la entrega de los acabados en las obras (ventanas, aires acondicionados y otros).
- Problemas en tiempo para la obtención de la licencia ambiental otorgada por la SERNAM para los sub proyecto de Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará. Estado: Estado: Las Vegas, SB

Conclusión:

Debido a la Pandemia del Covid-19, los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA y los desfases en la programación de la ejecución de las obras; no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas, con un presupuesto vigente de L.434,277,894, la ejecución financiera al tercer trimestre del año 2021 es bastante baja de apenas L.114,233,072 monto que representa el 26% respecto al presupuesto vigente, sin embargo, su cifra a estado de presupuesto comprometido si alcanza un monto significativo de L.401,806,772.39 que representa el 93% respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones:

- La Unidad Ejecutora deberá realizar urgente mente una planificación y ejecutar una estrategia efectiva dirigida a las empresas constructoras de las obras civiles a fin de mejorar y acelerar las actividades programadas que se has desfasado.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Compr./Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad				412,147,925.00	412,147,925.00		434,277,894.00	434,277,894.00		41,137,938.51	41,137,938.51	9%		114,233,071.52	114,233,071.52	26%		401,806,772.39	401,806,772.39	93%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	28/11/2018 - 01/10/2023		412,147,925.00	412,147,925.00		397,927,080.00	397,927,080.00		34,777,365.72	34,777,365.72	9%		107,872,498.73	107,872,498.73	27%		374,978,051.52	374,978,051.52	94%
		GRT/CF-17829-HO	10/11/2020 - 10/11/2022		-	-		36,350,814.00	36,350,814.00		6,360,572.79	6,360,572.79	17%		6,360,572.79	6,360,572.79	17%		26,828,720.87	26,828,720.87	74%

Fuente: SIAFI al 30/09/2021