



Informe General de la Inversión Pública Al IV Trimestre, Año 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2022

Contenido

INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021	1
PRESENTACION	1
I. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE 20212	
1.1 Inversión Pública Global 2021	2
1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público.....	6
1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión.....	7
1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianza Público Privadas (APP's).....	8
1.5 Financiamiento de la Inversión.....	8
1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores	9
a) Sector Carreteras.....	9
b) Sector de Protección Social	13
c) Sector Energía	17
d) Sector Educación.....	18
e) Sector Salud	21
f) Sector Desarrollo Productivo y Riego.....	24
g) Sector Seguridad y Defensa	26
h) Sector Recursos Forestales y Ambiente	27
i) Sector Modernización del Estado.....	29
j) Sector Transporte y Obras Públicas.....	31
1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Cuarto Trimestre del Año 2021	31

INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

PRESENTACION

El presente documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP)., muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021.

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal fue de **L24,023.4 millones**, el cual incluye **L12,408.1 millones** para el Programa de Inversión Pública registrados en el SNIPH; se adiciona la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por un monto de **L3,048.8 millones**, así como el Programa de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que asciende a **L4,500.0 millones**, **L2,850.0 millones** para proyectos de Infraestructura Vial y **L1,087.3 millones** del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), de igual manera Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones** y Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por un monto de **L50.0 millones**.

Al Cuarto Trimestre del año 2021, la Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente de **L28,031.8 millones**, un incremento significativo con relación al Presupuesto Aprobado con el objetivo de reactivar la economía nacional para la ejecución de **88** proyectos; de los cuales el último trimestre se incorporaron proyectos de agua potable, protección social y salud como el Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, incremento en el Fideicomiso de Reducción de la Pobreza, Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 entre otros, incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) **L2,590.4 millones** y seis proyectos bajo el mecanismo de ejecución de Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial **L3,454.5 millones**, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) **L6,900 millones**, Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) **L574.3 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamentos de Islas de la Bahía **L69.9 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones**, y Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**; y 77 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP), que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con un presupuesto vigente de **L13,805.5 millones**.

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre refleja un incremento global de **L4,008.4 millones**, respecto al presupuesto aprobado, esto debido al incremento por la cantidad de **L2,400.0 millones** en el Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), así como un aumento en el Fideicomiso de Infraestructura Vial de **L604.5 millones**, así mismo, el PIP también reporta un aumento de **L1,003.9 millones**, producto de incorporaciones presupuestarias para la reactivación económica de fuente 21 y 22 (Créditos y Donaciones Externos), llegando a un presupuesto vigente de **L13,805.5 millones**, también se puede observar disminuciones en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) por la cantidad de **L513 millones**, de igual manera se observa una

reducción de **L458.4 millones** en los Proyectos Alianza Público Privada (APP's), producto de ajustes y reasignaciones presupuestarias.

I. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE 2021

1.1 Inversión Pública Global 2021

El presupuesto global de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre del 2021 reporta un presupuesto vigente de **L28,031.8 millones** que representa el **4.3% del PIB¹** para el 2021, el cual muestra un incremento global de **L4,008.4 millones** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

CUADRO No. 1
Inversión Pública por Institución a Diciembre del 2021
Cifras en Millones de Lempiras

No.	INSTITUCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Acumulado al IV Trimestre	% de Ejecución
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,482,326,322.0	1,056,879,665.0	445,661,381.0	42%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	99,094,894.0	62,196,037.0	55,614,338.6	89%
1	0030 - Secretaría de la Presidencia	-	23,111,613.0	22,978,218.1	99%
14	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	2,003,179,654.0	1,896,494,094.0	1,604,721,923.8	85%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas	290,997,105.0	98,828,636.0	62,452,118.6	63%
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	-	20,012,891.0	18,518,310.1	93%
1	0050 - Secretaría de Educación	311,664,930.0	165,026,481.0	12,477,747.0	8%
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	-	9,327,925.0	8,870,285.1	95%
5	0060 - Secretaría de Salud	459,672,298.0	1,857,066,176.0	1,750,641,515.8	94%
1	0070 - Secretaría de Seguridad	412,147,925.0	433,395,320.0	214,237,505.3	49%
1	0100 - Secretaría de Finanzas	162,000,000.0	100,753,571.0	100,753,562.2	100%
12	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	618,411,556.0	912,866,884.0	903,903,964.0	99%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	86,662,212.0	50,761,384.0	50,282,355.0	99%
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	876,186,458.0	833,468,422.0	220,765,434.8	26%
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	51,532,013.0	51,532,013.0	30,265,388.3	59%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas	101,465,520.0	888,149,583.0	867,367,309.5	98%
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	992,317,779.0	2,185,236,049.0	1,174,899,029.6	54%
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	9,203,991.0	11,911,755.0	9,048,843.3	76%
5	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	577,421,784.0	729,737,526.0	501,423,010.8	69%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	5,195,500.0	5,379,500.0	4,085,455.7	76%
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,722,489,696.0	1,722,489,696.0	461,278,389.9	27%
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria	20,443,462.0	22,908,462.0	6,634,418.4	29%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	281,122,485.0	668,000,801.0	503,849,590.5	75%
77	SUBTOTAL PIP	10,563,535,584.0	13,805,534,484.0	9,030,730,095.3	65%
	0449 - Servicios Financieros de la Administración Central	1,844,547,840.0	558,000,000.0	-	0%


¹ El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2021 asciende a L657,737,000,000, según cifras proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

No.	INSTITUCION	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Acumulado al IV Trimestre	% de Ejecución
1	69153 - Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	4,500,000,000.0	6,900,000,000.0	5,483,452,100.6	79%
1	69155 - Fideicomiso: Mejoramiento De La Infraestructura Y Servicios Del Departamentos De Islas De La Bahía	50,000,000.0	69,936,490.0	69,936,490.0	100%
1	69156 - Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39,200,000.0	39,200,000.0	39,200,000.0	100%
1	69220 - Fideicomiso Nacional De Apoyo Y Promoción Del Deporte	40,000,000.0	40,000,000.0	-	0%
1	69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial	2,850,000,000.0	3,454,497,637.0	2,725,317,368.4	79%
1	Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087,300,000.0	574,301,000.0	188,900,000.0	33%
5	Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	3,048,792,624.0	2,590,354,691.5	937,556,958.5	36%
88	Total general	24,023,376,048.0	28,031,824,302.5	18,475,093,012.7	66%

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 31 de diciembre del 2021 de **L18,475.1** millones reflejando un **66%** de ejecución a nivel de ejecutado devengado, para la ejecución de los 102 proyectos públicos. En el caso específico del Programa de Inversión Pública (PIP) se observa un decremento en la ejecución presupuestaria de 7.8 puntos porcentuales en comparación con la ejecución al IV Trimestre del 2020 (L1,882.6 millones en valores monetarios), lo anterior conforme a lo manifestado por las diferentes unidades ejecutoras de proyectos, se debe a los colaterales obtenidos por la llegada de la pandemia COVID-19 que a pesar de que se ha reactivado la economía no lograron estabilizar los parámetros de ejecución de los proyectos; contrario a lo que consideraron al momento de hacer las programaciones físicas y financieras de los proyectos en la formulación presupuestaria 2021.

Específicamente, durante el cuarto trimestre del 2021, se logró ejecutar un monto de L3,344.8 millones en valores monetarios, lo cual evidencia una disminución de la ejecución durante el cuarto trimestre de un 57.4% en relación a lo ejecutado durante el cuarto trimestre del 2020; lo cual resulta ser atípico al comportamiento de ejecución histórica, donde en el cuarto trimestre es donde se muestran los niveles de ejecución más altos del año. Por ejemplo, al hacer el comparativo con el ejercicio fiscal 2020, se refleja que, del tercer al cuarto trimestre, la ejecución presupuestaria casi fue duplicada; pasando de L8,733.4 millones a L16,592.5 millones al termino del año. Es decir, un crecimiento del 90% en la ejecución de ese año en valores monetarios, lo cual fue un resultado decoroso tomando en cuenta la aparición del COVID

Gráfico No. 1
Comparativo Inversión Pública 2019-2021
Vigente/Ejecutado al IV Trimestre
Cifras en Millones de Lempiras



19 en ese año.

En la gestión 2021 se reportó una ejecución presupuestaria al término del tercer trimestre de L11,337.5 millones; incrementando su ejecución al término del año en un 62.9% (L18,475.1 millones) a pesar del incremento de la ejecución la ejecución global del año, resultó ser más bajo que el promedio debido a las deficientes capacidades técnicas de las unidades ejecutoras para ejecutar sus recursos disponibles; o bien mala planificación al momento de formular su presupuesto para inversión del año en análisis.

Lo anterior se debe a retrasos en las ejecuciones de los fideicomisos que forman parte de la inversión pública en gran medida ocasionados por la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno de Honduras a través del Decreto PCM-05-2020, ampliado y modificado a través del Decreto PCM-023-2020 y PCM-146-2020 al 31 de diciembre del 2021, mediante el cual se prorroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País situación que ha ocasionado los lentos procesos de adquisiciones, la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos, así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales por lo que se deberán de buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos para el último trimestre de 2021, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.

En cuanto a la ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) se reporta una ejecución de L5,483.4 millones alcanzando el 79% con relación a su presupuesto vigente y el Programa de Infraestructura Vial, por L2,725.3 millones de ejecución alcanzando el 79% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, proyectos de Alianzas Público Privadas por L937.6 millones y el Fideicomiso Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por L69.9 millones, Fideicomisos de Inversiones y Asignaciones (FINA II) por un monto de ejecución e L188.9 millones, el resto de los Fideicomisos como el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE) y el Fideicomiso de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida 39.2 millones. Por otra parte, los proyectos que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) y que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) cuentan con una ejecución de L9,030.7 millones, representando un 66% respecto a su presupuesto vigente. En cuanto a los fideicomisos, solamente se cuenta con la información financiera a pesar que la DGIP ha solicitado presentar los Informes del uso de los recursos asignados sin obtener respuesta.

En el cuadro No.1 se reflejan las variables debido a las proyecciones de los fondos de inversión tras el cierre del año, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), por la cantidad de L458.4 millones, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) por un monto de L430.7 millones con relación a su presupuesto aprobado. Por otro lado, se reportó un incremento bastante significativo de L1,720.0 millones en el Fideicomiso Fondo Social de Reducción de la Pobreza y el Programa de Inversión Pública (PIP) de L1,049.7 millones.

Para principios del año 2021 la mayoría de los centros económicos del país, iniciaron con la apertura de sus negocios pero con restricciones y medidas de bioseguridad condicionadas por SINAGER, por lo que, la ejecución de los proyectos se ve afectada por la baja gestión y capacidad institucional, aunado a los efectos de pandemia ocasionada por el COVID-19, repercusiones que impactan directamente en la ejecución de la Inversión

Pública en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país.

En el Programa de Inversión Pública (PIP) se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Adicionalmente, a pesar que la DGIP siempre gestionó las cuotas de compromiso de crédito externo con la Tesorería General de la República (TGR); las mismas tuvieron ciertas restricciones adicionales en su aprobación durante el cuarto trimestre del año, lo cual en cierta manera afectó la ejecución de los proyectos para honrar compromisos que no se encontraron en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año en atención al Artículo 217 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigente. Dichas medidas fueron consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se enfatizó para lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2021 se ejecutara conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Cabe señalar, que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 019-2021), Artículo 2, numeral 34 el cual literalmente dice:

"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."

Para el ejercicio fiscal 2021 en las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigente, se incluyeron lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Cuarto Trimestre del año 2021, se concentra en su mayor parte en las instituciones de la **Administración Central**, con **98.8%**. Los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) absorben el 51.2% de la Inversión Pública Total, el presupuesto vigente del PIP es de L14,363.5 millones, del total del PIP el 69.6% es absorbido por la siguientes instituciones; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) quien posee el mayor presupuesto de inversión de L2,185.2 millones; seguido por la Secretaría de Salud (SESAL) con un monto de L1,857.1; posteriormente por la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) con un monto de inversión de L1,896.5 millones en orden descendente, seguido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con una inversión de L1,722.5 millones, posteriormente por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con una inversión de L1,056.9 millones y el Registro Nacional de las Persona con un monto de L888.1 millones; el resto de instituciones poseen un presupuesto vigente de inversión de L4199.2 millones representando el 31.4% de la inversión total que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP).

Gráfico No. 2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
Porcentaje de Ejecución 66%
Cifras en Millones de Lempiras



Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Fideicomisos, siendo el Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza el de mayor monto vigente de inversión (L6,220.0 millones) abarcando el 23.% del total de presupuesto vigente, seguido por los fideicomisos de Infraestructura Vial y los proyectos ejecutados bajo la modalidad Alianzas Público Privadas sumando en su conjunto L6,044.9 millones representativos del 21.6% del presupuesto Vigente; en su conjunto los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Fideicomisos y Asociaciones Público Privadas, absorben una inversión de L13,050.7 millones (48.8%) del total de la inversión pública.


Distribución del Inversión Pública por Estructura del Sector Público

La distribución del PIP para el año 2021 de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. El cual muestra un Presupuesto Aprobado por la cantidad de **L24,023.4 millones**; destinando para a la **Administración Central (AC) L22,275.3 millones (96.2% respecto al presupuesto Aprobado)** y el **Resto del Sector Público (RSP) L1,748.1 millones (3.8% respecto al presupuesto Aprobado)**; por otra parte; el Presupuesto Vigente asciende a **L28,031.8 millones** de los cuales **L27,690.7 millones (98.8% del presupuesto Vigente)** corresponden a la AC y **L387.4 millones (1.2% respecto al Presupuesto Vigente)** para el (RSP). Asimismo, refleja una ejecución de **L18,475.1 millones (L18,363.0 millones AC (99%) y L112.1 millones RSP (1%))** representando un **66%** de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto vigente total.

1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Protección Social** cuenta con el mayor porcentaje de inversión con **L9,993.1 Millones (36%)**. La institución que ejecuta proyectos en apoyo a este sector es La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con una inversión de **L2,185.2 millones** para la ejecución de algunos proyectos tales como: Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor), Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Integración de la Protección

Social, y otros programas de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Se incluye en este Sector el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza, apoyando las iniciativas de Gobierno tales como Criando con amor, Vivienda Saludable, Guías de Familia, Ecofogones, Merienda Escolar, Bolsa Solidaria Adulto Mayor, entre otras;



En el **Sector Carretero** con una inversión **L5,429.6 millones (19.4%)**, Las principales instituciones que concentran este sector son (INVEST-H) con una inversión de **L1,896.5 millones** para la ejecución de los principales proyectos Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, el Programa de Integración Vial Regional II, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí entre otros, e (INSEP) con **L912.9 millones**, para ejecutar algunos de los proyectos como ser: Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira, Corredor Turístico Distrito de los Lagos Etapa 1: Rehabilitación con Concreto Hidráulico Tramos: 1- Cañaverál-Río Lindo-Caracol Sección 1. Además, se incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso, los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP´s); para la ejecución del Corredor Lenca.

En el **Sector de Transporte y Obras Públicas** se reporta una inversión de **L3,099.6 millones (11.6%)** el cual incluye la ejecución de proyectos como: La Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés (**ENP**). Asimismo, algunos proyectos de APP´s como la construcción del Aeropuerto de Palmerola, obras complementarias del Centro Cívico Gubernamental (CCG), rehabilitación de los aeropuertos de S.P.S, la Ceiba e Islas de la Bahía.

Con una inversión en el **Sector Salud de L2,355.9 millones, (8%)**; para ejecutar proyectos principalmente en apoyo a la emergencia por el COVID-19, entre los principales proyectos se encuentran: Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras, Programa Apoyo a La Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Mejora de la Gestión, Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal y Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el Coronavirus.

El **Sector Educación**, con un monto de Inversión de **L642.9 millones**, representa el **2.3%** del programa de inversión pública Global, destinado a la ejecución de Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local, el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II) y el proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica En Honduras; quienes en su conjunto han alcanzado una ejecución de **L281.3 millones**.

En el **Sector Energía L1,774.0 millones (6.3%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

El **Sector Productivo y Riego L1,646.7 millones, (5.9%)**; en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca, y el apoyo productivo a través del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) para la cosechas de agua.

1.4 Inversión Ejecutada bajo el mecanismo de Fideicomisos y Alianza Público Privadas (APP's)

Al Cuarto Trimestre de 2021 según la información proporcionadas por la Unidad de Contingencias Fiscales mediante Memorando UCF-072-2021; Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), Circular No. CGG-024-2021, No. CGG-1820-2021 y No. CGG-GS-010-2021; emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019, la Ejecución nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L9,444.4 millones**, representando un 69% respecto al presupuesto vigente de estos rubros (**L13,668.3 millones**). Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L5,483.5 millones** representando un **79%**, respecto al presupuesto vigente (**L6,900 millones**) según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L2,25.3 millones** representativo de **79%** de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L3,454.5 millones**), mientras que la Superintendencia de Alianzas Público Privadas reporta una ejecución de **L937.6 millones** representa **36%** en proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L2,590.4** de ejecución, el resto de los fideicomisos no cuentan con ejecución en el presente trimestre.

1.5 Financiamiento de la Inversión

El **52.6%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (*incluye Fideicomiso Vida Mejor, Infraestructura Vial, Apoyo al Deporte,*

Infraestructura a los departamentos de Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, así como el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) y recursos para financiaran proyectos APP's) y el 47.4% por fondos externos; de estos el 87.4% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el 12.6% por donaciones externas (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM), Unión Europea (UE) y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Ver cuadro No.2.

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan Inversión Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, recursos orientados al desarrollo social de la población; La Secretaría de Salud, impulsando la construcción de hospitales y el combate al COVID 19; la Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS), orientado a la construcción de carreteras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica para proyectos de energía, Fondo Hondureño de Inversión Social, el Registro Nacional de las Personas con la implementación del nuevo documento de identificación nacional; entre otras.

Cuadro No. 02
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al Mes de Septiembre de 2021
 Cifras en Millones de Lempiras

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./Vig.)
Nacionales	12,743.7	14,780.8	10,387.1	70%
Crédito Externo	9,861.5	12,338.1	7,355.6	60%
Donaciones Externas	1,418.2	912.9	732.4	80%
Total Plan de Inversión	24,023.4	28,031.8	18,475.1	66%

Fuente: SIAFI

En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto del Año 2021, en su Artículo 27, que literalmente expresa que; *“Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda”.*

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.6 Ejecución Física alcanzadas a Nivel de Sectores

a) Sector Carreteras

Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron una ejecución acumulada de 81.5% con relación a su presupuesto vigente, para la ejecución de diferentes proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVEST-H e INSEP entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2):** A diciembre 2021 el proyecto durante su gestión logro la elaboración y firma de los procesos de contratación de las obras de reparación de los tramos de Corredor Pacífico. En donde la Adjudicación de las empresas constructoras duran el mes de noviembre por otra parte la contratación de la firma Supervisora se había realizado en el mes de julio del 2021.

También en diciembre se logró hacer el pago del anticipo por lo que se espera la orden de inicio de obras en enero 2022 en donde las obras de reparación tendrán una ejecución de 3 meses.

- **Programa de Integración Vial Regional II (BID 3815/BL-HO):** El proyecto ha completado la totalidad de la ejecución de su componente de construcción de carreteras. Actualmente se continúa realizando el proceso de gestión del traspaso de bienes a la Concesionaria Vial (COVI), sin embargo, este proceso ha tenido sus retrasos debido a que el mismo se realizara hasta finalizar las reparaciones que la carretera requiere, las cuales fueron generadas a efecto de las tormentas tropicales Eta e Iota, las cuales deben ser reparadas, recuperando los niveles de servicio contractuales para finiquitar el traspaso de obras a COVI. Dichas reparaciones serán cubiertas con Fondos Nacionales.

Por otra parte en agosto 2021, se dio orden de inicio a la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad para la Asociación de Mujeres Carpinteras “Ellas en acción”, la cual está a cargo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), el objetivo de la consultoría era brindar asistencia técnica en temas de inclusión y sostenibilidad a la Asociación de Mujeres Carpinteras, en el mercado industrial de la región, pese al seguimiento y esfuerzos por desarrollar la consultoría en el mes de diciembre se acordó la rescisión del contrato debido a problemas de atraso en la implementación de FUNDER y al poco margen de tiempo para cierre del programa que termino en todas sus operaciones físicas y financieras el 31 de diciembre del 2021.

- **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa – Danlí, Fase I: Tramo Neteapa – Danlí (BID 2470/BL-HO-1, BID 2470/BL-HO-1 y BID 3815/BL-HO):** El proyecto alcanzó un avance físico del 100% el 26 de abril 2021, rehabilitando y pavimentando con concreto hidráulico 35.32 kilómetros del tramo carretero Neteapa – Danlí, el cual durante su etapa de ejecución se dividió en dos tramos: el primero de 20.40 kilómetros que se encuentra entre Morocelí y Potrerillos y el segundo de 14.92 kilómetros entre Jacaleapa y Danlí. Ambos finalizados y listos para el beneficio de más de 10 mil usuarios que diariamente circulan por esta vía. El proyecto también incluyó una ampliación del tercer carril de ascenso en algunas pendientes, con el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y prevenir accidentes, señalización vertical y horizontal, entre otras obras de ingeniería. Estas obras también benefician a la población de los municipios de Morocelí, Potrerillos, Jacaleapa, Arrenal, San Matías y Danlí y durante su ejecución se generaron unos 440 empleos directos y 118 indirectos. A finales del trimestre se realizaron los pagos finales a la supervisión, dando por finalizado el proyecto.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - la Virtud-Mapulaca con Una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):** Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el proyecto culminó su ejecución física alcanzando, alcanzando, 30 kilómetros de Pavimento con Concreto Hidráulico, Puente sobre Rio Jorón, Puente sobre Rio Mocal, Señalización de carretera, Obras adicionales en entradas a municipios de Valladolid, La Virtud y Mapulaca, Accesos al Puente La Integración que comunica a Honduras con El Salvador, Construcción de accesos viales hacia los municipios de Valladolid, La Virtud y Mapulaca y la Construcción de tres Cajas Puente.
- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF):** La ejecución física del proyecto cuenta con los siguientes entregables:
 - Pavimentación con concreto hidráulico de 119 kilómetros de carretera sin interrupción para la circulación de todo tipo de vehículos
 - Cumplimiento de Medidas Ambientales con normativa hondureña y europea.
 - Cumplimiento del Reasentamiento para la Rehabilitación Vial
 - Implementación del Plan de Pueblos Indígenas
 - Implementación del Plan de Seguridad Vial
- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros"(Fondos Nacionales 0000003-13):** Al cierre del año 2021, se reportan los siguientes avances:
 - Las obras de pavimentación del área de estacionamiento del parque están en perfecto estado y finalizadas.
 - 8.93 km de carretera construida desde el municipio de Catacamas hasta las Cuevas de Talgua
 - El proyecto presenta un avance físico del 80%.

Para el año 2022, se cuenta pendiente finalizar las siguientes obras:
Pavimentación de los tramos que corresponden a las aproximaciones al puente que se harán una vez finalizada la construcción de las estructuras
Finalizar obras en puente sobre rio Talgua.
- **Construcción a Cuatro (4) Carriles del Bulevar de Comayagua, Etapa II: Estación 2+500 - Hacia Desvió de Ajuterique, con Una Longitud Aproximada de 1 Km, Localizado en la ciudad de Comayagua.**
 - El proyecto a la fecha ha Finalizado en un 100%. No obstante, presenta una ejecución financiera de 87% según el costo aprobado del Proyecto según Nota de Prioridad No. 23441-1. Lo anterior se debe a una revisión y actualización de costos del proyecto
 - La recepción final del proyecto fue el 23 de agosto de 2021

- El costo del Proyecto fue menor al previsto según estimaciones presentadas por el contratista y supervisor
- La INSEP no cuenta con pagos pendientes

Plan de Implementación de Infraestructura Vial (Fideicomiso Vial): Los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad del Fideicomiso Vial no se encuentran registrados en el SNIPH debido a que en su mayoría corresponden a obras de mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada.

En relación con los proyectos de la Dirección de conservación del Patrimonio Vial, al 30 de diciembre de 2021 la Dirección desarrollo las siguientes actividades:

En el **Programa de Acceso a Cabeceras Municipales de la Red Vial No Pavimentada**, el cual inicio en el año 2019 teniendo como propósito principal, atender todas las carreteras no pavimentadas que conducen a todas las Cabeceras Municipales. Actualmente el Programa incluye un universo de 4,204.57 km, de los cuales se han intervenido 3,990.80km Acumulados, equivalente al 95% de lo programado. Para el 2021 la meta está establecida en 1,424 km de los cuales se han concluido 615.82 km, representando el 43% de avance al cuarto trimestre 2021.

El **Programa de Acceso Zonas Productivas (Zonas Cafetaleras)** Grupo 1. La cantidad de kilómetros a atender bajo este Programa es de 1,520.50 km, distribuidos en 11 departamentos del país y agrupados 6 (Seis) Zonas y en 57 Lotes. En fechas anteriores se realizó el proceso de adjudicación y contratación de obras, donde posteriormente varios lotes fueron declarados fracasados, por lo que es necesario volver a realizar el proceso adecuado para su reactivación, originalmente se contrataron la cantidad de 1,089.78 km, iniciando su ejecución en el mes de enero del presente año.

Para la implementación del “**Programa de Apoyo al sector Productivo Cafetero y Aceleración Económica** (Grupo 2), se requirió la contratación de empresas consultoras y constructoras, que desarrollen obras de limpieza de derecho de vía, remoción de derrumbes menores, suministro, transporte y colocación de alcantarillas TCR 30" Ø, limpieza de alcantarillas y otras estructuras de drenaje, conformación de carretera de tierra, construcción, reparación y mantenimiento de estructuras menores, conformación de carretera balastada sin reposición de dicho material, reposición de capa balasto 15.00 cm, reparación de zonas inestables y la consideración de trabajos imprevistos. Las obras que serán construidas están distribuidas en 13 departamentos del país y agrupados 8 (ocho) Zonas en 21 Lotes.

En relación con el Programa “**Estudios y Diseños de Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales y Zonas Turísticas**” **Red Vial Oficial No Pavimentada**, con este Programa se planifica que en un periodo de seis años sean mejorados aproximadamente 3,000 km para conectar eficientemente a 180 Cabeceras Municipales. El mismo se ha dividido en 12 Lotes, que están localizados en los 18 departamentos del país. Cabe destacar que se han entregado acumulado al mes de septiembre del presente año, la cantidad de 92 tramos que totalizan una longitud de 960.80 km entregados, esto representa un 100% de los 960.80 km totales a ser diseñados.

b) Sector de Protección Social

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al cuarto trimestre se cuenta con una ejecución acumulada de 71% con relación a su presupuesto vigente de acuerdo a las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL-HO):**
Componente I: Fortalecimiento de la Oferta del Tercer Ciclo, se efectuó el pago complementario por la adquisición de equipo tecnológico (informático y audiovisual: 37 Data Show), entregado a los Centros Educativos focalizados por el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Bono Vida Mejor.

Componente III. Fortalecimiento Institucional, se llevó a cabo la consultoría de la Evaluación final del Programa, la cual tuvo como objetivo documentar y evaluar los resultados alcanzados con las actividades financiadas con recursos del Préstamo No. 3371/BL-HO en los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y sostenibilidad.

Componente IV: Gestión y Auditoría del Programa, se realizaron los pagos por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO, para los años de 2020 y la auditoría de cierre en el año 2021 a la firma KPMG S. de R.L.

Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones, en el cuarto trimestre de 2021, se realizó el pago a la empresa HJJ S.A por obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, su plazo de cierre fue el 30 de noviembre de 2021.

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):

Componente I: En el cuarto trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM) del periodo 2021. De manera preliminar, se logró beneficiar a 2,600 hogares distribuidos en tres (3) municipios del departamento de Intibucá: Colomoncagua (1,702 hogares), San Antonio (401 hogares) y Santa Lucía (497 hogares).

Componente Administración y Auditoría del Proyecto: se efectuó el pago por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa BID 3723/BL-HO, para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L.

Asimismo, se llevó a cabo la consultoría Evaluación Final del Programa, se realizó la adquisición de Tarjeta ECM 1302 y la instalación y reparación de Generador Eléctrico del CENISS. Proceso CD-02-SSIS-BID-3723-2021, para el fortalecimiento del CENISS.

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN):**

Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se realizó a través de los bancos integrados en la red del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de octubre, en esta entrega se pagaron los doce (12) meses. Se realizaron 12,853 entregas, beneficiando a 12,853 hogares, según detalle por departamento: Cortés (267 hogares) y en Francisco Morazán (12,586 hogares).

Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social, se continuó apoyando al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante la consultoría de un Analista Programador y con la Renovación de Garantías de Equipos Críticos (servidores, respaldo y/o equipos de comunicación, escritorio y portátiles) año 2021-2022, mediante Proceso de contratación SDC-004-SSIS-BM-6401-2021.

Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, se continuó con las consultorías que apoyan y garantizan la operatividad del Sistema de Información Gerencial (SIG), con un Analista en Infraestructura de Servidores, Base de Datos del SIG y programación y mantenimiento del SIG.

- **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO):**
Componente Transferencias Monetarias Condicionadas: la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con recursos de esta operación se realizó a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo se inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de octubre, en esta entrega se pagaron doce (12) meses. Se logró beneficiar 70,700 hogares distribuidos en los departamentos de: Colón (4297), Copán (10,118), Cortés (1,570), Choluteca (12,279), El Paraíso (520), Francisco Morazán (1,856), Intibucá (8,711), La Paz (7,420), Lempira (18,326), Ocotepeque (2,194), Olancho (1,764), Santa Bárbara (746) y Valle (899).

Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS: se continuó apoyando la operatividad del Programa Bono Vida Mejor (PVBM) tanto a nivel central como en campo, con la contratación de personal técnico. Asimismo, se continuó con los servicios de un Asesor Técnico quien brinda el apoyo directo al Despacho de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS).

También, con recursos de esta operación se continuó financiando la operatividad de la Unidad de Corresponsabilidad del PBVM de la Secretaría de Salud (SESAL), con contratación de personal mediante servicios de consultorías técnicas.

Se continuó apoyando el fortalecimiento de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares participantes del PBVM, a través de dos consultorías para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares

Participantes del Programa Bono Vida Mejor.

Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos: se continuó con las consultorías que conforman la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación y dieciocho (18) Digitadores. También, el pago de Gestor de Supervisión y Subsanaciones de Corresponsabilidades en el Sistema de Administración de Centros Escolares (SACE).

- **Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021:** El Fideicomiso de Protección Social ejecutado por la SEDIS contó con un presupuesto vigente de L6,900 millones, de los cuales ejecutó L5,483.5 millones.

El fideicomiso está fundamentado en 17 Proyectos de inversión, de los cuales al tercer trimestre presentan ejecución catorce proyectos que se detallan a continuación:

- **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos:** Incluye casas, pisos y techos, ejecución financiera al cuarto trimestre de L462 millones
- **Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios:** La ejecución financiera al cuarto trimestre asciende a L271.1 millones, beneficiando a 44,717 familias
- Por su parte los Proyectos del Fideicomiso ejecutados por la **Secretaría de defensa**, al IV trimestre, han alcanzado una ejecución de L18,471.5 millones
- Los proyectos de la **Secretaría de Finanzas al cierre del año** alcanzaron una ejecución de L112.5 millones
- **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social:** El monto ejecutado para el Fideicomiso, asciende a L449.7 millones
- **Secretaría de Agricultura y Ganadería:** Esta Secretaría reportó una ejecución de L281.4 millones al cierre del año 2021
- El **Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible** reportó una ejecución presupuestaria de L110 millones al cierre del año, alcanzando una ejecución financiera de L21.7 millones
- Por su parte la **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social** fue la institución que ejecutó la mayor parte de los recursos, alcanzando un monto de ejecución de L3,778.2 millones, absorbiendo el 69% del total de los recursos ejecutados por el fideicomiso.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer

- **Proyecto "Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)" BID 3371/BL-HO:** Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

En su conjunto, al 31 de diciembre del 2021, los Centros Ciudad Mujer de Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Choluteca y Centro Ciudad Mujer Móvil reportan 443,818 Atenciones de usuarias, de las cuales 144,063 son nuevos ingresos y

288,755 visitas subsecuentes al Centro y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 961,499 servicios.

Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público, los avances Físico del Programa al 31 de diciembre de 2021 son:

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, al 31 de diciembre tienen el siguiente avance:

- Proyecto de Integración Urbana Colonia 25 de enero 95%
- Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Australia 94%
- Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva España 91%
- Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Galilea 92%

El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:

- Ampliación de Jardín De Niños Colonia Nueva España. 100%
- Ampliación de La Escuela David Corea Sánchez. 100%
- Construcción de Centro Comunal Colonia 25 de enero. 100%
- Construcción de Centro Comunal Colonia Australia. 100%
- Construcción de Centro Comunal Colonia Nueva Galilea. 100%
- Reparación de Cancha Polideportiva Colonia Nueva Galilea. 100%

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios.

Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

- **Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) (BID3371/BL-HO):** El 01 de marzo de 2021, finalizó contractualmente en un 100% la construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Choluteca (el último de los tres centros construidos por el presente proyecto), presentando un área de construcción de 3,400.96 metros cuadrados, en un terreno de aproximadamente dos y media manzanas. El 13 de

abril de 2021, se firmó el Acta de Traspaso de Obras para el Contrato de Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca, entre los representantes de INVEST-Honduras y del Centro Ciudad Mujer / Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, entrando dicho centro en operación a partir del mes de mayo de 2021, beneficiando a unas 220,000 mujeres de la zona sur, quienes recibirán más de 40 servicios gratuitos de calidad y brindados con calidez por 14 instituciones del Estado.

c) Sector Energía

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. A la fecha se registra el 27.7% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances al cuarto trimestre se presentan a continuación:

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)-BID:** Durante el Cuarto Trimestre del 2021 el proyecto se encuentra en ejecución logrando resultados en la suscripción del Contrato No. 96/2021 Especialista en Hidrología y Cambio Climático, suscripción del Contrato No. 140/2021 Especialista en Hidrogeología y el Contrato de CCOMEL Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de Línea 34.5kV del Circuito L358 ubicado en San Nicolás Copán, se encuentra en cierre técnico financiero.
- **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo:** Se ha tenido avances al IV Trimestre del 2021 en la suscripción del Contrato No. 124/2021 Asociación DEMISON – PD Ingeniería Consultoría técnicas para analizar la calidad de agua e identificar fuentes de contaminación deterioro ambiental del lago y la firma del Contrato con la empresa Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, para el proyecto Lote-I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares).
- **Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad:** all Cuarto Trimestre 2021 el proyecto se encuentra en ejecución se emitió la Orden de Compra No. 07/2021 Empresa ABS INGENIEROS S.A.C. Adquisición de Software para Diseño de Redes de Distribución y Capacitación - Dired -CAD, se firmó la Orden de Compra No. 08/2021 Esquema de capacitación Universidad RENAC - The Renewables Academy AG y se suscribió el Contrato No. 109/2021 José Luis

Milagros Supervisión Externa de Obras Civiles del Proyecto “Diseño y Construcción de Equipo, Instalación y Pruebas para Sistemas de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna y Guanaja.

- **Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables:** Se suscribió el Contrato No. 70/2021 Manuel Idacochea consultoría para la Elaboración de Guías y Procedimientos para la Incorporación de Buenas Prácticas Internacionales de Relacionamiento Comunitario Anticipado (BPRCA) en Proyectos de Generación de Energía Renovable que fortalezcan el Componente Social.
- **Electrificación Rural en Lugares Aislados:** Al IV Trimestre se realizó la suscripción del Contrato No. 115/2021 SOLARTIA "Diseño y construcción de Equipo, Instalación y Pruebas para Sistemas de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica), en Brus Laguna (LPI), Contrato No. 116/2021 TECNOSOL Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en El Corpus y Concepción de María y se suscribió el Contrato 061/2021 Pablo Ramos, Enlace Social comunitario Brus Laguna.
- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica:** Al cuarto Trimestre se ha tenido avances en la firma del Contrato No. 100/2021 Edwin Yovanny Estrada Servicios de un Experto Perito Valuador de Predios, para Obtener Servidumbre, y Ejecutar en Ellos Obras, de la Red de Transmisión y se está fortaleciendo la Gerencia de Transmisión por medio de capacitaciones y personal.

d) Sector Educación

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. A la fecha se registra el 43.7% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación

- **Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):** El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras:
 - Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:
 - Diseño y formulación de 27 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
 - Supervisión de 24 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.

- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP).
- Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al IV Trimestre del 2021.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos se detallan las siguientes:

- Desarrollo de 8 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV):
 - Formador y Diseñador (Arquitecto) para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz e Intibucá.
 - Formador y Diseñador (Estructural) para la supervisión y seguimiento de proyectos en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Supervisor de Proyectos Eléctricos (supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Gracias a Dios).
 - Desarrollador de Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) (Consultoría en Francisco Morazán).
 - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Asistente Administrativo (supervisión y seguimiento de proyectos en Francisco Morazán).
 - Asesor legal (seguimiento de procesos legales y titulación de tierra de centros educativos) para La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Choluteca, valle, Comayagua y Gracias a Dios.
 - Asesoramiento en procesamiento agroalimentario PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), para la supervisión, asesoramiento y seguimiento de proyectos Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Procesamiento Agroalimentario en La Paz y Lempira.
- **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pre básica en Honduras” (IDA 6560-HN):** Al cuarto trimestre de acuerdo a las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:
 - Habilitado el usuario en la Plataforma PAMEH de la Dirección de Franquicias Aduaneras, para el proceso de aprobación de órdenes de compra exoneradas del impuesto sobre ventas del Proyecto.
 - Aprobación de los cinco Módulos e instructivo para el facilitador de la Consultoría de Diseño del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Municipales Desarrollo Educativo (COMDE).
 - Socializado a los Subdirectores Departamentales Administrativo y Financiero, Subdirectores Departamentales de Currículo y Evaluación y a las Coordinadoras de Educación Prebásica el Instructivo para el pago de educadores CCEPREB y docentes CEPB que regularice las funciones, roles y procedimientos en el nivel central, departamental y municipal.

- Aprobación por parte del Banco Mundial a la exención que permite presentar el primer informe de auditoría del proyecto para el periodo 11 de noviembre 2020 al 31 de diciembre del año 2022, con fecha de vencimiento de dicho informe de auditoría al 30 de junio del año 2023.
- Procesos adjudicados de las consultorías siguientes:
 - ✓ Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto
 - ✓ Oficial Contable para el desembolso del Proyecto
 - ✓ Especialista de Control y Monitoreo de Proyectos para DIGECEBI
- Aprobación del III desembolso de fondos para el proyecto por parte del BM.
- La Ejecución al cierre del IV trimestre para el Proyecto Mejoramiento en la Calidad de la Educación Prebásica, como lo refleja el porcentaje 2% es insatisfactorio, por las razones siguientes que se replantean a continuación:
 - ✓ Demora en los trámites de procesos y procedimientos internos dentro de la SEDUC.
 - ✓ Demora en la entrega de términos de referencia y especificaciones técnicas que presentan las Unidades de línea involucradas en el proyecto para la ejecución de actividades.
 - ✓ Demora en las firmas de contratos.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

- **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):** De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:

Finalizó la ejecución del Convenio Interinstitucional suscrito entre la AEPASH, SEDUC e IHER para la prestación de servicios educativos del tercer ciclo de educación básica en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara mediante modalidad flexible en la que se logró atender 11641 educandos del tercer ciclo de educación básica, quienes recibieron sus paquetes didácticos, así como 669 gestores educativos y 830 secciones distribuidas en 275 CEB entre los seis departamentos.

De la matrícula inicial del IHER, de 7526 educandos finalizaron el año lectivo 7270 educandos, el cual muestra un porcentaje de deserción de un 3.4%, el cual sigue siendo un indicador importante, aunque se encuentre por debajo de la media nacional, dado a las condiciones de la atención mediante el convenio interinstitucional y sus beneficios para la población estudiantil.

Se ha adjudicado y firmado contrato con Quality Group, con el que se contrató la reproducción de 573,910 textos escolares de las áreas curriculares de español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; con los cuales se beneficiarán 91,275 educandos en 1,145 Centros de Educación Básica en los Departamentos de Copán, Cortes (San Pedro Sula), Francisco Morazán (Distrito Central), Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara. Se espera la entrega de dichos textos

en el primer trimestre del año 2022, mismos que serán entregados en las direcciones municipales de las localidades antes mencionadas.

Como alivio a la emergencia de la Secretaría de Educación ante el embate de los Huracanes Eta e Iota en la infraestructura educativa, que en conjunto con la SEDUC se trabajó en la identificación y conformación de 10 proyectos (carpetas de restablecimiento de infraestructura) en Centros Educativos Básicos del área de incidencia del Proyecto, bajo un esquema de intervención colaborativa en el marco del retorno seguro a clases. Las restantes 5 carpetas, se mantienen en custodia de la DIGECBI para gestiones de desarrollo de manera interna de la SEDUC.

Con el acompañamiento de la Universidad de Barcelona, se capacitaron 136 formadores de formadores.

Se desarrolló nuevamente el proceso de licitación para la adquisición de 2,708 dispositivos electrónicos (tablets), en vista de que anteriormente hubo uno desierto.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V:**

Se han comenzado las formulaciones de proyectos que serán considerados para completar la disponibilidad de la fase V del Programa, se contemplan para esta Fase la intervención de 80 centros educativos en las zonas de influencia de esta Fase.

- **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE):** Los resultados al 31 de diciembre son la adquisición de 26,215 Tabletas por un monto total de \$4.620 millones de dólares de acuerdo al Plan de Inicio con el PNUD para ser entregadas a los municipios más pobres del país.

El programa se encuentra en cumplimiento de actividades para el inicio de las formulaciones de proyectos y la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa.

e) Sector Salud

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, y el Programa de Apoyo a la red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente y Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. A la fecha se registra el 61.8% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H.

Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL)

- **Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:** Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), el proyecto finalizó su ejecución física en el tercer trimestre del 2021, con la intervención en 10 municipios, conforme al siguiente detalle:
 - Por parte de GESALUD se procedió a realizar ante la Secretaría de Finanzas y resto de instituciones involucradas la devolución de los fondos para que sean acreditados Convenio de Crédito No. 3723/BL-HO, Proyecto “Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente” por valor de L11,369,470.86.
 - Durante este periodo se logró la adjudicación y recepción de equipo Médico Rayos X fijo e insumos para unidad de radiología en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato del departamento de Intibucá, dicho equipo tiene un monto \$131,475.00.
 - A través del gestor se logró contratar 107 RRHH para apoyar en 12 departamentos: 5 médicos, 5 microbiólogos, 39 microscopistas, 15 digitadores, 43 promotores.
 - Con las actividades de cierre y debido a que no se contaba con financiamiento completo para la Unidad Ejecutora; después de verificar el cumplimiento de todos los productos Matriz de Resultados se financió con los remantes la unidad ejecutora por 3 meses en el 2021.
- **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:** Al termino del IV trimestre se lograron avances significativos en otras actividades:
 - Conducción de la respuesta a nivel del país: Presentó una ejecución física del 76% de las actividades, con una ejecución financiera del 68%. Los avances al 31 de diciembre, realizando la contratación de consultorías (un consultores senior y junior, tres desarrolladores, 4 consultorías para soporte de regiones y 13 digitadores).
 - Detección y seguimiento de los casos: Contó con ejecución física de 85% de las actividades y financiera en 99%, aquí se financió la conformación de 218 equipos de Respuesta Rápida para el seguimiento de casos en primer nivel de atención a través de firma de convenios de gestión con ONG´S. Además de la adquisición de insumos para 4 laboratorios regionales importantes del país.

En este periodo fue entregada la obra de mejoramiento de la infraestructura y climatización Laboratorio Nacional por un monto de US\$95,924.27, adquisiciones de KIT de pruebas RT-PCR por un monto de \$1,244,831.51, se fortaleció la

capacidad diagnóstica en dos laboratorios regionales. Adicionalmente, se adquirió equipo de protección personal beneficiando a 47 unidades de salud de la red de hospitales y para el equipo que realizaron el proceso de vacunación COVID-19 por un monto de \$1,873,394.61.

- Interrupción de la cadena de transmisión: Presenta 95% de avances financiero y 70% físico; en este componente se realizó actividades al apoyo de la ejecución del Plan Nacional de Introducción de la vacuna COVID-19 2020-2021; en cuanto al “Diseño y Producción de la Campaña Promocional” de introducción de la vacuna contra COVID-19 con cobertura a toda población durante 3 meses, impresión de 1,800 ejemplares de Lineamientos de Farmacovigilancia Vacuna Covid-19 para todas las Regiones Sanitarias, Establecimientos de Salud Públicos y no públicos, IHSS, además se adquirió 371 ítem de equipo de cadena de frío.
- Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud: Este componente reporta los mayores avances, con una ejecución física de 87%, la importancia de este componente es que se logró en el 2020 y 2021 más de 500 personas de salud en primer nivel brindando servicios a pacientes COVID-19, detección y seguimiento de casos, y apoyo en la jornada de vacunas contra la COVID-19, esta última actividad fundamental para descenso acelerado de casos en el país y reducción de la ocupación hospitalaria.
- **Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):** Se ejecutó \$29,949,946.50 en la compra de vacunas contra la Covid-19, que significa un 89.99%, lo cual equivale a la compra de 4,399,110 dosis de vacunas, para ser vacunados un total de 2,199,555 personas con 1er y 2da dosis de Pfizer. Transferencia a OPS por un monto de US\$649,694.62.

En relación al Componente de Asistencia Técnica OPS. Entregados los 2 primeros Informes Bimensuales, a pesar de no contar con la contratación de los 2 supervisores que se reflejan en el PGI. La ejecución total del proyecto asciende a US\$30,432,173.12 al 31/12/2021 de los \$35,000,000.00 equivalente a 86.95%; mismo que incluye un lote programado para el mes de enero de 2022 de 884,128 vacunas.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:** Avance Físico: De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al cuarto trimestre se describen a continuación:

Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales:

- Cobertura de vacunación por COVID-19 en las mujeres embarazadas en los gestores descentralizados es de un 51% la primera dosis y un 36% la segunda dosis.
- En operatividad 20 ESFAM contratados en los establecimientos de salud cubriendo una población de 121,023 000 hab.

- 15 Establecimientos de salud de salud priorizados para aplicar la estrategia de manejo inicial a de las complicaciones obstétricas.

Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud:

- Se Adjudicó el proceso de “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Los equipos serán entregados y pagados en el primer trimestre de 2022.

Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información. En ejecución asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. En ejecución consultorías para Hospitales. En ejecución consultorías para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la SESAL.

f) Sector Desarrollo Productivo y Riego

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. A la fecha se registra el 52.9% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):** las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora al termino del año son:

- **El Subproyecto Sistema de Riego Sulaco:** Durante este Trimestre 2021 se realizó la fundición de 41.6 M³ de concreto en la presa del sub proyecto Tascalapa.

Con los 741.6 M³ de concreto fundido, se tiene un acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,821.31 M³ de un total contratado de 6,777.17 M³ que representa un 85.89% de avance.

- **Construcción, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Selguapa, Comayagua:** Al termino del 2021, el proyecto alcanzó una ejecución financiera de \$5,794,239.96 que representa el 56% del monto total del contrato mostrando como avance más significativo que una vez realizada la inspección de toma granjas construidas con compuertas de control incorporadas: TG # 36 a TG # 38, TG # 40 a TG # 42, TG # 27 a TG # 29, TG # 31 y TG # 33 donde el nivel de aguas de crecidas afectaría la evacuación del caudal de descarga del aliviadero.

- **El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:** En fecha 4 de septiembre 2017 se firmó contrato para este subproyecto con la empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) por un monto de US\$ 2,989,008.26, la baja ejecución se debe a que se presentaron problemas de

liberación de servidumbre los cuales fueron solucionaron hasta el año 2019, su nueva fecha de cierre es abril 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$1,166,820.13 que representa el 37% del monto total del contrato.

- **Subproyecto Sistema de Riego de Olomán:** Durante el IV Trimestre 2021 el contratista presento el diseño en el mes de diciembre, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, quien emitirá su dictamen en la segunda quincena del mes de enero 2022.
- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (Financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donación GEF):** Durante el cuarto trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 38.79% con fondos FIDA equivalente a L.88.9 millones, se Obtuvieron los siguientes avances:
 - Se elaboraron y Formulación de 65 Planes de inversión, durante el trimestre se evaluaron las ofertas económicas, se elaboró el informe y se elaboraron los borradores de contratos y se obtuvo la no objeción por parte del FIDA.
 - 54 Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, en fortalecimiento financiero en café, hortalizas, papa, granos básicos y fresas, en los municipios de San Miguelito, San Juan, Dolores, Yamaranguila, Colomoncagua en el departamento de Intibuca, La Campa, Guarita, San Sebastián, San Francisco, en el departamento de Lempira, Santa Elena, Yarula en el departamento de la Paz.
 - Se han generado 169 nuevos empleos temporales valorados en L 578,150.00 de estos empleos 119 beneficiarios son hombres y 51 son mujeres cabe mencionar de estos 170 nuevos empleos 29 beneficiarios son jóvenes menores de 29 años.
 - Rehabilitación de 13.8 kms de Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá quedando pendiente de ejecutar 8 kms.
- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1:** Al cuarto trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos por lo que lleva varios años sin ejecutar en vista a la falta de comunicación con la India y por falta de gestión de la UAP-SAG en la y administración del proyecto.

Se ha solicitado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando esos fondos para poder hacer frente a los compromisos contractuales alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Proyecto ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

- **Proyecto Alianza para el Corredor Seco (CAS-USAID y GAFSP):** Los fondos nacionales se encuentran comprometidos para cubrir las acciones de emergencia para reactivación del sector agroalimentario en el Corredor Seco, incluyendo bonos agrícolas, mercados bioseguros, centrales de abasto con bioseguridad y centros de acopio con bioseguridad. Al cierre del año, se recibió por parte de BANHPROVI

fondos nacionales (L70 millones de L170 millones aprobados), cubriéndose compromisos adquiridos con las firmas sub implementadoras, avanzando en 1,195 visitas de asistencia técnica, reparando 40.8 hectáreas bajo riego que benefician a 122 productores e iniciando la reparación en 709.2 hectáreas bajo riego que beneficiarán a 2,128 productores. El cumplimiento total de las metas programadas para cubrir las acciones de emergencia para la reactivación del sector agroalimentario en el Corredor Seco para este año fue completado parcialmente. De 2,480 visitas de Asistencia Técnica programadas para el año, se realizaron 2,915 y de 1,500 hectáreas de reparación de sistemas de riego se realizaron 40.8 hectáreas. Aunque se superó el número de visitas de Asistencia Técnica programadas en 2020 para el año 2021, durante el año 2021 el proyecto contempló para el último trimestre 1,500 visitas, por tanto, se reprograman las restantes y la reparación de hectáreas bajo riego para cumplirse en el primer trimestre del siguiente año (305 visitas de Asistencia Técnica pendientes e iniciar/completar 1,459.2 Ha bajo riego pendientes), siempre y cuando se realicen los desembolsos oportunamente.

g) Sector Seguridad y Defensa

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos, a la fecha se registra el 35.6% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, las principales metas ejecutadas al tercer trimestre son:

Proyecto ejecutado por Secretaría de Seguridad

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB):** Las actividades realizadas al cuarto trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios:

Al término del IV Trimestre, se alcanzó un promedio de ejecución global del 28.9% de ejecución física y 30% de ejecución financiera en las construcciones de jefaturas de policías y Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Choluteca y Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios. en las ciudades de Olanchito, Tela, Las Vegas y San Pedro Sula.

Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS):

- Contratación de la empresa FICHTNER WATER & TRANSPORTATION (GMBH), para la prestación de servicios como Asistencia Técnica para la elaboración de diseños de la fase II del CONVIVIR.

- Se define con la Asistencia Técnica reprogramar la ejecución física de proyectos hasta conocer los resultados de los Estudios y Diagnósticos municipales y de Juventud.

h) Sector Recursos Forestales y Ambiente

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo y la gestión de riesgo de desastres, a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB). A la fecha se registra el 69.7% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos al cuarto trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:** De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al cuarto trimestre se describen a continuación:

Componente 1 Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:

- 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.83 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se tiene 37 PR con convenios suscritos vigentes¹, equivalentes a 32,128.70 hectáreas (94% de la meta) y en ejecución 31 planes, equivalentes a 30,086.61 hectáreas (88 %) Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
- Recepcionado y pagado primer lote de Hidrogel para producción de plantas.
- Recepcionado y pagado la Compra directa de semillas para la producción de plantas ciclo 2022.

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:

- Firmadas las Cartas Acuerdo Entre Agencia Estratégica De Proyectos Productivos, Ambientales Y Sociales De Honduras (AEPAS-H), El Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF), La Fundación De La Universidad Nacional Autónoma De Honduras (FUNDAUNAH) y El Centro Universitario De Zacapa (CUNZAC) De La Universidad De San Carlos (USAC) De Guatemala Para La Realización Del Diplomado “Sanidad y Ecología de bosques bajo un régimen de calentamiento global”, iniciado en su primer módulo y la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 5 colaboradores del ICF.

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Finalizado el contrato de Consultoría Internacional de expertos internacionales en negociación para el cambio climático⁷. Se recibieron, aprobaron y pagaron los 4 productos considerados en los términos de referencia y contrato.
- Se apoyó financieramente al ICF para la publicación del Decreto Legislativo No. 44-2021 (Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) entre la Unión Europea y la República de Honduras).

Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías

- Finalizado contrato de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (proveedor: Industrias Metálicas M&M).
- Realizado el proceso de Adquisición de equipo hidrometeorológico adicional y recepcionado y pagado los servicios conexos para la Medición y Monitoreo del Indicador Hídrico.

Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)

- **Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): (KFW BMZ-No. 2011 65 984):** Al IV Trimestre se reporta una ejecución física de 52% y financiera de 70% en relación al trimestre. Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Se estableció la presencia institucional del ICF en zonas de influencia de las 17 áreas protegidas: Útila, Roatán, Guanaja, Trujillo, Puerto Cortés, Tela, Ceiba y San Pedro Sula. Elaborados los instrumentos del proyecto: Manual Operativo, Plan operativo General, Plan Operativo 2021 y Plan de Adquisiciones.

Elaborados el 85% de los planes específicos en cuatro áreas protegidas las cuales ya tienen planes de manejo aprobados y/o en proceso final de aprobación (JB Lancetilla, RVS Texiguat, PN Blanca Janeth Kawas, RVS Marino Bahía de Tela) e iniciados procesos de elaboración de planes específicos en el RVS Barras de Cuero y Salado. Establecido el 1er convenio de comanejo para el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla.

En proceso final de firma los convenios de comanejo para las Áreas Protegidas: Refugio de Vida Silvestre Cuyamel, Parque Nacional Omoa y Reserva Forestal Guanaja III. Adjudicada consultoría para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO)

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN): Proyecto Finalizado (0 de junio del 2021), cumpliendo y superando la meta de algunos de los indicadores de la Matriz de Resultados. Al cuarto trimestre de 2021 las actividades ejecutadas correspondieron al único componente con actividades pendientes (Componente V) y efectuando los pagos de los compromisos adquiridos. Entre las principales acciones están:

- a) Plan de Atención de Emergencia para COVID-19:
 - Adquisición de equipo de Traumas para UME-COPECO
 - Adquisición de equipo de emergencia para UME-COPECO

- b) Plan de atención de Emergencias Tormentas ETA/IOTA:
 - Adquisición de equipo de cómputo para las Dirección General de Prevención, Sistema de Inventarios de Bodegas y COE regionales.
 - Adquisición de 4 Camiones para el Departamento de logística y Asistencia Humanitaria de COPECO.
 - Contratación de cuatro (4) consultorías para realizar estudios especializados en: Estudio de Percepción Remota y SIG, Estudio Geológico, Estudio Hidráulico, Estudio Hidrológico. En zonas priorizadas por la Dirección General de Prevención.
 - Se realizó el Plan de gestión socio ambiental de obra (Construcción de Puente sobre quebrada La Cienega para Reducir el riesgo en la Comunidad El Caulote y Nueva Unión), beneficiando a 5353 habitantes.
 - Se concluyó la Canalización de Aguas Pluviales de la Colonia Rosario Nuñez para Reducir el riesgo de la quebrada Jocomico.
 - En el último periodo se realizó el cierre administrativo y contable del programa, así como la presentación de la auditoría financiera al cierre. Informe final de implementación del Proyecto al Banco Mundial.

i) Sector Modernización del Estado

Sus inversiones están destinadas para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios y el Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate), orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es el documento de identificación de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas. A la fecha se registra el 87.5% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos en la ejecución al tercer trimestre se detallan:

Proyecto Ejecutado por el Registro Nacional de las Personas (RNP)

Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate) (BCIE 2235-TRAMO B): Al cuarto trimestre del 2021 se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Al 31 de diciembre el proyecto ha generado 5,429,593 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,680 de los cuales se han emitido 5,197,733 Documentos de

Identificación Nacional (DNI), de las cuales se han entregado 4,753,174 encontrándose pendiente de entrega 444,559 y en proceso de impresión 131,860 Identidades que también están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.50% y financiero del 98%, culminando la ejecución del Proyecto.

Proyecto Ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR)

- **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria:** A continuación, una breve descripción de la ejecución física y financiera del proyecto:

En lo referente a las actividades del componente 1 “Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria”, en el 2019 se logró el 100% del cumplimiento de la ejecución tanto física como financiera.

Componente 2.1 Sistema Integrado e Implantado de la Administración Tributaria (AT): En fecha 21 de julio del año en curso se emitió Orden de Inicio al representante legal de la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. (GTT) para la ejecución del “Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)” actualmente el contrato se encuentra en ejecución así mismo, se otorgó el anticipo correspondiente al 10% del monto del contrato, avalado con una Garantía Bancaria por el mismo valor del anticipo.

Componente 2.2 Infraestructura Tecnológica de Software SAR: Durante el Cuarto Trimestre de 2021 se llevó a cabo exitosamente la Licitación Pública Internacional (LPI), referencia SEPA identificador No. PFIOAT-155-LPI-B-PEP 2.2.5. “Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de Administración de Rentas (SAR)”. Estos Bienes Capitalizables adjudicados por un monto de US\$1,387,407.24.

Así mismo, se llevó a cabo exitosamente el Proceso No. SCCSAR-BID-003-2021, para la adquisición de la Consultoría para el acompañamiento a la Certificación Web Trust, ISO/IEC27001 e ISO 22301 para validar el cumplimiento con los requisitos Web Trust, esto garantizará la privacidad y seguridad de las transacciones de financiamiento electrónicas realizadas por terceros.

Se adquirieron las Licencias MicroStrategy, Productos y Servicios de Soporte Técnico para Honduras, mediante el Proceso de Adquisición PFIOAT-158-CD-B-PEP-2.2.8.

- **Componente 3.4 Producto 4 Sistemática de Gestión de Cambio Implantada.**
 - De octubre a noviembre de 2021, se desarrolló la Consultoría para la Implementación de un Plan de Gestión del Cambio Organizacional en el Servicio de Administración de Rentas.
 - Se llevó a cabo exitosamente la última sesión del curso HCMBOK, correspondientes del Producto 1 y 2 de la referida Consultoría.

j) Sector Transporte y Obras Públicas

Sus inversiones están destinadas para la ejecución para la generación de activos fijos como la Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, rehabilitación de obras públicas a causa de las tormentas tropicales Eta e Iota, así como edificaciones de públicas. A la fecha se registra el 33.5% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos en la ejecución al tercer trimestre se detallan:

Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social

- **Proyecto de Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota (PRE):** Al cierre del año 2021, se realizaron las siguientes actividades:

Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Al 31 de diciembre se logró la elaboración de una estrategia de intervención de las obras y supervisión de acuerdo con la zona geográfica de 53 subproyectos del sector de educación elegible, planteados en siete paquetes de obra y dos paquetes de supervisión.

Proyecto ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

- **Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán:** Al cuarto trimestre, se reportan los siguientes alcances:
 - Trazado y Marcado con cuadrilla de topografía
 - Botado de material de desperdicio
 - Excavación estructural
 - Muro de concreto ciclópeo
 - Relleno y compactado con material del sitio
 - Concreto de limpieza en zapatas aisladas
 - Fundición de zapatas, pedestales, columnas de sótano, vigas, losa de entepiso
 - Construcción de muro de bloque de concreto

1.7 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Cuarto Trimestre del Año 2021

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	<p>La declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, PCM-023-2020 y PCM-146-2020 ampliado al 31 de diciembre del 2021, Decreto Ejecutivo PCM-147-2021, emitido el 29 de diciembre 2020, mediante el cual se prorroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País. Ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales.</p>	<p>Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.</p> <p>Buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.</p>
	<p>Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.</p>	<p>Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.</p>
	<p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.</p>	<p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p>
	<p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p>	<p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p>

Área	Problemas	Acciones
Administrativa-Financiera	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
Legal	Problemas con las licencias ambientales para iniciará proceso de construcción lo que viene a atrasar el inicio de las obras	Las instituciones gubernamentales deberán revisar los procesos a fin de acelerar el otorgamiento de las licencias ambientales a los proyectos.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	554,898.00	918,745,578.00	919,300,476.00	-	135,765,285.76	135,765,285.76	15%	554,897.40	725,787,505.62	726,342,403.02	79%
010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II		35,146,748.00	35,146,748.00		9,783,251.56	9,783,251.56	28%		23,189,293.22	23,189,293.22	66%
Total 010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II		35,146,748.00	35,146,748.00		9,783,251.56	9,783,251.56	28%		23,189,293.22	23,189,293.22	66%
011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		97,694,637.00	97,694,637.00		8,503,827.63	8,503,827.63	9%		33,589,156.04	33,589,156.04	34%
Total 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		97,694,637.00	97,694,637.00		8,503,827.63	8,503,827.63	9%		33,589,156.04	33,589,156.04	34%
013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ		234,997,186.00	234,997,186.00				0%		160,085,717.87	160,085,717.87	68%
Total 013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ		123,255,859.00	123,255,859.00		6,422,342.96	6,422,342.96	5%		121,980,544.84	121,980,544.84	99%
015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur		8,084,320.00	8,084,320.00		1,711,407.83	1,711,407.83	21%		5,396,361.42	5,396,361.42	67%
Total 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur		8,084,320.00	8,084,320.00		1,711,407.83	1,711,407.83	21%		5,396,361.42	5,396,361.42	67%
020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	554,898.00	1,451,335.00	2,006,233.00				0%	554,897.40	1,437,474.90	1,992,372.30	99%
Total 020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III		2,429,499.00	2,429,499.00	-	666,257.54	666,257.54	27%		2,341,055.34	2,341,055.34	96%
021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio		1,841,500.00	1,841,500.00		378,345.28	378,345.28	21%		1,656,148.48	1,656,148.48	90%
Total 021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio		1,841,500.00	1,841,500.00		378,345.28	378,345.28	21%		1,656,148.48	1,656,148.48	90%
022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I		413,844,494.00	413,844,494.00		108,299,852.96	108,299,852.96	26%		376,111,753.51	376,111,753.51	91%
Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I		413,844,494.00	413,844,494.00		108,299,852.96	108,299,852.96	26%		376,111,753.51	376,111,753.51	91%
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	707,964,697.00	184,428,058.00	892,392,755.00	319,601,532.98	106,947,584.65	426,549,117.63	48%	706,634,085.86	176,795,749.61	883,429,835.47	99%
016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	-		-					-		-	
Total 016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	-		-					-		-	
023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	13,105,645.00		13,105,645.00	987,458.20		987,458.20	8%	12,870,330.39		12,870,330.39	98%
Total 023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	13,105,645.00		13,105,645.00	987,458.20		987,458.20	8%	12,870,330.39		12,870,330.39	98%
024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	7,592,461.00		7,592,461.00	6,497,171.01		6,497,171.01	86%	6,497,171.01		6,497,171.01	86%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
Total 024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICÓ, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	7,592,461.00		7,592,461.00	6,497,171.01		6,497,171.01	86%	6,497,171.01		6,497,171.01	86%
027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	102,021,224.00		102,021,224.00	23,283,104.22		23,283,104.22	23%	102,021,222.61		102,021,222.61	100%
Total 027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	102,021,224.00		102,021,224.00	23,283,104.22		23,283,104.22	23%	102,021,222.61		102,021,222.61	100%
028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamento de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,	149,744,724.00		149,744,724.00	8,355,115.89		8,355,115.89	6%	149,744,722.66		149,744,722.66	100%
Total 028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamento de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,	149,744,724.00		149,744,724.00	8,355,115.89		8,355,115.89	6%	149,744,722.66		149,744,722.66	100%
104 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	182,912,628.00		182,912,628.00	182,912,627.21		182,912,627.21	100%	182,912,627.21		182,912,627.21	100%
Total 104 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	182,912,628.00		182,912,628.00	182,912,627.21		182,912,627.21	100%	182,912,627.21		182,912,627.21	100%
116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	53,624,848.00		53,624,848.00	31,058,233.09		31,058,233.09	58%	53,624,847.22		53,624,847.22	100%
Total 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	53,624,848.00		53,624,848.00	31,058,233.09		31,058,233.09	58%	53,624,847.22		53,624,847.22	100%
121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	-	34,569,655.00	34,569,655.00				0%	-	31,960,831.15	31,960,831.15	92%
	1,795,771.00	147,237,750.00	149,033,521.00				0%	1,795,770.84	142,323,270.88	144,119,041.72	97%
		2,620,650.00	2,620,650.00				0%		2,511,647.58	2,511,647.58	96%
		3.00	3.00	504,752.27	106,947,584.65	107,452,336.92	3581744564%		-	-	0%
Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	1,795,771.00	184,428,058.00	186,223,829.00	504,752.27	106,947,584.65	107,452,336.92	58%	1,795,770.84	176,795,749.61	178,591,520.45	96%
144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	124,583,535.00		124,583,535.00	29,376,253.21		29,376,253.21	24%	124,583,534.24		124,583,534.24	100%
Total 144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	124,583,535.00		124,583,535.00	29,376,253.21		29,376,253.21	24%	124,583,534.24		124,583,534.24	100%
146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	32,830,155.00		32,830,155.00	327,463.84		327,463.84	1%	32,830,154.49		32,830,154.49	100%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
Total 146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	32,830,155.00		32,830,155.00	327,463.84		327,463.84	1%	32,830,154.49		32,830,154.49	100%
148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN	13,554,126.00		13,554,126.00	10,099,774.23		10,099,774.23	75%	13,554,125.38		13,554,125.38	100%
Total 148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN	13,554,126.00		13,554,126.00	10,099,774.23		10,099,774.23	75%	13,554,125.38		13,554,125.38	100%
149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul	26,199,580.00		26,199,580.00	26,199,579.81		26,199,579.81	100%	26,199,579.81		26,199,579.81	100%
Total 149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul	26,199,580.00		26,199,580.00	26,199,579.81		26,199,579.81	100%	26,199,579.81		26,199,579.81	100%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		114,525,416.00	114,525,416.00		20,268,277.13	20,268,277.13	18%		56,797,603.19	56,797,603.19	50%
001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)		114,525,416.00	114,525,416.00		20,268,277.13	20,268,277.13	18%		56,797,603.19	56,797,603.19	50%
Total 001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)		114,525,416.00	114,525,416.00		20,268,277.13	20,268,277.13	18%		56,797,603.19	56,797,603.19	50%
PROYECTOS APP - REPRESA EL TABLÓN	481,293,136.92		481,293,136.92				0%	-		-	0%
PROYECTOS APP - REPRESA EL TABLÓN	481,293,136.92		481,293,136.92				0%	-		-	0%
Total PROYECTOS APP - REPRESA EL TABLÓN	481,293,136.92		481,293,136.92				0%	-		-	0%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		13,198,085.00	13,198,085.00				0%		-	-	0%
PROYECTOS EN EL MARCO DEL GASTO DE MEDIANO PLAZO		13,198,085.00	13,198,085.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTOS EN EL MARCO DEL GASTO DE MEDIANO PLAZO		13,198,085.00	13,198,085.00				0%		-	-	0%
69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial	3,454,497,637.00		3,454,497,637.00				0%	2,725,317,368.38		2,725,317,368.38	79%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,454,497,637.00		3,454,497,637.00				0%	2,725,317,368.38		2,725,317,368.38	79%
Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,454,497,637.00		3,454,497,637.00				0%	2,725,317,368.38		2,725,317,368.38	79%
1 - DESARROLLO PRODUCTIVO	105,671,894.88	975,726,046.00	1,081,397,940.88	-	311,483,285.71	311,483,285.71	29%	35,671,894.88	740,372,441.00	776,044,335.88	72%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		726,495,937.00	726,495,937.00		290,601,629.05	290,601,629.05	40%		651,432,747.19	651,432,747.19	90%
004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)		44,881,728.00	44,881,728.00				0%		34,302,625.64	34,302,625.64	76%
		232,667,347.00	232,667,347.00		102,230,456.96	102,230,456.96	44%		203,545,770.44	203,545,770.44	87%
Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)		277,549,075.00	277,549,075.00		102,230,456.96	102,230,456.96	37%		237,848,396.08	237,848,396.08	86%
009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		240,685,165.00	240,685,165.00		82,292,305.29	82,292,305.29	34%		221,891,209.89	221,891,209.89	92%
Total 009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		240,685,165.00	240,685,165.00		82,292,305.29	82,292,305.29	34%		221,891,209.89	221,891,209.89	92%
014 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		-	-						-	-	

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
Total 014 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		-	-						-	-	
018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		103,476,498.00	103,476,498.00		103,476,498.00	103,476,498.00	100%		100,230,464.00	100,230,464.00	97%
		20,675,923.00	20,675,923.00		2,602,368.80	2,602,368.80	13%		9,862,210.07	9,862,210.07	48%
Total 018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		124,152,421.00	124,152,421.00		106,078,866.80	106,078,866.80	85%		110,092,674.07	110,092,674.07	89%
019 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		84,109,276.00	84,109,276.00				0%		81,600,467.15	81,600,467.15	97%
Total 019 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		84,109,276.00	84,109,276.00				0%		81,600,467.15	81,600,467.15	97%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		229,306,561.00	229,306,561.00		20,881,656.66	20,881,656.66	9%		88,939,693.81	88,939,693.81	39%
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		98,526,704.00	98,526,704.00				0%		51,450,713.84	51,450,713.84	52%
		117,954,917.00	117,954,917.00				0%		31,209,932.85	31,209,932.85	26%
		12,824,940.00	12,824,940.00		20,881,656.66	20,881,656.66	163%		6,279,047.12	6,279,047.12	49%
Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		229,306,561.00	229,306,561.00		20,881,656.66	20,881,656.66	9%		88,939,693.81	88,939,693.81	39%
Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	35,671,894.88		35,671,894.88				0%	35,671,894.88		35,671,894.88	100%
PROYECTOS APP - CORREDOR LENCA	35,671,894.88		35,671,894.88				0%	35,671,894.88		35,671,894.88	100%
Total PROYECTOS APP - CORREDOR LENCA	35,671,894.88		35,671,894.88				0%	35,671,894.88		35,671,894.88	100%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		19,923,548.00	19,923,548.00				0%		-	-	0%
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		19,923,548.00	19,923,548.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)		19,923,548.00	19,923,548.00				0%		-	-	0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	70,000,000.00		70,000,000.00				0%	-		-	0%
INFRAESTRUCTURA EN AGRÍCOLA (FINA)/ Alianza Corredor Seco	70,000,000.00		70,000,000.00				0%	-		-	0%
Total INFRAESTRUCTURA EN AGRÍCOLA (FINA)/ Alianza Corredor Seco	70,000,000.00		70,000,000.00				0%	-		-	0%
1 - MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	103,897,464.00	1,132,335,115.00	1,236,232,579.00	38,186,888.05	115,854,144.73	154,041,032.78	12%	103,684,748.24	978,390,331.04	1,082,075,079.28	88%
0037 - Servicio de Administración de Rentas		98,828,636.00	98,828,636.00		12,154,129.74	12,154,129.74	12%		62,452,118.59	62,452,118.59	63%
001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria		98,828,636.00	98,828,636.00		12,154,129.74	12,154,129.74	12%		62,452,118.59	62,452,118.59	63%
Total 001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria		98,828,636.00	98,828,636.00		12,154,129.74	12,154,129.74	12%		62,452,118.59	62,452,118.59	63%
0100 - Secretaría de Finanzas	100,753,571.00		100,753,571.00	37,421,783.17		37,421,783.17	37%	100,753,562.18		100,753,562.18	100%
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	100,753,571.00		100,753,571.00	37,421,783.17		37,421,783.17	37%	100,753,562.18		100,753,562.18	100%
Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	100,753,571.00		100,753,571.00	37,421,783.17		37,421,783.17	37%	100,753,562.18		100,753,562.18	100%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	3,143,893.00	47,617,491.00	50,761,384.00	765,104.88	11,317,765.54	12,082,870.42	24%	2,931,186.06	47,351,168.90	50,282,354.96	99%
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	3,143,893.00	47,617,491.00	50,761,384.00	765,104.88	11,317,765.54	12,082,870.42	24%	2,931,186.06	47,351,168.90	50,282,354.96	99%
Total 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	3,143,893.00	47,617,491.00	50,761,384.00	765,104.88	11,317,765.54	12,082,870.42	24%	2,931,186.06	47,351,168.90	50,282,354.96	99%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		3,145,000.00	3,145,000.00		744,303.61	744,303.61	24%		1,219,734.01	1,219,734.01	39%
011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS.		3,145,000.00	3,145,000.00		744,303.61	744,303.61	24%		1,219,734.01	1,219,734.01	39%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
Total 011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.		3,145,000.00	3,145,000.00		744,303.61	744,303.61	24%		1,219,734.01	1,219,734.01	39%
0180 - Registro Nacional de las Personas		888,149,583.00	888,149,583.00		91,637,945.84	91,637,945.84	10%		867,367,309.54	867,367,309.54	98%
001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"		-	-						31,691,219.99	31,691,219.99	
		626,836,844.00	626,836,844.00				0%		607,675,349.38	607,675,349.38	97%
		228,312,739.00	228,312,739.00				0%		228,000,740.17	228,000,740.17	100%
		33,000,000.00	33,000,000.00		91,637,945.84	91,637,945.84	278%		-	-	0%
Total 001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"		888,149,583.00	888,149,583.00		91,637,945.84	91,637,945.84	10%		867,367,309.54	867,367,309.54	98%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		1,100,000.00	1,100,000.00		-	-	0%		-	-	0%
005 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		1,100,000.00	1,100,000.00				0%		-	-	0%
Total 005 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		1,100,000.00	1,100,000.00		-	-	0%		-	-	0%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		93,494,405.00	93,494,405.00				0%		-	-	0%
PROYECTO AGENDA DIGITAL		93,494,405.00	93,494,405.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTO AGENDA DIGITAL		93,494,405.00	93,494,405.00				0%		-	-	0%
1 - SALUD	-	2,355,894,121.00	2,355,894,121.00	-	937,199,566.09	937,199,566.09	40%	-	2,190,701,912.61	2,190,701,912.61	93%
0030 - Secretaría de la Presidencia		23,111,613.00	23,111,613.00		22,978,218.09	22,978,218.09	99%		22,978,218.09	22,978,218.09	99%
002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua		23,111,613.00	23,111,613.00		22,978,218.09	22,978,218.09	99%		22,978,218.09	22,978,218.09	99%
Total 002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua		23,111,613.00	23,111,613.00		22,978,218.09	22,978,218.09	99%		22,978,218.09	22,978,218.09	99%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		175,113,899.00	175,113,899.00				0%		175,113,895.09	175,113,895.09	100%
001 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19		175,113,899.00	175,113,899.00				0%		175,113,895.09	175,113,895.09	100%
Total 001 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19		175,113,899.00	175,113,899.00				0%		175,113,895.09	175,113,895.09	100%
017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA		-	-						-	-	
Total 017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA		-	-						-	-	
0060 - Secretaría de Salud		1,844,787,814.00	1,844,787,814.00		822,844,869.62	822,844,869.62	45%		1,746,422,158.21	1,746,422,158.21	95%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)		10,200,000.00	10,200,000.00				0%		7,703,887.89	7,703,887.89	76%
Total 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)		10,200,000.00	10,200,000.00				0%		7,703,887.89	7,703,887.89	76%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		-	-						-	-	
Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		-	-						-	-	
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS		7,804,673.00	7,804,673.00				0%		25,312,222.26	25,312,222.26	324%
		126,831,787.00	126,831,787.00				0%		126,457,437.31	126,457,437.31	100%
		149,019,827.00	149,019,827.00		10,070,843.75	10,070,843.75	7%		127,997,797.86	127,997,797.86	86%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
		216,415,105.00	216,415,105.00				0%		188,721,031.91	188,721,031.91	87%
Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS		500,071,392.00	500,071,392.00		10,070,843.75	10,070,843.75	2%		468,488,489.34	468,488,489.34	94%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		62,970,952.00	62,970,952.00		22,398,573.35	22,398,573.35	36%		61,129,416.36	61,129,416.36	97%
Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		62,970,952.00	62,970,952.00		22,398,573.35	22,398,573.35	36%		61,129,416.36	61,129,416.36	97%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO		13,055,498.00	13,055,498.00		10,937,502.47	10,937,502.47	84%		12,902,159.19	12,902,159.19	99%
Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO		13,055,498.00	13,055,498.00		10,937,502.47	10,937,502.47	84%		12,902,159.19	12,902,159.19	99%
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA		25,142,086.00	25,142,086.00		1,848,010.55	1,848,010.55	7%		14,877,960.79	14,877,960.79	59%
Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA		25,142,086.00	25,142,086.00		1,848,010.55	1,848,010.55	7%		14,877,960.79	14,877,960.79	59%
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS		746,064,146.00	746,064,146.00		327,152,128.13	327,152,128.13	44%		730,882,433.27	730,882,433.27	98%
Total 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS		746,064,146.00	746,064,146.00		327,152,128.13	327,152,128.13	44%		730,882,433.27	730,882,433.27	98%
031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19		23,001,120.00	23,001,120.00		20,934,396.85	20,934,396.85	91%		20,934,396.85	20,934,396.85	91%
Total 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19		23,001,120.00	23,001,120.00		20,934,396.85	20,934,396.85	91%		20,934,396.85	20,934,396.85	91%
032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)		464,282,620.00	464,282,620.00		429,503,414.52	429,503,414.52	93%		429,503,414.52	429,503,414.52	93%
Total 032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)		464,282,620.00	464,282,620.00		429,503,414.52	429,503,414.52	93%		429,503,414.52	429,503,414.52	93%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		26,832,340.00	26,832,340.00		2,814,423.54	2,814,423.54	10%		21,690,760.33	21,690,760.33	81%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		26,832,340.00	26,832,340.00		2,814,423.54	2,814,423.54	10%		21,690,760.33	21,690,760.33	81%
Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE		26,832,340.00	26,832,340.00		2,814,423.54	2,814,423.54	10%		21,690,760.33	21,690,760.33	81%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		275,757,095.00	275,757,095.00		88,562,054.84	88,562,054.84	32%		224,496,880.89	224,496,880.89	81%
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		275,757,095.00	275,757,095.00		88,562,054.84	88,562,054.84	32%		224,496,880.89	224,496,880.89	81%
Total 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		275,757,095.00	275,757,095.00		88,562,054.84	88,562,054.84	32%		224,496,880.89	224,496,880.89	81%
004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA		-	-		-	-			-	-	
Total 004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA		-	-		-	-			-	-	

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		10,291,360.00	10,291,360.00				0%		-	-	0%
PROYECTO TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS		-	-						-	-	
Total PROYECTO TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS		-	-						-	-	
REEQUIPAMIENTO BIOMÉDICO HOSPITAL MARÍA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP)		10,291,360.00	10,291,360.00				0%		-	-	0%
Total REEQUIPAMIENTO BIOMÉDICO HOSPITAL MARÍA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP)		10,291,360.00	10,291,360.00				0%		-	-	0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)								-		-	
INFRAESTRUCTURA EN SALUD (FINA) /Hospital Escuela								-		-	
Total INFRAESTRUCTURA EN SALUD (FINA) /Hospital Escuela								-		-	
2 - EDUCACION	96,770,825.00	546,168,267.00	642,939,092.00	1,995,768.40	134,625,074.56	136,620,842.96	21%	4,135,499.29	277,156,913.03	281,292,412.32	44%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,367,747.00	131,873,713.00	133,241,460.00	933,496.07	62,963,697.20	63,897,193.27	48%	1,367,744.00	118,327,935.72	119,695,679.72	90%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	732,706.00	126,035,465.00	126,768,171.00	933,496.07	62,963,697.20	63,897,193.27	50%	732,703.02	112,921,961.15	113,654,664.17	90%
Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	635,041.00	5,838,248.00	6,473,289.00				0%	635,040.98	5,405,974.57	6,041,015.55	93%
Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	1,367,747.00	131,873,713.00	133,241,460.00	933,496.07	62,963,697.20	63,897,193.27	48%	1,367,744.00	118,327,935.72	119,695,679.72	90%
0050 - Secretaría de Educación	3,867,578.00	161,158,903.00	165,026,481.00	664,592.44	3,567,631.41	4,232,223.85	3%	1,306,990.61	11,170,756.41	12,477,747.02	8%
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	979,445.00	1,948,471.00	2,927,916.00	664,592.44	603,597.78	1,268,190.22	43%	823,206.44	1,878,447.78	2,701,654.22	92%
Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2,888,133.00	-	2,888,133.00				0%	483,784.17	-	483,784.17	17%
Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	3,867,578.00	1,948,471.00	5,816,049.00	664,592.44	603,597.78	1,268,190.22	22%	1,306,990.61	1,878,447.78	3,185,438.39	55%
010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		159,210,432.00	159,210,432.00		2,964,033.63	2,964,033.63	2%		9,292,308.63	9,292,308.63	6%
Total 010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		159,210,432.00	159,210,432.00		2,964,033.63	2,964,033.63	2%		9,292,308.63	9,292,308.63	6%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		9,327,925.00	9,327,925.00		8,870,285.09	8,870,285.09	95%		8,870,285.09	8,870,285.09	95%
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.		9,327,925.00	9,327,925.00		8,870,285.09	8,870,285.09	95%		8,870,285.09	8,870,285.09	95%
Total 001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.		9,327,925.00	9,327,925.00		8,870,285.09	8,870,285.09	95%		8,870,285.09	8,870,285.09	95%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		239,963,726.00	239,963,726.00		58,050,578.67	58,050,578.67	24%		136,163,244.76	136,163,244.76	57%
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		239,963,726.00	239,963,726.00		58,050,578.67	58,050,578.67	24%		136,163,244.76	136,163,244.76	57%
Total 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		239,963,726.00	239,963,726.00		58,050,578.67	58,050,578.67	24%		136,163,244.76	136,163,244.76	57%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	1,535,500.00	3,844,000.00	5,379,500.00	397,679.89	1,172,882.19	1,570,562.08	29%	1,460,764.68	2,624,691.05	4,085,455.73	76%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	1,535,500.00	3,844,000.00	5,379,500.00	397,679.89	1,172,882.19	1,570,562.08	29%	1,460,764.68	2,624,691.05	4,085,455.73	76%
Total 005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	1,535,500.00	3,844,000.00	5,379,500.00	397,679.89	1,172,882.19	1,570,562.08	29%	1,460,764.68	2,624,691.05	4,085,455.73	76%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	-						-	-	
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)		-	-						-	-	
Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)		-	-						-	-	
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	90,000,000.00		90,000,000.00				0%	-		-	0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (FINA)	90,000,000.00		90,000,000.00				0%	-		-	0%
Total INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (FINA)	90,000,000.00		90,000,000.00				0%	-		-	0%
2 - RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	5,737,793.00	302,538,096.00	308,275,889.00	1,590,025.34	155,341,286.28	156,931,311.62	51%	3,948,891.45	210,946,642.36	214,895,533.81	70%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	5,737,793.00	56,458,244.00	62,196,037.00	1,590,025.34	51,478,907.14	53,068,932.48	85%	3,948,891.45	51,665,447.17	55,614,338.62	89%
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	5,737,793.00	14,304,682.00	20,042,475.00	1,590,025.34	9,962,483.96	11,552,509.30	58%	3,948,891.45	10,149,023.99	14,097,915.44	70%
Total 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	5,737,793.00	14,304,682.00	20,042,475.00	1,590,025.34	9,962,483.96	11,552,509.30	58%	3,948,891.45	10,149,023.99	14,097,915.44	70%
001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		42,153,562.00	42,153,562.00		41,516,423.18	41,516,423.18	98%		41,516,423.18	41,516,423.18	98%
Total 001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		42,153,562.00	42,153,562.00		41,516,423.18	41,516,423.18	98%		41,516,423.18	41,516,423.18	98%
0041 - Comisión Permanente de Contingencias		20,012,891.00	20,012,891.00		397,268.00	397,268.00	2%		18,518,310.06	18,518,310.06	93%
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		20,012,891.00	20,012,891.00		397,268.00	397,268.00	2%		18,518,310.06	18,518,310.06	93%
Total 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		20,012,891.00	20,012,891.00		397,268.00	397,268.00	2%		18,518,310.06	18,518,310.06	93%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		212,916,705.00	212,916,705.00		103,465,111.14	103,465,111.14	49%		140,762,885.13	140,762,885.13	66%
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		211,916,705.00	211,916,705.00		103,465,111.14	103,465,111.14	49%		140,762,885.13	140,762,885.13	66%
Total 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		211,916,705.00	211,916,705.00		103,465,111.14	103,465,111.14	49%		140,762,885.13	140,762,885.13	66%
004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.		1,000,000.00	1,000,000.00				0%		-	-	0%
Total 004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.		1,000,000.00	1,000,000.00				0%		-	-	0%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		13,150,256.00	13,150,256.00				0%		-	-	0%
PROYECTO RESILIENTE DEL CLIMA FONDO VERDE		13,150,256.00	13,150,256.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTO RESILIENTE DEL CLIMA FONDO VERDE		13,150,256.00	13,150,256.00				0%		-	-	0%
3 - ENERGÍA	147,485,000.00	1,626,536,709.00	1,774,021,709.00	1,360,930.52	186,850,396.08	188,211,326.60	11%	3,795,538.99	487,748,239.17	491,543,778.16	28%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		51,532,013.00	51,532,013.00		30,265,388.28	30,265,388.28	59%		30,265,388.28	30,265,388.28	59%
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL		51,532,013.00	51,532,013.00		30,265,388.28	30,265,388.28	59%		30,265,388.28	30,265,388.28	59%
Total 010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL		51,532,013.00	51,532,013.00		30,265,388.28	30,265,388.28	59%		30,265,388.28	30,265,388.28	59%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	147,485,000.00	1,575,004,696.00	1,722,489,696.00	1,360,930.52	156,585,007.80	157,945,938.32	9%	3,795,538.99	457,482,850.89	461,278,389.88	27%
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD		12,884,500.00	12,884,500.00		4,775,466.18	4,775,466.18	37%		10,547,750.49	10,547,750.49	82%
Total 012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD		12,884,500.00	12,884,500.00		4,775,466.18	4,775,466.18	37%		10,547,750.49	10,547,750.49	82%
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO		8,005,500.00	8,005,500.00				0%		379,644.43	379,644.43	5%
	128,000,000.00	38,163,500.00	166,163,500.00	1,035,948.62	22,351,423.41	23,387,372.03	14%	2,760,727.47	31,319,992.31	34,080,719.78	21%
		573,277,196.00	573,277,196.00				0%		10,612,805.92	10,612,805.92	2%
Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	128,000,000.00	619,446,196.00	747,446,196.00	1,035,948.62	22,351,423.41	23,387,372.03	3%	2,760,727.47	42,312,442.66	45,073,170.13	6%
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		40,400,000.00	40,400,000.00		7,648,437.06	7,648,437.06	19%		11,148,434.19	11,148,434.19	28%
Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		40,400,000.00	40,400,000.00		7,648,437.06	7,648,437.06	19%		11,148,434.19	11,148,434.19	28%
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES		17,904,000.00	17,904,000.00		2,473,690.33	2,473,690.33	14%		6,513,978.80	6,513,978.80	36%
Total 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES		17,904,000.00	17,904,000.00		2,473,690.33	2,473,690.33	14%		6,513,978.80	6,513,978.80	36%
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS		90,040,000.00	90,040,000.00		70,536,911.20	70,536,911.20	78%		71,621,635.87	71,621,635.87	80%
Total 022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS		90,040,000.00	90,040,000.00		70,536,911.20	70,536,911.20	78%		71,621,635.87	71,621,635.87	80%
023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,485,000.00	752,290,000.00	771,775,000.00	324,981.90	48,799,079.62	49,124,061.52	6%	1,034,811.52	303,413,708.88	304,448,520.40	39%
		42,040,000.00	42,040,000.00				0%		11,924,900.00	11,924,900.00	28%
Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,485,000.00	794,330,000.00	813,815,000.00	324,981.90	48,799,079.62	49,124,061.52	6%	1,034,811.52	315,338,608.88	316,373,420.40	39%
3 - SEGURIDAD Y DEFENSA	792,341.00	568,986,783.00	569,779,124.00	696,984.63	130,255,638.25	130,952,622.88	23%	772,101.84	334,113,811.73	334,885,913.57	59%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	792,341.00	135,591,463.00	136,383,804.00	696,984.63	30,251,204.50	30,948,189.13	23%	772,101.84	119,876,306.46	120,648,408.30	88%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		3,047,359.00	3,047,359.00				0%		2,849,764.06	2,849,764.06	94%
		117,225,104.00	117,225,104.00		27,528,508.59	27,528,508.59	23%		109,425,943.04	109,425,943.04	93%
Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		120,272,463.00	120,272,463.00		27,528,508.59	27,528,508.59	23%		112,275,707.10	112,275,707.10	93%
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	792,341.00	15,319,000.00	16,111,341.00	696,984.63	2,722,695.91	3,419,680.54	21%	772,101.84	6,782,630.85	7,554,732.69	47%
Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	792,341.00	15,319,000.00	16,111,341.00	696,984.63	2,722,695.91	3,419,680.54	21%	772,101.84	7,600,599.36	8,372,701.20	52%
0070 - Secretaría de Seguridad		433,395,320.00	433,395,320.00		100,004,433.75	100,004,433.75	23%		214,237,505.27	214,237,505.27	49%
004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		397,927,080.00	397,927,080.00				0%		196,936,381.71	196,936,381.71	49%
		35,468,240.00	35,468,240.00		100,004,433.75	100,004,433.75	282%		17,301,123.56	17,301,123.56	49%
Total 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		433,395,320.00	433,395,320.00		100,004,433.75	100,004,433.75	23%		214,237,505.27	214,237,505.27	49%
4 - TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	2,442,738,740.72	175,537,263.00	2,618,276,003.72	21,125,747.39	1,116,987.87	22,242,735.26	1%	1,038,130,100.50	1,116,987.87	1,039,247,088.37	40%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		175,537,263.00	175,537,263.00		1,116,987.87	1,116,987.87	1%		1,116,987.87	1,116,987.87	1%
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		175,537,263.00	175,537,263.00		1,116,987.87	1,116,987.87	1%		1,116,987.87	1,116,987.87	1%
Total 001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		175,537,263.00	175,537,263.00		1,116,987.87	1,116,987.87	1%		1,116,987.87	1,116,987.87	1%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20,474,129.00		20,474,129.00	14,776,849.66		14,776,849.66	72%	20,474,128.48		20,474,128.48	100%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	20,474,129.00		20,474,129.00	14,776,849.66		14,776,849.66	72%	20,474,128.48		20,474,128.48	100%
Total 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	20,474,129.00		20,474,129.00	14,776,849.66		14,776,849.66	72%	20,474,128.48		20,474,128.48	100%
007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	-		-					-		-	
Total 007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	-		-					-		-	
0803 - Empresa Nacional Portuaria	22,908,462.00		22,908,462.00	6,348,897.73		6,348,897.73	28%	6,634,418.42		6,634,418.42	29%
390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	22,908,462.00		22,908,462.00	6,348,897.73		6,348,897.73	28%	6,634,418.42		6,634,418.42	29%
Total 390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	22,908,462.00		22,908,462.00	6,348,897.73		6,348,897.73	28%	6,634,418.42		6,634,418.42	29%
Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	2,073,389,659.72		2,073,389,659.72				0%	901,885,063.60		901,885,063.60	43%
PROYECTOS APP - CENTRO CÍVICO	72,142,290.21		72,142,290.21				0%	37,160,129.98		37,160,129.98	52%
Total PROYECTOS APP - CENTRO CÍVICO	72,142,290.21		72,142,290.21				0%	37,160,129.98		37,160,129.98	52%
PROYECTOS APP - PALMEROLA	1,747,186,958.28		1,747,186,958.28				0%	746,994,397.03		746,994,397.03	43%
Total PROYECTOS APP - PALMEROLA	1,747,186,958.28		1,747,186,958.28				0%	746,994,397.03		746,994,397.03	43%
PROYECTOS APP - RESTO DE AEROPUERTOS	-		-					-		-	
Total PROYECTOS APP - RESTO DE AEROPUERTOS	-		-					-		-	
PROYECTOS APP - SIGLO XXI	254,060,411.24		254,060,411.24				0%	117,730,536.59		117,730,536.59	46%
Total PROYECTOS APP - SIGLO XXI	254,060,411.24		254,060,411.24				0%	117,730,536.59		117,730,536.59	46%
69155 - Fideicomiso: Mejoramiento De La Infraestructura Y Servicios Del Departamentos De Islas De La Bahía	69,936,490.00		69,936,490.00				0%	69,936,490.00		69,936,490.00	100%
INFRAESTRUCTURA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA	69,936,490.00		69,936,490.00				0%	69,936,490.00		69,936,490.00	100%
Total INFRAESTRUCTURA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA	69,936,490.00		69,936,490.00				0%	69,936,490.00		69,936,490.00	100%
69156 - Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39,200,000.00		39,200,000.00				0%	39,200,000.00		39,200,000.00	100%
INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN Y ATLÁNTIDA	39,200,000.00		39,200,000.00				0%	39,200,000.00		39,200,000.00	100%
Total INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN Y ATLÁNTIDA	39,200,000.00		39,200,000.00				0%	39,200,000.00		39,200,000.00	100%
69220 - Fideicomiso Nacional De Apoyo Y Promoción Del Deporte	40,000,000.00		40,000,000.00				0%	-		-	0%
INFRAESTRUCTURA EN APOYO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE	40,000,000.00		40,000,000.00				0%	-		-	0%
Total INFRAESTRUCTURA EN APOYO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE	40,000,000.00		40,000,000.00				0%	-		-	0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	176,830,000.00		176,830,000.00				0%	-		-	0%
INFRAESTRUCTURA (CARRETERAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS)	55,530,000.00		55,530,000.00				0%				0%
Total INFRAESTRUCTURA (CARRETERAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS)	55,530,000.00		55,530,000.00				0%				0%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL (CENTRO CÍVICO Y CÁRCELES) - FINA/ Centro Cívico Gubernamental	52,700,000.00		52,700,000.00				0%	-		-	0%
Total INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL (CENTRO CÍVICO Y CÁRCELES) - FINA/ Centro Cívico Gubernamental	52,700,000.00		52,700,000.00				0%	-		-	0%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CIUDAD MUJER Y PARQUES) - FINA/ Ciudad Mujer	50,300,000.00		50,300,000.00				0%	-		-	0%
Total INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CIUDAD MUJER Y PARQUES) - FINA/ Ciudad Mujer	50,300,000.00		50,300,000.00				0%	-		-	0%
Obras Bicentenario								-		-	
Total Obras Bicentenario								-		-	
Plaza de la Cultura Gracias, Lempira	18,300,000.00		18,300,000.00				0%	-		-	0%
Total Plaza de la Cultura Gracias, Lempira	18,300,000.00		18,300,000.00				0%	-		-	0%
5 - PROTECCION SOCIAL	7,193,397,347.00	2,799,716,484.00	9,993,113,831.00	19,432,091.46	290,240,425.13	309,672,516.59	3%	5,725,776,852.02	1,366,036,763.30	7,091,813,615.32	71%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	23,685,004.00	588,032,134.00	611,717,138.00	6,289,757.79	35,866,539.51	42,156,297.30	7%	21,183,415.38	183,016,889.76	204,200,305.14	33%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	15,695,879.00	30,221,336.00	45,917,215.00	4,909,757.79	13,519,895.69	18,429,653.48	40%	15,658,944.33	26,967,676.13	42,626,620.46	93%
Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	15,695,879.00	30,221,336.00	45,917,215.00	4,909,757.79	13,519,895.69	18,429,653.48	40%	15,658,944.33	26,967,676.13	42,626,620.46	93%
013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		507,311,663.00	507,311,663.00		4,829,190.00	4,829,190.00	1%		114,393,414.00	114,393,414.00	23%
Total 013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		507,311,663.00	507,311,663.00		4,829,190.00	4,829,190.00	1%		114,393,414.00	114,393,414.00	23%
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	7,989,125.00	50,499,135.00	58,488,260.00	1,380,000.00	17,517,453.82	18,897,453.82	32%	5,524,471.05	41,655,799.63	47,180,270.68	81%
Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	7,989,125.00	50,499,135.00	58,488,260.00	1,380,000.00	17,517,453.82	18,897,453.82	32%	5,524,471.05	41,655,799.63	47,180,270.68	81%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		61,331,867.00	61,331,867.00		603,792.88	603,792.88	1%		48,784,739.39	48,784,739.39	80%
012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		61,331,867.00	61,331,867.00		603,792.88	603,792.88	1%		48,784,739.39	48,784,739.39	80%
Total 012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		61,331,867.00	61,331,867.00		603,792.88	603,792.88	1%		48,784,739.39	48,784,739.39	80%
0060 - Secretaría de Salud		12,278,362.00	12,278,362.00		1,766,298.98	1,766,298.98	14%		4,219,357.62	4,219,357.62	34%
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		12,278,362.00	12,278,362.00		1,766,298.98	1,766,298.98	14%		4,219,357.62	4,219,357.62	34%
Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		12,278,362.00	12,278,362.00		1,766,298.98	1,766,298.98	14%		4,219,357.62	4,219,357.62	34%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	32,241,343.00	2,126,162,366.00	2,158,403,709.00	13,142,333.67	248,738,809.50	261,881,143.17	12%	32,241,336.03	1,120,966,933.21	1,153,208,269.24	53%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	-		-					-		-	
Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	-		-					-		-	
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	10,322,844.00		10,322,844.00	2,228,419.67		2,228,419.67	22%	10,322,839.73		10,322,839.73	100%
Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	10,322,844.00		10,322,844.00	2,228,419.67		2,228,419.67	22%	10,322,839.73		10,322,839.73	100%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	-		-					-		-	
Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	-		-					-		-	

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	21,918,499.00		21,918,499.00	10,913,914.00		10,913,914.00	50%	21,918,496.30		21,918,496.30	100%
Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	21,918,499.00		21,918,499.00	10,913,914.00		10,913,914.00	50%	21,918,496.30		21,918,496.30	100%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO		62,349,480.00	62,349,480.00		4,888,494.90	4,888,494.90	8%		46,696,330.19	46,696,330.19	75%
Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO		62,349,480.00	62,349,480.00		4,888,494.90	4,888,494.90	8%		46,696,330.19	46,696,330.19	75%
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		186,483,786.00	186,483,786.00	-	119,610,037.85	-	-64%		122,149,194.41	122,149,194.41	66%
Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		186,483,786.00	186,483,786.00	-	119,610,037.85	-	-64%		122,149,194.41	122,149,194.41	66%
022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		676,860,390.00	676,860,390.00		23,646,801.95	23,646,801.95	3%		612,307,858.11	612,307,858.11	90%
Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		676,860,390.00	676,860,390.00		23,646,801.95	23,646,801.95	3%		612,307,858.11	612,307,858.11	90%
023 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		1,200,468,710.00	1,200,468,710.00		339,813,550.50	339,813,550.50	28%		339,813,550.50	339,813,550.50	28%
Total 023 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		1,200,468,710.00	1,200,468,710.00		339,813,550.50	339,813,550.50	28%		339,813,550.50	339,813,550.50	28%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		11,911,755.00	11,911,755.00		3,264,984.26	3,264,984.26	27%		9,048,843.32	9,048,843.32	76%
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)		9,203,991.00	9,203,991.00		2,392,975.12	2,392,975.12	26%		7,450,210.23	7,450,210.23	81%
Total 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)		9,203,991.00	9,203,991.00		2,392,975.12	2,392,975.12	26%		7,450,210.23	7,450,210.23	81%
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		2,707,764.00	2,707,764.00		872,009.14	872,009.14	32%		1,598,633.09	1,598,633.09	59%
Total 003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		2,707,764.00	2,707,764.00		872,009.14	872,009.14	32%		1,598,633.09	1,598,633.09	59%
69153 - Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	6,900,000,000.00		6,900,000,000.00				0%	5,483,452,100.61		5,483,452,100.61	79%
REDUCCIÓN DE LA POBREZA	6,900,000,000.00		6,900,000,000.00				0%	5,483,452,100.61		5,483,452,100.61	79%
Total REDUCCIÓN DE LA POBREZA	6,900,000,000.00		6,900,000,000.00				0%	5,483,452,100.61		5,483,452,100.61	79%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central											
PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL		-	-						-	-	
Total PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL		-	-						-	-	
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	237,471,000.00		237,471,000.00				0%	188,900,000.00		188,900,000.00	80%
Emergencia ETA e IOTA	34,471,000.00		34,471,000.00				0%	-		-	0%
Total Emergencia ETA e IOTA	34,471,000.00		34,471,000.00				0%	-		-	0%
Programa Honduras Se Levanta	203,000,000.00		203,000,000.00				0%	188,900,000.00		188,900,000.00	93%
Total Programa Honduras Se Levanta	203,000,000.00		203,000,000.00				0%	188,900,000.00		188,900,000.00	93%
5 - RIEGO	6,958,624.00	594,058,237.00	601,016,861.00	1,652,272.27	43,386,219.84	45,038,492.11	7%	6,958,616.79	123,647,390.17	130,606,006.96	22%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	6,958,624.00	594,058,237.00	601,016,861.00	1,652,272.27	43,386,219.84	45,038,492.11	7%	6,958,616.79	123,647,390.17	130,606,006.96	22%
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	6,958,624.00	406,665,652.00	413,624,276.00	1,652,272.27	43,386,219.84	45,038,492.11	11%	6,958,616.79	123,647,390.17	130,606,006.96	32%
Total 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	6,958,624.00	406,665,652.00	413,624,276.00	1,652,272.27	43,386,219.84	45,038,492.11	11%	6,958,616.79	123,647,390.17	130,606,006.96	32%

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
CARRETERAS	4,644,310,368.92	1,230,897,137.00	5,875,207,505.92	319,601,532.98	262,981,147.54	582,582,680.52	10%	3,432,506,351.64	959,380,858.42	4,391,887,210.06	75%
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1		187,392,585.00	187,392,585.00				0%		-	-	0%
Total 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1		187,392,585.00	187,392,585.00				0%		-	-	0%
8 - AGUA Y SANEAMIENTO	-	975,669,646.00	975,669,646.00	-	369,811,281.95	369,811,281.95	38%	-	450,100,126.38	450,100,126.38	46%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		14,251,915.00	14,251,915.00		2,694,135.17	2,694,135.17	19%		3,048,139.10	3,048,139.10	21%
023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		8,492,004.00	8,492,004.00		1,877,288.37	1,877,288.37	22%		2,231,292.30	2,231,292.30	26%
Total 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		8,492,004.00	8,492,004.00		1,877,288.37	1,877,288.37	22%		2,231,292.30	2,231,292.30	26%
024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		5,759,911.00	5,759,911.00		816,846.80	816,846.80	14%		816,846.80	816,846.80	14%
Total 024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		5,759,911.00	5,759,911.00		816,846.80	816,846.80	14%		816,846.80	816,846.80	14%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		553,475,385.00	553,475,385.00		367,117,146.78	367,117,146.78	66%		447,051,987.28	447,051,987.28	81%
001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		553,475,385.00	553,475,385.00		367,117,146.78	367,117,146.78	66%		447,051,987.28	447,051,987.28	81%
Total 001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		553,475,385.00	553,475,385.00		367,117,146.78	367,117,146.78	66%		447,051,987.28	447,051,987.28	81%
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		407,942,346.00	407,942,346.00				0%		-	-	0%
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO DE AGUA POTABLE EN HONDURAS US\$ 45.0		342,191,072.00	342,191,072.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO DE AGUA POTABLE EN HONDURAS US\$ 45.0		342,191,072.00	342,191,072.00				0%		-	-	0%
PROYECTO SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS US\$ 85.00		65,751,274.00	65,751,274.00				0%		-	-	0%
Total PROYECTO SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS US\$ 85.00		65,751,274.00	65,751,274.00				0%		-	-	0%
Total general	14,747,760,398.53	13,284,063,904.00	28,031,824,302.53	405,642,241.04	2,939,145,454.03	3,344,787,695.07	12%	10,355,380,595.64	8,119,712,417.08	18,475,093,012.72	66%

Fuente: SIAFI, Super Intendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) y Dirección General de Fideicomisos

Anexo 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

No.	INSTITUCION	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% de Ejecución
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	38,834,433.00	1,443,491,889.00	1,482,326,322.00	25,845,092.00	1,031,034,573.00	1,056,879,665.00	23,323,261.22	422,338,119.81	445,661,381.03	42%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	5,737,793.00	93,357,101.00	99,094,894.00	5,737,793.00	56,458,244.00	62,196,037.00	3,948,891.45	51,665,447.17	55,614,338.62	89%
1	0030 - Secretaría de la Presidencia		-	-		23,111,613.00	23,111,613.00		22,978,218.09	22,978,218.09	99%
15	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	-	2,003,179,654.00	2,003,179,654.00	554,898.00	1,895,939,196.00	1,896,494,094.00	554,897.40	1,604,167,026.39	1,604,721,923.79	85%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		290,997,105.00	290,997,105.00		98,828,636.00	98,828,636.00		62,452,118.59	62,452,118.59	63%
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		-	-		20,012,891.00	20,012,891.00		18,518,310.06	18,518,310.06	93%
2	0050 - Secretaría de Educación	3,867,578.00	307,797,352.00	311,664,930.00	3,867,578.00	161,158,903.00	165,026,481.00	1,306,990.61	11,170,756.41	12,477,747.02	8%
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		-	-		9,327,925.00	9,327,925.00		8,870,285.09	8,870,285.09	95%
9	0060 - Secretaría de Salud		459,672,298.00	459,672,298.00		1,857,066,176.00	1,857,066,176.00		1,750,641,515.83	1,750,641,515.83	94%
1	0070 - Secretaría de Seguridad		412,147,925.00	412,147,925.00		433,395,320.00	433,395,320.00		214,237,505.27	214,237,505.27	49%
1	0100 - Secretaría de Finanzas	162,000,000.00		162,000,000.00	100,753,571.00		100,753,571.00	100,753,562.18		100,753,562.18	100%
12	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	580,657,648.00	37,753,908.00	618,411,556.00	728,438,826.00	184,428,058.00	912,866,884.00	727,108,214.34	176,795,749.61	903,903,963.95	99%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	3,143,893.00	83,518,319.00	86,662,212.00	3,143,893.00	47,617,491.00	50,761,384.00	2,931,186.06	47,351,168.90	50,282,354.96	99%
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	20,035,359.00	856,151,099.00	876,186,458.00	6,958,624.00	826,509,798.00	833,468,422.00	6,958,616.79	213,806,817.99	220,765,434.78	26%
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		51,532,013.00	51,532,013.00		51,532,013.00	51,532,013.00		30,265,388.28	30,265,388.28	59%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas		101,465,520.00	101,465,520.00		888,149,583.00	888,149,583.00		867,367,309.54	867,367,309.54	98%
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	144,640,200.00	847,677,579.00	992,317,779.00	32,241,343.00	2,152,994,706.00	2,185,236,049.00	32,241,336.03	1,142,657,693.54	1,174,899,029.57	54%
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		9,203,991.00	9,203,991.00		11,911,755.00	11,911,755.00		9,048,843.32	9,048,843.32	76%
6	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		577,421,784.00	577,421,784.00		729,737,526.00	729,737,526.00		501,423,010.78	501,423,010.78	69%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	1,535,500.00	3,660,000.00	5,195,500.00	1,535,500.00	3,844,000.00	5,379,500.00	1,460,764.68	2,624,691.05	4,085,455.73	76%
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	147,485,000.00	1,575,004,696.00	1,722,489,696.00	147,485,000.00	1,575,004,696.00	1,722,489,696.00	3,795,538.99	457,482,850.89	461,278,389.88	27%
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria	20,443,462.00		20,443,462.00		22,908,462.00	22,908,462.00	6,634,418.42		6,634,418.42	29%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		281,122,485.00	281,122,485.00		668,000,801.00	668,000,801.00		503,849,590.47	503,849,590.47	75%
85	SUBTOTAL PIP	1,128,380,866.00	9,435,154,718.00	10,563,535,584.00	1,079,470,580.00	12,726,063,904.00	13,805,534,484.00	911,017,678.17	8,119,712,417.08	9,030,730,095.25	65%
7	0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		1,844,547,840.00	1,844,547,840.00		558,000,000.00	558,000,000.00		-	-	0%
1	69153 - Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	4,500,000,000.00		4,500,000,000.00	6,900,000,000.00		6,900,000,000.00	5,483,452,100.61		5,483,452,100.61	79%
1	69155 - Fideicomiso: Mejoramiento De La Infraestructura Y Servicios Del Departamentos De Islas De La Bahía	50,000,000.00		50,000,000.00	69,936,490.00		69,936,490.00	69,936,490.00		69,936,490.00	100%
1	69156 - Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39,200,000.00		39,200,000.00	39,200,000.00		39,200,000.00	39,200,000.00		39,200,000.00	100%
1	69220 - Fideicomiso Nacional De Apoyo Y Promoción Del Deporte	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	-		-	0%
1	69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial	2,850,000,000.00		2,850,000,000.00	3,454,497,637.00		3,454,497,637.00	2,725,317,368.38		2,725,317,368.38	79%
8	Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087,300,000.00		1,087,300,000.00	574,301,000.00		574,301,000.00	188,900,000.00		188,900,000.00	33%
4	Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	3,048,792,624.00		3,048,792,624.00	2,590,354,691.53		2,590,354,691.53	937,556,958.48		937,556,958.48	36%
#REF!	Total general	12,743,673,490.00	11,279,702,558.00	24,023,376,048.00	14,747,760,398.53	13,284,063,904.00	28,031,824,302.53	10,355,380,595.64	8,119,712,417.08	18,475,093,012.72	66%

Fuente: SIAFI, Super Intendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) y Dirección General de Fideicomisos