



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Seguridad

Al Cuarto Trimestre, 2021

Enero, 2022

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad, cuenta con un presupuesto vigente de L.433,395.3 millones del cual L.397.9 millones corresponde a fondos préstamo y L.35.4 millones corresponde a donación; alcanzando al cuarto trimestre del 2021 una ejecución financiera de 49% (L.214.2 millones) respecto al presupuesto vigente (ver en el cuadro No. 1), ejecución bastante baja condicionada a las normas de bioseguridad establecidas por el SINAGER debido a la Pandemia Covid-19 y el incumplimiento en la programación de las empresas constructoras de la obras civiles.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,147,925.00
Presupuesto Vigente	433,395,320.00
Devengado IV Trimestre-2021	100,004,433.75
% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)	23%
Devengado Anual	214,237,505.27
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	49%

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

Para mayor detalle de información de la ejecución financiera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El Cuadro No. 02 detalla la ejecución financiera al cuarto trimestre y acumulada durante la vida del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID-4518/BL-HO	US\$	30,000,000	28/11/2016 al 01/10/2023	
	Donacion	US\$	1,800,000	10/11/2020 al 10/11/2022	
	Total	US\$	31,800,000		
		Lempiras	769,607,700		
Fuente	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
Fondos Externos					
Acumulado al 31 dic 2020	764,223,960	764,223,960	290,982,662	38	2016 al 2020
Acumulado al IV trim 2021	412,147,925	433,395,320	214,237,505	49	2021
Acumulado Vida del Proyecto */	1,176,371,885	1,197,619,280	505,220,167	42	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad

la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

El Costo Total del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto total de US\$60.0 millones, de los cuales la Secretaría de Seguridad ejecuta el 50% (US\$30.0 millones), la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) co-ejecuta un monto de US\$15.0 millones (25%); además, en atención al PCM-046-2020 de fecha 24 de mayo del 2020 se re direccionó un monto US\$15.0 millones (25%) para atender la emergencia del Covid-19.

Así mismo, en el mes de noviembre del año 2020 entró en vigencia el Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/CF-17829-HO por un monto de US1.8 millones, en el que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa en calidad de administrador de estos fondos otorgados por la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación de la Confederación Suiza (COSUDE); incrementando el Costo Total del Programa que ejecuta la Secretaría de Seguridad hasta un monto de US\$31.8 millones.

Las actividades realizadas al cuarto trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.

1. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.

Estado:

Olanchito: Contrato en ejecución empresa CACORA

Avance físico: 45.48%; Avance Financiero: 51.71% avance diseño urbanístico: 100%

Tela: Contrato en ejecución empresa GEO-CONSTRUCCIONES

Avance físico: 19.48%; Avance Financiero: 34.75%

Avance diseño urbanístico: 100%, entrega orden inicio: 04 febrero 2021

2. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Estado:

- **Las Vegas, SB:** Contrato en ejecución empresa Salvador Garcia; Avance físico: 52.17%; Avance Financiero: 55.34%

- **La Puerta, SPS:** Contrato en ejecución empresa SIT

Avance físico: 13.53%; Avance Financiero: 27.19% Contrato en vías de rescisión

Licencia ambiental emitida: 06 mayo 2021

3. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. (suspensión del Proyecto de Construcción de la Jefatura Metropolitana de La Puerta, SPS)

Estado: Contrato en ejecución empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH).

4. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro.
Estado: Contrato en ejecución empresa CAM

5. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.

Estado: Contrato en ejecución empresa IPISA, avance físico: 0%; Avance Financiero: 20% (anticipo).

6. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.

Lote #1 - Computadoras

Estado: Contrato suscrito empresa LUFERGO

* En fecha 14 de enero 2022 fueron entregadas el 100% de las pantallas contenidas en este contrato.

Lote #2 - Pantallas (Smart TV), estado: Contrato suscrito empresa COMPUSER

7. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas)

Lote Único - Ropa de Cama y Almohadas

Estado: Contrato suscrito empresa Industria Textil LAMYSEF

8. Compra de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la PNH

Estado: Contrato en ejecución empresa AMK TRADING, avance físico: 100% Avance Financiero: 57.5%

COSUDE/Donación

9. Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Choluteca y Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios.

Estado: Contrato en ejecución empresa LEMPIRA

Avance físico Choluteca: 1.29%, avance físico Nacaome: 4.17%

Avance Financiero: 20% (anticipo).

10. Supervisión del Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF, en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome, Valle y Choluteca, Choluteca.

Estado: Estudio para realización de la construcción de la jefatura, orden de inicio: 02 noviembre 2021.

Componente: Efectividad Policial

1. Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.

Estado:

Contrato en ejecución empresa DICOSA, avance físico: 37%; Avance Financiero: 58.74%

Contrato terminado empresa INTERSEG, avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%

2. Consultoría para el apoyo de la gestión curricular ANAPO.

Estado: Contrato en ejecución consultor Heberth Rivera.

3. Contratación de 5 consultores para la elaboración de textos para licenciaturas y especialidades para la ANAPO

Estado: Contratos en ejecución, avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%

Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación.

Estado: Contrato terminado, suscrito empresa LEICA, avance físico: 100%; avance Financiero: 100%

4. Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI.

Estado: Contrato terminado, empresa INTERSEG, avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%

COSUDE/Donación

5. Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.

Estado: Contrato en ejecución empresa PROINCA, avance físico: 35%; Avance Financiero: 20%

6. Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la Paz, departamento de la Paz.

Estado: Contrato en ejecución consultor Carlos Mondragón.

7. Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.

Estado: en ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial.

COSUDE/Donación

1. Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.

Estado: Contrato en ejecución empresa PROINCA., avance físico: 35%; Avance Financiero: 20%

2. Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la Paz, departamento de la Paz.

Estado: *Contrato en ejecución consultor* Carlos Mondragón.

3. Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.

Estado: en ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial.

Componente: Gestión del Programa

1. Contratación de la Auditoría Externa del año, Contrato en ejecución empresa DELOITTE & TOUCHE.

2. Contratación de Consultor para la Evaluación Intermedia de los Componentes 2 y 3 del Programa.

Estado: Contrato en ejecución consultor, avance físico: 20%; Avance Financiero: 20%

4.3 Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre del 2021, la Unidad Ejecutora del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, realizó las gestiones siguientes:

3. Contratación de la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
Estado: Contrato en ejecución empresa DELOITTE & TOUCHE.

4. Contratación de Consultor para la Evaluación Intermedia de los Componentes 2 y 3 del Programa.

Estado: Contrato en ejecución consultor MIGUEL ZEA, avance físico: 20%; Avance Financiero: 20%

4.4 Problemática

- Afectación en los tiempos previstos de la entrega de las obras de construcción de las Jefaturas Policiales, debido a la volatilidad y alza de los precios en los insumos, incidencia en el incremento en los montos de las enmiendas a los contratos de obra; retrasos en los despachos internacionales debido a la carestía de contenedores.
- Prolongación de los tiempos en la entrega de los acabados en las obras (ventanas, aires acondicionados y otros).
- Problemas en tiempo para la obtención de la licencia ambiental otorgada por la SERNAM para los sub proyecto de Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará.

Conclusión:

- Debido a la Pandemia del Covid-19, los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA y los desfases en la programación de la ejecución de las obras; no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas, con un presupuesto vigente de L. 433.3 millones la ejecución financiera al cuarto trimestre del año 2021 es bastante baja de apenas (L.214.2millones) que representa el 49% respecto al presupuesto vigente.
- Se observa que el proyecto ha consumido el 60% de tiempo en relación a lo ejecutado que refleja un 51%.

Recomendaciones:

- La Unidad Ejecutora deberá realizar urgentemente una planificación y ejecutar una estrategia efectiva dirigida a las empresas constructoras de las obras civiles a fin de mejorar y acelerar las actividades programadas que se has desfasado.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).
- Se recomienda realizar visita de campo para inspeccionar las obras realizadas del proyecto hasta la fecha.