

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

**Comisión Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(CONDEPOR)**

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto vigente al cierre del ejercicio fiscal 2023 para la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), dicho presupuesto representa el 1% (L57.7.0 millones) del Presupuesto Vigente del Programa de Inversión Pública 2022 (L10,859.1 millones); el presupuesto de inversión de la institución fue incorporado en el IV trimestre del 2022; En cuanto a su ejecución financiera anual, a pasear de ello, se alcanzó una ejecución del 100% tal y como se detalla en el cuadro No.1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	57,691,639
Devengado IV Trimestre-2023	57,691,637
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	100%
Devengado Anual	57,691,637
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

son provenientes consecuencia de la conversión de pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.0). con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública. Por lo anterior, CONDEPOR por medio de Oficio CONDEPOR-298-2022 de fecha 08 de agosto 2022 solicitó Nota de Prioridad para el proyecto “Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Fisicos, de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional”.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG); por medio de Oficio DGIP-PRE-0091-2022 de fecha 10 de agosto de 2022 otorgó Nota de Prioridad No. 24789-1-08-2022 para el proyecto de la referencia.

A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional	BCH - 24789-1	Lempiras	492,700,000,000	28/08/2022 28/12/2023
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2022	-	57,691,639	57,691,637	100.0
Acumulado 2022	-	57,691,639	57,691,637	100.0
Acumulado Vida del Proyecto */	492,700,000,000	492,700,000,000	57,691,637	0.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto tiene como propósito, generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores humanos en niños adolescentes y adultos, bajo el proyecto “Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos, de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional”, con un alcance de 25 municipios de 17 departamentos; contempla la remodelación y reconstrucción del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Remodelación de la Cancha del Estadio General Francisco Morazán y la construcción de 29 canchas deportivas.

Se inició la ejecución del proyecto en el cuarto trimestre del 2022 en donde se ha tenido un avance significativo en los diferentes componentes del proyecto en donde las Mejoras y Remodelación en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera a diciembre 2022 lograron un avance físico del 70%; en cuanto a las obras de Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional, a diciembre 2022, se otorgo la orden de inicio a 15 canchas; de las cuales 12 se encuentran en ejecución de obra y 3 por comenzar; de las 12 en ejecución, 5 serán recepcionadas en enero 2023. Asimismo, se iniciaron las remodelaciones y reconstrucción de canchas a nivel nacional en donde las obras adjudicadas incluyen avances de 95% de obras en la construcción de 6 canchas, 70% de avance físico en la reparación de 20 canchas. Se pretende que las obras adjudicadas serán culminadas enero de 2023.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó un taller de capacitación sobre la GMG para la elaboración del perfil del proyecto y su registro en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH).

Ejecución al IV Trimestre 2022; Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre Inversión de la DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24789-1-08-2022.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.
- Se solicitó la matriz de ejecución departamental y municipal

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno, de la ejecución física y financiera de los diferentes proyectos que es ejecutado por CONDEPOR.
- A pesar de que la incorporación presupuestaria se realizó en el último trimestre de la gestión 2022, la CONDEPOR pudo ejecutar la totalidad de los recursos asignados para la gestión 2023.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- CONDEPOR deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los diferentes proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.

Anexo Financiero

Secretaría de Finanzas																
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública																
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022																
Cifras en Lempiras																
No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		-		-	57,691,639.00		57,691,639.00	57,691,637.45	-	57,691,637.45	100.0%	57,691,637.45		57,691,637.45	100.0%
1	001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	-		-	57,691,639.00		57,691,639.00	57,691,637.45	-	57,691,637.45	100.0%	57,691,637.45		57,691,637.45	100.0%
	Total 001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL		-		-	57,691,639.00		57,691,639.00	57,691,637.45	-	57,691,637.45	100.0%	57,691,637.45		57,691,637.45	100.0%