

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2023

www.sefin.gob.hn



4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 6 de abril de 2022, cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L6,402,725 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, para inversión está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

Al cuarto trimestre del año 2022, alcanzó una ejecución presupuestaria acumulada de L6,402,725 que representa el 100% del Presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	
Presupuesto Vigente	6,402,725
Devengado IV Trimestre-2022	6,402,725
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	100%
Devengado Anual	6,402,725
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2022:

La SEDESOL es la institución responsable de mejorar las condiciones de vida de las familias focalizadas en pobreza extrema, mediante la provisión de recursos humanos, físicos y financieros, ha logrado avanzar de forma sustancial en logro de sus objetivos, para brindar una atención integral y oportuna a los sujetos de derechos de la Política de Protección Social, conforme a las necesidades de la población vulnerables y en riesgos social.

4.3 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEDESOL tiene intervención en el Sector de Protección Social, orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

- **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho**

El objetivo del Proyecto es mejorar condiciones en la calidad de vida de la población de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de Sistemas de Almacenamiento y Distribución del servicio de Agua y Afianzamiento en la Seguridad Alimentaria”.

La meta es la mejora en la calidad de vida, condiciones higiénico-sanitarias y afianzamiento de la seguridad alimentaria nutricional de la población del Municipio de San Francisco de Becerra (aldeas

de Laguna Seca, La Danta, Rancho Viejo y el Casco Urbano) y del Municipio de Dulce Nombre de Culmí (Aldea de Pisijire) a través de una óptima cobertura en los sistemas de explotación, almacenamiento, distribución de agua potable y modernización de los medios de producción local.

Entregables:

- Presentar los estudios ambientales, calculo estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del proyecto.
- Construcción de la planta potabilizadora, planta procesadora de lácteos y su equipamiento.
- Suministro de una máquina para perforación de pozos y capacitación de la mano de obra para su operación y mantenimiento.
- Construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua, conexión a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total (Lempiras)	Inicio-Fin	
Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho	BCH-25010-1	27,214,312	1/11/2022 30/06/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022		6,402,725	6,402,725	100%
Acumulado 2022		6,402,725	6,402,725	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	27,214,312	6,402,725	6,402,725	24%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Avances Físicos:

- Estudio, diseño y construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de san francisco de becerra, un informe de avance de la obra. Costo L4,821,600.00
- Estudio, diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados de lácteos en el casco urbano de san francisco de becerra, un informe de avance de la obra.
- Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable, (3 tanques en el municipio de san francisco de becerra y 1 tanque en el municipio dulce nombre de culmi). un informe de avance de la obra. Costo L1,581,125.

3.3.1 EJECUCIÓN DE RECURSOS COMPENSACIÓN SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como ente rector de la política del sector social, a través del Programa de Acción Social (PROASOL), brazo ejecutor de los programas sociales, ejecutó recursos para programas de compensación social, beneficiando a personas con discapacidad y adultos mayores.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a la incorporación de fondos al presupuesto, para inicio de ejecución física financiera del proyecto.
- Seguimiento a la proyección de ejecución del mes de diciembre.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre el Proyecto ejecutó el 100% de los recursos incorporados al presupuesto.
- El proyecto realizó varios procesos y estudios para iniciar las obras programadas de Proyecto.

Recomendaciones

- Seguimiento puntual a las actividades planificadas a llevarse a cabo en el período de ejecución del proyecto.
- Contar con el presupuesto necesario para la finalización de las obras planificadas del proyecto.

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0412 - Secretaría de Desarrollo Social		6,402,725.00	-	6,402,725.00	6,402,725.00	-	6,402,725.00	100.0%	6,402,725.00	-	6,402,725.00	100.0%
1	Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable Y Afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las Condiciones de Salud y Bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra Y Dulce Nombre de Culmi en el departamento de Olancho	BCH-25010-1	6,402,725.00		6,402,725.00	6,402,725.00		6,402,725.00	100.0%	6,402,725.00		6,402,725.00	100.0%

Fuente : SIAFI