

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola
(IHMA)**

Tegucigalpa, Honduras
Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del III trimestre de 2023, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L8.9 millones**, como parte del Sector de Desarrollo Productivo, representando el 0.9% de la inversión de dicho Sector (L1,024 millones), para la ejecución de un proyecto.

Los fondos asignados al IHMA durante la gestión 2023 son financiados del el Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.00).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	98,800,000
Presupuesto Vigente	8,928,206
Devengado III Trimestre 2023	816,804
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	9%
Ejecutado (Devengado Anual)	1,307,361
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	15%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,307,361
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	15%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio – Fin
Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de Granos Básicos a Través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa”	Total Fondos Nacionales BCH	98,800,000		01/08/2022 – 30/08/2023
		Financiera		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III Trimestre 2023		0.00	8,928,206.0	490,557.0
Acumulado Vida del Proyecto		98,800,000.00	98,800,000.00	90,362,351
Avance Físico:				
El IHMA requiere de la instalación de 12 bandas de tracción y elevación para dar funcionalidad a los elevadores en los silos ubicados en San Pedro Sula y Tegucigalpa,				

debido a las especificaciones técnicas (diámetro y longitud) estas no se han encontrado en el mercado por lo que no han sido adquiridas.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto y poner en operación los elevadores en los silos mencionados, el IHMA solicitó una segunda ampliación de plazo al proyecto mediante Oficio GG-IHMA-170-2023, la cual fue aprobada mediante Dictamen Técnico No. 026-2023 remitido mediante Oficio DGIP-PROGSEG-0145-2023.

Estas actividades están aún pendientes y se completará su ejecución durante el cuarto trimestre del presente año.

El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 83%.

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se otorgó ampliación de plazo a la fecha de cierre del proyecto hasta el mes de agosto de 2023 según Dictamen Técnico No. 26 emitido mediante oficio de remisión DGIP-PROGSEG-0145-2023.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el cierre de este.

Conclusiones

- Al cierre del III trimestre del 2023, el IHMA cuenta con un monto disponible de L7,620,845.35 que serán necesarios para realizar la compra e instalación de las doce (12) bandas de tracción para los silos ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Recomendaciones

- El IHMA deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
1	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
1	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	BCH-24832-1	-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
TOTAL Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.			-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	08 - Número de bandas compradas	335 - BANDA	6	0	0%	6	0	0%
Total 0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				6	0	0%	6	0	0%