

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola
(IHMA)**

Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2023, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), reportó un Presupuesto de Inversión Vigente de **L8.9 millones**, como parte del Sector de Desarrollo Productivo, representando el 1% de la inversión de dicho Sector (L1,003.5 millones), para la ejecución de un proyecto.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	98,800,000
Presupuesto Vigente	8,928,206
Devengado IV Trimestre 2023	2,565,938
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	29%
Ejecutado (Devengado Anual)	3,873,299
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	43%

Los fondos asignados al IHMA durante la gestión 2023 fueron financiados del el Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1,000,000,000.00).

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

A continuación, se detallan los avances del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio – Fin
Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de Granos Básicos a Través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa”	Total Fondos Nacionales BCH	98,800,000		01/08/2022 – 31/12/2023
		Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	0.00	8,928,206.0	3,873,299	43%
Acumulado Vida del Proyecto	98,800,000.00	98,800,000.00	93,745,092.95	95%

Avance Físico:

El Proyecto al cierre de la gestión 2023, finalizó su ejecución física dando como terminadas las siguientes actividades:

- Compra de granos básicos (actividad desarrollada en la gestión 2022 con recursos asignados al proyecto y durante el año 2023 con recursos asignados a la institución).
- Mantenimiento de edificios y locales

- Reparación y mantenimiento de techos y silos, cerco perimetral y oficinas administrativas de las ciudades de Danlí, El Paraíso, San Pedro Sula, Cortes y Tegucigalpa, Distrito Central.

Con lo anterior, el IHMA asegura mantener abastecida la reserva estratégica de granos básicos en una cantidad óptima, almacenando 74,666 quintales de granos en las bodegas de Danlí y en los silos en óptimas condiciones tras el mantenimiento y reparación de las bodegas y silos que permiten mantener la calidad del grano.

El proyecto presentó una ejecución física acumulada del 95% según los entregables de detallados en la Nota de Prioridad 24832-1-08-2023.

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se otorgó ampliación de plazo a la fecha de cierre del proyecto hasta el mes de diciembre de 2023 según Dictamen Técnico No. 26 emitido mediante oficio de remisión DGIP-PROGSEG-0145-2023.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el cierre de este.

Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2023, el IHMA reportó una ejecución presupuestaria de L 3,873,299 quedando pendiente la adquisición de algunas bandas para sustituir las existentes que están en mal estado.

Recomendaciones

- El IHMA deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	2,565,938	-	2,565,938	29%	3,873,299	-	3,873,299	43%	3,873,299	-	3,873,299	43%
	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	BCH-24832-1	-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	2,565,938	-	2,565,938	29%	3,873,299	-	3,873,299	43%	3,873,299	-	3,873,299	43%
	Total Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.		-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	2,565,938	-	2,565,938	29%	3,873,299	-	3,873,299	43%	3,873,299	-	3,873,299	43%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	08 - Número de bandas compradas	335 - BANDA	1	0	0%	1	0	0%
Total 0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				6	0	0%	6	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023