



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Secretaría de Educación (SEDUC)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

www.sefin.gob.hn



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Educación (SEDUC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal del país.

El Gobierno de la República ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos: un sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la matrícula gratis y una merienda idónea; rehabilitar y repotenciar sustancialmente de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En cuanto la Protección Social se ampliará y fortalecerán programas de becas, material de bioseguridad, matrícula gratis y merienda escolar que se focalizarán a fin de alcanzar a los sectores educativos de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,949,928,104.0
Inversión Productiva	749,302,012.0
Inversión Social	1,107,104,398.0
Formación Bruta de Capital	93,521,694.0
Presupuesto Vigente	1,908,996,623.0
Inversión Productiva	749,302,012.0
Inversión Social	1,041,629,398.0
Formación Bruta de Capital	118,065,213.0
Ejecutado II Trimestre	99,360,638.0
Inversión Productiva	22,864,453.6
Inversión Social	59,500,848.9
Formación Bruta de Capital	16,995,335.5
% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)	5.2%
Ejecutado Anual	122,297,069.4
Inversión Productiva	31,990,594.8
Inversión Social	72,779,821.2
Formación Bruta de Capital	17,526,653.4
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	6.4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	328,912,972.3
Inversión Productiva	161,507,828.4
Inversión Social	143,825,874.3
Formación Bruta de Capital	23,579,269.6
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	17.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2024

Al segundo trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto

de inversión pública vigente de **L1,908.9 millones**; de los cuales **L749,3 millones corresponden a** Inversión productiva, **L1,041,6 millones a** inversión social y **L118.1 millones a** formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L22,8 millones** correspondientes a inversión productiva, **L59.5 millones a** Inversión Social y **L16.9 millones a** la formación bruta de capital lo que representa en su conjunto el **5.2%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (3) tres proyectos enfocados en Infraestructura Escolar, Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras y la Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 66.2% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de **L1,265.1 millones**, el 22.4% es financiado con crédito externo que equivale **L427.2 millones** y donaciones el 11.4% que corresponde **L 216.7 millones**. Dicha inversión es financiada por la Tesorería General de la Republica con recursos de fuente 11, el banco mundial con fuente 21 y 22 y KFW con fuente 22.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2024):

En los años comprendidos del 2022 al 2024, los proyectos de Inversión Pública de SEDUC han considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos fondos nacionales Y fondos externos (Fuentes 11,21 y22).



La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de junio del 2023-2024, en ella se muestra una disminución en los niveles de ejecución, siendo el año 2022 donde se reporta menor ejecución (L5.4 millones, que representan el 5.4%) a consecuencia de la situación post COVID-19, en el 2023 la ejecución se incrementó en parte debido a la incorporación presupuestaria total de los recursos con fondos provenientes del BCH; para el año 2024 se muestran un aumento de la ejecución debido que se logró completar el personal de la unidad ejecutora mejorando los procedimientos internos mejorando los tiempos de ejecución.

d. Principales Proyectos

La inversión en el segundo trimestre del año 2024 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V) (Componente SEDUC)
2. Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (IDA 6560-HN)
3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución.
Servicio de Contabilidad y Auditoría	Informe	1	0	0%	19	0	0%
Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa	Informe	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2024

La cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos en la zona de influencia del programa; el proyecto tiene influencia en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, priorizando los centros educativos de la zona rural de estos departamentos.

El problema de la ejecución física y financiera, se debe a dificultades entre los ejecutores del proyecto ya que el proyecto coejecutado por el FHIS, quien construye los centros escolares y la Secretaría de Educación quien los supervisa. La secretaria de educación no reporta ejecución física debido a que el FHIS aún no ha reportado avances al segundo trimestre.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto, al segundo trimestre del 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	US\$	2,414,554.6	03/12/2015
		Lempiras	59,554,506.0	31/7/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	9,619,065.0	9,619,065.0	743,147.1	7.7%
Acumulado 2024	9,619,065.0	9,619,065.0	1,711,627.2	17.8%
Acumulado Vida del Proyecto **	59,554,506.0	59,554,506.0	37,016,586.0	62.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7 por US\$1.00

2. Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica, consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución.
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales	Aula	52	0	0%	52	0	0%
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lote	4	0	0%	4	0	0%
Adquisición de equipo informático	Computadoras Portátiles	36	36	100%	36	36	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2024

Se continua la ejecución de las 52 obras de Infraestructura Escolar, diseminadas en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso”, las cuales corresponden a la FASE I, se experimentados atrasos por las condiciones climatológicas de las zonas.

La adquisición de materiales educativos para los espacios de aprendizaje de los Centros de Educación Prebásica (CEPB); se encuentra en proceso de evaluación de los miembros de la comisión evaluadora, dicho proceso estaría adjudicado y entregados para el III trimestre del presente año.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN/TF0B2218-HN	US\$	39,500,000.0	31/7/2020
		Lempiras	970,262,200.0	31/7/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2024	635,547,008.0	635,547,008.0	17,306,836.6	2.7%
Acumulado 2024	635,547,008.0	635,547,008.0	25,464,497.8	4.0%
Acumulado Vida del Proyecto **	970,262,200.0	970,262,200.0	156,992,170.7	16.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7 por US\$1.00

3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.

Mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2024.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de Centros Educativos	Centro Escolar	32	0	0%	32	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2024

Se ha avanzado en los procesos de licitación para la adjudicación de 32 centros educativos para ser intervenidos durante el año fiscal 2024, este proceso licitación es basado Ley Contratación de Estado y se tiene que cumplir procesos obligatorios y exigidos por la ONCAE se tiene previsto que para el III Trimestre del 2024 puedan ser entregados algunos de estos centros de educación.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1	Lempiras	441,600,000	31/12/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	104,135,939.0	104,135,939.0	4,814,469.9	4.6%
Acumulado 2024	104,135,939.0	104,135,939.0	4,814,469.9	4.6%
Acumulado Vida del Proyecto **	441,600,000.0	441,600,000.0	342,080,312.7	77.5%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2024 (BCH): L24.7 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2024

- Contrato para Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de 32 Centros Educativos (Infraestructura Escolar)
- Contrato para Servicio de Contabilidad y Auditoría (PROMINE)
- Contrato para Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa (PROMINE).
- Contrato para Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de 52 Aulas Integrales (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras)
- Contrato para Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB) (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras).

d.2. Programas Sociales

Referente al presupuesto asignado para este concepto (L1,041,629,398.0), se alcanzó una ejecución de L72,779,821.2 que representan el 7.0% del presupuesto vigente al primer trimestre, los cuales se utilizaron en:

- Becas
- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

El programa social de servicios educativos de prebásica mediante el cual la Secretaría de Educación ejecuta mediante las 18 direcciones departamentales de educación el pago de capacitadores voluntarias de Centros Comunitarios de educación prebásica, y Centros de Educación Prebásica (universalización de la Educación Prebásica). La ejecución de estos fondos se realiza mediante convenio con BANADESA en el segundo trimestre se presentan atrasos en la Ejecución de los fondos 2024 en vista que se encuentra en procesos de firma el convenio de cooperación con la Institución Financiera que brinda el Servicio y la logística para el pago a las Educadoras.

Otro de los proyectos importantes es el Programa Ciudad Mujer se desarrolla en seis (6) módulos, de los cuales la SEDUC tiene participación directa en dos Módulos de autonomía Económica (atención de mujeres en rezago escolar, con modalidades educativas alternativas).

Módulo de atención a las Adolescentes (orientación educativa y vocacional para adolescentes); en el II trimestre se reporta un bajo porcentaje de ejecución presupuestaria, se debe a que los pagos de los procesos ejecutados del periodo 2023 no se realizaron en tiempo y forma.

El programa social de servicios de educación para pueblos indígenas y afro hondureños es un convenio de cooperación entre la secretaría de estado en el despacho de educación y la asociación de miskitos hondureños de buzos lisiados (amhbli), en cumplimiento a la sentencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos a favor de los buzos lisiados de la moskitia. La ejecución se verá reflejada en el III trimestre, debido que en el mes abril se hicieron entrega de becas por parte de la asociación de misquitos hondureños buzos.

Respecto al presupuesto vigente en la Formación Bruta de Capital Fijo (L118,065,213.0), se alcanzó una ejecución de L17,526,653.3 que representan el 14.8% de cumplimiento. Al segundo trimestre la inversión fue realizada en:

- Pupitres
- Mobiliario
- Archivadores
- Equipo Transporte para asistir a los centros educativos
- Construcción y Readecuación de centros educativos

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera entre la DGIP-SEFIN-DGP y SEDUC.

- Actualización de la de matriz departamental y municipal para el ejercicio fiscal 2024.
 - Actualización de Informes de Avances de obras de intervención escolar.
- f. Problemática y acciones durante el II trimestre-2024**
- Se han mostrado problemas con las licitaciones de obra.
 - Se ha tenido atrasos en los programas sociales y formación bruta de capital fijo debido a los procesos de adquisiciones y documentación.
- V. Conclusiones**
- Debido a la problemática de cada uno de los proyectos con el propósito de alcanzar un mejor seguimiento y orientación de la infraestructura escolar, es necesario el acompañamiento constante por parte de la DGIP.
 - La finalización de la infraestructura escolar y de los programas educativos sociales definitivamente tendrán un impacto positivo en el sector educativo del país; entre otros beneficios, aumentando la matrícula en los diferentes niveles educativos y en el desarrollo económico del país.
- VI. Recomendaciones**
- Realizar evaluaciones periódicas de los proyectos para ayudar a identificar áreas de mejora y tiempos entrega de las metas físicas para el 2024
 - Agilizar los procesos de licitaciones de infraestructura escolar y las adquisiciones de bienes y servicios en el marco de la ley de Contratación del estado.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA. EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2024
Cifras en Lempiiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
3	0050 - Secretaría de Educación		105,403,010.00	643,899,002.00	749,302,012.00	105,403,010.00	643,899,002.00	749,302,012.00	4,844,469.85	18,019,982.72	22,864,452.57	3.1	5,494,349.93	26,496,244.88	31,990,594.81	4.3
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBASICA EN HONDURAS	6560-HH	-	427,207,056.00	427,207,056.00	-	427,207,056.00	427,207,056.00	-	16,751,569.38	16,751,569.38	3.9	-	24,909,230.54	24,909,230.54	5.8
	Total MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBASICA EN HONDURAS	TF082218-HH	-	208,339,952.00	208,339,952.00	-	208,339,952.00	208,339,952.00	-	555,267.21	555,267.21	0.3	-	25,464,497.75	25,464,497.75	4.0
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)/KFW, FASE I	2014 67 414 (KFW) + FMS - SE	-	-	-	-	845,480.00	845,480.00	-	-	230,247.13	27.2	-	230,247.13	230,247.13	27.2
	Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)/KFW, FASE I	BM2 2016.68 763	1,267,071.00	8,351,994.00	9,619,065.00	1,267,071.00	8,351,994.00	9,619,065.00	30,000.00	482,900.00	512,900.00	5.8	679,880.08	801,500.00	1,481,380.08	16.9
3	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MURTIOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	BCH - 24841 - 1	104,135,939.00	-	104,135,939.00	104,135,939.00	-	104,135,939.00	4,814,469.85	-	4,814,469.85	7.7	4,814,469.85	-	4,814,469.85	4.6
	Total PROGRAMA DE RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MURTIOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0050 - Secretaría de Educación		1,107,104,398.00	-	1,107,104,398.00	1,041,629,398.00	-	1,041,629,398.00	59,500,848.89	-	59,500,848.89	5.7	72,779,821.21	-	72,779,821.21	7.0
	APOYO FINANCIERO A OTRAS INSTITUCIONES		158,169,250.00	-	158,169,250.00	169,169,250.00	-	169,169,250.00	45,130,418.05	-	45,130,418.05	26.7	58,409,390.37	-	58,409,390.37	34.5
	Total APOYO FINANCIERO A OTRAS INSTITUCIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER		1,221,030.00	-	1,221,030.00	776,030.00	-	776,030.00	172,430.84	-	172,430.84	22.2	172,430.84	-	172,430.84	22.2
	Total CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION Y COORDINACION		1,312,500.00	-	1,312,500.00	1,312,500.00	-	1,312,500.00	45,000.00	-	45,000.00	3.4	45,000.00	-	45,000.00	3.4
	Total DIRECCION Y COORDINACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO		839,700,000.00	-	839,700,000.00	771,000,000.00	-	771,000,000.00	45,000.00	-	45,000.00	3.4	45,000.00	-	45,000.00	3.4
	Total PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS		900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18.0	18,000.00	-	18,000.00	18.0
	Total SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		105,701,618.00	-	105,701,618.00	98,371,618.00	-	98,371,618.00	14,135,000.00	-	14,135,000.00	14.4	14,135,000.00	-	14,135,000.00	14.4
	Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0050 - Secretaría de Educación		93,521,694.08	-	93,521,694.08	101,011,414.00	-	101,011,414.00	16,995,335.50	-	16,995,335.50	14.4	17,526,653.36	-	17,526,653.36	14.8
	AUDITORIA INTERNA		75,000.00	-	75,000.00	235,000.00	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total AUDITORIA INTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL		960,000.00	-	960,000.00	960,000.00	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER		232,970.00	-	232,970.00	677,970.00	-	677,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		54,118,047.00	-	54,118,047.00	37,336,515.00	-	37,336,515.00	2,484,091.20	-	2,484,091.20	6.7	2,484,091.20	-	2,484,091.20	6.7
	Total DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION Y COORDINACION		2,130,000.00	-	2,130,000.00	2,130,000.00	-	2,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total DIRECCION Y COORDINACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION Y COORDINACION DE ADQUISICIONES		5,000,395.50	-	5,000,395.50	5,000,395.50	-	5,000,395.50	-	-	-	33.3	5,000,395.50	-	5,000,395.50	33.3
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE ADQUISICIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		4,410,003.00	-	4,410,003.00	5,795,378.00	-	5,795,378.00	2,238,204.26	-	2,238,204.26	38.6	2,717,795.12	-	2,717,795.12	46.9
	Total DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)		570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-	570,000.00	324,552.25	-	324,552.25	56.9	324,552.25	-	324,552.25	56.9
	Total EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACION PERMANENTE		6,608,787.00	-	6,608,787.00	4,620,000.00	-	4,620,000.00	993,212.01	-	993,212.01	21.5	993,212.01	-	993,212.01	21.5
	Total FORMACION PERMANENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,628,375.00	-	1,628,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS OPERATIVOS		-	-	-	4,881,144.00	-	4,881,144.00	575,907.00	-	575,907.00	11.8	575,907.00	-	575,907.00	11.8
	Total GASTOS OPERATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA		43,000.00	-	43,000.00	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL		56,000.00	-	56,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION		196,400.00	-	196,400.00	196,400.00	-	196,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO		85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION EN CASA		-	-	-	394,000.00	-	394,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE EDUCACION EN CASA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS		8,170,000.00	-	8,170,000.00	7,626,623.00	-	7,626,623.00	1,187,623.00	-	1,187,623.00	15.6	1,187,623.00	-	1,187,623.00	15.6
	Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL		50,000.00	-	50,000.00	85,842.00	-	85,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES		371,600.00	-	371,600.00	371,600.00	-	371,600.00	239,573.75	-	239,573.75	64.5	239,573.75	-	239,573.75	64.5
	Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS		2,770,000.00	-	2,770,000.00	2,648,400.00	-	2,648,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA		-	-	-	93,468.00	-	93,468.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		790,000.00	-	790,000.00	634,700.00	-	634,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		236,905.00	-	236,905.00	236,905.00	-	236,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES		51,517.00	-	51,517.00	51,517.00	-	51,517.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS		8,819,086.00	-	8,819,086.00	9,139,055.00	-	9,139,055.00	3,951,776.53	-	3,951,776.53	43.2	3,951,776.53	-	3,951,776.53	43

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Dotación de herramientas pedagógicas (tales como manuales técnicos para BTP-PAA y nueva oferta académica, así como licencias de simuladores virtuales) a la población estudiantil de los niveles educativos (Pre-básica, Básica y Media) con enfoque en el fortalecimiento y mejora integral de la calidad educativa.	1016 - EDUCANDO	1	0	-	1	0	-
		04 - Capacitaciones de Formación Técnico Profesional en el sector agroforestal, industrial incluye Procesamiento Agroalimentario en Centros Educativos focalizados.	1016 - EDUCANDO	3,169	0	-	0	0	-
		05 - Implementación de Proyectos de Infraestructura Educativa en los niveles Pre-básica, Básica y, de manera limitada, en el nivel Medio, en los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, con enfoque en equidad, género, inclusión y participación.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	87	0	-	0	0	-
		06 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura escolar con enfoque en la promoción y respeto de los derechos humanos y la mejora integral de la calidad educativa.	305 - PROYECTO	2	0	-	1	0	-
		14 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura escolar con enfoque en la promoción y respeto de los derechos humanos y la mejora integral de la calidad educativa, correspondiente a la Fase IV..	305 - PROYECTO	1	0	-	1	0	-
	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	06 - Desarrollo e Implementación del Modelo de la Calidad de la Educación Pre-básica (MCEPB).	82 - SISTEMA	2	0	-	1	0	-
		07 - Promoción de la participación comunitaria en la educación Pre-básica.	300 - ORGANIZACION	110	0	-	0	0	-
		08 - Mejora de la organización de los sistemas de planificación y monitoreo de la SE.	101 - CENTRO EDUCATIVO	52	0	-	0	0	-
		09 - Mejora de la capacidad operativa, administrativa y técnica de los recursos humanos (RRHH) para el nivel de Educación Pre-básica.	74 - PERSONA	25	0	-	0	0	-
		11 - Actualización del diseño curricular del nivel de educación Pre-básica y materiales de aprendizaje asociados, y su provisión.	32 - DOCUMENTO	2	0	-	1	0	-
		12 - Apoyo a la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas.	32 - DOCUMENTO	1	0	-	0	0	-
		13 - Implementación de herramientas de medición para el desarrollo infantil y la calidad de los entornos de aprendizaje.	547 - ESTUDIO	1	0	-	0	0	-
		15 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de educación Pre-básica existentes en áreas focalizadas.	333 - AULA	1	0	-	1	0	-
		16 - Gestión y Evaluación del proyecto.	149 - INFORME	4	0	-	1	0	-
		17 - Implementación del diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadoras en Educación Pre-básica.	31 - DOCENTE	2,000	0	-	0	0	-
	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	08 - Equipamiento de mobiliario escolar en centros educativos de los niveles de educación Pre-básica, Básica y Media, como parte de la intervención integral en infraestructura, dotación de recursos y la implementación de huertos escolares productivos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	88	0	-	1	0	-
		09 - Gestión eficiente de recursos para el programa de intervención en infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipo, e implementación de huertos escolares productivos, con el fin de mejorar las condiciones físicas y calidad de educación en los niveles educativos de Pre-básica, Básica y Media, promoviendo el desarrollo de competencias pedagógicas y sociales, así como el impulso hacia la Seguridad Alimentaria en la población estudiantil.	104 - RECURSO	2	0	-	1	0	-
		10 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura de centros educativos buscando aumentar significativamente las condiciones físicas y la calidad educativa en los niveles de educación Pre-básica, Básica y Media.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	151	0	-	1	0	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2024