



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) tiene como fin primordial la formación de profesionales competentes en el campo de la docencia, con capacidades investigativas, de innovación y transferencia de conocimientos, con espíritu crítico, reflexivo y creativo.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el apartado 4.3 (Educación), se resalta la importancia de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	13,057,034.0
Inversión Social	8,039,763.0
Formación Bruta de Capital	5,017,271.0
Presupuesto Vigente	7,057,319.0
Inversión Productiva	1,831,048.0
Formación Bruta de Capital	5,226,271.0
Ejecutado III Trimestre	1,523,766.8
Formación Bruta de Capital	1,523,766.8
% Ejecución (Devengado III Trim- 2024/Vigente)	21.6%
Ejecutado Anual	2,439,471.6
Formación Bruta de Capital	2,439,471.6
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	34.6%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,439,471.6
Formación Bruta de Capital	2,439,471.6
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	34.6%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

Al tercer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L7.1 millones**, financiado exclusivamente con Fondos Nacionales; detallado en **L1.8 millones** para Inversión productiva y **L5.2 millones** para formación bruta capital. con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L1.5 millones** de formación bruta de capital, lo cual en su conjunto representa el **2.1%** con relación al presupuesto

vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha ejecución se llevó a cabo a través del Proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la inversión Social y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos nacionales, Dicha inversión es financiada por la Tesorería General de la República 100%.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024):

En los años comprendidos entre el 2020 al 2024, los proyectos de Inversión Pública de la UPNFM han mostrado el siguiente comportamiento:



La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de Septiembre del 2020 al 2024, en la que se muestra un incremento en los niveles de ejecución hacia el año 2024 donde se reporta un mayor monto de inversión (L7.1 millones, de lo cual se ejecutó el L2.4 que representa el 10.9%), en el 2022 la baja ejecución se debió en parte a procesos internos de la institución y cambios de autoridades; para el año 2023 se muestra un aumento de la ejecución debido a la agilización de los procedimientos internos y externos de la institución.

d. Principales Proyectos

Al tercer trimestre del año 2024, la inversión se concentró en el proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):

El Proyecto está encaminado a ampliar la capacidad instalada disponible para la actividad académica y de vinculación en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM por medio del equipamiento tecnológico de este centro. También pretende mejorar las condiciones de movilidad para el desarrollo de los procesos de vinculación universidad-empresa-sociedad del Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, por medio de la adquisición de un vehículo.

Al 30 de septiembre del 2024, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III- Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III-Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
La licitación de 7 aires acondicionados 1200 BTU y 24 aires acondicionados 60,000 BTU	Aires Acondicionado	31	0	0%	31	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

Como se pudo apreciar en el cuadro anterior, no se presenta ejecución en estas actividades debido a que la fecha de ejecución del proyecto expiró, por lo que fue necesario extender la fecha de cierre del proyecto al 31 diciembre del 2024 para proceder a la incorporación presupuestaria por parte de DGP

en el mes de agosto. El proyecto está avanzado en los procesos de adjudicación para la adquisición de Aires Acondicionados de acuerdo con la ley Contratación de Estado y cumplir las metas físicas para lograr los entregables del proyecto.

Con el proyecto, se beneficiarán 13,800 Estudiantes de educación media y pobladores del Valle de Sula y alrededores, entre alumnos(a) y docentes. A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de la referencia al tercer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión	FN-24618	US\$	0	01/07/2023
		Lempiras	L 10,000,000	31/12/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2024		1,831,048.0	0	0%
Acumulado 2024		1,831,048.0	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	10,000,000	10,000,000	8,168,952.22	81.7%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d. 1.Principales Adquisiciones al III Trimestre 2024

- Licitación de 7 aires acondicionados 1200 BTU y 24 aires acondicionados 60,000 BTU.

e. Gestión de la Inversión

- Modificaciones presupuestarias para incorporar los recursos para las actividades pendientes.
- Dictámenes de Ampliación Plazo y de Categoría.
- Proyecciones Mensuales de Ejecución.
- Monitoreo y Supervisión de los procesos de licitaciones tanto en la UPNFM y la ONCAE

f. Problemática y Acciones durante el III Trimestre del 2024

- Atrasos los procesos de adquisiciones de los aires acondicionados debido a la incorporación de los recursos y

Dictamen de Ampliación y Categoría, por lo que estarían adjudicando en el IV-Trimestre del 2024 y poder cumplir con los objetivos del proyecto.

V. Conclusiones

- El proyecto estuvo suspendido en los primeros meses del año debido a que el proyecto se encontraba vencido por lo que los recursos no podían ser incorporados.
- La programación del gasto de los proyectos debe sujetarse a la disponibilidad de recursos, restricciones establecidas en las disposiciones legales inherentes y disposiciones legales específicas que para cada gestión fiscal se establecen.

VI. Recomendaciones

- Se deben cumplir con los tiempos establecidos de los procesos de adquisiciones para que no existan atrasos, sin incumplirlos requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado.
- Monitoreo y Supervisión de cada una de las actividades del proyecto.
- Desarrollar un plan detallado para las adquisiciones necesarias, cumpliendo con las normativas y requisitos establecidos para los procesos de compra con ONCAE.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		-	-	1,831,048	1,831,048	-	-	0.0%	-	-	0.0%
1	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM	FN-24618	-	-	1,831,048	1,831,048	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EX		-	-	1,831,048	1,831,048	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		8,039,763	8,039,763	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	DIRECCIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		270,000	270,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total DIRECCIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		270,000	270,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE		999,996	999,996	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE		999,996	999,996	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	GESTIÓN ACADÉMICA		5,719,767	5,719,767	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total GESTIÓN ACADÉMICA		5,719,767	5,719,767	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		450,000	450,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		450,000	450,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		600,000	600,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		600,000	600,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		5,017,271	5,017,271	5,226,271	5,226,271	1,523,767	1,523,767	29.2%	2,439,472	2,439,472	46.7%
	CULTURA, ARTES Y DEPORTES		28,500	28,500	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total CULTURA, ARTES Y DEPORTES		28,500	28,500	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	DIRECCIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		3,751,771	3,751,771	4,374,425	4,374,425	1,457,024	1,457,024	33.3%	1,599,167	1,599,167	36.6%
	Total DIRECCIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		3,751,771	3,751,771	4,374,425	4,374,425	1,457,024	1,457,024	33.3%	1,599,167	1,599,167	36.6%
	DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,237,000	1,237,000	851,846	851,846	66,743	66,743	7.8%	840,305	840,305	98.6%
	Total DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,237,000	1,237,000	851,846	851,846	66,743	66,743	7.8%	840,305	840,305	98.6%
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE		-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE		-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	001 - "Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán".	06 - Tecnología educativa y equipamiento para Fortalecimiento Tecnológico del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPFNM	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024