

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2261		Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira													ESTADO: En Ejecución										
BIP: 24440																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humano			Sub Sector:		Agua y Saneamiento									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado							
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		36,000,000		-		-		36,000,000		1,617,085		-		1,617,085		4.5		34,382,915		95.5					
Lempiras		943,516,800		-		-		943,516,800		42,381,857		-		42,381,857		4.5		901,134,943		95.5					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		7/7/2021							3/1/2022		3/1/2022			03/02/2026											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%						
Preinversion									1,244,500.00					-					1,244,500.00					3.5%	
Infraestructura									30,897,568.96					-					30,897,568.96					85.8%	
Supervisión									1,706,627.73					-					1,706,627.73					4.7%	
Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad									371,040.00					-					371,040.00					1.0%	
Estrategia de Sostenilidad de Sistema(parque solar/estaciones de bombeo)									200,000.00					-					200,000.00					0.6%	
Gestión y Administración									1,580,263.31					-					1,580,263.31					4.4%	
Total FHIS									36,000,000.00					-					36,000,000.00					100.0%	
Objetivos del Proyecto																									
Eficientar el Servicio de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira																									
Descripción del Proyecto																									
El Proyecto, consiste en mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral. El Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable de Gracias, Lempira, busca mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Municipio de Gracias, Departamento de Lempira																									
Beneficiarios																									
22,681 habitantes																									
Metas Globales																									
Incrementar la producción de agua potable, aumentar el acceso en viviendas, reducir las interrupciones relacionadas con el clima, mejorar la cobertura total del servicio y ajustar la tarifa promedio para asegurar la sostenibilidad del sistema.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.									
2022		193,172,460	-	193,172,460		193,172,460	-		193,172,460		28,412,086	-		28,412,086		14.7%									
2023		69,816,382	-	69,816,382		57,836,382	-		57,836,382		6,177,647	-		6,177,647		10.7%									
2024		51,626,065	-	51,626,065		21,778,045	-		21,778,045		18,974,432	-		18,974,432		87.1%									
2025		376,524,959	-	376,524,959		100,524,959	-		100,524,959		3,827,263	-		3,827,263		3.8%									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$						Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.									
2022		7,370,519	-	7,370,519		7,370,519	-		7,370,519		1,084,067	-		1,084,067		14.7%									
2023		2,663,853	-	2,663,853		2,206,754	-		2,206,754		235,709	-		235,709		10.7%									
2024		1,969,799	-	1,969,799		830,944	-		830,944		723,972	-		723,972		87.1%									
2025		14,366,356	-	14,366,356		3,835,542	-		3,835,542		146,030	-		146,030		3.8%									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Preinversión																
Diseño de los sistemas de agua potable realizado.	DISEÑO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0
Construcción del sistema de Agua Potable	OBRA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El proyecto de agua de gracias no ha presentado ejecucion fisica desde el inicio del proyecto por diversos problemas ambientales, operacionales y contractuales, ya que su convenio establece que la empresa constructora debe ser de Corea.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
se pretende reorientar los fondos del proyecto por lo que la unidad ejecutora del proyecto, debe iniciar las gestiones administrativas, técnicas y legales para realizar el proyecto en Tegucigalpa referente a la cuenca San José y su Planta de Tratamiento para la reubicacion del mismo, a través de los fondos remanentes de dicho préstamo, para lo cual se ha procedido a realizar las siguientes acciones: • Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE • Formalización de utilizar los fondos remanentes del proyecto de Gracias para el proyecto de Tegucigalpa.										Ing. Iris Valle valleloboiris@gmail.com Cel. 98787799					30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Iris Elizabeth Valle Lobo Especialista Financiero valleloboiris@gmail.com Cel. 9878-7799							Margie Godoy - BCIE									

Fecha Actualización: al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)												ESTADO: En Ejecución			
23539																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte			Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%			
Dólares		-	8,335,304	2,083,826		10,419,130	5,573,130	1,800,793	7,373,923	70.8	2,762,174	283,033	3,045,207	29.2	5,231,485	1,576,046	6,807,531
Lempiras		-	218,458,315	54,614,579		273,072,894	146,065,050	47,196,622	193,261,671	70.8	72,393,266	7,417,957	79,811,223	29.2	137,110,945	41,306,266	178,417,211
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021		31/12/2025	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				6,647,251.00				919,829.00				7,567,080.00				72.6%	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				357,862.00				368,867.00				726,729.00				7.0%	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				1,285,356.00				762,523.00				2,047,879.00				19.7%	
CAPACITACION				44,835.00				32,607.00				77,442.00				0.7%	
Total FHIS				8,335,304.00				2,083,826.00				10,419,130.00				100.0%	
Objetivos del Proyecto																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																	
Metas Globales																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.																	
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.																	
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019		-	-	-		6,190,650	6,190,650		5,981,570		5,981,570	96.6%					
2020		65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3%						
2021		51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271	80.7%						
2022		-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447	11,681,750	35,478,197	94.6%						
2023		44,858,750	7,387,678	52,246,428	34,811,750	7,387,678	42,199,428	27,323,573	6,607,011	33,930,584	80.4%						
2024		45,099,086	11,611,250	56,710,336	45,099,086	11,611,250	56,710,336	29,303,733	11,511,464	40,815,197	72.0%						
2025		79,040,000	-	79,040,000	13,289,800	-	13,289,800	1,694,598	-	1,694,598	12.8%						



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9			ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)												ESTADO: En Ejecución			
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2019			-	-	-	-		236,205		236,205				228,228		228,228		96.6%
2020			2,502,331	-	2,502,331	2,502,331		-		2,502,331		508,867		-		508,867		20.3%
2021			1,957,767	-	1,957,767	1,926,801		304,826		2,231,627		1,589,382		210,787		1,800,169		80.7%
2022			-	-	-	985,275		445,719		1,430,994		907,956		445,719		1,353,675		94.6%
2023			1,711,591	281,878	1,993,469	1,328,247		281,878		1,610,124		1,042,534		252,091		1,294,626		80.4%
2024			1,720,761	443,029	2,163,790	1,720,761		443,029		2,163,790		1,118,088		439,221		1,557,309		72.0%
2025			3,015,781	-	3,015,781	507,074				507,074		64,658		-		64,658		12.8%
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados PIOH	CENTRO EDUCATIVO	27	20	74%	0	3	3	0	6	1	1	0	0	2	33%	1		
Infraestructura social (Puentes y caja puentes), rehabilitada y reconstruida	OBRA	3	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	2		
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	9	3	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	6		
Letrinas Construidas	OBRA	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
Problemática																		
A la fecha, no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar si los gastos incurridos después de la remisión de la Orden Ejecutiva podrían considerarse elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de sus programas. Cabe señalar que, debido a disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID decidió cerrar sus operaciones en el país. Este proyecto en particular contaba con financiamiento proveniente de la USAID; sin embargo, ya no continuará este año debido a que fue cancelado con dichos fondos. Será hasta el próximo año cuando se dé continuidad utilizando recursos institucionales del FHIS.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
El Gobierno de la República de Honduras debido al cierre de operaciones de USAID, cancelo los proyectos y sus convenios , los cuales tendran continuidad en el año 2026.										Oscar Andres Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera aherrera@fhis.gob.hn					30/9/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Cecilia Mejia Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: al 30/09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución			
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	20,269,689	5,067,422	25,337,111	11,522,184	3,531,363	15,053,547	59.4	8,747,505	1,536,059	10,283,564	40.6	11,106,974	4,091,662	15,198,637	60%	
Lempiras	-	531,244,225	132,811,050	664,055,275	301,982,616	92,552,787	394,535,403	59.4	229,261,609	40,258,263	269,519,872	40.6	291,100,469	107,237,557	398,338,026	60%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		31/12/2026		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total				
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO							18,173,299.00				4,839,052.00				23,012,351.00		
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN							2,096,390.00				228,370.00				2,324,760.00		
Total			20,269,689.00								5,067,422.00				25,337,111.00		
100%																	
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94.3%							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100.0%							
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	43.6%							
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	92.8%							
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766	10,066,250	57,711,016	44,981,409	10,066,250	55,047,659	95.4%							
2023	64,889,850	5,314,200	70,204,050	74,936,850	5,314,200	80,251,050	71,054,481	5,314,200	76,368,681	95.2%							
2024	39,425,832	2,139,161	41,564,993	39,425,832	17,499,286	56,925,118	37,393,837	17,499,285	54,893,122	96.4%							
2025	141,834,220	29,787,953	171,622,173	43,066,367	29,787,953	72,854,320	8,562,976	17,472,064	26,035,040	35.7%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	429,686	456,526	886,212	429,686	406,161	835,847	94.3%							
2019	3,424,436	630,755	4,055,190	1,688,378	630,755	2,319,132	1,688,378	630,755	2,319,132	100.0%							
2020	4,451,588	1,093,202	5,544,790	4,451,588	858,160	5,309,748	1,779,104	536,098	2,315,203	43.6%							
2021	6,539,126	1,041,420	7,580,546	1,153,099	598,878	1,751,977	1,028,955	597,469	1,626,424	92.8%							
2022	404,907	-	404,907	1,817,892	384,079	2,201,971	1,716,271	384,079	2,100,350	95.4%							
2023	2,475,880	202,764	2,678,644	2,859,225	202,764	3,061,989	2,711,092	202,764	2,913,856	95.2%							
2024	1,504,297	81,620	1,585,917	1,504,297	667,687	2,171,985	1,426,766	667,687	2,094,454	96.4%							
2025	5,411,702	1,136,563	6,548,265	1,643,203	1,136,563	2,779,766	326,721	666,649	993,370	35.7%							



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	36	30	83%	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0.0%	6	
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	55	41	75%	1	0	1	6	8	1	0	0	0	1	12.5%	13	
Infraestructura social (Puentes y caja puentes), rehabilitada y reconstruida.ICS	OBRA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	1	
Problemática																	
A la fecha, no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar si los gastos incurridos después de la remisión de la Orden Ejecutiva podrían considerarse elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de sus programas. Cabe señalar que, debido a disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID decidió cerrar sus operaciones en el país. Este proyecto en particular contaba con financiamiento proveniente de la USAID; sin embargo, ya no continuará este año debido a que dichos fondos fueron cancelados. Será hasta el próximo año cuando se dé continuidad utilizando recursos institucionales del FHIS.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
El Gobierno de la República de Honduras debido al cierre de operaciones de USAID, cancelo los proyectos y sus convenios , los cuales tendran continuidad en el año 2026.										Oscar Andres Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera aherrera@fhis.gob.hn					30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Cecilia Mejia Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: al 30/9/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)															ESTADO: En Ejecución
23842																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	30,166,248	-	30,166,248	37.7	49,833,752	-	49,833,752	62.3	24,563,580	-	24,563,580	31%
Lempiras	2,096,704,000	-	-	2,096,704,000	790,621,161	-	790,621,161	37.7	1,306,082,839	-	1,306,082,839	62.3	643,781,955	-	643,781,955	31%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	19/12/2019		Decreto Legislativo No. 73-2020 (Primer Desembolso 30/03/2021)				19/12/2019		30/3/2021			30/3/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
PREINVERSIÓN			854,400.00				-				854,400.00				1.1%	
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-				47,302,314.21				59.1%	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-				18,735,986.24				23.4%	
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-				3,939,459.88				4.9%	
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-				2,384,349.78				3.0%	
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-				2,901,089.89				3.6%	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-				3,882,400.00				4.9%	
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00				100.0%	
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																
Descripción del Proyecto																
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																
Beneficiarios																
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																
Metas Globales																
Ampliación y mejoramiento de 141 Centros Educativos que comprenden: 686 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 240 aulas construidas, 54 laboratorios de informática equipados, 28 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 20 talleres técnicos vocacionales equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	22.5%						
2022	499,467,419	-	499,467,419	438,079,338	-	438,079,338	860,314	-	860,314	0.2%						
2023	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	189,976,909	-	189,976,909	63.9%						
2024	306,585,912	-	306,585,912	286,585,912	-	286,585,912	167,780,789	-	167,780,789	58.5%						
2025	447,765,093	-	447,765,093	315,765,093	-	315,765,093	170,770,529	-	170,770,529	54.1%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	37,151,145	-	37,151,145	19,356,539	-	19,356,539	4,364,695	-	4,364,695	22.5%						
2022	19,057,241	-	19,057,241	16,714,971	-	16,714,971	32,825	-	32,825	0.2%						
2023	11,336,640	-	11,336,640	11,336,640	-	11,336,640	7,248,592	-	7,248,592	63.9%						
2024	11,697,823	-	11,697,823	10,934,721	-	10,934,721	6,401,697	-	6,401,697	58.5%						
2025	17,084,532	-	17,084,532	12,048,056	-	12,048,056	6,515,771	-	6,515,771	54.1%						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución		
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	Centro Educativo	141	82	58%	9	9	13	6	37	7	6	9		22	59.5%	22	
Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos MIFE	Supervision	141	82	58%	9	9	11	6	35	7	5	9		21	60.0%	24	
Proyectos formulados de centros educativos. MIFE	Centro Formulado	141	82	58%	0	58	0	0	58	0	0	0		0	0.0%	1	
Centros educativos equipados con mobiliario MIFE	Centro Educativo	141	63	45%	9	9	11	6	35	7	6	0		13	37.1%	43	
Informe con enfoque de género MIFE.	Informe	20	9	45%	1	1	1	1	4	1	1	0		2	50.0%	7	
Problemática																	
El Programa enfrenta retrasos porque no siguen un proceso claro de revisión, los tiempos no se miden y no existe control de avances. Los trámites administrativos no son ágiles. La Unidad Ejecutora opera con poca capacidad , lo que afecta la calidad y velocidad de las gestiones.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Establecer mecanismos de seguimiento por parte de FHIS, respecto a documentos ingresados y Trámites solicitados en el Ciclo. Contratación de Personal en diferentes áreas para el Programa MIFE y en el Seguimiento de los proyectos en el Ciclo de Proyectos. Mejorar la comunicación entre las Direcciones FHIS y Programa MIFE Elaborar modificaciones presupuestarias en tiempos claros en el Presupuesto 2025.										Ing. Sarai Talavera Coordinadora General del Programa saratala81@gmail.com					30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General del Programa: Ing. Sarai Talavera saratala81@gmail.com Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com							Margie Godoy - BCIE										

Fecha Actualización: al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores



Secretaría de
Finanzas
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)														ESTADO: En Ejecución			
BIP 002500009100																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares*/		6,782,306	44,629,987	3,927,324	55,339,617	47,243,599	1,533,251	48,776,851	88.1	4,168,694	2,394,073	6,562,766	11.9	51,391,917		2,669,765	54,061,681	97.7%	
Lempiras		177,756,108	1,169,698,399	102,930,449	1,450,384,956	1,238,198,045	40,184,678	1,278,382,724	88.1	109,256,461	62,745,771	172,002,232	11.9	1,346,920,472		71,222,138	1,418,142,610	97.8%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Decreto 14-2013		15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013				31/3/2017		31/12/2018			
										Fase II 01/07/2013				30/6/2016		31/12/2019			
										Fase III 01/01/2015				31/3/2017		31/12/2020			
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022			
										Fase V 17/03/2021				31/7/2026		31/7/2026			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98				-						59,901,619.98		84.8%			
GASTO OPERATIVO				-				3,927,324.00						3,927,324.00		5.6%			
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03										1,819,234.03		2.6%			
FORTALECIMIENTO FHIS				1,506,004.55				-						1,506,004.55		2.1%			
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36				-						3,498,908.36		5.0%			
Total FHIS				66,725,766.91				3,927,324.00						70,653,090.91		1			
Objetivos del Proyecto																			
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																			
Descripción del Proyecto																			
Consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a Centros de Educación de calidad que operen de manera sostenible. La ejecución de las intervenciones se realiza de forma descentralizada donde los Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																			
Beneficiarios																			
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																			
Metas Globales																			
261 centros educativos intervenidos en la zona de focalización del programa, según criterios de elegibilidad y en base a la priorización del plan maestro.																			
131 Proyectos PROMINE Fase I																			
40 Proyectos PROMINE Fase II																			
90 Proyectos PROMINE Fase III estimados, se inicia ejecución en septiembre 2015																			
28 Proyectos PROMINE Fase IV																			
9 Proyectos PROMINE Fase V																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600		-		18,335,600		82.5%					
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352		1,938,532		92,157,885		46.8%					
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709		14,366,344		289,207,053		93.0%					
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127		12,104,691		154,339,818		97.5%					
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850		10,143,039		146,412,889		98.1%					
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071		12,663,967		102,129,037		90.7%					
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624		4,569,978		50,951,602		96.1%					
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308		4,234,568		79,762,876		98.4%					
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956		488,924		123,229,880		93.2%					
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936		1,367,744		119,695,680		89.8%					
2022		182,205,699	6,107,220	188,312,919	96,650,190	1,909,879	98,560,069	64,877,326		1,909,876		66,787,202		67.8%					
2023		122,813,361	5,143,752	127,957,113	122,813,361	3,915,004	126,728,365	108,776,822		3,914,999		112,691,822		88.9%					
2024		129,278,473	5,323,168	134,601,641	34,868,878	2,268,663	37,137,541	25,736,878		2,268,661		28,005,540		75.4%					
2025		75,315,848	3,109,194	78,425,042	75,315,848	3,109,194	78,425,042	33,184,913		1,250,814		34,435,727		43.9%					



Secretaría de
Finanzas
GOBIERNO DE HONDURAS

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)													ESTADO: En Ejecución			
BIP 002500009100		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Unidad Ejecutora/ Institución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2012		-	-	-	848,188	-	848,188	699,597	-	699,597	82.5%							
2013		-	-	-	7,447,237	73,965	7,521,202	3,442,331	73,965	3,516,295	46.8%							
2014		7,708,832	580,742	8,289,574	11,306,861	560,065	11,866,925	10,486,581	548,150	11,034,731	93.0%							
2015		8,333,349	466,074	8,799,423	5,575,678	461,856	6,037,534	5,426,999	461,856	5,888,855	97.5%							
2016		1,865,998	262,910	2,128,908	5,295,814	397,589	5,693,402	5,199,393	387,009	5,586,402	98.1%							
2017		4,261,847	278,141	4,539,988	3,815,116	483,195	4,298,312	3,413,551	483,195	3,896,746	90.7%							
2018		1,553,081	209,596	1,762,677	1,813,980	209,596	2,023,576	1,769,697	174,368	1,944,065	96.1%							
2019		4,492,829	206,257	4,699,087	2,886,965	206,257	3,093,222	2,881,792	161,570	3,043,362	98.4%							
2020		5,028,286	157,292	5,185,578	5,028,286	18,655	5,046,941	4,683,196	18,655	4,701,851	93.2%							
2021		4,547,854	265,638	4,813,492	5,031,658	52,187	5,083,844	4,514,817	52,186	4,567,003	89.8%							
2022		6,952,081	233,022	7,185,103	3,687,700	72,872	3,760,572	2,475,402	72,872	2,548,274	67.8%							
2023		4,685,959	196,260	4,882,219	4,685,959	149,377	4,835,336	4,150,393	149,377	4,299,770	88.9%							
2024		4,932,636	203,106	5,135,742	1,330,426	86,561	1,416,987	981,994	86,561	1,068,555	75.4%							
2025		2,873,685	118,632	2,992,317	2,873,685	118,632	2,992,317	1,266,174	47,725	1,313,899	43.9%							
METAS FASE V (VIGENTE)																		
Global				Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura y Equipamiento																		
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos (9 Proyectos Fase V)	Proyectos	9	2	22%	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	50%	7		
Problemática																		
Falta de Personal con conocimiento en el área financiera y contable en la Dirección de Administración y Finanzas.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
De manera urgente se requiere •Contratación de un oficial financiero •Contratación de un oficial Contable										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					30/9/2025			
A							Contactos Organismo Financiero											
Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Ing. Ana Lizzeth Hernández Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com							Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW											

Fecha Actualización: al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por:Gerardo Flores



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III															ESTADO: En Ejecución															
BIP 002500009700																															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social															
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado												
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares*/		20,000,000		-		2,000,000		22,000,000		17,527,250		1,912,500		19,439,750		88.4		2,472,751		87,500		2,560,251		11.6							
Lempiras		524,176,000		-		52,417,600		576,593,600		459,368,177		50,124,330		509,492,507		88.4		64,807,823		2,293,270		67,101,093		11.6							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
Decreto No. 228-2012		30/3/2012		Acuerdo 228-2012								8/11/2012		8/11/2012			30/6/2017		30/6/2024												
Decreto No. 155-2019		5/4/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018								23/12/2019		31/12/2019			31/12/2023		14/7/2025												
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%											
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura												10,000,000.00				-				10,000,000.00				45.5%							
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales												2,487,500.00				-				2,487,500.00				11.3%							
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes												2,250,000.00				-				2,250,000.00				10.2%							
Materiales y Equipos de Capacitación												1,812,500.00				-				1,812,500.00				8.2%							
Consultoría (Pago directo de KFW)												3,450,000.00				-				3,450,000.00				15.7%							
Gasto Operativo FHIS																2,000,000.00				2,000,000.00				9.1%							
Total FHIS												20,000,000.00								2,000,000.00				22,000,000.00				100.0%			
Objetivos del Proyecto																															
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																															
Descripción del Proyecto																															
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
(Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																															
Beneficiarios																															
Hombres 54,987 ;Mujeres 57196																															
Metas Globales																															
Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6% de la poblacion Hondureña																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																				
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.														
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200		540,000		21,289,200		17,779,968		536,460		18,316,428		86.0%														
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404		4,011,910		38,825,314		30,012,290		4,011,910		34,024,200		87.6%														
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730		9,208,773		88,796,503		75,274,540		8,186,328		83,460,868		94.0%														
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596		7,484,899		51,288,495		40,586,987		7,484,899		48,071,886		93.7%														
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190		7,058,672		65,657,862		36,558,494		6,977,244		43,535,739		66.3%														
2019		62,796,573	-	62,796,573	33,661,644		-		33,661,644		30,786,652		-		30,786,652		91.5%														
2020		20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458		-		35,812,458		30,674,408		-		30,674,408		85.7%														
2021		22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000		792,341		16,111,341		7,600,599		772,102		8,372,701		52.0%														
2022		41,007,561	3,711,176	44,718,737	40,659,211		2,101,539		42,760,750		24,472,273		2,101,536		26,573,809		62.1%														
2023		58,200,341	4,207,750	62,408,091	70,180,341		3,902,851		74,083,192		68,798,835		3,902,847		72,701,682		98.1%														
2024		62,478,553	8,111,994	70,590,547	60,883,421		3,193,654		64,077,075		51,045,158		3,193,649		54,238,807		84.6%														
2025		103,154,975	9,081,400	112,236,375	103,154,975		9,081,400		112,236,375		16,134,295		5,701,755		21,836,050		19.5%														



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III													ESTADO: En Ejecución			
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2014	228,931	22,893	251,824	791,688	20,604	812,292		678,397	20,469	698,866		86.0%					
2015 FHIS	2,312,107	2,312,107	4,624,214	1,328,310	153,075	1,481,385		1,145,123	153,075	1,298,198		87.6%					
2016	3,513,619	351,362	3,864,981	3,036,680	351,362	3,388,042		2,872,109	312,350	3,184,460		94.0%					
2017	1,614,099	285,587	1,899,686	1,671,332	285,587	1,956,919		1,548,602	285,587	1,834,189		93.7%					
2018	4,772,020	102,771	4,874,790	2,235,859	269,325	2,505,184		1,394,894	266,218	1,661,111		66.3%					
2019	2,396,011	-	2,396,011	1,284,364	-	1,284,364		1,174,668	-	1,174,668		91.5%					
2020	771,001	86,542	857,542	1,366,429	-	1,366,429		1,170,386	-	1,170,386		85.7%					
2021	864,290	174,674	1,038,964	584,498	30,232	614,730		290,002	29,460	319,461		52.0%					
2022	1,564,649	141,600	1,706,249	1,551,357	80,184	1,631,542		933,743	80,184	1,013,927		62.1%					
2023	2,220,641	160,547	2,381,188	2,677,740	148,914	2,826,653		2,625,028	148,914	2,773,942		98.1%					
2024	2,383,877	309,514	2,693,391	2,323,014	121,854	2,444,869		1,947,634	121,854	2,069,488		84.6%					
2025	3,935,891	346,502	4,282,393	3,935,891	346,502	4,282,393		615,606	217,551	833,157		19.5%					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación-2025-2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldas y patronatos en beneficio de la población hondureña	OBRA	36	6	17%	1	2	2	1	6	1	2	0	0	3	50.0%	24	
Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa	JOVENES CAPACITADOS	1200	1200	100%	400	800	0	0	1200	0	300	900	0	1200	100.0%	1200	
Problemática																	
Los proyectos en ejecución CONVIVIR Fase II han presentado atrasos significativos según la planificación contemplada debido a que los Proyectos se ejecutan bajo la metodología PEC Proyectos Ejecutados por la Comunidad. ya que bajo esta metodología las aprobaciones de los procesos tienen que ser consultadas y aprobadas por la comunidad y autorizadas el organismo ejecutor, por lo que se está realizando la gestión culminara el 31 de diciembre del 2025																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
se debe Implementar un control de tiempos para cada revisión del Programa. Definir responsables, fijar plazos y usar un registro diario que muestre avances y atrasos, para reducir cuellos de botella y acelera las gestiones con KFW antes del 31 de diciembre de 2025.										Iris Avila Cel. 9491-7313 bioiundf@gmail.com					30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
Ely Gómez Tel. 9437-2161 elyruthgomezbonilla@gmail.com					Banco Alemán de Desarrollo (KfW)												

Fecha Actualización: al 30/09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)														ESTADO: En Ejecución		
24226																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	124,211,000	-	-	124,211,000	55,667,241	-	55,667,241	44.8	68,543,759	-	68,543,759	55.2%	38,135,673	-	38,135,673	30.7%	
Lempiras	3,255,421,257	-	-	3,255,421,257	1,458,971,586	-	1,458,971,586	44.8	1,796,449,671	-	1,796,449,671	55.2%	999,490,234	-	999,490,234	30.7%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	8/3/2021							4/6/2021		4/6/2021			31/12/2026				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%	
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.			16,818,560.00					-					16,818,560.00			13.5%	
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios			94,542,440.00					-					94,542,440.00			76.1%	
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.			2,775,600.00					-					2,775,600.00			2.2%	
Gestión y Administración del Proyecto - UCP			10,074,400.00					-					10,074,400.00			8.1%	
Total FHIS			124,211,000.00					-					124,211,000.00			100.0%	
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																	
Beneficiarios																	
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																	
Metas Globales																	
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	0.6%							
2022	732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	53,027,151	20.4%							
2023	432,092,852	-	432,092,852	407,092,852	-	407,092,852	130,271,743	-	130,271,743	32.0%							
2024	298,426,045	-	298,426,045	480,926,045	-	480,926,045	432,753,537	-	432,753,537	90.0%							
2025	391,435,689	-	391,435,689	450,811,199	-	450,811,199	382,320,815	-	382,320,815	84.8%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2021	-	-	-	6,697,646	-	6,697,646	42,619	-	42,619	0.6%							
2022	27,942,588	-	27,942,588	9,905,384	-	9,905,384	2,023,257	-	2,023,257	20.4%							
2023	16,486,556	-	16,486,556	15,532,678	-	15,532,678	4,970,534	-	4,970,534	32.0%							
2024	11,386,483	-	11,386,483	18,349,793	-	18,349,793	16,511,765	-	16,511,765	90.0%							
2025	14,935,277	-	14,935,277	17,200,757	-	17,200,757	14,587,498	-	14,587,498	84.8%							

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)															ESTADO: En Ejecución		
24226																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Comunicaciones y Energía				Sub Sector:		Transporte y Obras Publicas	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2024						Ejecutado 2024						% Ejecución	Programación 2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.																		
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	Kilometro	22	3	14%	2	4	0	1	7	2	1	0	0	3	42.9%	12		
Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	Sistema de Agua	13	1	8%	1	1	0	2	4	0	0	1	0	1	25.0%	8		
Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenomenos naturales.	Centro Educativo	70	40	57%	2	8	3	3	16	2	2	1	0	5	31.3%	14		
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenomenos naturales.	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0		

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)				ESTADO: En Ejecución
24226					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Comunicaciones y Energía	Sub Sector:	Transporte y Obras Publicas
Problemática					
La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias contra incendios, de comunicación y de señalización, y requieren actualización de costos y cantidades de obra, por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarlos. Impactó en el monto del Convenio de Crédito debido al recorte presupuestario por la activación de la respuesta rápida para atender las emergencias ocasionadas por la Tormenta Tropical Sara.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Realizar la contratación de los primeros procesos de infraestructura vial para la rehabilitación de caminos rurales e iniciar con la ejecución de las obras previo a la época de invierno. Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.			Junior Maradiaga Arquijo j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221		30/9/2025
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Junior Maradiaga Arquijo j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221			Noris Janeth Salinas Reyes nsalinasreyes@worldbank.org		

Fecha Actualización: al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

	"Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López"															ESTADO: En Ejecución																	
BIP: 26000																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub Sector:		EDUCACION															
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada																			
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales		Total Ejecutado														
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		%		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%									
Lempiras						35,395,078		35,395,078				10,209,094		10,209,094		29%				25,185,984		25,185,984		71%				10,209,094		10,209,094		28.8%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		2/6/2025								2/6/2025		15/7/2025				15/4/2026		15/7/2026															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Fondos Nacionales						Total		%															
Ampliacion y mejoramiento del polideportivo										33,231,435.03						33,231,435.03		93.9%															
Fortalecimiento Institucional en temas de operación										3,600.00						3,600.00		0.0%															
Supervisión										2,160,043.28						2,160,043.28		6.1%															
Total FHIS										35,395,078.31						35,395,078.31		100.0%															
Objetivos del Proyecto																																	
Infraestructura para la práctica deportiva, recreativa y cultural en el Polideportivo Ramón Díaz López ubicado en el Municipio Catacamas departamento de Olancho																																	
Descripción del Proyecto																																	
Ampliación y mejoramiento del Polideportivo Ramón Díaz López en Catacamas, Olancho, mediante una intervención orientada a la modernización y optimización del espacio existente																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Barrio El Campo, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.																																	
Beneficiarios																																	
La población beneficiada sería de 144,878 habitantes de la ciudad de Catacamas, desglosada en 73,819 y mujeres y 71,059 hombres																																	
Metas Globales																																	
Ampliación y mejoramiento del Polideportivo 6,120 M2																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		% Ejec.													
2025						-				35,391,478		35,391,478				10,209,094		10,209,094		28.8%													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construccion	Porcentaje	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Supervision	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El FHIS no ha remitido los informes correspondientes del 2025 deacuerdo al art. 266 De las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente, por lo que solo se reporta la ejecucion financiera suministrada por SIAFI al 30-9-2025																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El FHS debe dar cumplimiento al art. 266 y remitir los informes correspondientes										Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn					30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ana Herrera- FHIS																

Fecha Actualización:al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

	Construcción del Primer Hospital Garífuna Municipio de Iriona Departamento de Colón													ESTADO: En Ejecución		
BIP: 25984																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		SALUD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			50,000,000	50,000,000		6,666,667	6,666,667	13%		43,333,333	43,333,333	87%		6,666,667	6,666,667	13.3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16/5/2025						16/5/2025		1/6/2025				1/6/2026		1/9/2026	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales				Total		Total		%	
Construccion											47,750,000.00		47,750,000.00		95.5%	
Supervisión											2,250,000.00		2,250,000.00		4.5%	
Total FHIS											50,000,000.00		50,000,000.00		100.0%	
Objetivos del Proyecto																
Desarrollar una amplia cobertura de los servicios de Salud a través de una infraestructura hospitalaria moderna y de calidad, que brindará servicios y una atención médica eficiente y adecuada para mejorar el bienestar en la población beneficiaria en el municipio de Iriona, departamento de Colón.																
Descripción del Proyecto																
Desarrollar una amplia cobertura de los servicios de Salud a traves de una infraestructura hospitalaria moderna y de calidad, que permita brindar servicios y atencion medica eficientes y adecuados en la población beneficiaria en el municipio de Iriona, departamento de Colón																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
ubicado en la aldea Ciriboya, Municipio de Iriona, Departamento de Colón.																
Beneficiarios																
Los beneficiarios directos del proyecto son 23,431 habitantes de la zona de influencia del Proyecto. (12,402 hombres y 11,029 mujeres).																
Metas Globales																
Construcción de un Hospital Garífuna de 1,275.25 mts.2																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		% Ejec.			
2025			-		20,000,000	20,000,000			6,666,667		6,666,667		33.3%			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construccion	Porcentaje	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Supervision	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El FHIS no ha remitido los informes correspondientes del 2025 deacuerdo al art. 266 De las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente, por lo que solo se reporta la ejecucion financiera suministrada por SIAFI al 30-9-2025																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El FHS debe dar cumplimiento al art. 266 y remitir los informes correspondientes										Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn					30/9/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn																

Fecha Actualización:al 30/ 09/2025
Tipo de Cambio L.26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores