



BID 5284/BL-HO SIGADE GE01252		Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras													ESTADO: En Ejecución																		
25074																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Agua y Saneamiento																
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado																									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Dólares		45,000,000						45,000,000		1,000,000				1,000,000		2.2		44,000,000		-		44,000,000		97.8		2,773,689		-		2,773,689		6.2%	
Lempiras		1,121,017,500		-		-		1,121,017,500		24,911,500		-		24,911,500		2.2		1,096,106,000		-		1,096,106,000		97.8		69,096,750		-		69,096,750		6.2%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		15/5/2023				Decreto No.46-2023				01/12/2023				23/11/2028																			
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total																			
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, colonias periurbanas del AMDC								10,371,381.00												10,371,381.00								23.0%					
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, pequeñas								28,293,152.00												28,293,152.00								62.9%					
Preinversión y fortalecimiento sectorial								3,207,367.00												3,207,367.00								7.1%					
Gestión administrativa, evaluación y auditoría externa del programa								3,128,100.00												3,128,100.00								7.0%					
Total FHIS								45,000,000.00												45,000,000.00								100.0%					
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento (APyS).																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras busca aumentar el acceso a agua potable y saneamiento en 11 departamentos, fortaleciendo los servicios para garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Se construirán sistemas de agua potable, plantas de tratamiento y soluciones de saneamiento, beneficiando a miles de viviendas. Además, se fortalecerán juntas de agua y operadores urbanos, se financiarán estudios de prefactibilidad y se capacitarán técnicos, mujeres y jóvenes. El programa también apoyará a entidades nacionales y municipales en la gestión de los sistemas, con la implementación de una estrategia para consolidar registros comunitarios en el sistema SIASAR y la creación de guías operativas.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
La Paz, Santa Bárbara, Intibucá, Francisco Morazán, Comayagua, Lempira, Olancho, Colón, Choluteca, Islas de la Bahía.																																	
Beneficiarios																																	
El programa tiene como objetivo beneficiar a 133,403 personas																																	
Metas Globales																																	
• Una (1) planta de potabilización de agua construida. • Construcción de Seis (6) proyectos de sistemas de saneamiento para conectar 6,368 viviendas. • Once (11) plantas de gestión sanitaria de excretas y aguas residuales construidas. • Seis (6) proyectos de soluciones individuales de saneamiento que beneficiará a 3,123 viviendas, los cuales incluyen lavado de manos, el manejo y eventual aprovechamiento de aguas residuales y excretas. • Se construirán dos (2) proyectos innovadores de agua y saneamiento con visión circular y actividades para la protección de fuentes. • Se formarán y fortalecerán 18 juntas de agua y 14 operadores urbanos de agua y saneamiento.																																	



BID 5284/BL-HO SIGADE GE01252		Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras													ESTADO: En Ejecución			
25074															Agua y Saneamiento			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)									Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte									
		2023	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
		2024	96,123,700	-	96,123,700	96,123,700	-	-	96,123,700	3,841,081	-	-	-	-	3,841,081	-	4.0%	
		2025	351,030,506	-	351,030,506	151,030,506	-	-	151,030,506	65,255,669	-	-	-	-	65,255,669	-	43.2%	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte									
		2023	-	-	-	1,003,553	-	-	1,003,553	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
		2024	3,667,612	-	3,667,612	3,858,607	-	-	3,858,607	154,189	-	-	-	-	154,189	-	4.0%	
		2025	13,393,612	-	13,393,612	5,762,588	-	-	5,762,588	2,489,838	-	-	-	-	2,489,838	-	43.2%	
METAS																		
Meta		Global		Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025- 2028	
						Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
		1.1 Sistemas de agua potable nuevos, rehabilitados o ampliados, en localidades de hasta 30.000 habitantes beneficiadas por el Programa	Sistema	12	0	0%	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0%	10
		1.2 Sistemas de agua potable nuevos, rehabilitados o ampliados en colonias periurbanas del Distrito Central beneficiadas por el programa	Sistema	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3
		1.3 Soluciones individuales de saneamiento construidas en localidades rurales menores a 2.000 habitantes beneficiadas por el programa.	Solución Individual de saneamiento (letrinas)	1400	0	0%	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0%	1400
		1.4 Sistemas de saneamiento nuevos, rehabilitados o ampliados en pequeñas ciudades menores a 30.000 habitantes beneficiadas por el programa.	Sistema	11	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	11
		1.5 Soluciones individuales de cosecha de agua lluvia y potabilización en localidades rurales menores a 2.000 habitantes beneficiadas por el programa	Solución Individual de cosecha de agua lluvia	227	0	0%	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0%	227
		1.6 Red de alcantarillado construida en colonias periurbanas del Distrito Central beneficiadas por el programa (3 colonias)	Sistema	3	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	3
Situación Actual del Proyecto																		
A pesar de que se ha avanzado en la contratación del personal clave del Programa, aún está por contratar personal de apoyo. Al mes de septiembre se logró la contratación de la oficial de adquisiciones, y el especialista social; sin embargo, está pendiente la contratación de otro personal clave como ser el Coordinador del Componente 1, ya que actualmente la carga de este componente está siendo absorbida por el Coordinador del componente 2, y falta la contratación del especialista ambiental. Asimismo, se requiere que se continúe con la contratación del personal de apoyo para el Programa, cuyos procesos ya se encuentran avanzados.																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable					Fecha		
•Acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomando acciones correctivas cuando sea necesario. En proceso de licitación para adjudicaion de proyectos. •Completar la contratación del equipo clave de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).											Mario Gonzalez Rodriguez Coordinador General del Proyecto mgonzalez.pas2024@gmail.com					30/9/2025		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Mario Gonzalez Rodríguez mgonzalez.pas2024@gmail.com									Margie Godoy - BCIE									

Fecha Actualización: 30/09/2025
Tipo de Cambio L26.2088 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores